



PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ



Obra: Projeto implantação para obra Padrão FNDE - Tipo 2

Unidade Federativa:

Cronograma de Planejamento

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	FÍSICO/FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	Planejamento									
				MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8		
1	SERVIÇOS INICIAIS	Físico %	3,59%	100,00%									
		Financeiro	R\$ 33.497,82	R\$ 33.497,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	Físico %	20,66%	10,00%	30,00%	30,00%	30,00%						
		Financeiro	R\$ 192.545,98	R\$ 19.254,60	R\$ 57.763,79	R\$ 57.763,79	R\$ 57.763,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3	REVESTIMENTO E PINTURA	Físico %	4,76%						30,00%	20,00%	20,00%	30,00%	
		Financeiro	R\$ 44.388,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.316,63	R\$ 8.877,76	R\$ 8.877,76	R\$ 13.316,63	
4	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	Físico %	1,93%	30,00%	30,00%	40,00%							
		Financeiro	R\$ 18.025,16	R\$ 5.407,55	R\$ 5.407,55	R\$ 7.210,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	CERCAMENTO	Físico %	11,19%					30,00%	30,00%	10,00%	20,00%	10,00%	
		Financeiro	R\$ 104.278,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.283,69	R\$ 31.283,69	R\$ 10.427,90	R\$ 20.855,79	R\$ 10.427,90	R\$ -	R\$ -
6	SUPERESTRUTURA - MUROS	Físico %	27,23%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%					
		Financeiro	R\$ 253.796,83	R\$ 50.759,37	R\$ 50.759,37	R\$ 50.759,37	R\$ 50.759,37	R\$ 50.759,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	RAMPA E ESCADA	Físico %	2,70%						30,00%	40,00%	30,00%		
		Financeiro	R\$ 25.152,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.545,89	R\$ 10.061,18	R\$ 7.545,89	R\$ -	R\$ -
8	RADIE CALÇADA PRINCIPAL	Físico %	0,76%	40,00%	40,00%	20,00%							
		Financeiro	R\$ 7.042,70	R\$ 2.817,08	R\$ 2.817,08	R\$ 1.408,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS MUROS	Físico %	3,09%	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%						
		Financeiro	R\$ 28.838,32	R\$ 8.651,50	R\$ 8.651,50	R\$ 8.651,50	R\$ 2.883,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
10	PAVIMENTAÇÃO	Físico %	8,47%					10%	40%	50%			
		Financeiro	R\$ 78.967,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.896,70	R\$ 31.586,81	R\$ 39.483,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
11	PREVENÇÃO E COMBATE AO INCENDIO	Físico %	6,55%									50%	50%
		Financeiro	R\$ 61.086,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.543,06	R\$ 30.543,06
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	5,43%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	40,00%		
		Financeiro	R\$ 50.602,15	R\$ 5.060,22	R\$ 5.060,22	R\$ 5.060,22	R\$ 5.060,22	R\$ 5.060,22	R\$ 5.060,22	R\$ 5.060,22	R\$ 20.240,86	R\$ -	R\$ -
13	DEMOLIÇÃO	Físico %	1,27%	30,00%	30,00%	40,00%							
		Financeiro	R\$ 11.840,93	R\$ 3.552,28	R\$ 3.552,28	R\$ 4.736,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
14	SUPRESSÃO ARVORES	Físico %	0,14%	100,00%									
		Financeiro	R\$ 1.317,60	R\$ 1.317,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Físico %	2,22%									50%	50%
		Financeiro	R\$ 20.713,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.356,90	R\$ 10.356,90
Valores totais		FÍSICO	99,99%										
		FINANCEIRO	R\$ 932.095,10	R\$ 130.318,00	R\$ 134.011,78	R\$ 135.589,85	R\$ 155.647,60	R\$ 139.552,60	R\$ 73.910,56	R\$ 98.420,24	R\$ 64.644,48		

Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço
Eduardo Dias de Abreu
CREA N°: MG-239120/D

Representante do Município
Maria Cristina Navarro de Aquino Ribeiro
Secretária Municipal de Educação

Internet: www.muriae.mg.gov.br / Telefone: (32) 3696-3388
Centro Administrativo Municipal Presidente Tancredo Neves - 1º andar
Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro - CEP 36880-000 - Muriaé - MG