



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA HASTENREITER DORNELAS
Local: RUA FRANCISCO DORNELAS, DORNELAS

Data: 11/03/2025
Prazo de execução: 300 dias

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico % Financeiro	2,28% R\$ 47.750,54	10,00% R\$ 4.775,05	10,00% R\$ 4.775,05	10,00% R\$ 4.775,05	10,00% R\$ 4.775,05	10,00% R\$ 4.775,05	10,00% R\$ 4.775,05	10,00% R\$ 4.775,05	10,00% R\$ 4.775,05	10,00% R\$ 4.775,05	10,00% R\$ 4.775,05	100,00% R\$ 47.750,54
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	Físico % Financeiro	5,02% R\$ 105.264,15	8,44% R\$ 8.881,76	12,48% R\$ 13.137,07	10,03% R\$ 10.557,91	15,01% R\$ 15.798,45	13,16% R\$ 13.850,73	14,73% R\$ 15.507,91	14,75% R\$ 15.527,05	3,99% R\$ 4.197,26	2,24% R\$ 2.356,66	5,18% R\$ 5.449,35	100,00% R\$ 105.264,15
3	DEMOLIÇÕES E TRANSPORTES	Físico % Financeiro	3,70% R\$ 77.655,24	100,00% R\$ 77.655,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00% R\$ 77.655,24
4	PROJETO DE INCÊNDIO	Físico % Financeiro	8,79% R\$ 184.334,59	10,00% R\$ 18.433,46	30,00% R\$ 55.300,38	40,00% R\$ 73.733,84	20,00% R\$ 36.866,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00% R\$ 184.334,59
5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	Físico % Financeiro	12,82% R\$ 269.009,23	25,00% R\$ 67.252,31	50,00% R\$ 134.504,62	25,00% R\$ 67.252,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00% R\$ 269.009,23
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E GÁS	Físico % Financeiro	2,86% R\$ 60.063,54	R\$ 0,00	50,00% R\$ 30.031,77	50,00% R\$ 30.031,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00% R\$ 60.063,54
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico % Financeiro	2,29% R\$ 48.099,38	R\$ 0,00	50,00% R\$ 24.049,69	50,00% R\$ 24.049,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00% R\$ 48.099,38
8	TELHADO	Físico % Financeiro	18,98% R\$ 398.201,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	25,00% R\$ 99.550,33	25,00% R\$ 99.550,33	25,00% R\$ 99.550,33	25,00% R\$ 99.550,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00% R\$ 398.201,31
9	PISOS	Físico % Financeiro	11,29% R\$ 236.912,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	25,00% R\$ 59.228,12	25,00% R\$ 59.228,12	25,00% R\$ 59.228,12	25,00% R\$ 59.228,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00% R\$ 236.912,49
10	TETO	Físico % Financeiro	6,61% R\$ 138.568,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	25,00% R\$ 34.642,21	25,00% R\$ 34.642,21	25,00% R\$ 34.642,21	25,00% R\$ 34.642,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00% R\$ 138.568,82
11	REVESTIMENTOS DE ALVENARIA	Físico % Financeiro	7,87% R\$ 165.178,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	25,00% R\$ 41.294,67	25,00% R\$ 41.294,67	25,00% R\$ 41.294,67	25,00% R\$ 41.294,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00% R\$ 165.178,68
12	SOLEIRAS E PEITORIS	Físico % Financeiro	2,16% R\$ 45.359,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	50,00% R\$ 22.679,59	50,00% R\$ 22.679,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00% R\$ 45.359,18
13	DIVISÓRIAS DE SANITÁRIOS	Físico % Financeiro	1,75% R\$ 36.773,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00% R\$ 36.773,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00% R\$ 36.773,80
14	BANCADAS, PRATELEIRAS, BALCÕES E SÓCULO	Físico % Financeiro	0,82% R\$ 17.273,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00% R\$ 17.273,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00% R\$ 17.273,19
15	ESQUADRIAS	Físico % Financeiro	5,68% R\$ 119.125,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	25,00% R\$ 29.781,27	50,00% R\$ 59.562,55	25,00% R\$ 29.781,27	R\$ 0,00	100,00% R\$ 119.125,09
16	LOUÇAS E METAIS	Físico % Financeiro	1,44% R\$ 30.218,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	50,00% R\$ 15.109,17	50,00% R\$ 15.109,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00% R\$ 30.218,33
17	DRENAGEM SUPERFICIAL	Físico % Financeiro	0,45% R\$ 9.518,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00% R\$ 9.518,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00% R\$ 9.518,81
18	ACESSIBILIDADE	Físico % Financeiro	0,96% R\$ 20.102,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	50,00% R\$ 10.051,18	50,00% R\$ 10.051,18	100,00% R\$ 20.102,35
19	FECHAMENTO	Físico % Financeiro	2,55% R\$ 53.488,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.488,75	100,00% R\$ 53.488,75
20	EQUIPAMENTOS	Físico % Financeiro	0,11% R\$ 2.347,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.347,54	100,00% R\$ 2.347,54
21	ARMÁRIOS	Físico % Financeiro	0,52% R\$ 10.936,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.936,71	100,00% R\$ 10.936,71
22	EXTERNO	Físico % Financeiro	0,34% R\$ 7.042,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.042,14	100,00% R\$ 7.042,14
23	LIMPEZA	Físico % Financeiro	0,69% R\$ 14.505,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.505,18	100,00% R\$ 14.505,18
		Físico % Financeiro	100% R\$ 2.097.729,04	8,44% R\$ 176.997,82	12,48% R\$ 261.798,57	10,03% R\$ 210.400,57	15,01% R\$ 314.835,34	13,16% R\$ 276.020,70	14,73% R\$ 309.045,28	14,75% R\$ 309.426,67	3,99% R\$ 83.644,03	2,24% R\$ 46.964,17	5,18% R\$ 108.595,90	100,00% R\$ 2.097.729,04

terça-feira, 11 de março de 2025

ANTONIO NOGUEIRA
ENG. CIVIL CREA MG 214239/D MASP 5291002

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ 17.947.581/0001-76

Internet: www.muriae.mg.gov.br / Telefone: (32) 3696-3362
Centro Administrativo Municipal Presidente Tancredo Neves - 2º andar
Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro - CEP 36880-000 - Muriaé - MG