



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
 CNPJ: 17.947.581/0001-76
 Secretaria Municipal de Obras Públicas

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DO CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CEAE

DATA: 19/03/2025

LOCAL: RUA DR. IVAN AMERICO PORCARO, CENTRO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 Meses

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	TOTAL
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES 1	Físico %	0,13%	100,00%						100,00%
		Financeiro	R\$ 962,35	R\$ 962,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 962,35
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	Físico %	7,28%	8,47%	17,72%	17,73%	23,44%	19,22%	13,42%	100,00%
		Financeiro	R\$ 55.782,26	R\$ 4.723,09	R\$ 9.884,73	R\$ 9.891,22	R\$ 13.076,93	R\$ 10.720,89	R\$ 7.485,39	R\$ 55.782,26
1.3.	SERVIÇOS PRELIMINARES 2	Físico %	11,05%	25,00%	50,00%	25,00%				100,00%
		Financeiro	R\$ 84.607,51	R\$ 21.151,88	R\$ 42.303,76	R\$ 21.151,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 84.607,51
1.4.	REFORÇO ESTRUTURAL	Físico %	1,54%	100,00%						100,00%
		Financeiro	R\$ 11.788,18	R\$ 11.788,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.788,18
1.5.	REVESTIMENTO	Físico %	9,34%	20,00%	50,00%	30,00%				100,00%
		Financeiro	R\$ 71.514,27	R\$ 14.302,85	R\$ 35.757,14	R\$ 21.454,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 71.514,27
1.6.	TRATAMENTO DE JUNTAS, TRINCAS E FISSURAS	Físico %	1,44%	20,00%	40,00%	40,00%				100,00%
		Financeiro	R\$ 11.066,48	R\$ 2.213,30	R\$ 4.426,59	R\$ 4.426,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.066,48
1.7.	ALVENARIA E PONTOS ADICIONAIS	Físico %	1,19%		50,00%	50,00%				100,00%
		Financeiro	R\$ 9.127,14	R\$ 0,00	R\$ 4.563,57	R\$ 4.563,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.127,14
1.8.	ESQUADRIAS	Físico %	8,43%		30,00%	70,00%				100,00%
		Financeiro	R\$ 64.564,00	R\$ 0,00	R\$ 19.369,20	R\$ 45.194,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64.564,00
1.9.	COBERTURA	Físico %	12,68%	10,00%	20,00%	30,00%	30,00%	10,00%		100,00%
		Financeiro	R\$ 97.117,77	R\$ 9.711,78	R\$ 19.423,55	R\$ 29.135,33	R\$ 29.135,33	R\$ 9.711,78	R\$ 0,00	R\$ 97.117,77
1.10.	LAJE DE PISO	Físico %	0,95%				100,00%			100,00%
		Financeiro	R\$ 7.287,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.287,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.287,27
1.11.	PINTURAS	Físico %	33,96%				50,00%	40,00%	10,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 260.122,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 130.061,47	R\$ 104.049,18	R\$ 26.012,29	R\$ 260.122,94
1.12.	ACESSIBILIDADE	Físico %	5,93%					50,00%	50,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 45.456,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.728,18	R\$ 22.728,18	R\$ 45.456,35
1.13.	MOBILIÁRIO	Físico %	0,61%						100,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 4.638,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.638,80	R\$ 4.638,80
1.14.	DIVISÓRIA	Físico %	0,32%						100,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 2.469,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.469,77	R\$ 2.469,77
1.15.	OUTROS	Físico %	3,33%						100,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 25.472,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.472,87	R\$ 25.472,87
1.16.	LIMPEZA DA OBRA	Físico %	1,82%						100,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 13.975,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.975,63	R\$ 13.975,63
		Físico %	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 765.953,59	R\$ 64.853,43	R\$ 135.728,54	R\$ 135.817,67	R\$ 179.561,00	R\$ 147.210,02	R\$ 102.782,93	R\$ 765.953,59

Antonio Pedro de Carvalho Nogueira
 Engenheiro Civil CREA 214239D MG MASP 5291002

Prefeitura Municipal de Muriaé
 17.947.581/0001-76

Internet: www.muriae.mg.gov.br / Telefone: (32) 3696-3362
 Centro Administrativo Municipal Presidente Tancredo Neves - 2º andar