













ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		Nº 01	
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	8
Truques		Meio oficial	2
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
Escavadeira			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Execução de rede nova de esgoto			
Instalação de 5 manilhas			
Reaterro + compactação			
Execução de boca de lobo			
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D </div> <div style="text-align: center;">  Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346 </div> </div>			
		DATA	26/06/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		Nº 02	
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
Pá		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Carrinho de Mão		Engenheiro	2
Enxada		Pedreiros	4
Truques		Ajudantes de obras	8
Retroescavadeira		Meio oficial	2
Caminhão		Estagiário	1
Colher de Pedreiro			
Escavadeira			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Execução de rede nova de esgoto			
Reaterro + compactação			
Execução de boca de lobo			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
		DATA	27/06/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		Nº 03
DIÁRIO DE OBRA		
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO	
CONTRATO	2501/2024	
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES	
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS	PESSOAL	
	FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá	Engenheiro	2
Carrinho de Mão	Pedreiros	4
Enxada	Ajudantes de obras	8
Truques	Meio oficial	2
Retroescavadeira	Estagiário	1
Caminhão		
Colher de Pedreiro		
Escavadeira		
SERVIÇOS EXECUTADOS		
DRENAGEM		
SÁBADO		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>  <p>Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D</p> </div> <div>  <p>Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346</p> </div> </div>		
		DATA 28/06/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		Nº 04	
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS	PESSOAL		
	FUNÇÃO	QUANTIDADE	
Pá	Engenheiro	2	
Carrinho de Mão	Pedreiros	4	
Enxada	Ajudantes de obras	8	
Truques	Meio oficial	2	
Retroescavadeira	Estagiário	1	
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
Escavadeira			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
DOMINGO			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
		DATA	29/06/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		Nº 05
DIÁRIO DE OBRA		
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO	
CONTRATO	2501/2024	
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES	
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL
		FUNÇÃO QUANTIDADE
Pá		Engenheiro 2
Carrinho de Mão		Pedreiros 4
Enxada		Ajudantes de obras 8
Truques		Meio oficial 2
Retroescavadeira		Estagiário 1
Caminhão		
Colher de Pedreiro		
Escavadeira		
SERVIÇOS EXECUTADOS		
DRENAGEM		
Execução de rede nova de esgoto		
Instalação de 6 manilhas		
Reaterro + compactação		
Execução de boca de lobo		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D </div> <div style="width: 45%;">  Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346 </div> </div>		
		DATA 30/06/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		Nº 06
DIÁRIO DE OBRA		
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO	
CONTRATO	2501/2024	
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES	
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL
		FUNÇÃO QUANTIDADE
Pá		Engenheiro 2
Carrinho de Mão		Pedreiros 4
Enxada		Ajudantes de obras 8
Truques		Meio oficial 2
Retroescavadeira		Estagiário 1
Caminhão		
Colher de Pedreiro		
Escavadeira		
SERVIÇOS EXECUTADOS		
DRENAGEM		
Execução de rede nova de esgoto		
Instalação de 5 manilhas		
Reaterro + compactação		
Execução de boca de lobo		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D </div> <div style="width: 45%;">  Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346 </div> </div>		
		DATA 01/07/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		Nº 07	
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	8
Truques		Meio oficial	2
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
Escavadeira			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Execução de rede nova de esgoto			
Instalação de 6 manilhas			
Reaterro + compactação			
Execução de boca de lobo			
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="width: 45%;">  <p>Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D</p> </div> <div style="width: 45%;">  <p>Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346</p> </div> </div>			
			DATA 02/07/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		Nº 08
DIÁRIO DE OBRA		
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO	
CONTRATO	2501/2024	
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES	
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL
		FUNÇÃO QUANTIDADE
Pá		Engenheiro 2
Carrinho de Mão		Pedreiros 4
Enxada		Ajudantes de obras 8
Truques		Meio oficial 2
Retroescavadeira		Estagiário 1
Caminhão		
Colher de Pedreiro		
Escavadeira		
SERVIÇOS EXECUTADOS		
DRENAGEM		
Execução de rede nova de esgoto		
Instalação de 6 manilhas		
Reaterro + compactação		
Execução de PV de esgoto		
Reparo ramal de água		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D </div> <div style="text-align: center;">  Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346 </div> </div>		
		DATA 03/07/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		Nº 09
DIÁRIO DE OBRA		
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO	
CONTRATO	2501/2024	
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES	
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL
		FUNÇÃO QUANTIDADE
Pá		Engenheiro 2
Carrinho de Mão		Pedreiros 4
Enxada		Ajudantes de obras 8
Truques		Meio oficial 2
Retroescavadeira		Estagiário 1
Caminhão		
Colher de Pedreiro		
Escavadeira		
SERVIÇOS EXECUTADOS		
DRENAGEM		
Execução de rede nova de esgoto		
Instalação de 7 manilhas		
Reaterro + compactação		
Execução de PV de esgoto		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D </div> <div style="width: 45%;">  Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346 </div> </div>		
		DATA 04/07/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		Nº 10
DIÁRIO DE OBRA		
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO	
CONTRATO	2501/2024	
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES	
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()
EQUIPAMENTOS		CHUVA FORTE ()
		PESSOAL
		FUNÇÃO
		QUANTIDADE
Pá		Engenheiro
Carrinho de Mão		Pedreiros
Enxada		Ajudantes de obras
Truques		Meio oficial
Retroescavadeira		Estagiário
Caminhão		
Colher de Pedreiro		
Escavadeira		
SERVIÇOS EXECUTADOS		
DRENAGEM		
SÁBADO		
<div><div> Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D</div><div> Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346</div></div>		
		DATA
		05/07/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		Nº 11
DIÁRIO DE OBRA		
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO	
CONTRATO	2501/2024	
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES	
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()
EQUIPAMENTOS		CHUVA FORTE ()
		PESSOAL
		FUNÇÃO
Pá		Engenheiro
Carrinho de Mão		Pedreiros
Enxada		Ajudantes de obras
Truques		Meio oficial
Retroescavadeira		Estagiário
Caminhão		
Colher de Pedreiro		
Escavadeira		
SERVIÇOS EXECUTADOS		
DRENAGEM		
DOMINGO		
<div><div> Responsável Técnico Pela Fiscalização CREA-MG 177324/D</div><div> Responsável Pela Execução Arlan Do Carmo Mendonça CREA-RJ 2020106346</div></div>		
		DATA 06/07/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		Nº 12
DIÁRIO DE OBRA		
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO	
CONTRATO	2501/2024	
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES	
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL
		FUNÇÃO QUANTIDADE
Pá		Engenheiro 2
Carrinho de Mão		Pedreiros 4
Enxada		Ajudantes de obras 8
Truques		Meio oficial 2
Retroescavadeira		Estagiário 1
Caminhão		
Colher de Pedreiro		
Escavadeira		
SERVIÇOS EXECUTADOS		
DRENAGEM		
Execução de rede nova de esgoto		
Instalação de 8 manilhas		
Reaterro + compactação		
Execução de armadura dos PV's		
Concretagem fundo PV 05		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D </div> <div style="width: 45%;">  Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346 </div> </div>		
		DATA 07/07/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		Nº 13
DIÁRIO DE OBRA		
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO	
CONTRATO	2501/2024	
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES	
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL
	FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá	Engenheiro	2
Carrinho de Mão	Pedreiros	4
Enxada	Ajudantes de obras	8
Truques	Meio oficial	2
Retroescavadeira	Estagiário	1
Caminhão		
Colher de Pedreiro		
Escavadeira		
SERVIÇOS EXECUTADOS		
DRENAGEM		
Execução de rede nova de esgoto		
Instalação de 7 manilhas		
Reaterro + compactação		
Execução de armadura dos PV's		
Montagem das formas PV 05		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D </div> <div style="width: 45%;">  Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346 </div> </div>		
		DATA 08/07/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		Nº 14	
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	8
Truques		Meio oficial	2
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
Escavadeira			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Execução de rede nova de esgoto			
Instalação de 7 manilhas			
Reaterro + compactação			
Reparo em BL em frente a casa de festas Botelho no José Cirilo			
Montagem das formas PV 05			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
		DATA	09/07/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		Nº 15
DIÁRIO DE OBRA		
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO	
CONTRATO	2501/2024	
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES	
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()
EQUIPAMENTOS		CHUVA FORTE ()
		PESSOAL
		FUNÇÃO
		QUANTIDADE
Pá		Engenheiro
Carrinho de Mão		Pedreiros
Enxada		Ajudantes de obras
Truques		Meio oficial
Retroescavadeira		Estagiário
Caminhão		
Colher de Pedreiro		
Escavadeira		
SERVIÇOS EXECUTADOS		
DRENAGEM		
Execução de rede nova de esgoto		
Instalação de 8 manilhas		
Reaterro + compactação		
Concretagem PV 05		
<div><div> Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D</div><div> Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346</div></div>		
		DATA
		10/07/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		Nº 16
DIÁRIO DE OBRA		
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO	
CONTRATO	2501/2024	
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES	
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL
	FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá	Engenheiro	2
Carrinho de Mão	Pedreiros	4
Enxada	Ajudantes de obras	8
Truques	Meio oficial	2
Retroescavadeira	Estagiário	1
Caminhão		
Colher de Pedreiro		
Escavadeira		
SERVIÇOS EXECUTADOS		
DRENAGEM		
Execução de rede nova de esgoto		
Instalação de 7 manilhas		
Reaterro + compactação		
Concretagem tampa PV 05		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  <p>Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D</p> </div> <div style="width: 45%;">  <p>Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346</p> </div> </div>		
DATA		11/07/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		Nº 17
DIÁRIO DE OBRA		
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO	
CONTRATO	2501/2024	
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES	
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL
		FUNÇÃO QUANTIDADE
Pá		Engenheiro 2
Carrinho de Mão		Pedreiros 4
Enxada		Ajudantes de obras 8
Truques		Meio oficial 2
Retroescavadeira		Estagiário 1
Caminhão		
Colher de Pedreiro		
Escavadeira		
SERVIÇOS EXECUTADOS		
DRENAGEM		
SÁBADO		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D </div> <div style="width: 45%;">  Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346 </div> </div>		
		DATA 12/07/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		Nº 18
DIÁRIO DE OBRA		
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO	
CONTRATO	2501/2024	
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES	
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL
		FUNÇÃO QUANTIDADE
Pá		Engenheiro 2
Carrinho de Mão		Pedreiros 4
Enxada		Ajudantes de obras 6
Truques		Meio oficial 2
Retroescavadeira		Estagiário 1
Caminhão		
Colher de Pedreiro		
Escavadeira		
SERVIÇOS EXECUTADOS		
DRENAGEM		
DOMINGO		
<div>  <p>Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D</p> </div> <div>  <p>Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346</p> </div>		
		DATA 13/07/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		Nº 19
DIÁRIO DE OBRA		
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO	
CONTRATO	2501/2024	
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES	
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL
	FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá	Engenheiro	2
Carrinho de Mão	Pedreiros	4
Enxada	Ajudantes de obras	8
Truques	Meio oficial	2
Retroescavadeira	Estagiário	1
Caminhão		
Colher de Pedreiro		
Escavadeira		
SERVIÇOS EXECUTADOS		
DRENAGEM		
Execução de rede nova de esgoto		
Instalação de 7 manilhas		
Reaterro + compactação		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  <p>Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D</p> </div> <div style="width: 45%;">  <p>Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346</p> </div> </div>		
		DATA 14/07/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		Nº 20
DIÁRIO DE OBRA		
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO	
CONTRATO	2501/2024	
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES	
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL
	FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá	Engenheiro	2
Carrinho de Mão	Pedreiros	4
Enxada	Ajudantes de obras	8
Truques	Meio oficial	2
Retroescavadeira	Estagiário	1
Caminhão		
Colher de Pedreiro		
Escavadeira		
SERVIÇOS EXECUTADOS		
DRENAGEM		
Execução de rede nova de esgoto		
Concretagem do fundo dos PV's 01 e 02		
Instalação de 4 manilhas		
Reaterro + compactação		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D </div> <div style="width: 45%;">  Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346 </div> </div>		
		DATA 15/07/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 21
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	6
Truques		Meio oficial	2
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
Escavadeira			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Execução das bocas de lobo			
Montagem das formas PV 01 e 02			
Reaterro + compactação			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 16/07/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 22
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	6
Truques		Meio oficial	2
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
Escavadeira			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Execução das bocas de lobo			
Montagem das formas PV 01 e 02			
Reaterro + compactação			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  <p>Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D</p> </div> <div style="width: 45%;">  <p>Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346</p> </div> </div>			
DATA			17/07/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		Nº 23
DIÁRIO DE OBRA		
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO	
CONTRATO	2501/2024	
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES	
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL
		FUNÇÃO QUANTIDADE
Pá		Engenheiro 2
Carrinho de Mão		Pedreiros 4
Enxada		Ajudantes de obras 8
Truques		Meio oficial 2
Retroescavadeira		Estagiário 1
Caminhão		
Colher de Pedreiro		
Escavadeira		
SERVIÇOS EXECUTADOS		
DRENAGEM		
Reaterro + compactação		
Execução de rede de esgoto nova		
Concretagem PV 01 e 02		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D </div> <div style="width: 45%;">  Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346 </div> </div>		
		DATA 18/07/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 24
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	8
Truques		Meio oficial	2
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
Escavadeira			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
SÁBADO			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 19/07/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 25
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	8
Truques		Meio oficial	2
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
Escavadeira			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
DOMINGO			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 20/07/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		Nº 26	
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
	Pá	Engenheiro	2
	Carrinho de Mão	Pedreiros	4
	Enxada	Ajudantes de obras	8
	Truques	Meio oficial	2
	Retroescavadeira	Estagiário	1
	Caminhão		
	Colher de Pedreiro		
	Escavadeira		
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Execução das bocas de lobo			
Reaterro + compactação			
Execução de rede de esgoto nova			
Execução de PV de esgoto			
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D </div> <div style="text-align: center;">  Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346 </div> </div>			
		DATA	21/07/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		Nº 27
DIÁRIO DE OBRA		
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO	
CONTRATO	2501/2024	
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES	
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL
	FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá	Engenheiro	2
Carrinho de Mão	Pedreiros	4
Enxada	Ajudantes de obras	8
Truques	Meio oficial	2
Retroescavadeira	Estagiário	1
Caminhão		
Colher de Pedreiro		
Escavadeira		
SERVIÇOS EXECUTADOS		
DRENAGEM		
Execução das bocas de lobo		
Reaterro + compactação		
Execução de rede de esgoto nova		
Execução de PV de esgoto		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  <p>Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D</p> </div> <div style="width: 45%;">  <p>Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346</p> </div> </div>		
		DATA 22/07/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 28
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	8
Truques		Meio oficial	2
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
Escavadeira			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Execução das bocas de lobo			
Reaterro + compactação			
Execução de rede de esgoto nova			
Execução de PV de esgoto			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan De Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D </div> <div style="width: 45%;">  Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346 </div> </div>			
			DATA 23/07/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 29
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
	Pá	Engenheiro	2
	Carrinho de Mão	Pedreiros	4
	Enxada	Ajudantes de obras	8
	Truques	Meio oficial	2
	Retroescavadeira	Estagiário	1
	Caminhão		
	Colher de Pedreiro		
	Escavadeira		
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Execução das bocas de lobo			
Reaterro + compactação			
Execução de rede de esgoto nova			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 24/07/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		Nº 30
DIÁRIO DE OBRA		
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO	
CONTRATO	2501/2024	
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES	
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL
	FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá	Engenheiro	2
Carrinho de Mão	Pedreiros	4
Enxada	Ajudantes de obras	8
Truques	Meio oficial	2
Retroescavadeira	Estagiário	1
Caminhão		
Colher de Pedreiro		
Escavadeira		
SERVIÇOS EXECUTADOS		
DRENAGEM		
Execução das bocas de lobo		
Reaterro + compactação		
Execução de rede de esgoto nova		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D </div> <div style="width: 45%;">  Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346 </div> </div>		
DATA		25/07/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		Nº 31
DIÁRIO DE OBRA		
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO	
CONTRATO	2501/2024	
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES	
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL
	FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá	Engenheiro	2
Carrinho de Mão	Pedreiros	4
Enxada	Ajudantes de obras	8
Truques	Meio oficial	2
Retroescavadeira	Estagiário	1
Caminhão		
Colher de Pedreiro		
Escavadeira		
SERVIÇOS EXECUTADOS		
DRENAGEM		
SÁBADO		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>  Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D </div> <div>  Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346 </div> </div>		
		DATA 26/07/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 32
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
	Pá	Engenheiro	2
	Carrinho de Mão	Pedreiros	4
	Enxada	Ajudantes de obras	8
	Truques	Meio oficial	2
	Retroescavadeira	Estagiário	1
	Caminhão		
	Colher de Pedreiro		
	Escavadeira		
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
DOMINGO			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D </div> <div style="width: 45%;">  Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346 </div> </div>			
			DATA 27/07/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 33
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	8
Truques		Meio oficial	2
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
Escavadeira			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Execução das bocas de lobo			
Montagem das formas do PV			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 28/07/2025



ROSENGE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA			Nº 34
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	8
Truques		Meio oficial	2
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
Escavadeira			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Execução das bocas de lobo			
Montagem das formas do PV			
Concretagem do PV			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
DATA			29/07/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 35
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	8
Truques		Meio oficial	2
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
Escavadeira			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Execução das bocas de lobo			
Regularização do solo com solo brita			
Concretagem da tampa do PV			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
DATA			30/07/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		Nº 36
DIÁRIO DE OBRA		
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO	
CONTRATO	2501/2024	
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES	
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL
		FUNÇÃO QUANTIDADE
Pá		Engenheiro 2
Carrinho de Mão		Pedreiros 4
Enxada		Ajudantes de obras 8
Truques		Meio oficial 2
Retroescavadeira		Estagiário 1
Caminhão		
Colher de Pedreiro		
Escavadeira		
SERVIÇOS EXECUTADOS		
DRENAGEM		
Execução das bocas de lobo		
Regularização do solo com solo brita		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D </div> <div style="text-align: center;">  Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346 </div> </div>		
		DATA 31/07/2025



ROSENGE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA			Nº 37
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
	Pá	Engenheiro	2
	Carrinho de Mão	Pedreiros	4
	Enxada	Ajudantes de obras	8
	Truques	Meio oficial	2
	Retroescavadeira	Estagiário	1
	Caminhão		
	Colher de Pedreiro		
	Escavadeira		
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Execução das bocas de lobo			
Regularização do solo com solo brita			
Armação das ferragens do PV			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 01/08/2025



ROSENGE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA			Nº 38
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	8
Truques		Meio oficial	2
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
Escavadeira			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
SÁBADO			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan De Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 02/08/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 39
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	8
Truques		Meio oficial	2
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
Escavadeira			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
DOMINGO			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 03/08/2025

ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 40
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	8
Truques		Meio oficial	2
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
Escavadeira			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Armação das ferragens			
Regularização da camada de solo com solo brita			
Demarcação da vala + corte			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
DATA			04/08/2025

ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 41
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	8
Truques		Meio oficial	2
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
Escavadeira			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Escavação			
Limpeza layout da obra			
Armação das ferragens do PV			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
DATA			05/08/2025

ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 42
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	8
Truques		Meio oficial	2
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
Escavadeira			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Escavação da vala			
Armação de ferragens das tampas			
Montagem das formas			
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="width: 45%;">  <p>Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D</p> </div> <div style="width: 45%;">  <p>Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346</p> </div> </div>			
			DATA 06/08/2025

ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 43
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	8
Truques		Meio oficial	2
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
Escavadeira			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Armação de ferragens das tampas			
Montagem das formas			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 07/08/2025

ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		Nº 44	
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	8
Truques		Meio oficial	2
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
Escavadeira			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Limpeza layout obra			
Concretagem tampa dos PV's			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
		DATA	08/08/2025