







ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 1
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (X)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
		Engenheiro	2
Pá		Pedreiros	1
Carrinho de Mão		Ajudantes de obras	2
Enxada		Meio Oficial	1
Truques			
Retroescavadeira			
Caminhão			
Escavadeira Hidraulica			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Mobilização do canteiro de obras			
GABIAO			
Mobilização do canteiro de obras			
 Responsável Pela Execução Vinicius Tófani Cruz CREA-MG 211590/D  Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346  Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D			
DATA			25/07/2024


ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 2
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (X)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
		Engenheiro	2
Pá		Pedreiros	1
Carrinho de Mão		Ajudantes de obras	2
Enxada		Meio Oficial	1
Truques			
Retroescavadeira			
Caminhão			
Escavadeira Hidraulica			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Mobilização do canteiro de obras			
GABIAO			
Mobilização do canteiro de obras			
 Responsável Pela Execução Vinicius Tófani Cruz CREA-MG 211590/D  Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346  Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D			
DATA			26/07/2024



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 3
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (X)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
		Engenheiro	2
Pá		Pedreiros	1
Carrinho de Mão		Ajudantes de obras	2
Enxada		Meio Oficial	1
Truques			
Retroescavadeira			
Caminhão			
Escavadeira Hidraulica			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
SÁBADO			
 Responsável Pela Execução Vinicius Tófani Cruz CREA-MG 211590/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D			
DATA			27/07/2024

ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 4
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (X)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
		Engenheiro	2
Pá		Pedreiros	1
Carrinho de Mão		Ajudantes de obras	2
Enxada		Meio Oficial	1
Truques			
Retroescavadeira			
Caminhão			
Escavadeira Hidraulica			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DOMINGO			
 Responsável Pela Execução Vinicius Tófani Cruz CREA-MG 211590/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D			
DATA			28/07/2024

ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 5
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (X)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
		Engenheiro	2
Pá		Pedreiros	1
Carrinho de Mão		Ajudantes de obras	2
Enxada		Meio Oficial	1
Truques			
Retroescavadeira			
Caminhão			
Escavadeira Hidraulica			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Mobilização do canteiro de obras			
GABIAO			
Mobilização do canteiro de obras			
 Responsável Pela Execução Vinicius Tófani Cruz CREA-MG 211590/D  Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346  Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D			
			DATA 29/07/2024

ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 6
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (X)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
		Engenheiro	2
Pá		Pedreiros	1
Carrinho de Mão		Ajudantes de obras	2
Enxada		Meio Oficial	1
Truques			
Retroescavadeira			
Caminhão			
Escavadeira Hidraulica			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Mobilização do canteiro de obras			
GABIAO			
Mobilização do canteiro de obras			
 Responsável Pela Execução Vinicius Tófani Cruz CREA-MG 211590/D  Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346  Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D			
DATA			30/07/2024

ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		Nº 7
DIÁRIO DE OBRA		
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO	
CONTRATO	2501/2024	
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES	
TEMPO	BOM (X)	CHUVA FRACA ()
EQUIPAMENTOS		CHUVA FORTE ()
		PESSOAL
		FUNÇÃO
		QUANTIDADE
Pá		Engenheiro
		Pedreiros
Carrinho de Mão		Ajudantes de obras
Enxada		Meio Oficial
Truques		
Retroescavadeira		
Caminhão		
Escavadeira Hidraulica		
SERVIÇOS EXECUTADOS		
DRENAGEM		
Mobilização do canteiro de obras		
GABIAO		
Mobilização do canteiro de obras		
 Responsável Pela Execução Vinicius Tófani Cruz CREA-MG 211590/D  Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346  Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		
DATA		31/07/2024


ROSENGE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA			Nº 8
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (X)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	1
Enxada		Ajudantes de obras	2
Truques		Meio Oficial	1
Retroescavadeira			
Caminhão			
Escavadeira Hidraulica			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Mobilização do canteiro de obras			
GABIAO			
Mobilização do canteiro de obras			
 Responsável Pela Execução Vinicius Tófani Cruz CREA-MG 211590/D  Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346  Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D			
			DATA 01/08/2024


ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 9
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (X)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
		Engenheiro	2
Pá		Pedreiros	1
Carrinho de Mão		Ajudantes de obras	2
Enxada		Meio Oficial	1
Truques			
Retroescavadeira			
Caminhão			
Escavadeira Hidraulica			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Mobilização do canteiro de obras			
GABIAO			
Mobilização do canteiro de obras			
 Responsável Pela Execução Vinicius Tófani Cruz CREA-MG 211590/D  Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346  Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D			
DATA			02/08/2024



[illegible]

ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA						
						Nº 11
DIÁRIO DE OBRA						
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO					
CONTRATO	2501/2024					
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA					
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES					
TEMPO	BOM (X)	CHUVA FRACA ()			CHUVA FORTE ()	
EQUIPAMENTOS				PESSOA L		
	FUNÇÃO	QUANTIDADE				
	Engenheiro	2				
	Pedreiros	1				
Pá	Ajudantes de obras	2				
Carrinho de Mão	Meio Oficial	1				
Enxada						
Truques						
Retroescavadeira						
Caminhão						
Escavadeira Hidraulica						
SERVIÇOS EXECUTADOS						
DOMINGO						
Vinicius Tófani Cruz CREA-MG 211590/D Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346						
					DATA	04/08/2024


ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		Nº 12	
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (X)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	1
Enxada		Ajudantes de obras	2
Truques		Meio Oficial	1
Retroescavadeira			
Caminhão			
Escavadeira Hidraulica			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Reunião encarregado/engenheiro para início da obra			
Montagem do canteiro de obra			
Montagem do Blindado			
GABIÃO			
Demarcação do Gabarito			
Montagem do canteiro de obra			
_____ Responsável Pela Execução Vinicius Tófani Cruz CREA-MG 211590/D _____ Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D _____ Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346			
		DATA	05/08/2024



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 13
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (X)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
		Engenheiro	2
Pá		Pedreiros	1
Carrinho de Mão		Ajudantes de obras	2
Enxada		Meio Oficial	1
Truques			
Retroescavadeira			
Caminhão			
Escavadeira Hidraulica			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Execução do canteiro de obras			
Execução de corte do asfalto e demarcação do PV			
GABIÃO			
Demarcação do gabarito			
Execução do canteiro de obras			
 _____ Responsável Pela Execução Vinicius Tófani Cruz CREA-MG 211590/D  _____ Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346			
 _____ Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D			
			DATA 06/08/2024

ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 14
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (X)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	1
Enxada		Ajudantes de obras	2
Truques		Meio Oficial	1
Retroescavadeira			
Caminhão			
Escavadeira Hidraulica			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Execução do canteiro de obras			
GABIÃO			
Execução de escavação para posicionamento das telas			
 Responsável Pela Execução Vinicius Tófani Cruz CREA-MG 211590/D  Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346  Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D			
			DATA 07/08/2024


ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		Nº 15	
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (X)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	1
Enxada		Ajudantes de obras	2
Truques		Meio Oficial	1
Retroescavadeira			
Caminhão			
Escavadeira Hidraulica			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Execução do canteiro de obras			
Instalações do escritório			
GABIÃO			
Escavação para posicionamento das telas			
Instalações do escritório			
 Responsável Pela Execução Vinicius Tófani Cruz CREA-MG 211590/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D			
		DATA	08/08/2024

ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 16
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
		Engenheiro	2
Pá		Pedreiros	1
Carrinho de Mão		Ajudantes de obras	2
Enxada		Meio Oficial	1
Truques			
Retroescavadeira			
Caminhão			
Escavadeira Hidraulica			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Execução do canteiro de obras			
Instalações do escritório			
GABIÃO			
Escavação para posicionamento das telas			
Instalações do escritório			
 Responsável Pela Execução Vinicius Tófani Cruz CREA-MG 211590/D  Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346  Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D			
DATA			09/08/2024


ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		Nº 17	
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
		Engenheiro	2
Pá		Pedreiros	1
Carrinho de Mão		Ajudantes de obras	2
Enxada		Meio Oficial	1
Truques			
Retroescavadeira			
Caminhão			
Escavadeira Hidraulica			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
SABADO			
 Responsável Pela Execução Vinicius Tófani Cruz CREA-MG 211590/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D			
		DATA	10/08/2024

ROSENGE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA			Nº 18
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
		Engenheiro	2
Pá		Pedreiros	1
Carrinho de Mão		Ajudantes de obras	2
Enxada		Meio Oficial	1
Truques			
Retroescavadeira			
Caminhão			
Escavadeira Hidraulica			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DOMINGO			
 Responsável Pela Execução Vinicius Tófani Cruz CREA-MG 211590/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arian Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D			
			DATA 11/08/2024



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 19
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
		Engenheiro	2
Pá		Pedreiros	1
Carrinho de Mão		Ajudantes de obras	3
Enxada		Meio Oficial	1
Truques		Estagiário	1
Retroescavadeira			
Caminhão			
Escavadeira Hidraulica			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Indentificação da localização da caixa			
Corte do asfalto			
Obstrução da caixa			
GABIÃO			
Escavação para posicionamento das telas			
Preenchimento das telas com pedras			
Responsável Pela Execução Vinicius Tófani Cruz CREA-MG 211590/D		Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D			
DATA			12/08/2024

ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 20
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	1
Enxada		Ajudantes de obras	3
Truques		Meio Oficial	1
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Escavadeira Hidraulica			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Limpeza/retirada de resíduos			
Preparação para instalação			
GABIÃO			
Escavação para posicionamento das telas			
Preenchimento das telas com pedras			
 Responsável Pela Execução Vinicius Tófani Cruz CREA-MG 211590/D  Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346  Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D			
			DATA
			13/08/2024


ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 21
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
		Engenheiro	2
Pá		Pedreiros	1
Carrinho de Mão		Ajudantes de obras	4
Enxada		Meio Oficial	1
Truques		Estagiário	1
Retroescavadeira			
Caminhão			
Escavadeira Hidraulica			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Corte do asfalto			
Instalação de 4 (quatro) manilhas			
Reparo da tubulação de água/esgoto			
GABIAO			
Escavação para instalação das telas			
Preenchimento das telas com pedras			
 Responsável Pela Execução Vinicius Tófani Cruz CREA-MG 211590/D  Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346  Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D			
			DATA 14/08/2024



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 22
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	3
Enxada		Ajudantes de obras	4
Truques		Meio Oficial	1
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Escavadeira Hidraulica			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Instalação de 4 (quatro) manilhas + corte do asfalto			
Obstrução das bocas de lobo existentes			
Assentamento de pé de moleque para regularização do fundo das valas			
GABIAO			
Escavação para posicionamento das telas			
Preenchimento das telas com pedras			
 Responsável Pela Execução Vinicius Tófani Cruz CREA-MG 211590/D  Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346  Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D			
DATA			15/08/2024


ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 23
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
		Engenheiro	2
Pá		Pedreiros	3
Carrinho de Mão		Ajudantes de obras	4
Enxada		Meio Oficial	1
Truques		Estagiário	1
Retroescavadeira			
Caminhão			
Escavadeira Hidraulica			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Instalação de 4 (quatro) manilhas + corte do asfalto			
Corte e dobra da ferragem para Caixa			
Assentamento de pé de moleque para regularização do fundo das valas			
GABIAO			
Escavação para posicionamento das telas			
Preenchimento das telas com pedras			
 Responsável Pela Execução Vinicius Tófani Cruz CREA-MG 211590/D  Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346  Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D			
DATA			16/08/2024

ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 24
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
		Engenheiro	2
Pá		Pedreiros	2
Carrinho de Mão		Ajudantes de obras	2
Enxada		Meio Oficial	1
Truques			
Retroescavadeira			
Caminhão			
Escavadeira Hidraulica			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Instalação de 4 (quatro) manilhas			
Instalação da ferragem da caixa PV-20			
Concretagem do fundo do PV-20			
GABIÃO			
SÁBADO			
 Responsável Pela Execução Vinicius Tófani Cruz CREA-MG 211590/D  Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346  Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D			
			DATA 17/08/2024

ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 25
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
		Engenheiro	2
Pá		Pedreiros	3
Carrinho de Mão		Ajudantes de obras	4
Enxada		Meio Oficial	1
Truques		Estagiário	1
Retroescavadeira			
Caminhão			
Escavadeira Hidraulica			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DOMINGO			
 Responsável Pela Execução Vinicius Tófani Cruz CREA-MG 211590/D  Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D  Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346			
			DATA 18/08/2024


ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 26
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Martelo Demolidor		Engenheiro	2
Pá		Pedreiros	3
Carrinho de Mão		Ajudantes de obras	4
Enxada		Meio Oficial	1
Compactador tipo Sapo		Estagiário	1
Retroescavadeira			
Caminhão			
Escavadeira Hidraulica			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Corte do asfalto			
Demolição de galeria em concreto			
Assentamento de pé de moleque no berço			
Compactação do solo sobre as manilhas instaladas			
GABIÃO			
Escavação para instalação das telas			
Preenchimento das telas com pedras			
 Responsável Pela Execução Vinicius Tófani Cruz CREA-MG 211590/D  Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346  Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D			
			DATA 19/08/2024


ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 27
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Martelo Demolidor		Engenheiro	2
Pá		Pedreiros	3
Carrinho de Mão		Ajudantes de obras	6
Enxada		Meio Oficial	1
Compactador tipo Sapo		Estagiário	1
Retroescavadeira			
Caminhão			
Escavadeira Hidraulica			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Armação de ferragem da caixa			
Compactação			
Desmontagem blindado			
Corte do pavimento e serviços complementares			
GABIÃO			
Escavação para instalação das telas			
Preenchimento das telas com pedras			
 Responsável Pela Execução Vinicius Tófani Cruz CREA-MG 211590/D  Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346  Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D			
			DATA 20/08/2024


ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 28
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Martelo Demolidor		Engenheiro	2
Pá		Pedreiros	3
Carrinho de Mão		Ajudantes de obras	6
Enxada		Meio Oficial	1
Compactador tipo Sapo		Estagiário	1
Retroescavadeira			
Caminhão			
Escavadeira Hidraulica			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Reparo tubulação de água			
Corte do Asfalto			
Execução das Formas da Caixa PV-20			
Abertura e limpeza das novas bocas de lobo			
GABIÃO			
Escavação para instalação das telas			
Preenchimento das telas com pedras			
 Responsável Pela Execução Vinicius Tófani Cruz CREA-MG 211590/D  Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346  Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D			
			DATA 21/08/2024

ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 29
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Martelo Demolidor		Engenheiro	2
Pá		Pedreiros	3
Carrinho de Mão		Ajudantes de obras	6
Enxada		Meio Oficial	1
Sarrafo		Estagiário	1
Retroescavadeira			
Caminhão			
Escavadeira Hidraulica			
Arame			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Instalação de 4(quatro) manilhas			
Corte do Asfalto			
Colocação das Formas na Caixa			
Abertura e limpeza das novas bocas de lobo			
GABIÃO			
Escavação para instalação das telas			
Preenchimento das telas com pedras			
 Responsável Pela Execução Vinicius Tófani Cruz CREA-MG 211590/D  Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346  Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D			
DATA			22/08/2024


ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		Nº 30	
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Martelo Demolidor		Engenheiro	2
Pá		Pedreiros	3
Carrinho de Mão		Ajudantes de obras	5
Enxada		Meio Oficial	1
Sarrafo		Estagiário	1
Retroescavadeira			
Caminhão			
Escavadeira Hidraulica			
Arame			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Instalação de 4(quatro) manilhas			
Corte do Asfalto			
Colocação das Formas na Caixa			
Limpeza do layout da obra			
GABIÃO			
Escavação para instalação das telas			
Preenchimento das telas com pedras			
 Responsável Pela Execução Vinicius Tófani Cruz CREA-MG 211590/D  Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346  Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D			
		DATA	23/08/2024

ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 31
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Martelo Demolidor		Engenheiro	2
Pá		Pedreiros	3
Carrinho de Mão		Ajudantes de obras	6
Enxada		Meio Oficial	1
Sarrafo		Estagiário	1
Retroescavadeira			
Caminhão			
Escavadeira Hidraulica			
Arame			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
SÁBADO			
 Responsável Pela Execução Vinicius Tófani Cruz CREA-MG 211590/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D			
DATA			24/08/2024


ROSENGE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA			Nº 32
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Martelo Demolidor		Engenheiro	2
Pá		Pedreiros	3
Carrinho de Mão		Ajudantes de obras	6
Enxada		Meio Oficial	1
Sarrafo		Estagiário	1
Retroescavadeira			
Caminhão			
Escavadeira Hidraulica			
Arame			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DOMINGO			
 Responsável Pela Execução Vinicius Tófani Cruz CREA-MG 211590/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D			
DATA			25/08/2024

ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 33
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM ()	CHUVA FRACA (X)	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Martelo Demolidor		Engenheiro	2
Pá		Pedreiros	3
Carrinho de Mão		Ajudantes de obras	6
Enxada		Meio Oficial	1
Sarrafo		Estagiário	1
Retroescavadeira			
Caminhão			
Escavadeira Hidraulica			
Betoneira			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Concretagem da caixa PV - 20			
Corte asfalto + serviços complementares			
Instalação de 2 manilhas			
GABIAO			
Sem atividades por motivos de chuva			
 Responsável Pela Execução Vinicius Tófani Cruz CREA-MG 211590/D  Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346  Responsável Técnico Pela Fiscalização Arian Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D			
DATA			26/08/2024

ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 34
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	3
Enxada		Ajudantes de obras	6
Sarrafo		Meio Oficial	1
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Escavadeira Hidraulica			
Betoneira			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Corte e dobra de aço			
Ancoragem da ferragem			
Concretagem do fundos dos PV 19 - 18			
Montagem das formas			
GABIAO			
Preenchimento das telas com pedras			
 Responsável Pela Execução Vinicius Tófani Cruz CREA-MG 211590/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D			
DATA			27/08/2024

ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 35
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
		Engenheiro	2
Pá		Pedreiros	3
Carrinho de Mão		Ajudantes de obras	6
Enxada		Meio Oficial	1
Sarrafo		Estagiário	1
Retroescavadeira			
Caminhão			
Escavadeira Hidraulica			
Betoneira			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Corte e dobra de aço			
Ancoragem da ferragem			
Montagem das formas PV- 19 e 18			
Corte asfalto			
Instalação de 7 manilhas			
GABIAO			
Preenchimento das telas com pedras			
 Responsável Pela Execução Vinicius Tófani Cruz CREA-MG 211590/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D			
			DATA 28/08/2024

ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 36
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
		Engenheiro	2
Pá		Pedreiros	3
Carrinho de Mão		Ajudantes de obras	7
Enxada		Meio Oficial	1
Sarrafo		Estagiário	1
Retroescavadeira			
Caminhão			
Escavadeira Hidraulica			
Betoneira			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Corte e dobra de aço			
Ancoragem da ferragem			
Montagem das formas PV- 19 e 18			
Concretagem tampa PV-20			
Instalação de 3 manilhas boca de lobo			
GABIAO			
Preenchimento das telas com pedras			
 Responsável Pela Execução Vinicius Tófani Cruz CREA-MG 211590/D  Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346  Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D			
DATA			29/08/2024

ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 37
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Martelo/Prego		Engenheiro	2
Pá		Pedreiros	3
Torquês		Ajudantes de obras	7
Enxada		Meio Oficial	1
Sarrafo		Estagiário	1
Retroescavadeira			
Caminhão			
Escavadeira Hidraulica			
Arame			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Corte e dobra de aço			
Ancoragem da ferragem			
Montagem das formas PV- 19 e 18			
Desmontagem das formas PV - 20			
Compactação de solo sobre as manilhas instaladas			
GABIAO			
Preenchimento das telas com pedras			
 Responsável Pela Execução Vinicius Tófani Cruz CREA-MG 211590/D  Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346  Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D			
DATA			30/08/2024