







ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 01
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Martelo Demolidor		Engenheiro	2
Pá		Pedreiros	3
Carrinho de Mão		Ajudantes de obras	6
Enxada		Meio Oficial	1
Compactador tipo Sapo		Estagiário	1
Retroescavadeira			
Caminhão			
Escavadeira Hidraulica			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DOMINGO			
 Responsável Pela Execução Vinicius Tófani Cruz CREA-MG 211590/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D			
			DATA 01/09/2024

ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 02
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Martelo Demolidor		Engenheiro	2
Pá		Pedreiros	3
Carrinho de Mão		Ajudantes de obras	6
Enxada		Meio Oficial	1
Compactador tipo Sapo		Estagiário	1
Retroescavadeira			
Caminhão			
Escavadeira Hidraulica			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Retirada das formas			
Montagem das formas PV-18			
Regularização das Bocas de lobo			
Execução das bocas de lobo			
GABIÃO			
Escavação para instalação das telas			
Preenchimento das telas com pedras			
 Responsável Pela Execução Vinicius Tófani Cruz CREA-MG 211590/D  Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346  Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D			
DATA			02/09/2024

ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 03
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Martelo Demolidor		Engenheiro	2
Pá		Pedreiros	3
Carrinho de Mão		Ajudantes de obras	7
Enxada		Meio Oficial	1
Colher		Estagiário	1
Retroescavadeira			
Caminhão			
Escavadeira Hidraulica			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Montagem das formas tampa PV-19			
Montagem das formas PV-18			
Regularização das Bocas de lobo			
Execução das bocas de lobo			
GABIÃO			
Escavação para instalação das telas			
Preenchimento das telas com pedras			
 Responsável Pela Execução Vinicius Tófani Cruz CREA-MG 211590/D  Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D  Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346			
			DATA 03/09/2024

ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 04
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Martelo Demolidor		Engenheiro	2
Pá		Pedreiros	3
Carrinho de Mão		Ajudantes de obras	7
Enxada		Meio Oficial	1
Colher		Estagiário	1
Retroescavadeira			
Caminhão			
Escavadeira Hidraulica			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Concretagem da tampa PV-19			
Montagem das formas PV-18			
Estabilização do solo com solo brita			
Execução das bocas de lobo			
GABIÃO			
Escavação para instalação das telas			
Preenchimento das telas com pedras			
 Responsável Pela Execução Vinicius Tófani Cruz CREA-MG 211590/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D			
DATA			04/09/2024

ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Nº 05

DIÁRIO DE OBRA

OBRA CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A
CEU ABERTO

CONTRATO 2501/2024

CONTRATADA ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

PRAZO DA OBRA 12 (DOZE) MESES

TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Martelo Demolidor		Engenheiro	2
Pá		Pedreiros	3
Carrinho de Mão		Ajudantes de obras	7
Enxada		Meio Oficial	1
Colher		Estagiário	1
Retroescavadeira			
Caminhão			
Escavadeira Hidraulica			

SERVIÇOS EXECUTADOS

DRENAGEM

Concretagem PV-18




Estabilização do solo com solo brita

Execução das bocas de lobo



GABIÃO



Escavação para instalação das telas


Preenchimento das telas com pedras




Responsável Pela Execução
Vinicius Tófani Cruz
CREA-MG 211590/D
Responsável Pela Execução
Rosane Carvalho de Souza
CREA-RJ 2020106346
Responsável Técnico Pela Fiscalização
Arlan Do Carmo Mendonça
CREA-MG 177324/D




DATA 05/09/2024




ROSENGE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		Nº 06	
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Martelo Demolidor		Engenheiro	2
Pá		Pedreiros	1
Carrinho de Mão		Ajudantes de obras	2
Enxada		Meio Oficial	1
Colher		Estagiário	
Retroescavadeira			
Caminhão			
Escavadeira Hidraulica			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Montagem do blindado			
Corte do asfalto			
Execução das bocas de lobo			
Instalação de 6 manilhas			
GABIÃO			
 Responsável Pela Execução Vinicius Tófani Cruz CREA-MG 211590/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D			
		DATA	06/09/2024




ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		Nº 07	
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Martelo Demolidor		Engenheiro	2
Pá		Pedreiros	1
Carrinho de Mão		Ajudantes de obras	2
Enxada		Meio Oficial	1
Colher		Estagiário	
Retroescavadeira			
Caminhão			
Escavadeira Hidraulica			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Reparo da tubulação de água			
Corte do asfalto			
Execução das bocas de lobo			
Instalação de 5 manilhas			
GABIÃO			
SÁBADO			
 Responsável Pela Execução Vinicius Tófani Cruz CREA-MG 211590/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D			
		DATA	07/09/2024




ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 08
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Martelo Demolidor		Engenheiro	2
Pá		Pedreiros	3
Carrinho de Mão		Ajudantes de obras	7
Enxada		Meio Oficial	1
Colher		Estagiário	1
Retroescavadeira			
Caminhão			
Escavadeira Hidraulica			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DOMINGO			
 Responsável Pela Execução Vinicius Tófani Cruz CREA-MG 211590/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D			
DATA			08/09/2024



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 09
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Martelo Demolidor		Engenheiro	2
Pá		Pedreiros	3
Carrinho de Mão		Ajudantes de obras	7
Enxada		Meio Oficial	1
Compactador tipo sapo		Estagiário	1
Retroescavadeira			
Caminhão			
Escavadeira Hidraulica			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Manutenção das tubulações de esgoto			
Marcação do PV-17			
Compactação de solo sobre as manilhas instaladas			
Execução das bocas de lobo			
GABIÃO			
Escavação para instalação das telas			
Preenchimento das telas com pedras			
 Responsável Pela Execução Vinicius Tófani Cruz CREA-MG 211590/D  Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346  Responsável Técnico Pela Fiscalização Arian Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D			
DATA			09/09/2024

ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 10
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Martelo Demolidor		Engenheiro	2
Pá		Pedreiros	3
Carrinho de Mão		Ajudantes de obras	7
Enxada		Meio Oficial	1
Compactador tipo sapo		Estagiário	1
Retroescavadeira			
Caminhão			
Escavadeira Hidraulica			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Corte e dobra de aço			
Concretagem PV-18 e berço do PV-17			
Armação da ferragem PV-17			
Execução das bocas de lobo			
GABIÃO			
Escavação para instalação das telas			
Preenchimento das telas com pedras			
 Responsável Pela Execução Vinicius Tófani Cruz CREA-MG 211590/D  Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346  Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D			
			DATA 10/09/2024

ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		Nº 11	
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Martelo Demolidor		Engenheiro	2
Pá		Pedreiros	3
Carrinho de Mão		Ajudantes de obras	7
Enxada		Meio Oficial	1
Compactador tipo sapo		Estagiário	1
Retroescavadeira			
Caminhão			
Escavadeira Hidraulica			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Instalação de 4 manilhas			
Retirada das formas laterais e montagem das formas da tampa PV-18			
Armação da ferragem PV-17			
Execução das bocas de lobo			
GABIÃO			
Escavação para instalação das telas			
Preenchimento das telas com pedras			
 Responsável Pela Execução Vinicius Tófani Cruz CREA-MG 211590/D  Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346  Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D			
		DATA	11/09/2024

ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		Nº 12	
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Martelo Demolidor		Engenheiro	2
Pá		Pedreiros	3
Carrinho de Mão		Ajudantes de obras	7
Enxada		Meio Oficial	1
Compactador tipo sapo		Estagiário	1
Retroescavadeira			
Caminhão			
Escavadeira Hidraulica			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Corte + instalação de 1 manilha			
Retirada das formas laterais e montagem das formas da tampa PV-18			
Armação da ferragem PV-17			
Execução das bocas de lobo			
GABIÃO			
Escavação para instalação das telas			
Preenchimento das telas com pedras			
 Responsável Pela Execução Vinicius Tófani Cruz CREA-MG 211590/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D			
		DATA	12/09/2024

ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		Nº 13	
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Martelo Demolidor		Engenheiro	2
Pá		Pedreiros	3
Carrinho de Mão		Ajudantes de obras	7
Enxada		Meio Oficial	1
Compactador tipo sapo		Estagiário	1
Retroescavadeira			
Caminhão			
Escavadeira Hidráulica			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Concretagem tampa PV-18			
Compactação de solo brita			
Montagem das formas PV-17			
Execução das bocas de lobo			
GABIÃO			
Escavação para instalação das telas			
Preenchimento das telas com pedras			
 Responsável Pela Execução Vinicius Tófani Cruz CREA-MG 211590/D  Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346  Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D			
		DATA	13/09/2024

ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		Nº 14	
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Martelo Demolidor		Engenheiro	2
Pá		Pedreiros	3
Carrinho de Mão		Ajudantes de obras	7
Enxada		Meio Oficial	1
Compactador tipo sapo		Estagiário	1
Retroescavadeira			
Caminhão			
Escavadeira Hidraulica			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Reparo tubulação de água			
Limpeza do layout da obra			
Montagem das formas PV-17			
GABIÃO			
Escavação para instalação das telas			
Preenchimento das telas com pedras			
 Responsável Pela Execução Vinicius Tófani Cruz CREA-MG 211590/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D			
		DATA	14/09/2024

ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Nº 15

DIÁRIO DE OBRA

OBRA CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A
CEU ABERTO

CONTRATO 2501/2024

CONTRATADA ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

PRAZO DA OBRA 12 (DOZE) MESES

TEMPO BOM (x)

CHUVA FRACA ()

CHUVA FORTE ()

EQUIPAMENTOS

PESSOAL

FUNÇÃO

QUANTIDADE

Martelo Demolidor

Engenheiro

2

Pá

Pedreiros

3

Carrinho de Mão

Ajudantes de obras

7

Enxada

Meio Oficial

1

Compactador tipo sapo

Estagiário

1

Retroescavadeira

Caminhão

Escavadeira Hidraulica

SERVIÇOS EXECUTADOS

DOMINGO

Responsável Pela Execução

Vinicius Tófani Cruz

CREA-MG 211590/D

Rosane Carvalho de Souza

Responsável Pela Execução

Rosane Carvalho de Souza

CREA-RJ 2020106346



Responsável Técnico Pela Fiscalização



Arlan Do Carmo Mendonça



CREA-MG 177324/D




DATA




15/09/2024

ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 16
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Martelo Demolidor		Engenheiro	2
Pá		Pedreiros	3
Carrinho de Mão		Ajudantes de obras	7
Enxada		Meio Oficial	1
Turquês		Estagiário	1
Retroescavadeira			
Caminhão			
Escavadeira Hidraulica			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Reparo tubulação de água + esgoto			
Instalação de 11 manilhas			
Montagem das formas PV-17			
Corte e dobra ferragem PV-16			
GABIÃO			
Escavação para instalação das telas			
Preenchimento das telas com pedras			
 Responsável Pela Execução Vinicius Tófani Cruz CREA-MG 211590/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D			
DATA			16/09/2024




ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		Nº 17	
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM ()	CHUVA FRACA (x)	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Martelo Demolidor		Engenheiro	2
Pá		Pedreiros	3
Carrinho de Mão		Ajudantes de obras	7
Enxada		Meio Oficial	1
Turquês		Estagiário	1
Retroescavadeira			
Caminhão			
Escavadeira Hidraulica			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Limpeza e serviços gerais no layout da obra			
Instalação de 2 manilhas			
Montagem das formas PV-17			
Corte e dobra ferragem PV-16			
GABIÃO			
Escavação para instalação das telas			
Preenchimento das telas com pedras			
 Responsável Pela Execução Vinicius Tófani Cruz CREA-MG 211590/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arian Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D			
		DATA	17/09/2024




ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		Nº 18	
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Martelo Demolidor		Engenheiro	2
Pá		Pedreiros	3
Rolo compactador		Ajudantes de obras	7
Enxada		Meio Oficial	1
Turquês		Estagiário	1
Retroescavadeira			
Caminhão			
Escavadeira Hidraulica			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Regularização e compactação do pavimento com solo brita			
Reparo de calçadas e lancil			
Montagem das formas PV-17			
Corte e dobra ferragem PV-16			
GABIÃO			
Escavação para instalação das telas			
Preenchimento das telas com pedras			
 Responsável Pela Execução Vinicius Tófani Cruz CREA-MG 211590/D  Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346  Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D			
		DATA	18/09/2024




ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		Nº 19	
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Martelo Demolidor		Engenheiro	2
Pá		Pedreiros	3
Rolo compactador		Ajudantes de obras	7
Enxada		Meio Oficial	1
Turquês		Estagiário	1
Retroescavadeira			
Caminhão			
Escavadeira Hidraulica			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Concretagem PV-17			
Concretagem fundo PV-16			
Instalação de 3 manilhas			
Corte e dobra ferragem PV-15			
GABIÃO			
Escavação para instalação das telas			
Preenchimento das telas com pedras			
 Responsável Pela Execução Vinicius Tófani Cruz CREA-MG 211590/D  Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346  Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D			
		DATA	19/09/2024




ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 20
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Martelo Demolidor		Engenheiro	2
Pá		Pedreiros	3
Rolo compactador		Ajudantes de obras	7
Enxada		Meio Oficial	1
Turquês		Estagiário	1
Retroescavadeira			
Caminhão			
Escavadeira Hidraulica			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Retirada das formas PV-17			
Marcação e corte do asfalto			
Reparo de rede elétrica			
Corte e dobra ferragem PV-15			
GABIÃO			
Escavação para instalação das telas			
Preenchimento das telas com pedras			
 Responsável Pela Execução Vinicius Tófani Cruz CREA-MG 211590/D  Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346  Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D			
			DATA 20/09/2024



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		Nº 22	
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Martelo Demolidor		Engenheiro	2
Pá		Pedreiros	3
Rolo compactador		Ajudantes de obras	7
Enxada		Meio Oficial	1
Turquês		Estagiário	1
Retroescavadeira			
Caminhão			
Escavadeira Hidraulica			
SERVIÇOS EXECUTADOS			




DOMINGO	
 Responsible for Execution Vinicius Tófani Cruz CREA-MG 211590/D	 Responsible for Execution Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346
 Responsible Technician for Fiscalization Arian Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D	
DATA 22/09/2024	



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		Nº 23	
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Martelo Demolidor		Engenheiro	2
Pá		Pedreiros	3
Rolo compactador		Ajudantes de obras	7
Enxada		Meio Oficial	1
Turquês		Estagiário	1
Retroescavadeira			
Caminhão			
Escavadeira Hidraulica			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Intalação das ferragem da tampa do PV-16			
Corte do asfalto + escavação			
Reparo rede elétrica			
Reparo adutora de água			
GABIÃO			
Escavação para instalação das telas			
Preenchimento das telas com pedras			
 Responsável Pela Execução Vinicius Tófani Cruz CREA-MG 211590/D  Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346  Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D			
		DATA	23/09/2024

ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		Nº 24	
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Martelo Demolidor		Engenheiro	2
Pá		Pedreiros	3
Rolo compactador		Ajudantes de obras	7
Enxada		Meio Oficial	1
Turquês		Estagiário	1
Retroescavadeira			
Caminhão			
Escavadeira Hidraulica			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Instalação de 4 manilhas			
Execução das bocas de lobo			
Montagem das formas PV-15 e Concretagem da tampa do PV-16			
Recomposição do solo sobre as manilhas instaladas			
GABIÃO			
Escavação para instalação das telas			
Preenchimento das telas com pedras			
 Responsável Pela Execução Vinicius Tófani Cruz CREA-MG 211590/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D			
		DATA	24/09/2024


ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		Nº 25	
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Martelo Demolidor		Engenheiro	2
Pá		Pedreiros	3
Rolo compactador		Ajudantes de obras	7
Enxada		Meio Oficial	1
Turquês		Estagiário	1
Retroescavadeira			
Caminhão			
Escavadeira Hidraulica			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Execução das bocas de lobo			
Montagem das formas e concretagem PV-15			
Recomposição do solo sobre as manilhas instaladas			
GABIÃO			
Escavação para instalação das telas			
Preenchimento das telas com pedras			
 Responsável Pela Execução Vinicius Tófani Cruz CREA-MG 211590/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D			
		DATA	25/09/2024


ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		Nº 26	
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Martelo Demolidor		Engenheiro	2
Compactador tipo sapo		Pedreiros	3
Rolo compactador		Ajudantes de obras	7
Enxada		Meio Oficial	1
Turquês		Estagiário	1
Retroescavadeira			
Caminhão			
Escavadeira Hidraulica			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Execução das bocas de lobo			
Montagem das formas e concretagem da tampa do PV-15			
Recomposição do solo sobre as manilhas instaladas			
GABIÃO			
Escavação para instalação das telas			
Preenchimento das telas com pedras			
 Responsável Pela Execução Vinicius Tófani Cruz CREA-MG 211590/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arian Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D			
		DATA	26/09/2024

ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		Nº 27	
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Martelo Demolidor		Engenheiro	2
Compactador tipo sapo		Pedreiros	3
Rolo compactador		Ajudantes de obras	7
Enxada		Meio Oficial	1
Turquês		Estagiário	1
Retroescavadeira			
Caminhão			
Escavadeira Hidraulica			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Execução das bocas de lobo			
Retirada das escoras internas do PV-19, PV-18			
Recomposição com solo brita e compactação sobre as manilhas instaladas			
GABIÃO			
Escavação para instalação das telas			
Preenchimento das telas com pedras			
 Responsável Pela Execução Vinicius Tófani Cruz CREA-MG 211590/D  Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346  Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D			
		DATA	27/09/2024

ROSENCE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		Nº 28	
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENCE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Martelo Demolidor		Engenheiro	2
Compactador tipo sapo		Pedreiros	3
Rolo compactador		Ajudantes de obras	7
Enxada		Meio Oficial	1
Turquês		Estagiário	1
Retroescavadeira			
Caminhão			
Escavadeira Hidraulica			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Execução das bocas de lobo			
Instalação de 4 manilhas			
Corte do asfalto + escavação			
GABIÃO			
Escavação para instalação das telas			
Preenchimento das telas com pedras			
 Responsável Pela Execução Vinicius Téfani Cruz CREA-MG 211599/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arian Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D			
		DATA	28/03/2024

ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		Nº 29	
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Martelo Demolidor		Engenheiro	2
Compactador tipo sapo		Pedreiros	3
Rolo compactador		Ajudantes da obras	7
Enxada		Meio Oficial	1
Turquês		Estagiário	1
Retroescavadeira			
Caminhão			
Escavadeira Hidraulica			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DOMINGO			

GABIÃO	
Escavação para instalação das telas	
Preenchimento das telas com pedras	
 Responsável Pela Execução Vinicius Toffani Cruz CREA-MG 211590/D  Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346  Responsável Técnico Pela Fiscalização Arian Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D	
DATA	29/09/2024

ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		Nº 30	
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Martelo Demolidor		Engenheiro	2
Compactador tipo sapo		Pedreiros	3
Rolo compactador		Ajudantes de obras	7
Enxada		Meio Oficial	1
Turquês		Estagiário	1
Retroescavadeira			
Caminhão			
Escavadeira Hidraulica			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Execução das bocas de lobo			
Corte + escavação			
Execução de recapeamento asfáltico			
GABIÃO			
Escavação para instalação das telas			
Preenchimento das telas com pedras			
 Responsável Pela Execução Vinicius Tófani Cruz CREA-MG 211590/D  Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346  Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D			
		DATA	30/09/2024