





ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 01
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Martelo Demolidor		Engenheiro	2
Compactador tipo sapo		Pedreiros	3
Rolo compactador		Ajudantes de obras	7
Enxada		Meio Oficial	1
Turquês		Estagiário	1
Retroescavadeira			
Caminhão			
Escavadeira Hidraulica			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Execução das bocas de lobo			
Corte + escavação			
Execução de recapeamento asfáltico			
Concretagem fundo PV-14			
GABIÃO			
Preenchimento das telas com pedras			
Escavação para instalação das telas			
VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Data: 2024.10.24 15:59:59 -0300 Responsável Pela Execução Vinicius Tófani Cruz CREA-MG 211590/D  Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D  Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346			
			DATA 30/09/2024



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 02
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Martelo Demolidor		Engenheiro	2
Compactador tipo sapo		Pedreiros	3
Rolo compactador		Ajudantes de obras	7
Enxada		Meio Oficial	1
Turquês		Estagiário	1
Retroescavadeira			
Caminhão			
Escavadeira Hidraulica			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Execução das bocas de lobo			
Corte + escavação			
Execução de recapeamento asfáltico			
GABIÃO			
Escavação para instalação das telas			
Preenchimento das telas com pedras			
VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637		Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Data: 2024.10.24 16:00:07 - 0300	
Responsável Pela Execução Vinicius Tófani Cruz CREA-MG 211590/D		Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D			
DATA			01/10/2024

ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 03
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Martelo Demolidor		Engenheiro	2
Compactador tipo sapo		Pedreiros	3
Rolo compactador		Ajudantes de obras	7
Enxada		Meio Oficial	1
Turquês		Estagiário	1
Retroescavadeira			
Caminhão			
Escavadeira Hidraulica			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Execução das bocas de lobo			
Corte + escavação			
Montagem das formas PV-15			
GABIÃO			
Escavação para instalação das telas			
Preenchimento das telas com pedras			
VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Data: 2024.10.24 16:00:14 -0300 Responsável Pela Execução Vinicius Tófani Cruz CREA-MG 211590/D Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D  Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346			
DATA			02/10/2024



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 04
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Martelo Demolidor		Engenheiro	2
Compactador tipo sapo		Pedreiros	3
Rolo compactador		Ajudantes de obras	7
Enxada		Meio Oficial	1
Turquês		Estagiário	1
Retroescavadeira			
Caminhão			
Escavadeira Hidraulica			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Execução das bocas de lobo			
Corte + escavação			
Montagem das formas PV-15			
Instalação de 4 manilhas			
GABIÃO			
Preenchimento das telas com pedras			
Escavação para instalação das telas			
VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Data: 2024.10.24 16:00:23 -0300 Responsável Pela Execução Vinicius Tófani Cruz CREA-MG 211590/D  Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D  Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346			
			DATA 03/10/2024

ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 05
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Martelo Demolidor		Engenheiro	2
Compactador tipo sapo		Pedreiros	3
Rolo compactador		Ajudantes de obras	7
Enxada		Meio Oficial	1
Turquês		Estagiário	1
Retroescavadeira			
Caminhão			
Escavadeira Hidraulica			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Execução das bocas de lobo			
Corte + escavação			
Concretagem PV-15			
Recomposição do solo sobre as manilhas instaladas			
GABIÃO			
Preenchimento das telas com pedras			
Escavação para instalação das telas			
VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637		Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Data: 2024.10.24 16:00:29 -0300	
Responsável Pela Execução Vinicius Tófani Cruz CREA-MG 211590/D		Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D			
DATA			04/10/2024

ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 06
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Martelo Demolidor		Engenheiro	2
Compactador tipo sapo		Pedreiros	3
Rolo compactador		Ajudantes de obras	7
Enxada		Meio Oficial	1
Turquês		Estagiário	1
Retroescavadeira			
Caminhão			
Escavadeira Hidraulica			
SERVIÇOS EXECUTADOS			



SABADO			
VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637		Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Data: 2024.10.24 16:00:39 - 0300	
Responsável Pela Execução Vinicius Tófani Cruz CREA-MG 211590/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D			
		DATA	05/10/2024

ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 07
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Martelo Demolidor		Engenheiro	2
Compactador tipo sapo		Pedreiros	3
Rolo compactador		Ajudantes de obras	7
Enxada		Meio Oficial	1
Turquês		Estagiário	1
Retroescavadeira			
Caminhão			
Escavadeira Hidraulica			
SERVIÇOS EXECUTADOS			

DOMINGO	
VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Data: 2024.10.24 16:00:45 - 0300 Responsável Pela Execução Vinicius Tófani Cruz CREA-MG 211590/D  Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D	 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346
	DATA06/10/2024



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 08
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Martelo Demolidor		Engenheiro	2
Compactador tipo sapo		Pedreiros	3
Rolo compactador		Ajudantes de obras	7
Enxada		Meio Oficial	1
Turquês		Estagiário	1
Retroescavadeira			
Caminhão			
Escavadeira Hidraulica			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Marcação de novo trecho			
corte + dobra ferragem			
Retirada das formas			
Armação da ferragem da tampa			
GABIÃO			
Preenchimento das telas com pedras			
Escavação para instalação das telas			
VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637		Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Data: 2024.10.24 16:01:00 - 0300	
Responsável Pela Execução Vinicius Tófani Cruz CREA-MG 211590/D		Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D			
DATA			07/10/2024



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 09
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Martelo Demolidor		Engenheiro	2
Compactador tipo sapo		Pedreiros	3
Rolo compactador		Ajudantes de obras	7
Enxada		Meio Oficial	1
Turquês		Estagiário	1
Retroescavadeira			
Caminhão			
Escavadeira Hidraulica			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Corte + Instalação de 5 manilhas			
Corte + dobra ferragem			
Concretagem da tampa do PV-15			
Montagem das formas			
GABIÃO			
Preenchimento das telas com pedras			
Escavação para instalação das telas			
VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637		Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Data: 2024.10.24 16:01:07 -0300	
Responsável Pela Execução Vinicius Tófani Cruz CREA-MG 211590/D		Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D			
DATA			08/10/2024



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 10
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Martelo Demolidor		Engenheiro	2
Compactador tipo sapo		Pedreiros	3
Rolo compactador		Ajudantes de obras	7
Enxada		Meio Oficial	1
Turquês		Estagiário	1
Retroescavadeira			
Caminhão			
Escavadeira Hidraulica			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Corte + Instalação de 14 manilhas			
Corte + dobra ferragem			
Compactação de solo sobre as manilhas instaladas			
Montagem das formas reconstrução PV existente			
GABIÃO			
Preenchimento das telas com pedras			
Escavação para instalação das telas			
VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Data: 2024.10.24 16:01:14 - 0300 Responsável Pela Execução Vinicius Tófani Cruz CREA-MG 211590/D  Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D  Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346			
			DATA 09/10/2024


ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 11
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM ()	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE (x)
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Martelo Demolidor		Engenheiro	2
Compactador tipo sapo		Pedreiros	3
Rolo compactador		Ajudantes de obras	7
Enxada		Meio Oficial	1
Turquês		Estagiário	1
Retroescavadeira			
Caminhão			
Escavadeira Hidraulica			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Corte + Instalação de 5 manilhas			
Corte + dobra ferragem			
Compactação de solo sobre as manilhas instaladas			
GABIÃO			
Preenchimento das telas com pedras			
Escavação para instalação das telas			
VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637		Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Data: 2024.10.24 16:01:21 - 0300	
Responsável Pela Execução Vinicius Tófani Cruz CREA-MG 211590/D		Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D			
DATA			10/10/2024

ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 12
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM ()	CHUVA FRACA (X)	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Martelo Demolidor		Engenheiro	2
Compactador tipo sapo		Pedreiros	3
Rolo compactador		Ajudantes de obras	7
Enxada		Meio Oficial	1
Turquês		Estagiário	1
Retroescavadeira			
Caminhão			
Escavadeira Hidraulica			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Corte + Instalação de 11 manilhas			
Corte + dobra ferragem			
Compactação de solo sobre as manilhas instaladas			
Concretagem PV existente			
GABIÃO			
Preenchimento das telas com pedras			
Escavação para instalação das telas			
VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637		Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Data: 2024.10.24 16:01:28 -0300	
Responsável Pela Execução Vinicius Tófani Cruz CREA-MG 211590/D		Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D			
DATA			11/10/2024

ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 13
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM ()	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE (x)
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Martelo Demolidor		Engenheiro	2
Compactador tipo sapo		Pedreiros	3
Rolo compactador		Ajudantes de obras	7
Enxada		Meio Oficial	1
Turquês		Estagiário	1
Retroescavadeira			
Caminhão			
Escavadeira Hidraulica			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
SABADO			
GABIÃO			
Preenchimento das telas com pedras			
Escavação para instalação das telas			
VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637		Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Data: 2024.10.24 16:01:34 - 0300	
Responsável Pela Execução Vinicius Tófani Cruz CREA-MG 211590/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D			
			DATA 12/10/2024

ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 14
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM ()	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE (x)
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Martelo Demolidor		Engenheiro	2
Compactador tipo sapo		Pedreiros	3
Rolo compactador		Ajudantes de obras	7
Enxada		Meio Oficial	1
Turquês		Estagiário	1
Retroescavadeira			
Caminhão			
Escavadeira Hidraulica			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DOMINGO			
GABIÃO			
Preenchimento das telas com pedras			
Escavação para instalação das telas			
VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Data: 2024.10.24 16:01:45 - 0300 Responsável Pela Execução Vinicius Tófani Cruz CREA-MG 211590/D   Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D			
			DATA 13/10/2024

ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 15
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Martelo Demolidor		Engenheiro	2
Compactador tipo sapo		Pedreiros	3
Rolo compactador		Ajudantes de obras	7
Enxada		Meio Oficial	1
Turquês		Estagiário	1
Retroescavadeira			
Caminhão			
Escavadeira Hidraulica			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Reparo tubulações de água e esgoto			
Desmontagem das formas PV-15			
Recomposição do solo + compactação			
Instalação das ferragens do PV- 14			
GABIÃO			
Preenchimento das telas com pedras			
Escavação para instalação das telas			
VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Data: 2024.10.24 16:01:52 - 0300 Responsável Pela Execução Vinicius Tófani Cruz CREA-MG 211590/D  Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D  Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346			
DATA			14/10/2024


ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 16
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Martelo Demolidor		Engenheiro	2
Compactador tipo sapo		Pedreiros	3
Rolo compactador		Ajudantes de obras	7
Enxada		Meio Oficial	1
Turquês		Estagiário	1
Retroescavadeira			
Caminhão			
Escavadeira Hidraulica			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Corte + Instalação de 9 manilhas			
Corte + dobra ferragem			
Montagem das formas da tampa			
GABIÃO			
Preenchimento das telas com pedras			
Escavação para instalação das telas			
VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Data: 2024.10.24 16:01:57 -0300 Responsável Pela Execução Vinicius Tófani Cruz CREA-MG 211590/D  Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D  Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346			
			DATA 15/10/2024

ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 17
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Martelo Demolidor		Engenheiro	2
Compactador tipo sapo		Pedreiros	3
Rolo compactador		Ajudantes de obras	7
Enxada		Meio Oficial	1
Turquês		Estagiário	1
Retroescavadeira			
Caminhão			
Escavadeira Hidraulica			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Corte + Instalação de 4 manilhas			
Recomposição do solo e compactação			
Montagem das formas da tampa			
Concretagem da tampa			
GABIÃO			
Preenchimento das telas com pedras			
Escavação para instalação das telas			
VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637		Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Data: 2024.10.24 16:02:03 - 0300	
Responsável Pela Execução Vinicius Tófani Cruz CREA-MG 211590/D		Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D			
DATA			16/10/2024

ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 18
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Martelo Demolidor		Engenheiro	2
Compactador tipo sapo		Pedreiros	3
Rolo compactador		Ajudantes de obras	7
Enxada		Meio Oficial	1
Turquês		Estagiário	1
Retroescavadeira			
Caminhão			
Escavadeira Hidraulica			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Início corte novo trecho			
Recomposição do solo e compactação			
Montagem das formas PV-14			
Reparo das tubulações			
GABIÃO			
Preenchimento das telas com pedras			
Escavação para instalação das telas			
VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Data: 2024.10.24 16:02:11 -0300 Responsável Pela Execução Vinicius Tófani Cruz CREA-MG 211590/D <i>Rosane Carvalho de Souza</i> Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346 <i>Arlan Do Carmo Mendonça</i> Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D			
			DATA 17/10/2024



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 19
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Martelo Demolidor		Engenheiro	2
Compactador tipo sapo		Pedreiros	3
Rolo compactador		Ajudantes de obras	7
Enxada		Meio Oficial	1
Turquês		Estagiário	1
Retroescavadeira			
Caminhão			
Escavadeira Hidraulica			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Recomposição do solo com solo brita			
Compactação			
Montagem das formas PV-14			
Limpeza layout obra			
GABIÃO			
Preenchimento das telas com pedras			
Escavação para instalação das telas			
VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637		Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Data: 2024.10.24 16:02:17 -0300	
Responsável Pela Execução Vinicius Tófani Cruz CREA-MG 211590/D		Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D			
DATA			18/10/2024



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 20
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Martelo Demolidor		Engenheiro	2
Compactador tipo sapo		Pedreiros	3
Rolo compactador		Ajudantes de obras	7
Enxada		Meio Oficial	1
Turquês		Estagiário	1
Retroescavadeira			
Caminhão			
Escavadeira Hidraulica			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
SABADO			
VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637		Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Data: 2024.10.24 16:02:24 - 0300	
Responsável Pela Execução Vinicius Tófani Cruz CREA-MG 211590/D		Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D			
			DATA 19/10/2024



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 21
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Martelo Demolidor		Engenheiro	2
Compactador tipo sapo		Pedreiros	3
Rolo compactador		Ajudantes de obras	7
Enxada		Meio Oficial	1
Turquês		Estagiário	1
Retroescavadeira			
Caminhão			
Escavadeira Hidraulica			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DOMINGO			
VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637		Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Data: 2024.10.24 16:02:29 - 0300	
Responsável Pela Execução Vinicius Tófani Cruz CREA-MG 211590/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D			
DATA			20/10/2024

ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 22
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Martelo Demolidor		Engenheiro	2
Compactador tipo sapo		Pedreiros	3
Rolo compactador		Ajudantes de obras	7
Enxada		Meio Oficial	1
Turquês		Estagiário	1
Retroescavadeira			
Caminhão			
Escavadeira Hidraulica			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Corte + instalação de 4 manilhas			
Compactação			
Montagem das formas PV-14			
GABIÃO			
Preenchimento das telas com pedras			
Escavação para instalação das telas			
VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637		Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Data: 2024.10.24 16:02:43 - 0300	
Responsável Pela Execução Vinicius Tófani Cruz CREA-MG 211590/D		Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D			
DATA			21/10/2024

ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 23
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Martelo Demolidor		Engenheiro	2
Compactador tipo sapo		Pedreiros	3
Rolo compactador		Ajudantes de obras	7
Enxada		Meio Oficial	1
Turquês		Estagiário	1
Retroescavadeira			
Caminhão			
Escavadeira Hidraulica			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Corte + instalação de 5 manilhas			
Compactação			
Montagem das formas PV-14			
Reparo de tubulações			
GABIÃO			
Preenchimento das telas com pedras			
Escavação para instalação das telas			
VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637		Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Data: 2024.10.24 16:02:51 - 0300	
Responsável Pela Execução Vinicius Tófani Cruz CREA-MG 211590/D		Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D			
DATA			22/10/2024

ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 24
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Martelo Demolidor		Engenheiro	2
Compactador tipo sapo		Pedreiros	3
Rolo compactador		Ajudantes de obras	7
Enxada		Meio Oficial	1
Turquês		Estagiário	1
Retroescavadeira			
Caminhão			
Escavadeira Hidraulica			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Corte + instalação de 3 manilhas			
Compactação de solo brita			
Montagem das formas PV-14			
Concretagem PV-14			
GABIÃO			
Preenchimento das telas com pedras			
Escavação para instalação das telas			
VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ.10550033637 Data: 2024.10.24 16:02:57 -0300 Responsável Pela Execução Vinicius Tófani Cruz CREA-MG 211590/D  Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D  Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346			
DATA			23/10/2024

ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 25
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Martelo Demolidor		Engenheiro	2
Compactador tipo sapo		Pedreiros	3
Rolo compactador		Ajudantes de obras	7
Enxada		Meio Oficial	1
Turquês		Estagiário	1
Retroescavadeira			
Caminhão			
Escavadeira Hidraulica			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Instalações das ferragens			
Compactação de solo brita			
Recomposição de solo sobre as manilhas			
Corte + limpeza			
GABIÃO			
Preenchimento das telas com pedras			
Escavação para instalação das telas			
VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Data: 2024.10.24 16:03:04 - 0300 Responsável Pela Execução Vinicius Tófani Cruz CREA-MG 211590/D  Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D  Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346			
			DATA 21/10/2024

ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 26
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Martelo Demolidor		Engenheiro	2
Compactador tipo sapo		Pedreiros	3
Rolo compactador		Ajudantes de obras	7
Enxada		Meio Oficial	1
Turquês		Estagiário	1
Retroescavadeira			
Caminhão			
Escavadeira Hidraulica			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Instalações das ferragens			
Compactação de solo brita			
Recomposição de solo sobre as manilhas			
Corte + limpeza			
GABIAO			
Preenchimento das telas com pedras			
Escavação para instalação das telas			
VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Data: 2024.10.24 16:03:10 - 0300 Responsável Pela Execução Vinicius Tófani Cruz CREA-MG 211590/D  Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D  Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346			
DATA			25/10/2024