













ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 01
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM ()	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	3
Enxada		Ajudantes de obras	7
Truques		Meio oficial	1
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
SABADO			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
DATA			26/10/2024



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 02
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM ()	CHUVA FRACA (x)	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
		Engenheiro	2
Pá		Pedreiros	3
Carrinho de Mão		Ajudantes de obras	7
Enxada		Meio oficial	1
Truques		Estagiário	1
Retroescavadeira			
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DOMINGO			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 27/10/2024



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		Nº 03	
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	3
Enxada		Ajudantes de obras	7
Truques		Meio oficial	1
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Reparo no trecho			
Reparo nas tubulações			
Instalação de 9 manilhas			
GABIÃO			
Escavação para instalação das telas			
Preenchimento das telas com pedras			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
		DATA	28/10/2024



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 04
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
		Engenheiro	2
Pá		Pedreiros	3
Carrinho de Mão		Ajudantes de obras	7
Enxada		Meio oficial	1
Truques		Estagiário	1
Retroescavadeira			
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Concretagem da tampa			
Reparo no trecho			
Instalação de 7 manilhas			
Corte + limpeza da vala			
GABIÃO			
Escavação para instalação das telas			
Preenchimento das telas com pedras			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arian Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
DATA			29/10/2024



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		Nº 05	
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	3
Enxada		Ajudantes de obras	7
Truques		Meio oficial	1
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Reparo no trecho			
GABIÃO			
Escavação para instalação das telas			
Preenchimento das telas com pedras			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
DATA			30/10/2024



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 06
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
		Engenheiro	2
Pá		Pedreiros	3
Carrinho de Mão		Ajudantes de obras	7
Enxada		Meio oficial	1
Truques		Estagiário	1
Retroescavadeira			
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Montagem das formas da caixa			
Reparo no trecho			
Instalação de 6 manilhas			
GABIÃO			
Escavação para instalação das telas			
Preenchimento das telas com pedras			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 31/10/2024



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 07
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
		Engenheiro	2
Pá		Pedreiros	3
Carrinho de Mão		Ajudantes de obras	7
Enxada		Meio oficial	1
Truques		Estagiário	1
Retroescavadeira			
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Corte + dobra da ferragem			
Reparo no trecho			
Instalação de 8 manilhas			
GABIÃO			
Escavação para instalação das telas			
Preenchimento das telas com pedras			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 01/11/2024



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 08
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM ()	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	3
Enxada		Ajudantes de obras	7
Truques		Meio oficial	1
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
SABADO			
<div>  </div> <div> <p>Responsável Técnico Pela Fiscalização</p> <p>Arian Do Carmo Mendonça</p> <p>CREA-MG 177324/D</p> </div> <div>  </div> <div> <p>Responsável Pela Execução</p> <p>Rosane Carvalho de Souza</p> <p>CREA-RJ 2020106346</p> </div>			
			DATA 02/11/2024



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		Nº 09	
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM ()	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
		Engenheiro	2
Pá		Pedreiros	3
Carrinho de Mão		Ajudantes de obras	7
Enxada		Meio oficial	1
Truques		Estagiário	1
Retroescavadeira			
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DOMINGO			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
		DATA	03/11/2024



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		Nº 10
DIÁRIO DE OBRA		
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO	
CONTRATO	2501/2024	
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES	
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL
	FUNÇÃO	QUANTIDADE
	Engenheiro	2
Pá	Pedreiros	3
Carrinho de Mão	Ajudantes de obras	7
Enxada	Meio oficial	1
Truques	Estagiário	1
Retroescavadeira		
Caminhão		
Colher de Pedreiro		
SERVIÇOS EXECUTADOS		
DRENAGEM		
Corte + dobra de ferragem		
Reparo no trecho		
Execução das bocas de lobo		
Instalação de 5 manilhas		
GABIÃO		
Escavação para instalação das telas		
Preenchimento das telas com pedras		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p></p> <p>Responsável Técnico Pela Fiscalização</p> <p>Arian Do Carmo Mendonça</p> <p>CREA-MG 177324/D</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p></p> <p>Responsável Pela Execução</p> <p>Rosane Carvalho de Souza</p> <p>CREA-RJ 2020106346</p> </div> </div>		
		DATA 04/11/2024



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 11
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
		Engenheiro	2
Pá		Pedreiros	3
Carrinho de Mão		Ajudantes de obras	7
Enxada		Meio oficial	1
Truques		Estagiário	1
Retroescavadeira			
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Montagem das formas do PV			
Reparo no trecho			
Recomposição do solo			
Compactação			
GABIÃO			
Escavação para instalação das telas			
Preenchimento das telas com pedras			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 05/11/2024



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 12
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
		Engenheiro	2
Pá		Pedreiros	3
Carrinho de Mão		Ajudantes de obras	7
Enxada		Meio oficial	1
Truques		Estagiário	1
Retroescavadeira			
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Recomposição do solo			
Reparo no trecho			
Compactação			
GABIÃO			
Escavação para instalação das telas			
Preenchimento das telas com pedras			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 06/11/2024



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 13
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
		Engenheiro	2
Pá		Pedreiros	3
Carrinho de Mão		Ajudantes de obras	7
Enxada		Meio oficial	1
Truques		Estagiário	1
Retroescavadeira			
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Instalação de 6 manilhas			
Reparo no trecho			
Limpeza no layout da obra			
GABIÃO			
Escavação para instalação das telas			
Preenchimento das telas com pedras			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 07/11/2024



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 14
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
		Engenheiro	2
Pá		Pedreiros	3
Carrinho de Mão		Ajudantes de obras	7
Enxada		Meio oficial	1
Truques		Estagiário	1
Retroescavadeira			
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Reparo no trecho			
Recapeamento do trecho			
GABIÃO			
Escavação para instalação das telas			
Preenchimento das telas com pedras			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 08/11/2024



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 15
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	3
Enxada		Ajudantes de obras	7
Truques		Meio oficial	1
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
SABADO			
GABIÃO			
Escavação para instalação das telas			
Preenchimento das telas com pedras			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 09/11/2024



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		Nº 16
DIÁRIO DE OBRA		
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO	
CONTRATO	2501/2024	
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES	
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()
EQUIPAMENTOS		CHUVA FORTE ()
		PESSOAL
		FUNÇÃO
		QUANTIDADE
Pá		Engenheiro
		2
Carrinho de Mão		Pedreiros
		3
Enxada		Ajudantes de obras
		7
Truques		Meio oficial
		1
Retroescavadeira		Estagiário
		1
Caminhão		
Colher de Pedreiro		
SERVIÇOS EXECUTADOS		
DRENAGEM		
Recomposição sobre as manilhas instaladas		
Montagem das formas do PV		
Corte e dobra da ferragem		
Execução das bocas de lobo		
GABIÃO		
Escavação para instalação das telas		
Preenchimento das telas com pedras		
<div><div> Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D</div><div> Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346</div></div>		
		DATA
		10/11/2024



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 17
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
		Engenheiro	2
Pá		Pedreiros	3
Carrinho de Mão		Ajudantes de obras	7
Enxada		Meio oficial	1
Truques		Estagiário	1
Retroescavadeira			
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Recomposição sobre as manilhas instaladas			
Montagem das formas do PV			
Corte e dobra da ferragem			
Execução das bocas de lobo			
GABIÃO			
Escavação para instalação das telas			
Preenchimento das telas com pedras			
			
Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 11/11/2024



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		Nº 18
DIÁRIO DE OBRA		
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO	
CONTRATO	2501/2024	
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES	
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL
	FUNÇÃO	QUANTIDADE
	Engenheiro	2
Pá	Pedreiros	3
Carrinho de Mão	Ajudantes de obras	7
Enxada	Meio oficial	1
Truques	Estagiário	1
Retroescavadeira		
Caminhão		
Colher de Pedreiro		
SERVIÇOS EXECUTADOS		
DRENAGEM		
Reparo nas tubulações		
Montagem das formas do PV		
Corte e dobra da ferragem		
Execução das bocas de lobo		
GABIÃO		
Escavação para instalação das telas		
Preenchimento das telas com pedras		
<div> <div>  </div> <div> Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D </div> </div> <div> <div>  </div> <div> Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346 </div> </div>		
		DATA 12/11/2024



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		Nº 19
DIÁRIO DE OBRA		
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO	
CONTRATO	2501/2024	
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES	
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL
	FUNÇÃO	QUANTIDADE
	Engenheiro	2
Pá	Pedreiros	3
Carrinho de Mão	Ajudantes de obras	7
Enxada	Meio oficial	1
Truques	Estagiário	1
Retroescavadeira		
Caminhão		
Colher de Pedreiro		
SERVIÇOS EXECUTADOS		
DRENAGEM		
Concretagem PV-13		
Montagem das formas do PV		
Corte e dobra da ferragem		
Execução das bocas de lobo		
GABIÃO		
Escavação para instalação das telas		
Preenchimento das telas com pedras		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  <p>Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D</p> </div> <div style="width: 45%;">  <p>Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346</p> </div> </div>		
		DATA 13/11/2024



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		Nº 20
DIÁRIO DE OBRA		
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO	
CONTRATO	2501/2024	
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES	
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL
	FUNÇÃO	QUANTIDADE
	Engenheiro	2
Pá	Pedreiros	3
Carrinho de Mão	Ajudantes de obras	7
Enxada	Meio oficial	1
Truques	Estagiário	1
Retroescavadeira		
Caminhão		
Colher de Pedreiro		
SERVIÇOS EXECUTADOS		
DRENAGEM		
Concretagem base dos PV'S		
Montagem das formas		
Execução dos PV de esgoto		
Execução das bocas de lobo		
GABIÃO		
Escavação para instalação das telas		
Preenchimento das telas com pedras		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D </div> <div style="width: 45%;">  Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346 </div> </div>		
		DATA 14/11/2024



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 21
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
		Engenheiro	2
Pá		Pedreiros	3
Carrinho de Mão		Ajudantes de obras	7
Enxada		Meio oficial	1
Truques		Estagiário	1
Retroescavadeira			
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Reparo na tubulação			
Montagem das formas do PV			
Execução dos PV de esgoto			
Execução das bocas de lobo			
GABIÃO			
Escavação para instalação das telas			
Preenchimento das telas com pedras			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 15/11/2024



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 22
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
		Engenheiro	2
Pá		Pedreiros	3
Carrinho de Mão		Ajudantes de obras	7
Enxada		Meio oficial	1
Truques		Estagiário	1
Retroescavadeira			
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Concretagem base do PV			
Montagem das formas do PV			
Corte e dobra da ferragem			
Execução das bocas de lobo			
GABIÃO			
Escavação para instalação das telas			
Preenchimento das telas com pedras			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arian Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 16/11/2024



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 23
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
		Engenheiro	2
Pá		Pedreiros	3
Carrinho de Mão		Ajudantes de obras	7
Enxada		Meio oficial	1
Truques		Estagiário	1
Retroescavadeira			
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Montagem das formas do PV			
Corte e dobra da ferragem			
Execução das bocas de lobo			
GABIÃO			
Escavação para instalação das telas			
Preenchimento das telas com pedras			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arian Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 17/11/2024



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		Nº 24
DIÁRIO DE OBRA		
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO	
CONTRATO	2501/2024	
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES	
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL
	FUNÇÃO	QUANTIDADE
	Engenheiro	2
Pá	Pedreiros	3
Carrinho de Mão	Ajudantes de obras	7
Enxada	Meio oficial	1
Truques	Estagiário	1
Retroescavadeira		
Caminhão		
Colher de Pedreiro		
SERVIÇOS EXECUTADOS		
DRENAGEM		
Montagem das formas		
Concretagem do pv		
Compactação sobre as manilhas instaladas		
Execução das bocas de lobo		
GABIÃO		
Escavação para instalação das telas		
Preenchimento das telas com pedras		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D </div> <div style="width: 45%;">  Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346 </div> </div>		
		DATA 18/11/2024



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 25
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
		Engenheiro	2
Pá		Pedreiros	3
Carrinho de Mão		Ajudantes de obras	7
Enxada		Meio oficial	1
Truques		Estagiário	1
Retroescavadeira			
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Montagem das formas			
Montagem dos PV's de esgoto			
Compactação sobre as manilhas instaladas			
Execução das bocas de lobo			
GABIÃO			
Escavação para instalação das telas			
Preenchimento das telas com pedras			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 19/11/2024

ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		Nº 26
DIÁRIO DE OBRA		
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO	
CONTRATO	2501/2024	
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES	
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL
	FUNÇÃO	QUANTIDADE
	Engenheiro	2
Pá	Pedreiros	3
Carrinho de Mão	Ajudantes de obras	7
Enxada	Meio oficial	1
Truques	Estagiário	1
Retroescavadeira		
Caminhão		
Colher de Pedreiro		
SERVIÇOS EXECUTADOS		
DRENAGEM		
Montagem das formas		
Armação da ferragem da tampa		
Compactação sobre as manilhas instaladas		
Execução das bocas de lobo		
GABIÃO		
Escavação para instalação das telas		
Preenchimento das telas com pedras		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  Responsável Técnico Pela Fiscalização Arian Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D </div> <div style="width: 45%;">  Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346 </div> </div>		
		DATA 20/11/2024

ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		Nº 27
DIÁRIO DE OBRA		
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO	
CONTRATO	2501/2024	
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES	
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL
	FUNÇÃO	QUANTIDADE
	Engenheiro	2
Pá	Pedreiros	3
Carrinho de Mão	Ajudantes de obras	7
Enxada	Meio oficial	1
Truques	Estagiário	1
Retroescavadeira		
Caminhão		
Colher de Pedreiro		
SERVIÇOS EXECUTADOS		
DRENAGEM		
Montagem das formas		
Armação da ferragem da tampa		
Concretagem		
Execução das bocas de lobo		
GABIÃO		
Escavação para instalação das telas		
Preenchimento das telas com pedras		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  <p>Responsável Técnico Pela Fiscalização Arian Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D</p> </div> <div style="width: 45%;">  <p>Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346</p> </div> </div>		
		DATA 21/11/2024

ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 28
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
		Engenheiro	2
Pá		Pedreiros	3
Carrinho de Mão		Ajudantes de obras	7
Enxada		Meio oficial	1
Truques		Estagiário	1
Retroescavadeira			
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Desmontagem das formas			
Recomposição do solo			
Execução das bocas de lobo			
GABIÃO			
Escavação para instalação das telas			
Preenchimento das telas com pedras			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 22/11/2024

ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 29
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
		Engenheiro	2
Pá		Pedreiros	3
Carrinho de Mão		Ajudantes de obras	7
Enxada		Meio oficial	1
Truques		Estagiário	1
Retroescavadeira			
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
SABADO			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 23/11/2024

ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 30
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
		Engenheiro	2
Pá		Pedreiros	3
Carrinho de Mão		Ajudantes de obras	7
Enxada		Meio oficial	1
Truques		Estagiário	1
Retroescavadeira			
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DOMINGO			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arian Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 24/11/2024