












ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 01
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (X)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	3
Enxada		Ajudantes de obras	7
Truques		Meio oficial	1
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Recomposição do solo			
Montagem das formas			
Execução das bocas de lobo			
Armação das ferragens da tampa			
GABIÃO			
Escavação para instalação das telas			
Preenchimento das telas com pedras			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arian Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 25/11/2024



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 02
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (X)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	3
Enxada		Ajudantes de obras	7
Truques		Meio oficial	1
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Recomposição do solo			
Compactação			
Execução das bocas de lobo			
Concretagem da Tampa			
GABIÃO			
Escavação para instalação das telas			
Preenchimento das telas com pedras			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arian Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 26/11/2024



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 03
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (X)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	3
Enxada		Ajudantes de obras	7
Truques		Meio oficial	1
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Recomposição do solo			
Compactação			
Execução das bocas de lobo			
GABIÃO			
Escavação para instalação das telas			
Preenchimento das telas com pedras			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 27/11/2024



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		Nº 04	
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (X)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	3
Enxada		Ajudantes de obras	7
Truques		Meio oficial	1
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Recomposição do solo			
Compactação			
Execução das bocas de lobo			
GABIÃO			
Escavação para instalação das telas			
Preenchimento das telas com pedras			
			
Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
		DATA	28/11/2024



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		Nº 05	
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (X)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	3
Enxada		Ajudantes de obras	7
Truques		Meio oficial	1
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Recomposição do solo			
Compactação			
Execução das bocas de lobo			
GABIÃO			
Escavação para instalação das telas			
Preenchimento das telas com pedras			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
		DATA	29/11/2024



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 06
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (X)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	3
Enxada		Ajudantes de obras	7
Truques		Meio oficial	1
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
SÁBADO			
			
Responsável Técnico Pela Fiscalização Arian Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
DATA			30/11/2024



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 07
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (X)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	3
Enxada		Ajudantes de obras	7
Truques		Meio oficial	1
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DOMINGO			
			
Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
DATA			01/12/2024

ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 08
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (X)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	3
Enxada		Ajudantes de obras	7
Truques		Meio oficial	1
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Corte da vala			
Instalação de 3 manilhas			
Reparo no Registro de água			
GABIÃO			
Escavação para instalação das telas			
Preenchimento das telas com pedras			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 02/12/2024



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 09
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM ()	CHUVA FRACA (x)	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	3
Enxada		Ajudantes de obras	7
Truques		Meio oficial	1
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Instalação de 9 manilhas			
Corte da vala			
Recomposição e compactação do solo sobre as manilhas instaladas			
Reconstrução de PV existente			
GABIÃO			
Escavação para instalação das telas			
Preenchimento das telas com pedras			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 03/12/2024

ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 10
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM ()	CHUVA FRACA (x)	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	3
Enxada		Ajudantes de obras	7
Truques		Meio oficial	1
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Instalação de 9 manilhas			
Corte da vala			
Recomposição e compactação do solo sobre as manilhas instaladas			
GABIÃO			
Escavação para instalação das telas			
Preenchimento das telas com pedras			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 04/12/2024

ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 11
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	3
Enxada		Ajudantes de obras	7
Truques		Meio oficial	1
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Instalação de 9 manilhas			
Corte da vala			
Recomposição e compactação do solo sobre as manilhas instaladas			
GABIÃO			
Escavação para instalação das telas			
Preenchimento das telas com pedras			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 05/12/2024

ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		Nº 12	
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (X)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	3
Enxada		Ajudantes de obras	7
Truques		Meio oficial	1
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Instalação de 6 manilhas			
Corte da vala			
Recomposição e compactação do solo sobre as manilhas instaladas			
GABIÃO			
Escavação para instalação das telas			
Preenchimento das telas com pedras			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
		DATA	06/12/2024



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 13
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM ()	CHUVA FRACA (x)	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	3
Enxada		Ajudantes de obras	7
Truques		Meio oficial	1
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
SABADO			
GABIÃO			
Escavação para instalação das telas			
Preenchimento das telas com pedras			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D  Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346			
			DATA 07/12/2024



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 14
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM ()	CHUVA FRACA (x)	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	3
Enxada		Ajudantes de obras	7
Truques		Meio oficial	1
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
DOMINGO			
GABIÃO			
Escavação para instalação das telas			
Preenchimento das telas com pedras			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D  Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346			
			DATA 08/12/2024



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 15
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	3
Enxada		Ajudantes de obras	7
Truques		Meio oficial	1
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Instalação de 3 manilhas			
Corte da vala			
Recomposição e compactação do solo sobre as manilhas instaladas			
Concretagem do berço do PV- 12			
GABIÃO			
Escavação para instalação das telas			
Preenchimento das telas com pedras			
Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 09/12/2024



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 16
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM ()	CHUVA FRACA (x)	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	3
Enxada		Ajudantes de obras	7
Truques		Meio oficial	1
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Montagem das formas PV-12			
Corte da vala			
Recomposição e compactação do solo sobre as manilhas instaladas			
GABIÃO			
Escavação para instalação das telas			
Preenchimento das telas com pedras			
Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 10/12/2024



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 17
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	3
Enxada		Ajudantes de obras	7
Truques		Meio oficial	1
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Concretagem PV-12			
Corte da vala			
Recomposição e compactação do solo sobre as manilhas instaladas			
GABIÃO			
Escavação para instalação das telas			
Preenchimento das telas com pedras			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 11/12/2024



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 18
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM ()	CHUVA FRACA (x)	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	3
Enxada		Ajudantes de obras	7
Truques		Meio oficial	1
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Recapeamento asfáltico do trecho			
Recomposição e compactação do solo sobre as manilhas instaladas			
GABIÃO			
Escavação para instalação das telas			
Preenchimento das telas com pedras			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Ariah Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D  Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346			
			DATA 12/12/2024

ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 19
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	3
Enxada		Ajudantes de obras	7
Truques		Meio oficial	1
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Corte da vala + limpeza			
Recomposição e compactação do solo sobre as manilhas instaladas			
Instalação de 10 manilhas			
Retirada das formas			
GABIÃO			
Escavação para instalação das telas			
Preenchimento das telas com pedras			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arian Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 13/12/2024

ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 20
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM ()	CHUVA FRACA (x)	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	3
Enxada		Ajudantes de obras	7
Truques		Meio oficial	1
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
SABADO			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arian Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 14/12/2024

ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 21
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM ()	CHUVA FRACA (x)	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	3
Enxada		Ajudantes de obras	7
Truques		Meio oficial	1
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DOMINGO			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 15/12/2024

ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 22
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (X)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	3
Enxada		Ajudantes de obras	7
Truques		Meio oficial	1
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Corte da vala + limpeza			
Recomposição e compactação do solo sobre as manilhas instaladas			
Instalação de 5 manilhas			
GABIÃO			
Escavação para instalação das telas			
Preenchimento das telas com pedras			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 22/12/2024

ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		Nº 23	
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM ()	CHUVA FRACA (x)	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	3
Enxada		Ajudantes de obras	7
Truques		Meio oficial	1
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Corte da vala + limpeza			
Recomposição e compactação do solo sobre as manilhas instaladas			
Instalação de 3 manilhas			
Corte e dobra da ferragem PV-11			
GABIÃO			
Escavação para instalação das telas			
Preenchimento das telas com pedras			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arián Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 17/12/2024