













ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		Nº 01
DIÁRIO DE OBRA		
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A	
CONTRATO	2501/2024	
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES	
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL
	FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá	Engenheiro	2
Carrinho de Mão	Pedreiros	3
Enxada	Ajudantes de obras	7
Truques	Meio oficial	1
Retroescavadeira	Estagiário	1
Caminhão		
Colher de Pedreiro		
SERVIÇOS EXECUTADOS		
DRENAGEM		
Armação das ferragens da tampa		
Recomposição e compactação do solo sobre as manilhas instaladas		
Concretagem da tampa PV-10 e do fundo do PV-11		
Execução das bocas de lobo		
GABIÃO		
Escavação para instalação das telas		
Preenchimento das telas com pedras		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  <p>Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D</p> </div> <div style="width: 45%;">  <p>Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346</p> </div> </div>		
		DATA 18/12/2024



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 02
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	3
Enxada		Ajudantes de obras	6
Truques		Meio oficial	1
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Montagem das formas PV-11			
Recomposição e compactação do solo sobre as manilhas instaladas			
Concretagem do PV-11			
Execução das bocas de lobo			
GABIÃO			
Recomposição do solo			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 19/12/2024



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 03
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	3
Enxada		Ajudantes de obras	6
Truques		Meio oficial	1
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Execução das 2 bocas de Lobo do Pv 12 finalizadas com grelhas			
Recomposição e compactação do solo com solo brita			
Retirada das formas do PV 11			
Armação da ferragem da tampa			
GABIÃO			
Recomposição do solo			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 20/12/2024



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		Nº 04	
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	3
Enxada		Ajudantes de obras	6
Truques		Meio oficial	1
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
SABADO			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
		DATA	21/12/2024



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 05
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	3
Enxada		Ajudantes de obras	6
Truques		Meio oficial	1
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DOMINGO			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 22/12/2024



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 06
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	3
Enxada		Ajudantes de obras	6
Truques		Meio oficial	1
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
SEM ATIVIDADES			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 23/12/2024



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 07
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	3
Enxada		Ajudantes de obras	6
Truques		Meio oficial	1
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
SEM ATIVIDADES			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 24/12/2024



ROSENGE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA			Nº 08
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	3
Enxada		Ajudantes de obras	6
Truques		Meio oficial	1
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
FERIADO			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 25/12/2024



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 09
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	3
Enxada		Ajudantes de obras	6
Truques		Meio oficial	1
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Execução das bocas de Lobo do PV11			
Recomposição e compactação do solo			
Instalação de 6 manilhas			
GABIÃO			
Sem serviços executados			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 26/12/2024



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 10
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	3
Enxada		Ajudantes de obras	6
Truques		Meio oficial	1
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Execução das bocas de Lobo do PV11			
Recomposição e compactação do solo			
Instalação de 6 manilhas			
Reparo na rede de água e esgoto			
GABIÃO			
Sem serviços executados			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 27/12/2024



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 11
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	3
Enxada		Ajudantes de obras	6
Truques		Meio oficial	1
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
SABADO			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 28/12/2024



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		Nº 12	
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
	Pá	Engenheiro	2
	Carrinho de Mão	Pedreiros	3
	Enxada	Ajudantes de obras	6
	Truques	Meio oficial	1
	Retroescavadeira	Estagiário	1
	Caminhão		
	Colher de Pedreiro		
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DOMINGO			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
		DATA	29/12/2024



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		Nº 13	
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	3
Enxada		Ajudantes de obras	6
Truques		Meio oficial	1
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
SEM ATIVIDADES			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
		DATA	30/12/2024



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 14
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	3
Enxada		Ajudantes de obras	6
Truques		Meio oficial	1
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
SEM ATIVIDADES			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 31/12/2024



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 15
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	3
Enxada		Ajudantes de obras	6
Truques		Meio oficial	1
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
FERIADO			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 01/01/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		Nº 16
DIÁRIO DE OBRA		
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A	
CONTRATO	2501/2024	
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES	
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()
EQUIPAMENTOS		CHUVA FORTE ()
		PESSOAL
		FUNÇÃO
		QUANTIDADE
Pá		Engenheiro
Carrinho de Mão		Pedreiros
Enxada		Ajudantes de obras
Truques		Meio oficial
Retroescavadeira		Estagiário
Caminhão		
Colher de Pedreiro		
SERVIÇOS EXECUTADOS		
DRENAGEM		
Execução das bocas de Lobo do PV11		
Recomposição e compactação do solo		
Instalação de 6 manilhas		
Reparo na rede de água e esgoto		
GABIÃO		
Plantio de Grama		
<div><div> Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D</div><div> Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346</div></div>		
		DATA 02/01/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 17
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	3
Enxada		Ajudantes de obras	6
Truques		Meio oficial	1
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Corte e dobra ferragem do PV-10			
Recomposição e compactação do solo			
Corte do asfalto + escavação			
Instalação de 3 manilhas			
GABIÃO			
Plantio de Grama			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 02/01/2025



ROSENGE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA			Nº 18
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	3
Enxada		Ajudantes de obras	6
Truques		Meio oficial	1
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
SABADO			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 04/01/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 19
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	3
Enxada		Ajudantes de obras	6
Truques		Meio oficial	1
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DOMINGO			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 05/01/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		Nº 20
DIÁRIO DE OBRA		
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A	
CONTRATO	2501/2024	
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES	
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()
EQUIPAMENTOS		CHUVA FORTE ()
		PESSOAL
		FUNÇÃO
		QUANTIDADE
Pá		Engenheiro
Carrinho de Mão		Pedreiros
Enxada		Ajudantes de obras
Truques		Meio oficial
Retroescavadeira		Estagiário
Caminhão		
Colher de Pedreiro		
SERVIÇOS EXECUTADOS		
DRENAGEM		
Concretagem do fundo do PV-10		
Recomposição e compactação do solo		
Corte do asfalto + escavação		
Instalação de 11 manilhas		
GABIÃO		
Plantio de Grama		
<div><div> Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D</div><div> Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346</div></div>		
		DATA
		06/01/2025



ROSENGE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA			Nº 21
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	3
Enxada		Ajudantes de obras	6
Truques		Meio oficial	1
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Montagem das formas PV-10			
Recomposição e compactação do solo			
Corte do asfalto + escavação			
Instalação de 6 manilhas			
GABIÃO			
Plantio de Grama			
			
Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
DATA			07/01/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 22
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	3
Enxada		Ajudantes de obras	6
Truques		Meio oficial	1
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Montagem das formas PV-10			
Reparo nas tubulações de água e esgoto			
Corte do asfalto + escavação			
Instalação de 5 manilhas			
GABIÃO			
Plantio de Grama			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 08/01/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 23
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	3
Enxada		Ajudantes de obras	6
Truques		Meio oficial	1
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Concretagem PV-10			
Reparo nas tubulações de água e esgoto			
Corte do asfalto + escavação			
Instalação de 4 manilhas			
GABIÃO			
Plantio de Grama			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 09/01/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 24
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	3
Enxada		Ajudantes de obras	6
Truques		Meio oficial	1
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Regularização do solo com solo brita			
Mobilização do canteiro de obras na Rua Amazonas			
Execução das bocas de lobo			
Montagem das formas da tampa do PV-10			
GABIÃO			
Escavação e instalação dos mourões			
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D </div> <div style="text-align: center;">  Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346 </div> </div>			
			DATA 10/01/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 25
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	3
Enxada		Ajudantes de obras	6
Truques		Meio oficial	1
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
SABADO			
GABIÃO			
Escavação e instalação dos mourões			
<div><div> Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D</div><div> Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346</div></div>			
DATA			11/01/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 26
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	3
Enxada		Ajudantes de obras	6
Truques		Meio oficial	1
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
DOMINGO			
GABIÃO			
Escavação e instalação dos mourões			
			
Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 26/01/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 27
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	3
Enxada		Ajudantes de obras	6
Truques		Meio oficial	1
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Montagem das formas da tampa PV-10			
Reparo nas tubulações de água e esgoto			
Corte do asfalto + escavação			
Instalação de 6 manilhas			
GABIÃO			
Escavação e instalação dos mourões			
Instalação da cerca e execução de calçamento			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 13/01/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		Nº 28
DIÁRIO DE OBRA		
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A	
CONTRATO	2501/2024	
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES	
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL
	FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá	Engenheiro	2
Carrinho de Mão	Pedreiros	3
Enxada	Ajudantes de obras	6
Truques	Meio oficial	1
Retroescavadeira	Estagiário	1
Caminhão		
Colher de Pedreiro		
SERVIÇOS EXECUTADOS		
DRENAGEM		
Concretagem da tampa PV-10		
Reparo nas tubulações de água e esgoto		
Corte do asfalto + escavação		
Instalação de 6 manilhas		
GABIÃO		
Execução de calçada e concretagem		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  <p>Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D</p> </div> <div style="width: 45%;">  <p>Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346</p> </div> </div>		
		DATA 14/01/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 29
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	3
Enxada		Ajudantes de obras	6
Truques		Meio oficial	1
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Execução de boca de lobo			
Reaterro e compactação			
Corte do asfalto + escavação			
Instalação de 9 manilhas			
GABIÃO			
Plantio de Grama			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 15/01/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		Nº 30
DIÁRIO DE OBRA		
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A	
CONTRATO	2501/2024	
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES	
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()
EQUIPAMENTOS		CHUVA FORTE ()
		PESSOAL
		FUNÇÃO
		QUANTIDADE
Pá		Engenheiro
Carrinho de Mão		Pedreiros
Enxada		Ajudantes de obras
Truques		Meio oficial
Retroescavadeira		Estagiário
Caminhão		
Colher de Pedreiro		
SERVIÇOS EXECUTADOS		
DRENAGEM		
Recapeamento asfáltico		
Reparo nas tubulações de água e esgoto		
Corte do asfalto + escavação		
Instalação de 5 manilhas		
GABIÃO		
Finalizado		
<div><div> Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D</div><div> Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346</div></div>		
		DATA 16/01/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 31
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	3
Enxada		Ajudantes de obras	6
Truques		Meio oficial	1
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Montagem das ferragens do PV-09			
Reaterro + compactação			
Corte do asfalto + escavação			
Instalação de 3 manilhas			
Execução de boca de lobo			
<div><div> Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D</div><div> Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346</div></div>			
			DATA 17/01/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 32
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	3
Enxada		Ajudantes de obras	6
Truques		Meio oficial	1
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
SABADO			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 18/01/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 33
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	3
Enxada		Ajudantes de obras	6
Truques		Meio oficial	1
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
DOMINGO			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan-Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 19/01/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 34
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	3
Enxada		Ajudantes de obras	6
Truques		Meio oficial	1
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Montagem das ferragens do PV-09			
Execução de boca de lobo			
Corte do asfalto + escavação			
Instalação de 4 manilhas			
Mobilização do canteiro de obras			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 20/01/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		Nº 35
DIÁRIO DE OBRA		
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A	
CONTRATO	2501/2024	
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES	
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL
		FUNÇÃO QUANTIDADE
Pá		Engenheiro 2
Carrinho de Mão		Pedreiros 3
Enxada		Ajudantes de obras 6
Truques		Meio oficial 1
Retroescavadeira		Estagiário 1
Caminhão		
Colher de Pedreiro		
SERVIÇOS EXECUTADOS		
DRENAGEM		
Montagem das ferragens do PV-08		
Execução de boca de lobo		
Corte do asfalto + escavação		
Execução do PV de esgoto		
Montagem das formas PV-09		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D </div> <div style="text-align: center;">  Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346 </div> </div>		
		DATA 21/01/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 36
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	3
Enxada		Ajudantes de obras	6
Truques		Meio oficial	1
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Montagem das ferragens do PV-08			
Execução de boca de lobo			
Corte do asfalto + escavação			
Execução do PV de esgoto			
Instalação de 8 manilhas			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 22/01/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		Nº 37	
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
Pá		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Carrinho de Mão		Engenheiro	2
Enxada		Pedreiros	3
Truques		Ajudantes de obras	6
Retroescavadeira		Meio oficial	1
Caminhão		Estagiário	1
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Concretagem do PV-09			
Execução de boca de lobo			
Corte do asfalto + escavação			
Instalação de 10 manilhas			
			
Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
		DATA	23/01/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		Nº 38	
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	3
Enxada		Ajudantes de obras	6
Truques		Meio oficial	1
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Concretagem da tampa do PV-09			
Reparo na tubulação de esgoto			
Corte do asfalto + escavação			
Instalação de 11 manilhas			
Montagem das formas PV-08			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
		DATA	24/01/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		Nº 39
DIÁRIO DE OBRA		
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A	
CONTRATO	2501/2024	
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES	
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL
		FUNÇÃO QUANTIDADE
Pá		Engenheiro 2
Carrinho de Mão		Pedreiros 3
Enxada		Ajudantes de obras 6
Truques		Meio oficial 1
Retroescavadeira		Estagiário 1
Caminhão		
Colher de Pedreiro		
SERVIÇOS EXECUTADOS		
DRENAGEM		
Execução de calçamento		
Execução de boca de lobo		
Reaterro e compactação		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D </div> <div style="text-align: center;">  Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346 </div> </div>		
		DATA 25/01/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		Nº 40	
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	3
Enxada		Ajudantes de obras	6
Truques		Meio oficial	1
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Execução de calçamento			
Execução de boca de lobo			
Reaterro e compactação			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 26/01/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 41
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM ()	CHUVA FRACA (x)	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	3
Enxada		Ajudantes de obras	6
Truques		Meio oficial	1
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Execução das bocas de lobo			
Montagem das ferragens da tampa			
Concretagem PV-08			
Recapeamento asfáltico			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 27/01/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		Nº 42	
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM ()	CHUVA FRACA (x)	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	3
Enxada		Ajudantes de obras	6
Truques		Meio oficial	1
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Reparo nas tubulações de esgoto			
Execução das bocas de lobo			
Reaterro e compactação			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
		DATA	28/01/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 43
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM ()	CHUVA FRACA (x)	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	3
Enxada		Ajudantes de obras	6
Truques		Meio oficial	1
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Mobilização do canterio de obras			
Corte e dobra de ferragem			
Execução das bocas de lobo			
Execução do PV de esgoto			
Reaterro e compactação			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arnan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 29/01/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		Nº 44
DIÁRIO DE OBRA		
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A	
CONTRATO	2501/2024	
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES	
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL
	FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá	Engenheiro	2
Carrinho de Mão	Pedreiros	3
Enxada	Ajudantes de obras	6
Truques	Meio oficial	1
Retroescavadeira	Estagiário	1
Caminhão		
Colher de Pedreiro		
SERVIÇOS EXECUTADOS		
DRENAGEM		
Mobilização do canterio de obras		
Corte e dobra de ferragem		
Execução das bocas de lobo		
Execução do PV de esgoto		
Reaterro e compactação		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  <p>Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D</p> </div> <div style="width: 45%;">  <p>Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346</p> </div> </div>		
		DATA 30/01/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		Nº 45	
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
Pá		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Carrinho de Mão		Engenheiro	2
Enxada		Pedreiros	3
Truques		Ajudantes de obras	6
Retroescavadeira		Meio oficial	1
Caminhão		Estagiário	1
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Mobilização do canterio de obras			
Recapeamento asfáltico			
Reaterro e compactação			
Execução do PV de esgoto			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 31/01/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 46
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	3
Enxada		Ajudantes de obras	6
Truques		Meio oficial	1
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
SABADO			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlay Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 01/02/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		Nº 47	
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
	Pá	Engenheiro	2
	Carrinho de Mão	Pedreiros	3
	Enxada	Ajudantes de obras	6
	Truques	Meio oficial	1
	Retroescavadeira	Estagiário	1
	Caminhão		
	Colher de Pedreiro		
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DOMINGO			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
		DATA	02/02/2025



ROSENGE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA			Nº 48
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	3
Enxada		Ajudantes de obras	6
Truques		Meio oficial	1
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
Montagem das formas			
Execução das bocas de lobo			
Reaterro e compactação			
Montagem das ferragens			
Concretagem do PV de esgoto			
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  <p>Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346</p> </div> </div>			
			DATA 03/02/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 49
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	3
Enxada		Ajudantes de obras	6
Truques		Meio oficial	1
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Montagem das ferragens da caixa			
Execução das bocas de lobo			
Execução do PV de esgoto			
Instalação de 6 manilhas			
Concretagem do PV			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 04/02/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		Nº 50
DIÁRIO DE OBRA		
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A	
CONTRATO	2501/2024	
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES	
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()
EQUIPAMENTOS		CHUVA FORTE ()
		PESSOAL
		FUNÇÃO
		QUANTIDADE
Pá		Engenheiro
Carrinho de Mão		Pedreiros
Enxada		Ajudantes de obras
Truques		Meio oficial
Retroescavadeira		Estagiário
Caminhão		
Colher de Pedreiro		
SERVIÇOS EXECUTADOS		
DRENAGEM		
Montagem das ferragens da caixa		
Execução das bocas de lobo		
Reaterro e compactação		
Instalação de 15 manilhas		
Concretagem da Tampa		
<div><div> Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D</div><div> Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346</div></div>		
		DATA 05/02/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		Nº 51
DIÁRIO DE OBRA		
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A	
CONTRATO	2501/2024	
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES	
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL
		FUNÇÃO QUANTIDADE
Pá		Engenheiro 2
Carrinho de Mão		Pedreiros 3
Enxada		Ajudantes de obras 6
Truques		Meio oficial 1
Retroescavadeira		Estagiário 1
Caminhão		
Colher de Pedreiro		
SERVIÇOS EXECUTADOS		
DRENAGEM		
Montagem das ferragens da caixa		
Execução das bocas de lobo		
Reaterro e compactação		
Instalação de 12 manilhas		
Montagem das formas do Pv		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D </div> <div style="width: 45%;">  Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346 </div> </div>		
		DATA 06/02/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		Nº 52	
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
Pá		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Carrinho de Mão		Engenheiro	2
Enxada		Pedreiros	3
Truques		Ajudantes de obras	6
Retroescavadeira		Meio oficial	1
Caminhão		Estagiário	1
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Montagem das ferragens da caixa			
Execução das bocas de lobo			
Reaterro e compactação			
Instalação de 8 manilhas			
Concretagem do PV			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
		DATA	07/02/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 53
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	3
Enxada		Ajudantes de obras	6
Truques		Meio oficial	1
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Execução de calçamento			
Execução das bocas de lobo			
Reaterro e compactação			
Execução do PV de esgoto			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 08/02/2025



ROSENGE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA			Nº 54
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS	PESSOAL		
	FUNÇÃO	QUANTIDADE	
Pá	Engenheiro	2	
Carrinho de Mão	Pedreiros	3	
Enxada	Ajudantes de obras	6	
Truques	Meio oficial	1	
Retroescavadeira	Estagiário	1	
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Execução de calçamento			
Execução das bocas de lobo			
Reaterro e compactação			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 09/02/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		Nº 55
DIÁRIO DE OBRA		
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A	
CONTRATO	2501/2024	
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES	
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL
		FUNÇÃO QUANTIDADE
Pá		Engenheiro 2
Carrinho de Mão		Pedreiros 3
Enxada		Ajudantes de obras 6
Truques		Meio oficial 1
Retroescavadeira		Estagiário 1
Caminhão		
Colher de Pedreiro		
SERVIÇOS EXECUTADOS		
DRENAGEM		
Reparo nas tubulações de esgoto		
Execução das bocas de lobo		
Reaterro e compactação		
Instalação de 9 manilhas		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D </div> <div style="text-align: center;">  Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346 </div> </div>		
		DATA 10/02/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 56
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	3
Enxada		Ajudantes de obras	6
Truques		Meio oficial	1
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Concretagem do PV			
Execução das bocas de lobo			
Reaterro e compactação			
Instalação de 6 manilhas			
			
Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 11/02/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 57
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	3
Enxada		Ajudantes de obras	6
Truques		Meio oficial	1
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Retirada das formas do PV			
Execução das bocas de lobo			
Reaterro e compactação			
Concetagem da tampa			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 12/02/2025

ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		Nº 58
DIÁRIO DE OBRA		
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A	
CONTRATO	2501/2024	
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES	
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL
Pá		Função Quantidade
Carrinho de Mão		Engenheiro 2
Enxada		Pedreiros 3
Truques		Ajudantes de obras 6
Retroescavadeira		Meio oficial 1
Caminhão		Estagiário 1
Colher de Pedreiro		
SERVIÇOS EXECUTADOS		
DRENAGEM		
Reparo nas tubulações de água e esgoto		
Execução das bocas de lobo		
Reaterro e compactação		
Instalação de 8 manilhas		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D </div> <div style="width: 45%;">  Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346 </div> </div>		
		DATA 13/02/2025

ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 59
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	3
Enxada		Ajudantes de obras	6
Truques		Meio oficial	1
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Instalação de 10 manilhas			
Execução das bocas de lobo			
Reaterro e compactação			
Execução do PV de esgoto o			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 14/02/2025

ROSENGE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA			Nº 60
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	3
Enxada		Ajudantes de obras	6
Truques		Meio oficial	1
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
SABADO			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 15/02/2025

ROSENGE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA			Nº 61
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	3
Enxada		Ajudantes de obras	6
Truques		Meio oficial	1
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
DOMINGO			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 16/02/2025

ROSENGE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		Nº 62
DIÁRIO DE OBRA		
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A	
CONTRATO	2501/2024	
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES	
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()
		CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL
	FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá	Engenheiro	2
Carrinho de Mão	Pedreiros	3
Enxada	Ajudantes de obras	6
Truques	Meio oficial	1
Retroescavadeira	Estagiário	1
Caminhão		
Colher de Pedreiro		
SERVIÇOS EXECUTADOS		
DRENAGEM		
Execução de calçamento		
Execução das bocas de lobo		
Concretagem do PV		
<div><div> Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D</div><div> Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346</div></div>		
DATA		17/02/2025