













ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 01
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	8
Truques		Meio oficial	6
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Execução de PV de esgoto			
Execução das bocas de lobo			
reaterro+compactação			
concretagem da tampa PV- 06			
instalação de 08 manilhas			
<div><div> Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D</div><div> Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346</div></div>			
DATA			18/02/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 02
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	8
Truques		Meio oficial	6
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Execução de PV de esgoto			
Execução das bocas de lobo			
Reparo nas tubulações de esgoto			
montagem das formas PV-07			
instalação de 06 manilhas			
<div><div> Responsável Técnico Pela Fiscalização Arian Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D</div><div> Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346</div></div>			
DATA			19/02/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 03
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	8
Truques		Meio oficial	6
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Execução de PV de esgoto			
Execução das bocas de lobo			
Execução de calçamento			
montagem das formas PV-07			
instalação de 16 manilhas			
<div><div> Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D</div><div> Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346</div></div>			
			DATA 20/02/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 04
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	8
Truques		Meio oficial	6
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Execução de PV de esgoto			
Execução das bocas de lobo			
Execução de calçamento			
Concretagem PV-07			
instalação de 06 manilhas			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 21/02/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 05
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	8
Truques		Meio oficial	6
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
reaterro+compactação			
execução das bocas de lobo			
reparo nas tubulações de esgoto			
retirada das formas pv-07			
instalação de 06 manilhas			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 22/02/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 06
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	8
Truques		Meio oficial	6
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
mobilização do canteiro de obras			
montagem das formas da tampa pv-07			
Concretagem fundo PV-05			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 23/02/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 07
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	8
Truques		Meio oficial	6
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
escavação para instalação das ferragens do PV-05			
execução das bolas de lobo			
reaterro + compactação			
execução de calçamento			
<div><div> Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D</div><div> Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346</div></div>			
			DATA 24/02/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 08
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	8
Truques		Meio oficial	6
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Montagem das formas PV-05			
execução das bocas de lobo			
reaterro + compactação			
execução de calcamento			
Regularização com camada de solo brita			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 25/02/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 09
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	8
Truques		Meio oficial	6
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Concretagem PV-05			
Concretagem fundo PV-04			
reaterro + compactação			
execução de calçamento			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 26/02/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 10
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	8
Truques		Meio oficial	6
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
concretagem da tampa PV-05			
Instalação de 15 manilhas			
reaterro + compactação			
execução de calçamento			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arian Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 27/02/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 11
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	8
Truques		Meio oficial	6
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Instalação de 7 manilhas			
Limpeza e organização do layout da obra			
reaterro + compactação			
Regularização do solo com camada de solo brita			
Execução das formas do PV-04			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 28/02/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 12
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	8
Truques		Meio oficial	6
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
SÁBADO			
<div> Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D</div> <div> Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346</div>			
			DATA 01/03/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 13
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	8
Truques		Meio oficial	6
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
DOMINGO			
<div> Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D</div> <div> Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346</div>			
			DATA 02/03/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 14
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	8
Truques		Meio oficial	6
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
FERIADO			
<div> Responsável Técnico Pela Fiscalização Arian Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D</div> <div> Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346</div>			
			DATA 03/03/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 15
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	8
Truques		Meio oficial	6
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
FERIADO			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 04/03/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 16
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	8
Truques		Meio oficial	6
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
FERIADO			
			
Responsável Técnico Pela Fiscalização Arian Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
DATA			05/03/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 17
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	8
Truques		Meio oficial	6
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Execução das bocas de lobo			
Instalação de 6 manilhas			
Execução dos PV's de esgoto			
Concretagem PV-04			
<div><div> Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D</div><div> Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346</div></div>			
DATA			06/03/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 18
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	8
Truques		Meio oficial	6
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Instalação de 12 manilhas			
concretagem da tampa PV-04			
reaterro + compactação			
Execução dos PV's de esgoto			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 07/03/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 19
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	8
Truques		Meio oficial	6
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
execução das bocas de lobo			
reaterro + compactação			
execução de calçamento			
<div><div> Responsável Técnico Pela Fiscalização Arian Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D</div><div> Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346</div></div>			
			DATA 08/03/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 20
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	8
Truques		Meio oficial	6
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Instalação de 6 manilhas			
execução das bocas de lobo			
reaterro + compactação			
execução de calçamento			
reparo de viga para desvio d'água			
<div><div> Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D</div><div> Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346</div></div>			
			DATA 09/03/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 21
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	8
Truques		Meio oficial	6
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Mobilização Rosário			
Início das escavações			
Execução de calçamento			
instalação de 10 manilhas			
Execução das formas do PV			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 10/03/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 22
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	8
Truques		Meio oficial	6
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Reaterro+ compactação			
Execução de calçamento			
instalação de 23 manilhas			
Concretagem PV-03			
Corte + escavação			
<div><div> Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D</div><div> Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346</div></div>			
DATA			11/03/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 23
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	8
Truques		Meio oficial	6
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Reaterro+ compactação			
Execução de calçamento			
instalação de 11 manilhas			
Perfuração das rochas			
Corte + escavação			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 12/03/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 24
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	8
Truques		Meio oficial	6
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Recapeamento asfáltico			
execução das bocas de lobo			
reaterro + compactação			
Perfuração das rochas			
Corte + escavação			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 13/03/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 25
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	8
Truques		Meio oficial	6
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Instalação de 6 manilhas			
Montagem das formas PV-02			
reaterro + compactação			
Perfuração das rochas			
Corte + escavação			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 14/03/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 26
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	8
Truques		Meio oficial	6
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
SÁBADO			
<div> Responsável Técnico Pela Fiscalização Alan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D</div> <div> Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346</div>			
			DATA 15/03/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 27
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	8
Truques		Meio oficial	6
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
DOMINGO			
<div> Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D</div> <div> Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346</div>			
			DATA 16/03/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 28
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM ()	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE (X)
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	8
Truques		Meio oficial	6
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
SEM ATIVIDADES DEVIDO AS FORTES CHUVAS			
<div><div> Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D</div><div> Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346</div></div>			
DATA			17/03/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 29
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	8
Truques		Meio oficial	6
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Montagem das formas PV-02			
Execução das bocas de lobo			
Concretagem PV-02			
Reparo nas tubulações de esgoto e água			
<div><div> Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D</div><div> Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346</div></div>			
DATA			18/03/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 30
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM ()	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE (X)
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	8
Truques		Meio oficial	6
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Execução das bocas de lobo			
Concretagem da tampa PV-02			
Reparo nas tubulações de esgoto e água			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 19/03/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 31
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM ()	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE (X)
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	8
Truques		Meio oficial	6
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Concretagem fundo PV-01			
Montagem das formas PV-01			
Execução das bocas de lobo			
Execução de captação de água do clube COLINA			
Execução de PV de esgoto			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 20/03/2025

ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 32
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM ()	CHUVA FRACA (X)	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	8
Truques		Meio oficial	6
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Concretagem PV-01			
Montagem das formas PV-01			
Execução de PV de esgoto			
			
Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
DATA			21/03/2025

ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 33
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM ()	CHUVA FRACA (X)	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	8
Truques		Meio oficial	6
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
SABADO			
<div> Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D</div> <div> Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346</div>			
			DATA 22/03/2025

ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 34
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM ()	CHUVA FRACA (X)	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	8
Truques		Meio oficial	6
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
DOMINGO			
<div> Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D</div> <div> Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346</div>			
			DATA 23/03/2025

ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA										Nº 35													
DIÁRIO DE OBRA																							
OBRA		CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A																					
CONTRATO		2501/2024																					
CONTRATADA		ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA																					
PRAZO DA OBRA		12 (DOZE) MESES																					
TEMPO		BOM ()		CHUVA FRACA ()				CHUVA FORTE (X)															
EQUIPAMENTOS		PESSOAL																					
		FUNÇÃO				QUANTIDADE																	
Pá		Engenheiro				2																	
Carrinho de Mão		Pedreiros				4																	
Enxada		Ajudantes de obras				8																	
Truques		Meio oficial				6																	
Retroescavadeira		Estagiário				1																	
Caminhão																							
Colher de Pedreiro																							
SERVIÇOS EXECUTADOS																							
DRENAGEM																							
Parte da manhã improdutiva devido as chuvas da madrugada																							
Concretagem da tampa PV-01																							
<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																							
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  <p>Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D</p> </div> <div style="width: 45%;">  <p>Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346</p> </div> </div>																							
										DATA		24/03/2025											

ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 36
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	8
Truques		Meio oficial	6
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Reaterro + compactação			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 25/03/2025