











ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 01
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	8
Truques		Meio oficial	6
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Perfuração das rochas + aplicação de argamassa expansiva			
Execução de calçamento			
Execução de boca de lobo			
Reaterro + compactação			
Reparo nas tubulações de esgoto			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
DATA			26/03/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 02
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	8
Truques		Meio oficial	6
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Perfuração das rochas + aplicação de argamassa expansiva			
Reparo nas tubulações de água e esgoto			
Execução de calçamento			
Reaterro + compactação			
Execução de boca de lobo			
Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		Rosane Carvalho de Souza Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
DATA			27/03/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		Nº 03	
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	8
Truques		Meio oficial	6
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Perfuração das rochas + aplicação de argamassa expansiva			
Execução de calçamento			
Execução de PV de esgoto			
Compactação			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D  Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346			
			DATA 28/03/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 04
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	8
Truques		Meio oficial	6
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
SÁBADO			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 29/03/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 05
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	8
Truques		Meio oficial	6
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
DOMINGO			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D  Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346			
			DATA 30/03/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 06
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	8
Truques		Meio oficial	6
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Perfuração das rochas + aplicação de argamassa expansiva			
Execução de calçamento			
Compactação			
Reparo nas calçadas danificadas			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 31/03/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 07
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	8
Truques		Meio oficial	6
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Perfuração das rochas + aplicação de argamassa expansiva			
Reparo nas tubulações de água e esgoto			
Execução de calçamento			
Compactação tipo rolo de chapa			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 01/04/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 08
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	8
Truques		Meio oficial	6
Retrosescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Perfuração das rochas + aplicação de argamassa expansiva			
Reparo nas tubulações de água e esgoto			
Execução de calçamento			
Compactação tipo rolo de chapa			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 02/04/2025

ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 09
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	8
Truques		Meio oficial	6
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Perfuração das rochas + aplicação de argamassa expansiva			
Instalação de 4 manilhas			
Execução de calçamento			
Compactação tipo rolo de chapa			
Reparo nas tubulações de água e esgoto			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 03/04/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 10
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	8
Truques		Meio oficial	6
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Perfuração das rochas + aplicação de argamassa expansiva			
Reparo nas tampas dos PV's			
Execução de calçamento			
Serviços finais na rua Amazonas			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arián Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D  Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346			
			DATA 04/04/2025


ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 11
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	8
Truques		Meio oficial	6
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Perfuração das rochas + aplicação de argamassa expansiva			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 05/04/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		Nº 12
DIÁRIO DE OBRA		
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A	
CONTRATO	2501/2024	
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES	
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()
		CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL
	FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá	Engenheiro	2
Carrinho de Mão	Pedreiros	4
Enxada	Ajudantes de obras	8
Truques	Meio oficial	6
Retroescavadeira	Estagiário	1
Caminhão		
Colher de Pedreiro		
SERVIÇOS EXECUTADOS		
DRENAGEM		
Perfuração das rochas + aplicação de argamassa expansiva		
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arian Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D  Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346		
		DATA 06/04/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 13
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	8
Truques		Meio oficial	6
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
Serra piso			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Mobilização do canteiro de obras no José Cirilo			
Demarcações da vala + corte			
Perfuração das rochas + aplicação de argamassa expansiva			
Armação das ferragens			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 07/04/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 14
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
Pá		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Engenheiro			2
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	8
Truques		Meio oficial	6
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Início das escavações mecanizadas			
Instalação de 9 manilhas			
Reparo na tubulação de esgoto			
Reaterro + compactação			
Perfuração das rochas + aplicação de argamassa expansiva			
Responsável Técnico Pela Fiscalização		Responsável Pela Execução	
Arlan Do Carmo Mendonça		Rosane Carvalho de Souza	
CREA-MG 177324/D		CREA-RJ 2020106346	
DATA			08/04/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 15
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	8
Truques		Meio oficial	6
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Instalação de 8 manilhas			
Reparo na tubulação de esgoto			
Reaterro + compactação			
Perfuração das rochas + aplicação de argamassa expansiva			
Armação das ferragens			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 09/04/2025

ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 16
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (X)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	8
Truques		Meio oficial	6
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
Escavadeira			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Instalação de 7 manilhas			
Reparo na tubulação de esgoto			
Reaterro + compactação			
Perfuração das rochas + aplicação de argamassa expansiva			
Armação das ferragens			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 10/04/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 17
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (X)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	8
Truques		Meio oficial	6
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
Escavadeira			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Instalação de 7 manilhas			
Reparo na tubulação de esgoto			
Reaterro + compactação			
Perfuração das rochas + aplicação de argamassa expansiva			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 11/04/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 18
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (X)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	8
Truques		Meio oficial	6
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
Escavadeira			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Instalação de 6 manilhas			
Concretagem das tampas			
Reaterro + compactação			
Perfuração das rochas + aplicação de argamassa expansiva			
Armação das ferragens			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D  Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346			
DATA			12/04/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 19
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS	PESSOAL		
	FUNÇÃO	QUANTIDADE	
Pá	Engenheiro	2	
Carrinho de Mão	Pedreiros	4	
Enxada	Ajudantes de obras	8	
Truques	Meio oficial	6	
Retroescavadeira	Estagiário	1	
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
Escavadeira			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
DOMINGO			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 13/04/2025


ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 20
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	8
Truques		Meio oficial	6
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
Escavadeira			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Execução das bocas de lobo			
Concretagem do fundo do PV-06			
Reaterro + compactação			
Montagem das formas			
Perfuração das rochas + aplicação de argamassa expansiva			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Ariani Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 14/04/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 21
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	8
Truques		Meio oficial	6
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
Escavadeira			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Execução das bocas de lobo			
Montagem das formas			
Reaterro + compactação			
Concretagem PV-06			
Perfuração das rochas + aplicação de argamassa expansiva			
Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan De Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 15/04/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 22
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	8
Truques		Meio oficial	6
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
Escavadeira			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Execução das bocas de lobo			
Montagem das formas			
Reaterro + compactação			
Concretagem PV-06			
Perfuração das rochas + aplicação de argamassa expansiva			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 16/04/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 23
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	8
Truques		Meio oficial	6
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
Escavadeira			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Execução das bocas de lobo			
Reaterro + compactação			
Instalação da tampa			
Perfuração das rochas + aplicação de argamassa expansiva			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 17/04/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 24
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	8
Truques		Meio oficial	6
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
Escavadeira			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
FERIADO			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Anan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
DATA			18/04/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 25
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	8
Truques		Meio oficial	6
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
Escavadeira			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
SABADO			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 19/04/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 26
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	8
Truques		Meio oficial	6
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
Escavadeira			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
DOMINGO			
			
Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
DATA			20/04/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 27
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	8
Truques		Meio oficial	6
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
Escavadeira			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
FERIADO			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 21/04/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 28
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	8
Truques		Meio oficial	6
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
Escavadeira			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Instalação de 6 manilhas			
Execução das bocas de lobo			
Reaterro + compactação			
Perfuração das rochas + aplicação de argamassa expansiva			
Armação das ferragens			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
DATA			22/04/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 29
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	8
Truques		Meio oficial	6
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
Escavadeira			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Instalação de 8 manilhas			
Execução das bocas de lobo			
Reaterro + compactação			
Perfuração das rochas + aplicação de argamassa expansiva			
Concretagem PV -16 (ROSÁRIO)			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 23/04/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 30
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	8
Truques		Meio oficial	6
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
Escavadeira			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Instalação de 7 manilhas			
Execução das bocas de lobo			
Reaterro + compactação			
Perfuração das rochas + aplicação de argamassa expansiva			
Montagem das formas			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 24/04/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 31
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	8
Truques		Meio oficial	6
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
Escavadeira			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Instalação de 4 manilhas			
Reparo nas tubulações de esgoto			
Reaterro + compactação			
Perfuração das rochas + aplicação de argamassa expansiva			
Concretagem PV-04			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 25/04/2025

ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 32
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	8
Truques		Meio oficial	6
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
Escavadeira			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Instalação da tampa			
Reaterro + compactação			
Perfuração das rochas + aplicação de argamassa expansiva			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 26/04/2025

ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		Nº 33	
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	8
Truques		Meio oficial	6
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
Escavadeira			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
DOMINGO			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D  Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346			
			DATA 27/04/2025

ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 34
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	8
Truques		Meio oficial	6
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
Escavadeira			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Instalação de 8 manilhas			
Reparo nas tubulações de esgoto			
Reaterro + compactação			
Perfuração das rochas + aplicação de argamassa expansiva			
Execução das bocas de lobo			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arian Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 28/04/2025

ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		Nº 35
DIÁRIO DE OBRA		
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A	
CONTRATO	2501/2024	
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES	
TEMPO	BOM ()	CHUVA FRACA (X) CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL
	FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá	Engenheiro	2
Carrinho de Mão	Pedreiros	4
Enxada	Ajudantes de obras	8
Truques	Meio oficial	6
Retroescavadeira	Estagiário	1
Caminhão		
Colher de Pedreiro		
Escavadeira		
SERVIÇOS EXECUTADOS		
DRENAGEM		
Perfuração das rochas + aplicação de argamassa expansiva		
Execução das bocas de lobo		
Reaterro + compactação		
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D  Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346		
		DATA 29/04/2025

ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		Nº 36
DIÁRIO DE OBRA		
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO A	
CONTRATO	2501/2024	
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES	
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL
	FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá	Engenheiro	2
Carrinho de Mão	Pedreiros	4
Enxada	Ajudantes de obras	8
Truques	Meio oficial	6
Retroescavadeira	Estagiário	1
Caminhão		
Colher de Pedreiro		
Escavadeira		
SERVIÇOS EXECUTADOS		
DRENAGEM		
Perfuração das rochas + aplicação de argamassa expansiva		
Execução das bocas de lobo		
Reaterro + compactação		
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D  Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346		
		DATA 30/04/2025