







ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 01
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM ( x )	CHUVA FRACA ( )	CHUVA FORTE ( )
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	8
Truques		Meio oficial	2
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
Escavadeira			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Perfuração das rochas + aplicação de argamassa expansiva			
Execução das bocas de lobo			
Reaterro + compactação			
Instalação de 6 manilhas			
<div><div> Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D</div><div> Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346</div></div>			
			DATA 01/05/2025





ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		Nº 02
DIÁRIO DE OBRA		
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO	
CONTRATO	2501/2024	
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES	
TEMPO	BOM { x }	CHUVA FRACA { } CHUVA FORTE { }
EQUIPAMENTOS	PESSOAL	
	FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá	Engenheiro	2
Carrinho de Mão	Pedreiros	4
Enxada	Ajudantes de obras	8
Truques	Meio oficial	2
Retroescavadeira	Estagiário	1
Caminhão		
Colher de Pedreiro		
Escavadeira		
SERVIÇOS EXECUTADOS		
DRENAGEM		
Perfuração das rochas + aplicação de argamassa expansiva		
Execução das bocas de lobo		
Reaterro + compactação		
Instalação de 6 manilhas		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  <p>Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D</p> </div> <div style="width: 45%;">  <p>Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346</p> </div> </div>		
		DATA 02/05/2025





ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 03
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM { x }	CHUVA FRACA { }	CHUVA FORTE { }
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	8
Truques		Meio oficial	2
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
Escavadeira			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Reaterro + compactação			
Perfuração das rochas + aplicação de argamassa expansiva			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan De Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 03/05/2025





ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		Nº 04	
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM { x }	CHUVA FRACA { }	CHUVA FORTE { }
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	8
Truques		Meio oficial	2
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
Escavadeira			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
DOMINGO			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
		DATA	04/05/2025





ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		Nº 05
DIÁRIO DE OBRA		
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO	
CONTRATO	2501/2024	
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES	
TEMPO	BOM { x }	CHUVA FRACA { } CHUVA FORTE { }
EQUIPAMENTOS		PESSOAL
	FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá	Engenheiro	2
Carrinho de Mão	Pedreiros	4
Enxada	Ajudantes de obras	8
Truques	Meio oficial	2
Retroescavadeira	Estagiário	1
Caminhão		
Colher de Pedreiro		
Escavadeira		
SERVIÇOS EXECUTADOS		
DRENAGEM		
Perfuração das rochas + aplicação de argamassa expansiva		
Execução das bocas de lobo		
Concretagem do fundo		
Montagem das formas		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  <p>Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D</p> </div> <div style="width: 45%;">  <p>Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346</p> </div> </div>		
		DATA 05/05/2025





ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 06
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM { x }	CHUVA FRACA { }	CHUVA FORTE { }
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	8
Truques		Meio oficial	2
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
Escavadeira			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Perfuração das rochas + aplicação de argamassa expansiva			
Execução das bocas de lobo			
Reaterro + compactação			
Concretagem PV			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 06/05/2025





ROSENGE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		Nº 07	
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM { x }	CHUVA FRACA { }	CHUVA FORTE { }
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	8
Truques		Meio oficial	2
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
Escavadeira			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Perfuração das rochas + aplicação de argamassa expansiva			
Execução das bocas de lobo			
Reaterro + compactação			
Instalação da tampa			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
		DATA	07/05/2025





ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		Nº 08	
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM { x }	CHUVA FRACA { }	CHUVA FORTE { }
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	8
Truques		Meio oficial	2
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
Escavadeira			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Perfuração das rochas + aplicação de argamassa expansiva			
Execução das bocas de lobo			
Reaterro + compactação			
Instalação de 7 manilhas			
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">   <b>Responsável Técnico Pela Fiscalização</b>  <b>Arlan Do Carmo Mendonça</b>  <b>CREA-MG 177324/D</b> </div> <div style="text-align: center;">   <b>Responsável Pela Execução</b>  <b>Rosane Carvalho de Souza</b>  <b>CREA-RJ 2020106346</b> </div> </div>			
		DATA	08/05/2025





ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		Nº 09
DIÁRIO DE OBRA		
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO	
CONTRATO	2501/2024	
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES	
TEMPO	BOM { x }	CHUVA FRACA { } CHUVA FORTE { }
EQUIPAMENTOS	PESSOAL	
	FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá	Engenheiro	2
Carrinho de Mão	Pedreiros	4
Enxada	Ajudantes de obras	8
Truques	Meio oficial	2
Retroescavadeira	Estagiário	1
Caminhão		
Colher de Pedreiro		
Escavadeira		
SERVIÇOS EXECUTADOS		
DRENAGEM		
Perfuração das rochas + aplicação de argamassa expansiva		
Execução das bocas de lobo		
Reaterro + compactação		
Instalação de 6 manilhas		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  <p>Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D</p> </div> <div style="width: 45%;">  <p>Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346</p> </div> </div>		
		DATA 09/05/2025





ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		Nº 10
DIÁRIO DE OBRA		
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO	
CONTRATO	2501/2024	
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES	
TEMPO	BOM { x }	CHUVA FRACA { } CHUVA FORTE { }
EQUIPAMENTOS		PESSOAL
Pá		FUNÇÃO
Carrinho de Mão		Engenheiro
Enxada		Pedreiros
Truques		Ajudantes de obras
Retroescavadeira		Meio oficial
Caminhão		Estagiário
Colher de Pedreiro		
Escavadeira		
SERVIÇOS EXECUTADOS		
DRENAGEM		
SÁBADO		
<div><div> Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D</div><div> Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346</div></div>		
DATA		10/05/2025





ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		Nº 11
DIÁRIO DE OBRA		
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO	
CONTRATO	2501/2024	
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES	
TEMPO	BOM ( x )	CHUVA FRACA ( )
EQUIPAMENTOS		CHUVA FORTE ( )
		PESSOAL
		FUNÇÃO
Pá		Engenheiro
Carrinho de Mão		Pedreiros
Enxada		Ajudantes de obras
Truques		Meio oficial
Retroescavadeira		Estagiário
Caminhão		
Colher de Pedreiro		
Escavadeira		
SERVIÇOS EXECUTADOS		
DRENAGEM		
DOMINGO		
<div> Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D</div> <div> Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346</div>		
		DATA
		11/05/2025





ROSENGE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		Nº 12	
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM { x }	CHUVA FRACA { }	CHUVA FORTE { }
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	8
Truques		Meio oficial	2
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
Escavadeira			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Perfuração das rochas + aplicação de argamassa expansiva			
Execução das bocas de lobo			
Reaterro + compactação			
Instalação de 9 mamilhas			
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="width: 45%;">  <p>Responsável Técnico Pela Fiscalização Alan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D</p> </div> <div style="width: 45%;">  <p>Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346</p> </div> </div>			
			DATA 12/05/2025





ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		Nº 13	
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM { x }	CHUVA FRACA { }	CHUVA FORTE { }
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
Pá		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Carrinho de Mão		Engenheiro	2
Enxada		Pedreiros	4
Truques		Ajudantes de obras	8
Retroescavadeira		Meio oficial	2
Caminhão		Estagiário	1
Colher de Pedreiro			
Escavadeira			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Perfuração das rochas + aplicação de argamassa expansiva			
Execução das bocas de lobo			
Reaterro + compactação			
Concretagem do fundo do PV			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
		DATA	13/05/2025





ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		Nº 14	
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM { x }	CHUVA FRACA { }	CHUVA FORTE { }
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	8
Truques		Meio oficial	2
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
Escavadeira			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Perfuração das rochas + aplicação de argamassa expansiva			
Execução das bocas de lobo			
Reaterro + compactação			
Montagem das formas			
Concretagem do PV 01			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
		DATA	14/05/2025





ROSENGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		Nº 15	
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM ( x )	CHUVA FRACA ( )	CHUVA FORTE ( )
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	2
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	8
Truques		Meio oficial	2
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
Escavadeira			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Perfuração das rochas + aplicação de argamassa expansiva			
Execução das bocas de lobo			
Reaterro + compactação			
Instalação da tampa			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan De Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 15/05/2025





ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		Nº 16
DIÁRIO DE OBRA		
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO	
CONTRATO	2501/2024	
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES	
TEMPO	BOM ( x )	CHUVA FRACA ( ) CHUVA FORTE ( )
EQUIPAMENTOS		PESSOAL
	FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá	Engenheiro	2
Carrinho de Mão	Pedreiros	4
Enxada	Ajudantes de obras	8
Truques	Meio oficial	2
Retroescavadeira	Estagiário	1
Caminhão		
Colher de Pedreiro		
Escavadeira		
SERVIÇOS EXECUTADOS		
DRENAGEM		
Perfuração das rochas + aplicação de argamassa expansiva		
Execução das bocas de lobo		
Reaterro + compactação		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  <p>Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D</p> </div> <div style="width: 45%;">  <p>Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346</p> </div> </div>		
		DATA 16/05/2025





ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		Nº 17
DIÁRIO DE OBRA		
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO	
CONTRATO	2501/2024	
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES	
TEMPO	BOM { x }	CHUVA FRACA { } CHUVA FORTE { }
EQUIPAMENTOS		PESSOAL
Pá		FUNÇÃO
Carrinho de Mão		Engenheiro
Enxada		Pedreiros
Truques		Ajudantes de obras
Retroescavadeira		Meio oficial
Caminhão		Estagiário
Colher de Pedreiro		
Escavadeira		
SERVIÇOS EXECUTADOS		
DRENAGEM		
SÁBADO		
<div><div> Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D</div><div> Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346</div></div>		
		DATA 17/05/2025





ROSENGE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		Nº 18	
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM ( x )	CHUVA FRACA ( )	CHUVA FORTE ( )
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
Pá		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Carrinho de Mão		Engenheiro	2
Enxada		Pedreiros	4
Truques		Ajudantes de obras	8
Retroescavadeira		Meio oficial	2
Caminhão		Estagiário	1
Colher de Pedreiro			
Escavadeira			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
DOMINGO			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arian Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
		DATA	18/05/2025





ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		Nº 19	
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM { x }	CHUVA FRACA { }	CHUVA FORTE { }
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
Pá		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Carrinho de Mão		Engenheiro	2
Enxada		Pedreiros	4
Truques		Ajudantes de obras	8
Retroescavadeira		Meio oficial	2
Caminhão		Estagiário	1
Colher de Pedreiro			
Escavadeira			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Perfuração das rochas + aplicação de argamassa expansiva			
Mobilização do canteiro de obras			
Realocação do pare e siga			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 19/05/2025





ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		Nº 20
DIÁRIO DE OBRA		
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO	
CONTRATO	2501/2024	
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES	
TEMPO	BOM { x }	CHUVA FRACA { } CHUVA FORTE { }
EQUIPAMENTOS	PESSOAL	
Pá	FUNÇÃO	QUANTIDADE
Carrinho de Mão	Engenheiro	2
Enxada	Pedreiros	4
Truques	Ajudantes de obras	8
Retroescavadeira	Meio oficial	2
Caminhão	Estagiário	1
Colher de Pedreiro		
Escavadeira		
SERVIÇOS EXECUTADOS		
DRENAGEM		
Perfuração das rochas + aplicação de argamassa expansiva		
Demarcação da via		
Escavação + corte		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  <p>Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D</p> </div> <div style="width: 45%;">  <p>Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346</p> </div> </div>		
		DATA 20/05/2025





ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		Nº 21
DIÁRIO DE OBRA		
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO	
CONTRATO	2501/2024	
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES	
TEMPO	BOM ( x )	CHUVA FRACA ( ) CHUVA FORTE ( )
EQUIPAMENTOS	PESSOAL	
Pá	FUNÇÃO	QUANTIDADE
Carrinho de Mão	Engenheiro	2
Enxada	Pedreiros	4
Truques	Ajudantes de obras	8
Retroescavadeira	Meio oficial	2
Caminhão	Estagiário	1
Colher de Pedreiro		
Escavadeira		
SERVIÇOS EXECUTADOS		
DRENAGEM		
Perfuração das rochas + aplicação de argamassa expansiva		
Instalação de 4 manilhas		
Reaterro + compactação		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  <p>Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D</p> </div> <div style="width: 45%;">  <p>Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346</p> </div> </div>		
		DATA 21/05/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		Nº 22
DIÁRIO DE OBRA		
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO	
CONTRATO	2501/2024	
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES	
TEMPO	BOM { x }	CHUVA FRACA { } CHUVA FORTE { }
EQUIPAMENTOS	PESSOAL	
Pá	FUNÇÃO	QUANTIDADE
Carrinho de Mão	Engenheiro	2
Enxada	Pedreiros	4
Truques	Ajudantes de obras	8
Retroescavadeira	Meio oficial	2
Caminhão	Estagiário	1
Colher de Pedreiro		
Escavadeira		
SERVIÇOS EXECUTADOS		
DRENAGEM		
Perfuração das rochas + aplicação de argamassa expansiva		
Instalação de 8 manilhas		
Reaterro + compactação		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  <p>Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D</p> </div> <div style="width: 45%;">  <p>Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346</p> </div> </div>		
		DATA 22/05/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		Nº 23
DIÁRIO DE OBRA		
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO	
CONTRATO	2501/2024	
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES	
TEMPO	BOM ( x )	CHUVA FRACA ( )
		CHUVA FORTE ( )
EQUIPAMENTOS	PESSOAL	
Pá	FUNÇÃO	QUANTIDADE
Carrinho de Mão	Engenheiro	2
Enxada	Pedreiros	4
Truques	Ajudantes de obras	8
Retroescavadeira	Meio oficial	2
Caminhão	Estagiário	1
Colher de Pedreiro		
Escavadeira		
SERVIÇOS EXECUTADOS		
DRENAGEM		
Perfuração das rochas + aplicação de argamassa expansiva		
Instalação de 7 manilhas		
Reaterro + compactação		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  <p>Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D</p> </div> <div style="width: 45%;">  <p>Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346</p> </div> </div>		
		DATA 23/05/2025