

R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

DIÁRIO DE OBRA

Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO
Contrato:	043001/2024
Contratada:	R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
Prazo da Obra:	28 MESES
Clima:	BOM (x) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()

Data: 28/04/2025 A 22/07/2025

EQUIPAMENTOS	PESSOAL	
	FUNÇÃO	QUANTITATIVO

SERVIÇOS EXECUTADOS

- OBRA PARALISADA PARA REPROGRAMAÇÃO DAS FRENTES DE SEVIÇO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Arlan do Carmo Mendonça
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419

Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA N°: 177324/D

RENATO STOQUE MARTINS: 10099731600
Assinado digitalmente por RENATO STOQUE MARTINS: 10099731600
ID: C=BR, CN=CPD-Brazil, OU=20302231.1000112, O=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=REDA-CPF-A3, OU=EM BRANCO, CN=Inscrição, CN=RENATO STOQUE MARTINS: 10099731600
Pessoa: Eu sou o autor deste documento
Localização: Muriaé, MG
Data: 2025.08.28 14:22:27-03'00'
Font: PDF Reader Versão: 2025.1.0

Renato Stoque Martins
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419

Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA N°: 330209MG

Daniela Murucci Monteiro
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419

Engenheiro Civil - Densur
CREA N°: 147.685/D - MG

Gustavo Góes Rodrigues
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419

Engenheiro Civil - Densur
CREA N°: 133.497/D-MG

Marcos Guarino de Oliveira
Prefeito do Município de Muriaé
CNPJ: 17.947.581/0001-76

RUBENS OLIVEIRA SIMBRA DE SOUZA: 10958505713
Assinado de forma digital por RUBENS OLIVEIRA SIMBRA DE SOUZA: 10958505713
Data: 2025.08.20 23:52:30 -03'00'

Rubens Oliveira Simbra de Souza
Sócio Administrador
CPF 483.546.787-68

Assinado digitalmente
ANTONIO JOSE OLSEN SARAIVA CAMARA
CPF
23613130300

Antônio José Olsen Saraiva Camara
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA- RJ0881038130D MG

ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA: 16371483722
Assinado de forma digital por ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA: 16371483722
Data: 2025.08.20 23:57:29 -03'00'

Andresa Oliveira da Silva
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 363405

PAULO CESAR REIS
ROSA: 41474007791
Assinado digitalmente por PAULO CESAR REIS: 41474007791
Data: 2025.08.14 12:03:07 -03'00'

Paulo César Reis Rosa
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 420058

SONIA RIBEIRO DE JESUS: 46480897749
Assinado de forma digital por SONIA RIBEIRO DE JESUS: 46480897749
Data: 2025.08.14 15:50:02 -03'00'

Sônia Ribeiro de Jesus
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 362820

CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA: 16329450706
Assinado de forma digital por CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA: 16329450706
Data: 2025.08.20 15:39:29 -03'00'

Crislaine Fonseca Barbosa
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 362917

Vitácius Tofani Cruz
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 211590/D

Evandro Moura Correia Fonseca
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 2027102718

R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

DIÁRIO DE OBRA

Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO
Contrato:	043001/2024
Contratada:	R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
Prazo da Obra:	28 MESES
Clima:	BOM (X) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()

Data: 23/06/2025

EQUIPAMENTOS	PESSOAL	
Pá	FUNÇÃO	QUANTITATIVO
Enxada	Pedreiro	1
Gerador	Servente	2
Martelete	Motorista	1
Caminhão	Operador de retro-escavadeira	1
Retro-escavadeira		
Compactador a percussão		

SERVIÇOS EXECUTADOS

- REUNIÃO COM ENGENHEIROS
- ANÁLISE DOS PROJETOS
- LOCAÇÃO DA OBRA
- SEPARAÇÃO DOS MATERIAIS PARA INÍCIO DA OBRA
- RECOLIMENTO DOS ANÉIS E MANILHAS PARA EXECUÇÃO DOS PV'S

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Arian do Carmo Mendonça
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 177324/D

RENATO STOQUE
Assinado digitalmente por RENATO STOQUE
MARTINS: 1009973150
100 C-180, CNPJ: 08.000.000/0001-12,
OU-Secretaria da Receita Federal do Brasil -
Rio de Janeiro, CNPJ: 00.000.000/0001-01,
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Renato Stoque Martins
MARTINS: 1009973150
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 330209/MG

Daniela Murucci Monteiro
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Damsur
CREA Nº: 147585/D - MG

Gustavo Goren Rodrigues
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Damsur
CREA Nº: 133.497/D-MG

Marcos Guarino de Oliveira
Prefeito do Município de Muriaé
CNPJ: 17.947.581/0001-76

RUBENS OLIVEIRA
SIMBRA DE
SOUZA: 10958505713
Assinado de forma digital por
RUBENS OLIVEIRA SIMBRA DE
SOUZA: 10958505713
Dados: 2025.08.20 23:59:25
-03'00'

Rubens Oliveira Simbra de Souza
Sócio Administrador
CPF 483.546.787-68

ASSINADO DIGITALMENTE
ANTONIO JOSE OLSEN SARAIVA CAMARA
CPF
23613130300

Antônio José Olsen Saraiva Camara
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA- RJ0881038130D MG

ANDRESA
OLIVEIRA DA
SILVA: 1637148372
2
Assinado de forma digital
por ANDRESA OLIVEIRA
DA SILVA: 1637148372
Dados: 2025.08.21
00:01:30 -03'00'

Andresa Oliveira da Silva
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 363405

Paulo César Reis Rosa: 41474007791
Assinado digitalmente por PAULO CESAR REIS
ROSA: 41474007791
Data: 2025.08.14 12:03:22 -03'00'

Paulo César Reis Rosa
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 420058

SONIA RIBEIRO DE
JESUS: 46480897749
Assinado de forma digital
por SONIA RIBEIRO DE
JESUS: 46480897749
Data: 2025.08.14 15:53:02
-03'00'






Sônia Ribeiro de Jesus
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 362820

CRISLAINE DA
FONSECA
BARBOSA: 1632945
0706
Assinado de forma digital por
CRISLAINE DA FONSECA
BARBOSA: 16329450706
Data: 2025.08.20 15:44:12
-03'00'

Crislaine Fonseca Barbosa
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 362917

Vinicius Tófi Cruz
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 211590/D

Evarildo Moura Correa Fonseca
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 2027102718

R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA		
DIÁRIO DE OBRA		
Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO	
Contrato:	043001/2024	
Contratada:	R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	
Prazo da Obra:	28 MESES	
Clima:	BOM (X) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()	
Data: 24/06/2025		
EQUIPAMENTOS	PESSOAL	
Pá	FUNÇÃO	QUANTITATIVO
Enxada	Pedreiro	1
Gerador	Servente	2
Martelete	Motorista	1
Caminhão	Operador de retro-escavadeira	1
Retro-escavadeira		
Compactador a percussão		
SERVIÇOS EXECUTADOS		
• INÍCIO DAS ABERTURA DAS VALAS • ROMPIMENTO DE 2 RAMAIS DE ÁGUA (UM RAMAL EM FRENTE AO POSTE E OUTRO EM FRENTE A CASA NUMERO 10) • FORAM ENCONTRADOS 2 REMAIS DE ESGOTO 100MM DA CASA 10, 25 • COLOCAÇÃO DE 3 CANOS DE 150MM DA REDE PRINCIPAL(18 METROS) • INÍCIO DO ATERRO • EXECUÇÃO DO RAMAL DE ESGOTO DA CASA 10 (GASTOS 1,5M DE CANO DE 100MM) • TRANSPORTE DE TAMPA DE FUNDO E PV'S • LIGAÇÃO DO RAMAL DE ÁGUA 20MM EM FRENTE AO POSTE, FORAM GASTOS 1M DE TUBULAÇÃO		
RESPONSÁVEL TÉCNICO		
 Arlen do Carmo Mendonça Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 177324/D RENATO STOQUE MARTINS-10099 781690 Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 330209/MG  Daniela Murucci Monteiro Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Densur CREA Nº: 147.585/D - MG  Gustavo Goretto Rodrigues Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Densur CREA Nº: 133.497/D-MG	Marcos Guarino de Oliveira Prefeito do Município de Muriaé CNPJ: 17.947.581/0001-76 RUBENS OLIVEIRA SIMBRA DE SOUZA 109585057 13 Rubens Oliveira Simbra de Souza Sócio Administrador CPF 483.546.787-68  ASSINADO DIGITALMENTE ANTÔNIO JOSE OLSEN SARAIVA CAMARA CPF 23613130300 A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://www.pmpa.gov.br/validador-digital  Antônio José Olsen Saraiva Camara Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço CREA- RJ0881038130D MG ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA 16371483722 ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA 16371483722 Dados: 2025.08.21 00:10:31 -03'00' Andresa Oliveira da Silva Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 363405	PAULO CESAR REIS ROSA:41474007791 Digitally signed by PAULO CESAR REIS ROSA:41474007791 Date: 2025.06.14 12:03:36 -03'00' Paulo César Reis Rosa Resp. Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 420058 SONIA RIBEIRO DE JESUS 464808977 49 Assinado de forma digital por SONIA RIBEIRO DE JESUS:46480897749 Data: 2025.06.14 16:03:44 -03'00' Sônia Ribeiro de Jesus Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 362820 CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA 1632945 0706 Assinado de forma digital por CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA:16329450706 Data: 2025.06.27 15:48:23 -03'00' Crislaine Fonseca Barbosa Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 362917  Vinicius Tofani Cruz Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 211590/D  Evandro Moura Correa Fonseca Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 2027102718

R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

DIÁRIO DE OBRA

Obra: EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO
 Contrato: 043001/2024
 Contratada: R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
 Prazo da Obra: 28 MESES
 Clima: BOM (X) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()

Data: 25/06/2025

EQUIPAMENTOS	PESSOAL	
Pá	FUNÇÃO	QUANTITATIVO
Enxada	Pedreiro	1
Gerador	Servente	2
Martelete	Motorista	1
Caminhão	Operador de retro-escavadeira	1
Retro-escavadeira		
Compactador a percussão		

SERVIÇOS EXECUTADOS

- ATERRO DE VALA
- COLOCAÇÃO DE 1 TUBO DE 150MM DA REDE PRINCIPAL(6 METROS)
- TROCA DE RAMAL DE ESGOTO DA CASA 25 (FORAM GASTOS 2,5M DE CANO DE 100)
- ABERTURA DE VALA COM RETRO-ESCAVADEIRA
- LOCAÇÃO DOS PV'S NA RUA
- COMPACTAÇÃO DO SOLO COM SAPO
- 1 VIAGEM DE TERRA PARA REATERRO DE VALA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Arlan do Carmo Mendonça
 Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
 0424.419
 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
 CREA Nº: 177324/D

RENATO STOQUE
 Assinado digitalmente por RENATO STOQUE
 MARTINS:10099731690
 NDI: Q-BR, O-ICP-Brasil, OU=20302311000112,
 OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
 REB, CN=ICP-Brasil, OU=ICP-Brasil, CN=RENATO STOQUE
 731690
 Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
 0424.419
 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
 CREA Nº: 330209MG

Daniela Murucci Monteiro
 Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
 0424.419
 Engenheiro Civil - Damsur
 CREA Nº: 141.585/D - MG

Gustavo Goretti Rodrigues
 Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
 0424.419
 Engenheiro Civil - Damsur
 CREA Nº: 133.497/D-MG

Marcos Guarino de Oliveira
 Prefeito do Município de Muriaé
 CNPJ: 17.947.581/0001-76

RUBENS OLIVEIRA
 SIMBRA DE
 SOUZA:10958505
 713
 Assinado de forma digital por RUBENS OLIVEIRA SIMBRA DE SOUZA:10958505713
 Dados: 2025.08.21 07:38:40 -03'00'

Rubens Oliveira Simbra de Souza
 Sócio Administrador
 CPF 483.546.787-88

ASSINADO DIGITALMENTE
 ANTONIO JOSE OLSEN SARAIVA CAMARA
 CPF
 23613130300

Antônio José Olsen Saraiva Camara
 Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
 CREA- RJ0881038130D MG

ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA:1637148
 3722
 Assinado de forma digital por ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA:16371483722
 Dados: 2025.08.21 00:13:21 -03'00'

Andresa Oliveira da Silva
 Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
 CREA-MG 363405

PAULO CESAR REIS
 ROSA:41474007791
 Digitally signed by PAULO CESAR REIS ROSA:41474007791
 Date: 2025.08.14 12:03:48 -03'00'

Paulo César Reis Rosa
 Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
 CREA-MG 420058

SONIA RIBEIRO DE JESUS:46480897749
 9
 Assinado de forma digital por SONIA RIBEIRO DE JESUS:46480897749
 Data: 2025.08.14 16:05:00 -03'00'

Sônia Ribeiro de Jesus
 Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
 CREA-MG 362820

CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA:16329450706
 706
 Assinado de forma digital por CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA:16329450706
 Data: 2025.08.20 15:54:47 -03'00'

Crislaine Fonseca Barbosa
 Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
 CREA-MG 362917

Vinicius Tófani Cruz
 Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
 CREA-MG 211590/D

Evandro Moura Correa Fonseca
 Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
 CREA-MG 2027102718

R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

DIÁRIO DE OBRA

Obra: EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO
Contrato: 043001/2024
Contratada: R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
Prazo da Obra: 28 MESES
Clima: BOM (X) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()

Data: 26/06/2025

EQUIPAMENTOS	PESSOAL	QUANTITATIVO
Pá	FUNÇÃO	
Enxada	Pedreiro	1
Gerador	Servente	2
Martelete	Motorista	1
Caminhão	Operador de retro-escavadeira	1
Retro-escavadeira		
Compactador a percussão		

SERVIÇOS EXECUTADOS

- SEPARAÇÃO DE PEDRAS PARA CALÇAMENTO
- COMPACTAÇÃO DO SOLO COM SAPO
- TRANSPORTE DE ENCANAMENTOS DA CENTRAL PARA OBRA
- RECOLHIMENTO DE ENTULHO PARA DESCARTE
- 1 VIAGEM DE DESCARTE COM ENTULHO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Arian do Carmo Mendonça
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 177324/D

RENATO STOQUE
Assinado digitalmente por RENATO STOQUE
MARTINS: 1009731650
152-0-198, CNICP-Brasil, OJ:20302311000112,
OU:Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CNICP-Brasil,
OJ:20302311000112, RENATO STOQUE
MARTINS: 1009731650
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 330209MG

Daniela Murucci Monteiro
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Densur
CREA Nº: 147.585/D - MG

Gustavo Goretti Rodrigues
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Densur
CREA Nº: 133.497/D-MG

Marcos Guarino de Oliveira
Prefeito do Município de Muriaé
CNPJ: 17.947.581/0001-76

RUBENS OLIVEIRA
SIMBRA DE
SOUZA:10958505
713
Assinado de forma digital por RUBENS OLIVEIRA SIMBRA DE SOUZA:10958505713
Dados: 2025.08.21 07:45:38 -03'00'

Rubens Oliveira Simbra de Souza
Sócio Administrador
CPF 483.546.787-68

ASSINADO DIGITALMENTE
ANTONIO JOSE OLSEN SARAIVA CAMARA
CPF
23613130300

Antônio José Olsen Saraiva Camara
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA- RJ0881038130D MG

ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA:16371483722
22
Assinado de forma digital por ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA:16371483722
Dados: 2025.08.21 07:51:09 -03'00'

Andresa Oliveira da Silva
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 363405

PAULO CESAR REIS ROSA:41474007791
Assinado digitalmente por PAULO CESAR REIS ROSA:41474007791
Data: 2025.08.14 12:04:02 -03'00'

Paulo César Reis Rosa
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 420058

SONIA RIBEIRO DE JESUS:4648089774
9
Assinado de forma digital por SONIA RIBEIRO DE JESUS:46480897749
Data: 2025.08.14 16:08:13 -03'00'

Sônia Ribeiro de Jesus
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 362820

CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA:16329450706
450706
Assinado de forma digital por CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA:16329450706
Data: 2025.08.20 16:01:05 -03'00'

Crislaine Fonseca Barbosa
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 362917

Vinicius Tófani Cruz
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 211590/D

Evandro Moura Correa Fonseca
Co-Res Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 2027102718

DIÁRIO DE OBRA

Data: 27/06/2025

SERVICIOS EXECUTADOS

- RESPONSÁVEL TÉCNICO

RENATO
STOQUE

Evandro Moura Correa Fonseca
Co-Res.Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 2027102718

R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

DIÁRIO DE OBRA

Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO		
Contrato:	043001/2024		
Contratada:	R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA		
Prazo da Obra:	28 MESES		
Clima:	BOM (X) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()		

Data: 28/06/2025

EQUIPAMENTOS	PESSOAL	
Pá	FUNÇÃO	QUANTITATIVO
Enxada	Encarregado de Obras	1
Gerador	Pedreiro	1
Martelete	Servente	3
Caminhão	Motorista	1
Retro-escavadeira	Operador de retro-escavadeira	1
Compactador a percussão		

SERVIÇOS EXECUTADOS


FINAL DE SEMANA

RESPONSÁVEL TÉCNICO


Arian do Carmo Mendonça
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
RENATO STOQUE MARTINS:10099731690
Assinado digitalmente por RENATO STOQUE MARTINS:10099731690
CPF: 10099731690
Data: 2025.08.20 14:23:27-03'00'
Font: PDF Reader Versão: 2025.1.0

Renato Stoque Martins
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 330209MG


Daniela Murucci Monteiro
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Damsur
CREA Nº: 147.585/D - MG


Gustavo Goretti Rodrigues
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Damsur
CREA Nº: 133.497/D-MG

Marcos Guarino de Oliveira
Prefeito do Município de Muriaé
CNPJ: 17.947.581/0001-76

ASSINADO DIGITALMENTE
RUBENS OLIVEIRA SIMBRA DE SOUZA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

Rubens Oliveira Simbra de Souza
Sócio Administrador
CPF 483.546.787-68

ASSINADO DIGITALMENTE
ANTONIO JOSE OLSEN SARAIVA CAMARA
CPF
23613130300

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA- RJ0881038130D MG

ANDRESSA OLIVEIRA DA SILVA:16371483722
Assinado de forma digital por ANDRESSA OLIVEIRA DA SILVA:16371483722
Dados: 2025.08.21 08:18:47 -03'00'

Andressa Oliveira da Silva
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 363405

PAULO CESAR REIS ROSA:41474007791
Digitally signed by PAULO CESAR REIS ROSA:41474007791
Date: 2025.08.14 12:04:26 -03'00'


Paulo César Reis Rosa
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 420058


SONIA RIBEIRO DE JESUS:46480897749
Assinado de forma digital por SONIA RIBEIRO DE JESUS:46480897749
Data: 2025.08.14 16:12:22 -03'00'

Sônia Ribeiro de Jesus
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 362820

CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA:16329450705
Assinado de forma digital por CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA:16329450705
Data: 2025.08.20 16:11:36 -03'00'

Crislaine Fonseca Barbosa
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 362917


Vitorius Tofani Cruz
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 211590/D


Evandro Moura Correa Fonseca
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 2027102718

DIÁRIO DE OBRA

Data: 29/06/2025

SERVIÇOS EXECUTADOS

FINAL DE SEMANA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Evandro Moura Correa Fonseca
Co-Res.Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 2027102718

R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

DIÁRIO DE OBRA

Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO
Contrato:	043001/2024
Contratada:	R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
Prazo da Obra:	28 MESES
Clima:	BOM (X) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()

Data: 30/06/2025

EQUIPAMENTOS	PESSOAL	
Pá	FUNÇÃO	QUANTITATIVO
Enxada	Encarregado de Obras	1
Gerador	Pedreiro	1
Martelete	Servente	3
Caminhão	Motorista	1
Retro-escavadeira	Operador de retro-escavadeira	1
Compactador a percussão		

SERVIÇOS EXECUTADOS

- ABERTURA DE VALA (15 METROS)
- ENCONTRADO RAMAL DE ESGOTO DA CASA 27
- EXECUÇÃO DO RAMAL DE ESGOTO DA CASA 27 (GASTOS 3M DE CANO DE 100MM)
- EXECUÇÃO DO PVP94 (FINALIZAÇÃO)
- COLOCAÇÃO DE 2 TUBOS DE 150MM DA REDE PRINCIPAL (12 M)
- ATERRAMENTO
- ENCONTRADO RAMAL DE ÁGUA EM FRENTE A CASA 27
- LIMPEZA DO TERRENO/RUA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PAULO CESAR REIS
ROSA:41474007791

Digitally signed by PAULO
CESAR REIS ROSA:41474007791
Date: 2025.06.14 12:04:54
+03'00'

Paulo César Reis Rosa
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 420058

SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749

Assinado de forma digital por
SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749
Data: 2025.06.14 16:17:07
+03'00'

Sônia Ribeiro de Jesus
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 362820

CRISLAINE DA
FONSECA
BARBOSA:16329
450706

Assinado de forma digital por
CRISLAINE DA
FONSECA
BARBOSA:16329450706
Data: 2025.06.20
16:25:07 +03'00'

Crislaine Fonseca Barbosa
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 362917

Vinicius Tófani Cruz
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 211590/D

Evandro Moura Correa Fonseca
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 2027102718

Arlan do Carmo Mendonça
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA N°: 177324/D

Marcos Guarino de Oliveira
Prefeito do Município de Muriaé
CNPJ: 17.947.581/0001-76

ASSINADO DIGITALMENTE
RUBENS OLIVEIRA SIMBRA DE SOUZA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



Rubens Oliveira Simbra de Souza
Sócio Administrador
CPF 483.546.787-68

ASSINADO DIGITALMENTE
ANTONIO JOSE OLSEN SARAIVA CAMARA

CPF
23613130300

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



Antônio José Olsen Saraiva Camara
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA- RJ0881038130D MG

ASSINADO DIGITALMENTE
ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



Andresa Oliveira da Silva
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 363405

RENATO STOQUE
MARTINS:10099731650
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA N°: 330219/MG

Daniela Murucci Monteiro
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Damsur
CREA N°: 147.585/D - MG

Gustavo Goretti Rodrigues
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Damsur
CREA N°: 133.497/D-MG

R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

DIÁRIO DE OBRA

Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO
Contrato:	043001/2024
Contratada:	R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
Prazo da Obra:	28 MESES
Clima:	BOM (X) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()

Data: 01/07/2025

EQUIPAMENTOS	PESSOAL	QUANTITATIVO
Pá	FUNÇÃO	
Enxada	Encarregado de Obras	1
Gerador	Pedreiro	1
Martelete	Servente	3
Caminhão	Motorista	1
Retro-escavadeira	Operador de retro-escavadeira	1
Compactador a percussão		

SERVIÇOS EXECUTADOS

- ABERTURA DE VALA (31M)
- ATERRO DE VALA
- CARREGAMENTO DE ENTULHO
- 1 VIAGEM DE DESCARTE DE ENTULHO
- ENCONTRADO RAMAL DE ESGOTO DAS CASAS 50,57,52,61,51,54,80
- ROMPIMENTO DE RAMAL DE ÁGUA EM FRENTE A CASA 57
- REPARADO O RAMAL DE ÁGUA(1M DE CANO 20MM)
- COLOCAÇÃO DE DOIS TUBOS DE 150M DA REDE PRINCIPAL (12M) ENCONTRADO RAMAL DE ÁGUA EM FRENTE A CASA 61
- REALIZADO A LIGAÇÃO DO RAMAL DE ESGOTO DA CASA 57(2,0M DE TUBO 100MM)
- EXECUÇÃO DE DOIS RAMAIS DE ESGOTO DA CASA 52 (AMBOS COM 3M DE TUBO 100MM)

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Arlan do Carmo Mendonça
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419

Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 177324/D

RENATO STOQUE MARTINS:10099734690
Assinado digitalmente por RENATO STOQUE MARTINS:10099734690
120 CHRG, CN=C/R-Brasil, OU=20202311000112, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=SEI e CPF A3, OU=SEM BRANCO, CN=Renato Stoque Martins:10099734690
Localização: Muriaé, MG
Data: 2025.08.26 14:23:23.0300
Renato Stoque Martins:10099734690 Versão: 2025.1.0

Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 330209MG

Daniela Murucci Monteiro
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419

Engenheiro Civil - Damsur
CREA Nº: 147.585/D - MG

Gustavo Goretti Rodrigues
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419

Engenheiro Civil - Damsur
CREA Nº: 133.497/D-MG

Marcos Guarino de Oliveira
Prefeito do Município de Muriaé
CNPJ: 17.947.581/0001-76

ASSINADO DIGITALMENTE
RUBENS OLIVEIRA SIMBRA DE SOUZA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

Rubens Oliveira Simbra de Souza
Sócio Administrador
CPF 483.546.787-68

ASSINADO DIGITALMENTE
ANTONIO JOSE OLSEN SARAIVA CAMARA
CPF
23613130300

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

ANTONIO JOSE OLSEN SARAIVA CAMARA
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA- RJ0881038130D MG

ASSINADO DIGITALMENTE
ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

Andresa Oliveira da Silva
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 363405

PAULO CESAR REIS ROSA:41474007791
Digitally signed by PAULO CESAR REIS ROSA:41474007791
Date: 2025.08.14 12:05:06 -03'00'

Paulo César Reis Rosa
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 420058

SONIA RIBEIRO DE JESUS:46480897749
Assinado de forma digital por SONIA RIBEIRO DE JESUS:46480897749
Data: 2025.08.14 16:27:08 -03'00'

Sônia Ribeiro de Jesus
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 362820

CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA:16329450706
Assinado de forma digital por CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA:16329450706
Data: 2025.08.20 16:32:21 -03'00'

Crislaine Fonseca Barbosa
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 362917

Vinicius Tófani Cruz
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 211590/D

Evandro Moura Correa Fonseca
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 2027102718

R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

DIÁRIO DE OBRA

Obra: EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO
Contrato: 043001/2024
Contratada: R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
Prazo da Obra: 28 MESES
Clima: BOM (X) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()

Data: 02/07/2025

EQUIPAMENTOS	PESSOAL	
Pá	FUNÇÃO	QUANTITATIVO
Enxada	Encarregado de Obras	1
Gerador	Pedreiro	1
Martelete	Servente	3
Caminhão	Motorista	1
Retro-escavadeira	Operador de retro-escavadeira	1
Compactador a percussão		

SERVIÇOS EXECUTADOS

- ABERTURA DE VALA
- ATERRO DE VALA
- COMPACTAÇÃO MECANIZADA
- ROMPIMENTO DO RAMAL MESTRE DE ÁGUA EM FRENTE A CASA 80
- REPARADO O RAMAL MESTRE DE ÁGUA(2,50M DE TUBO 32MM)
- COLOCAÇÃO DE 3 TUBOS DE 150MM DA REDE PRINCIPAL
- EXECUÇÃO DO PVP48
- LIGAÇÃO DOS DOIS RAMAIS DE ESGOTO DA CASA 61(1,50M DE CANO 100M E 2,0M DE CANO 100MM)
- ROMPIMENTO DO RAMAL MESTRE DE ÁGUA EM FRENTE A CASA 52
- REPARADO O RAMAL MESTRE (50CM DE CANO 32MM)
- LIGAÇÃO DO RAMAL DE ESGOTO CASA 54 (1,5M DE CANO 100MM)
- LIGAÇÃO DO RAMAL DE ESGOTO DA CASA 50(3M DE TUBO 100MM)
- LIGAÇÃO DO RAMAL DE ESGOTO DA CASA 80 (2M DE TUBO 100MM)

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PAULO CESAR REIS | Digitally signed by PAULO CESAR REIS ROSA:41474007791
ROSA:41474007791 | Date: 2025.08.14 12:05:20 -03'00'

Paulo César Reis Rosa
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 420058

SONIA RIBEIRO
DE
JESUS:46480897
749 | Assinado de forma digital por SONIA RIBEIRO DE JESUS:46480897749
Data: 2025.08.14 16:34:35 -03'00'

Sônia Ribeiro de Jesus
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 362820

CRISLAINE DA
FONSECA
BARBOSA:163
29450706 | Assinado de forma digital por CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA:16329450706
Data: 2025.08.20 15:37:11 -03'00'

Cristaine Fonseca Barbosa
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 362917

Vinicius Tófani Cruz
Co-Res.Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 211590/D

Evandro Moura Correa Fonseca
Co-Res.Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 2027102718

Arlan do Carmo Mendonça
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA N°: 330209MG
RENATO STOQUE
MARTINS:10099731690
Post: PDF Reader Versão: 2025.1.0

Renato Stoque Martins
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA N°: 330209MG

Daniela Murucci Monteiro
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Damsur
CREA N°: 147.585/D - MG

Gustavo Goretti Rodrigues
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Damsur
CREA N°: 133.497/D-MG

Marcos Guarino de Oliveira
Prefeito do Município de Muriaé
CNPJ: 17.947.581/0001-76

ASSINADO DIGITALMENTE
RUBENS OLIVEIRA SIMBRA DE SOUZA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

Rubens Oliveira Simbra de Souza
Sócio Administrador
CPF 483.546.787-68

ASSINADO DIGITALMENTE
ANTONIO JOSE OLSEN SARAIVA CAMARA
CPF 23613130300

Antônio José Olsen Saraiva Camara
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA- RJ0881038130D MG

ASSINADO DIGITALMENTE
ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

Andresa Oliveira da Silva
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 363405

R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

DIÁRIO DE OBRA

Obra: EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO
 Contrato: 043001/2024
 Contratada: R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
 Prazo da Obra: 28 MESES
 Clima: BOM () CHUVA FRACA () CHUVA FORTE (X)

Data: 03/07/2025

EQUIPAMENTOS	PESSOAL	QUANTITATIVO
Pá	FUNÇÃO	
Enxada	Encarregado de Obras	1
Gerador	Pedreiro	1
Martelete	Servente	3
Caminhão	Motorista	1
Retro-escavadeira	Operador de retro-escavadeira	1
Compactador a percussão		

SERVIÇOS EXECUTADOS

- EXECUÇÃO DO PVP48
- LIMPEZA DO TERRENO
- INSTALAÇÃO DE ESCORAMENTO
- LIGAÇÃO DO 2º RAMAL DE ESGOTO DA CASA 57(2,0M DE TUBO 100MM)

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Arlan do Carmo Mendonça
 Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
 0424.419
 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
 CREA Nº: 177324/D

RENATO STOQUE
 Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
 0424.419
 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
 CREA Nº: 330209/MG

Daniela Murucci Monteiro
 Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
 0424.419
 Engenheiro Civil - Densur
 CREA Nº: 147.585/D - MG

Gustavo Goretti Rodrigues
 Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
 0424.419
 Engenheiro Civil - Densur
 CREA Nº: 133.497/D-MG

Marcos Guarino de Oliveira
 Prefeito do Município de Muriaé
 CNPJ: 17.947.581/0001-76

ASSINADO DIGITALMENTE
 RUBENS OLIVEIRA SIMBRA DE SOUZA
 A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

Rubens Oliveira Simbra de Souza
 Sócio Administrador
 CREA-MG 363405

ASSINADO DIGITALMENTE
 ANTONIO JOSE OLSEN SARAIVA CAMARA
 CPF
 23613130300

Antônio José Olsen Saraiva Camara
 Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
 CREA- RJ0881038130D MG

ASSINADO DIGITALMENTE
 ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA
 A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

Andresa Oliveira da Silva
 Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
 CREA-MG 363405

PAULO CESAR REIS
 ROSA:41474007791
 Digitally signed by PAULO CESAR REIS ROSA:41474007791
 Date: 2025.08.14 12:05:34 -03'00'

Paulo César Reis Rosa
 Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
 CREA-MG 420058

ASSINADO DE FORMA DIGITAL
 SONIA RIBEIRO DE JESUS
 JESUS:46480897749
 Date: 2025.08.14 16:36:04 -03'00'

Sônia Ribeiro de Jesus
 Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
 CREA-MG 362820

ASSINADO DE FORMA DIGITAL
 CRISLAINE DA FONSECA
 BARBOSA:16329450706
 Date: 2025.08.20 18:42:33 -03'00'

Crislaine Fonseca Barbosa
 Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
 CREA-MG 362917

Vinicius Tofani Cruz
 Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
 CREA-MG 211590/D

Evandro Moura Correa Fonseca
 Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
 CREA-MG 2027102718

R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

DIÁRIO DE OBRA

Obra: EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO
Contrato: 043001/2024
Contratada: R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
Prazo da Obra: 28 MESES
Clima: BOM () CHUVA FRACA () CHUVA FORTE (X)

Data: 04/07/2025

EQUIPAMENTOS	PESSOAL	
Pá	FUNÇÃO	QUANTITATIVO
Enxada	Encarregado de Obras	1
Gerador	Pedreiro	1
Martelete	Servente	3
Caminhão	Motorista	1
Retro-escavadeira	Operador de retro-escavadeira	1
Compactador a percussão		

SERVIÇOS EXECUTADOS

- EXECUÇÃO DO PVP48
- LIMPEZA DO TERRENO
- ATERRO DE VALA
- LIGAÇÃO DO RAMAL DE ESGOTO DA CASA 51(2,5M DE CANO 100MM)

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Arlan do Carmo Mendonça
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 177324/D

RENATO STOQUE
MARTINS 10099716-0
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 330209/MG

Daniela Murucci Monteiro
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Damsur
CREA Nº: 147.585/D - MG

Gustavo Goretti Rodrigues
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Damsur
CREA Nº: 133.497/D-MG

Marcos Guarino de Oliveira
Prefeito do Município de Muriaé
CNPJ: 17.947.581/0001-76

ASSINADO DIGITALMENTE
RUBENS OLIVEIRA SIMBRA DE SOUZA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

Rubens Oliveira Simbra de Souza
Sócio Administrador
CPF 483.546.787-68

ASSINADO DIGITALMENTE
ANTONIO JOSE OLSEN SARAIVA CAMARA
CPF
23613130300

Antônio José Olsen Saraiva Camara
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA- RJ0881038130D MG

ASSINADO DIGITALMENTE
ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA

Andresa Oliveira da Silva
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 363405

PAULO CESAR REIS
REIS ROSA:41474007791
ROSA:41474007791

Paulo César Reis Rosa
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 420058

SONIA RIBEIRO
DE
JESUS:46480897
749

Assinado de forma digital
por SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749
Data: 2025.08.14
16:38:12 -03'00'

Sônia Ribeiro de Jesus
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 362820

CRISLAINE DA
FONSECA
BARBOSA:1632945
0706

Assinado de forma digital por
CRISLAINE DA FONSECA
BARBOSA:16329450706
Data: 2025.08.20 16:46:38
-03'00'

Crislaine Fonseca Barbosa
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 362917

Vinicius Tofari Cruz
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 211590/D

Evandro Moura Correa Fonseca
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 2027102718

R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

DIÁRIO DE OBRA

Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO
Contrato:	043001/2024
Contratada:	R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
Prazo da Obra:	28 MESES
Clima:	BOM (X) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()

Data: 05/07/2025

EQUIPAMENTOS	PESSOAL	
	FUNÇÃO	QUANTITATIVO
Pá		
Enxada	Encarregado de Obras	1
Gerador	Pedreiro	2
Martelete	Servente	5
Caminhão	Motorista	1
Retro-escavadeira	Operador de retro-escavadeira	1
Compactador a percussão		

SERVIÇOS EXECUTADOS

FINAL DE SEMANA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Arlan do Carmo Mendonça
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA N°: 330209MG
MARTINS:10099
731690

Renato Stoque Martins
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA N°: 330209MG

Daniela Murucci Monteiro
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Damsur
CREA N°: 147585/D - MG

Gustavo Goratti Rodrigues
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Damsur
CREA N°: 133.497/D-MG

Marcos Guarino de Oliveira
Prefeito do Município de Muriaé
CNPJ: 17.947.591/0001-76

ASSINADO DIGITALMENTE
RUBENS OLIVEIRA SIMBRA DE SOUZA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

Rubens Oliveira Simbra de Souza
Sócio Administrador
CPF 483.546.787-68

ASSINADO DIGITALMENTE
ANTONIO JOSE OLSEN SARAIVA CAMARA
CPF
23613130300

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

Antônio José Olsen Saraiva Camara
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA- RJ0881038130D MG

ASSINADO DIGITALMENTE
ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

Andresa Oliveira da Silva
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 363405

PAULO CESAR REIS
ROSA:41474007791

Digitally signed by PAULO CESAR
REIS ROSA:41474007791
Date: 2025.08.14 12:06:00 -03'00'

Paulo César Reis Rosa
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 420058

SONIA RIBEIRO DE
JESUS:4648089774
9

Assinado de forma digital
por SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749
Data: 2025.08.14
16:39:53 -03'00'

Sônia Ribeiro de Jesus
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 362820

CRISLAINE DA
FONSECA
BARBOSA:1632945
0706

Assinado de forma digital por
CRISLAINE DA FONSECA
BARBOSA:16329450706
Data: 2025.08.20 16:54:12
-03'00'

Cristaine Fonseca Barbosa
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 362917

Vinicius Tófi Cruz
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 211590/D

Evandro Moura Correa Fonseca
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 2027102718

R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

DIÁRIO DE OBRA

Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO
Contrato:	043001/2024
Contratada:	R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
Prazo da Obra:	28 MESES
Clima:	BOM (X) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()

Data: 06/07/2025

EQUIPAMENTOS	PESSOAL	
Pá	FUNÇÃO	QUANTITATIVO
Enxada	Encarregado de Obras	1
Gerador	Pedreiro	2
Martelete	Servente	5
Caminhão	Motorista	1
Retro-escavadeira	Operador de retro-escavadeira	1
Compactador a percussão		

SERVIÇOS EXECUTADOS

FINAL DE SEMANA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Arjan do Carmo Mendonça
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA N°: 330209MG
MARTINS:10099
731690

Renato Stoque Martins
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA N°: 330209MG

Daniela Murucci Monteiro
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Densur
CREA N°: 147.585/D - MG

Gustavo Goretti Rodrigues
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Densur
CREA N°: 133.497/D-MG

Marcos Guarino de Oliveira
Prefeito do Município de Muriaé
CNPJ: 17.947.581/0001-76

ASSINADO DIGITALMENTE
RUBENS OLIVEIRA SIMBRA DE SOUZA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

Rubens Oliveira Simbra de Souza
Sócio Administrador
CPF 483.546.787-68

ASSINADO DIGITALMENTE
ANTONIO JOSE OLSEN SARAIVA CAMARA
CPF
23613130300

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA- RJ0881038130D MG

ASSINADO DIGITALMENTE
ANDRESSA OLIVEIRA DA SILVA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>
Andressa Oliveira da Silva
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 363405

PAULO CESAR REIS
ROSA:41474007791

Digitally signed by PAULO
CESAR REIS ROSA:41474007791
Date: 2025.08.14 12:06:23
+03'00'

Paulo César Reis Rosa
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 420058

SONIA RIBEIRO
DE
JESUS:46480897
749

Assinado de forma digital
por SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749
Data: 2025.08.14
16:42:21 -03'00'

Sônia Ribeiro de Jesus
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 362820

CRISLAINE DA
FONSECA
BARBOSA:1632945
0706

Assinado de forma digital por
CRISLAINE DA FONSECA
BARBOSA:16329450706
Data: 2025.08.20 16:56:48
-03'00'

Crislaine Fonseca Barbosa
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 362917

Vinícius Tófoli Cruz
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 211590/D

Evandro Moura Correa Fonseca
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 2027102718

R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

DIÁRIO DE OBRA

Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO
Contrato:	043001/2024
Contratada:	R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
Prazo da Obra:	28 MESES
Clima:	BOM (X) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()

Data: 07/07/2025

EQUIPAMENTOS	PESSOAL	
Pá	FUNÇÃO	QUANTITATIVO
Enxada	Encarregado de Obras	1
Gerador	Pedreiro	2
Martelete	Servente	5
Caminhão	Motorista	1
Retro-escavadeira	Operador de retro-escavadeira	1
Compactador a percussão		

SERVIÇOS EXECUTADOS

- ATERRO DE VALA
- 2 VIAGENS DE ATERRO
- 1 VIAGEM DE DESCARTE DE ENTULHO
- LIMPEZA DO TERRENO
- COMPACTAÇÃO MECANIZADA

RESPONSÁVEL TÉCNICO


Ariani do Carmo Mendonça
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 177324/D


RENATO STOQUE
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 330209MG


Daniela Murucci Monteiro
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Damsur
CREA Nº: 147.585/D - MG


Gustavo Goratti Rodrigues
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Damsur
CREA Nº: 133.497/D-MG

Marcos Guarino de Oliveira
Prefeito do Município de Muriaé
CNPJ: 17.947.581/0001-76

ASSINADO DIGITALMENTE
RUBENS OLIVEIRA SIMBRA DE SOUZA

Rubens Oliveira Simbra de Souza
Sócio Administrador
CPF 483.546.787-68

ASSINADO DIGITALMENTE
ANTONIO JOSE OLSEN SARAIVA CAMARA
CPF
23613130300

Antônio José Olsen Saraiva Camara
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA- RJ0881038130D MG

ASSINADO DIGITALMENTE
ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA

Andresa Oliveira da Silva
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 363405

PAULO CESAR REIS
ROSA:41474007791

Paulo César Reis Rosa
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 420058

SONIA RIBEIRO
DE
JESUS:464808977
49

Sônia Ribeiro de Jesus
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 362820

CRISLAINE DA
FONSECA
BARBOSA:163294
50706

Crislaine Fonseca Barbosa
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 362917

Vinicius Tóffani Cruz
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 211590/D

Evandro Moura Correa Fonseca
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 2027102718

R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

DIÁRIO DE OBRA

Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO
Contrato:	043001/2024
Contratada:	R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
Prazo da Obra:	28 MESES
Clima:	BOM (X) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()


Data: 08/07/2025

EQUIPAMENTOS	PESSOAL	
Pá	FUNÇÃO	QUANTITATIVO
Enxada	Encarregado de Obras	1
Gerador	Pedreiro	2
Martelete	Servente	5
Caminhão	Motorista	1
Retro-escavadeira	Operador de retro-escavadeira	1
Compactador a percussão		

SERVIÇOS EXECUTADOS


- LIMPEZA DO TERRENO
- ATERRO DE VALA
- CORTE DE VALA
- EXECUÇÃO DO PVP48
- COMPACTAÇÃO MECANIZADA
- INSTALAÇÃO DE 1 TUBO DE 150MM REDE PRINCIPAL
- SEPARAÇÃO DE PEDRAS
- ACHADO RAMAL DE ESGOTO DA CASA 86
- 1 VIAGEM DE DESCARTE DE ENTULHO

RESPONSÁVEL TÉCNICO


Arian do Carmo Mendonça
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 177324/D


RENATO STOQUE
MARTINS:10099731600
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 330209MG


Daniela Murucci Monteiro
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Damsur
CREA Nº: 147.685/D - MG


Gustavo Goretti Rodrigues
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Damsur
CREA Nº: 133.497/D-MG

Marcos Guarino de Oliveira
Prefeito do Município de Muriaé
CNPJ: 17.947.581/0001-76

ASSINADO DIGITALMENTE
RUBENS OLIVEIRA SIMBRA DE SOUZA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

Rubens Oliveira Simbra de Souza
Sócio Administrador
CPF 483.546.787-68

ASSINADO DIGITALMENTE
ANTONIO JOSE OLSEN SARAIVA CAMARA
CPF
23613130300
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

Antônio José Olsen Saraiva Camara
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA- RJ0881038130D MG

ASSINADO DIGITALMENTE
ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

Andresa Oliveira da Silva
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 363405

PAULO CESAR REIS
ROSA:41474007791
Digitally signed by PAULO CESAR REIS ROSA:41474007791
Date: 2025.08.14 12:06:53 -03'00'

Paulo César Reis Rosa
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 420058


SONIA RIBEIRO
DE
JESUS:46480897749
Assinado de forma digital por SONIA RIBEIRO DE JESUS:46480897749
Data: 2025.08.18 08:13:19 -03'00'

Sônia Ribeiro de Jesus
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 362820

CRISLAINE DA FONSECA
BARBOSA:16329450706
Assinado de forma digital por CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA:16329450706
Data: 2025.08.20 17:43:20 -03'00'

Crislaine Fonseca Barbosa
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 362917


Vicius Tófi Cruz
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 211590/D


Evandro Moura Correa Fonseca
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 2027102718

R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

DIÁRIO DE OBRA

Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO
Contrato:	043001/2024
Contratada:	R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
Prazo da Obra:	28 MESES
Clima:	BOM (X) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()

Data: 09/07/2025

EQUIPAMENTOS	PESSOAL	
Pá	FUNÇÃO	QUANTITATIVO
Enxada	Encarregado de Obras	1
Gerador	Pedreiro	2
Martelete	Servente	5
Caminhão	Motorista	1
Retro-escavadeira	Operador de retro-escavadeira	1
Compactador a percussão		

SERVIÇOS EXECUTADOS

- INSTALAÇÃO DE UM TUBO DE 150MM REDE PRINCIPAL
- EXECUÇÃO DO RAMAL DE ESGOTO DA CASA 86(2,0M DE TUBO 100MM)
- ACHADO O RAMAL DE ESGOTO DA CASA 90
- EXECUÇÃO DO RAMAL DE ESGOTO DA CASA 90 (1,5M DE TUBO 100MM)
- ATERRO DE VALA
- COMPACTAÇÃO MECANIZADA
- SEPARAÇÃO DE PEDRAS
- EXECUÇÃO DE REPARO NO RAMAL DE ÁGUA EM FRENTE A CASA 86(3,5M DE TUBO 20MM)
- EXECUÇÃO DE REPARO DO RAMAL MESTRE DE ÁGUA EM FRENTE AS CASAS 52 E 57(7M DE TUBO 1" E 1M DE TUBO 20MM)
- 12 METROS DE ESCORAMENTO
- LIMPEZA DO TERRENO
- 1 VIAGEM PARA ATERRO
- 1 VIAGEM DE DESATERRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

RENATO STOQUE MARTINS
 0424.419
 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
 CREA Nº: 177324/D

Marcos Guarino de Oliveira
 Prefeito do Município de Muriaé
 CNPJ: 17.947.581/0001-76

PAULO CESAR REIS
 ROSA:41474007791

Paulo César Reis Rosa
 Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
 CREA-MG 420058

SONIA RIBEIRO DE JESUS
 JESUS:46480897749
 49

Sônia Ribeiro de Jesus
 Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
 CREA-MG 362820

CRISLAINE DA FONSECA
 BARBOSA:1632945
 0706

Crislaine Fonseca Barbosa
 Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
 CREA-MG 362917

Vinicius Tófani Cruz
 Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
 CREA-MG 211590/D

Renato Stoque Martins
 Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
 0424.419
 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
 CREA Nº: 330209/MG

Daniela Murucci Monteiro
 Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
 0424.419
 Engenheiro Civil - Damsur
 CREA Nº: 147.585/D - MG

Gustavo Goretti Rodrigues
 Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
 0424.419
 Engenheiro Civil - Damsur
 CREA Nº: 133.497/D-MG

Rubens Oliveira Simbra de Souza
 Sócio Administrador
 CPF 483.546.787-68

ANTONIO JOSE OLSEN SARAIVA CAMARA
 CPF
 23613130300

Antônio José Olsen Saraiva Camara
 Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
 CREA- RJ0881038130D MG

ANDRESSA OLIVEIRA DA SILVA

Andressa Oliveira da Silva
 Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
 CREA-MG 363405

Evandro Moura Correa Fonseca
 Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
 CREA-MG 2027102718

R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

DIÁRIO DE OBRA

Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO
Contrato:	043001/2024
Contratada:	R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
Prazo da Obra:	28 MESES
Clima:	BOM (X) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()

Data: 10/07/2025

EQUIPAMENTOS	PESSOAL	
Pá	FUNÇÃO	QUANTITATIVO
Enxada	Encarregado de Obras	1
Gerador	Pedreiro	2
Martelete	Servente	5
Caminhão	Motorista	1
Retro-escavadeira	Operador de retro-escavadeira	1
Compactador a percussão		

SERVIÇOS EXECUTADOS

- ATERRO DE VALA
- CORTE DE VALA
- COMPACTAÇÃO MECANIZADA
- EXECUÇÃO DO PVP48
- INSTALAÇÃO DE 3 TUBOS DE 150MM DA REDE PRINCIPAL
- ACHADO RAMAL DE ESGOTO DA CASA 60
- EXECUÇÃO DO RAMAL DE ESGOTO DA CASA 60(3M DE TUBO 100MM)
- ACHADO RAMAL DE ESGOTO DA CASA 100
- EXECUÇÃO DO RAMAL DE ESGOTO DA CASA 100(2M DE TUBO 100MM)
- ACHADO RAMAL DE ESGOTO DA CASA DA ESQUINA, AO LADO DO TERRENO BALDIO
- REPARADO RAMAL DE ESGOTO DA CASA DA ESQUINA(2M DE TUBO 100MM)
- EXECUÇÃO DE REPARO NO RAMAL DE ÁGUA EM FRENTE A CASA 60(1,5M DE TUBO 20MM)
- EXECUÇÃO DE REPARAÇÃO DE RAMAL DE ÁGUA EM FRENTE A CASA 90(3,0M DE CANO 20MM)
- EXECUÇÃO DE 6M DE ANCORAGEM

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PAULO CESAR REIS | Digitally signed by PAULO CESAR
REIS:ROSA:41474007791
ROSA:41474007791 | Date: 2025.08.14 12:07:22 -03'00'

Paulo César Reis Rosa
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 420058

SONIA RIBEIRO DE
JESUS:464808977
49 | Assinado de forma digital
por SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749
Data: 2025.08.18 08:17:24
-03'00'

Sônia Ribeiro de Jesus
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 362820

CRISLAINE DA
FONSECA
BARBOSA:163294
50706 | Assinado de forma digital
por CRISLAINE DA FONSECA
BARBOSA:16329450706
Data: 2025.08.20 10:53:54
-03'00'

Cristaine Fonseca Barbosa
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 362917

Vinicius Tofant Cruz
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 211590/D

Evandro Moura Correa Fonseca
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 2027102718

Renato Stoque Martins
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA N°: 330209MG

Marcos Guarino de Oliveira
Prefeito do Município de Muriaé
CNPJ: 17.947.581/0001-76

ASSINADO DIGITALMENTE
RUBENS OLIVEIRA SIMBRA DE SOUZA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://aspro.gov.br/assinador-digital>

Rubens Oliveira Simbra de Souza
Sócio Administrador
CPF: 483.546.787-68

ASSINADO DIGITALMENTE
ANTONIO JOSE OLSEN SARAIVA CAMARA

CPF
23613136300

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://aspro.gov.br/assinador-digital>

Antônio José Olsen Saraiva Camara
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA- RJ0881038130D MG

ASSINADO DIGITALMENTE
ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://aspro.gov.br/assinador-digital>

Andresa Oliveira da Silva
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 363405

Renato Stoque Martins
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA N°: 330209MG

Daniela Murucci Monteiro
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Demsur
CREA N°: 147.085/D - MG

Gustavo Goretti Rodrigues
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Demsur
CREA N°: 133.497/D-MG

R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

DIÁRIO DE OBRA

Obra: **EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO**
 Contrato: **043001/2024**
 Contratada: **R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA**
 Prazo da Obra: **28 MESES**
 Clima: **BOM (X) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()**

Data: 11/07/2025

EQUIPAMENTOS	PESSOAL	
Pá	FUNÇÃO	QUANTITATIVO
Enxada	Encarregado de Obras	1
Gerador	Pedreiro	2
Martelo	Servente	5
Caminhão	Motorista	1
Retro-escavadeira	Operador de retro-escavadeira	1
Compactador a percussão		

SERVIÇOS EXECUTADOS

- LIMPEZA DO TERRENO
- ATERRO DE VALA
- EXECUÇÃO DE REPARO NO RAMAL DE ÁGUA DA CASA 90(6,0M DE TUBO 20MM)
- EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO
- FINALIZAÇÃO DO PVP48
- EXECUÇÃO DE 6M DE ESCORAMENTO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Arian do Carmo Mendonça
 Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
 0424.419
 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
 CREA Nº: 177324/D

RENATO STOQUE
 Assinado digitalmente por RENATO STOQUE
 MARTINS:10099731690
 Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
 0424.419
 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
 CREA Nº: 330209/MG

Daniela Murucci Monteiro
 Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
 0424.419
 Engenheiro Civil - Densur
 CREA Nº: 147.585/D - MG

Gustavo Goretti Rodrigues
 Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
 0424.419
 Engenheiro Civil - Densur
 CREA Nº: 133.497/D-MG

Marcos Guarino de Oliveira
 Prefeito do Município de Muriaé
 CNPJ: 17.947.581/0001-76

ASSINADO DIGITALMENTE
 RUBENS OLIVEIRA SIMBRA DE SOUZA
 A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

Rubens Oliveira Simbra de Souza
 Sócio Administrador
 CPF 483.546.787-68

ASSINADO DIGITALMENTE
 ANTONIO JOSE OLSEN SARAIVA CAMARA
 CPF 23613130300

Antônio José Olsen Saraiva Camara
 Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
 CREA- RJ0881038130D MG

ASSINADO DIGITALMENTE
 ANDRESSA OLIVEIRA DA SILVA
 A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

Andressa Oliveira da Silva
 Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
 CREA-MG 363405

PAULO CESAR REIS
 ROSA:41474007791

Digitally signed by PAULO
 CESAR REIS ROSA:41474007791
 Date: 2025.08.14 12:07:36 -03'00'

Paulo César Reis Rosa
 Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
 CREA-MG 420058

SONIA RIBEIRO DE
 JESUS:464808977
 49

Assinado de forma digital
 por SONIA RIBEIRO DE
 JESUS:464808977
 Data: 2025.08.14 08:29:52
 -03'00'

Sônia Ribeiro de Jesus
 Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
 CREA-MG 362820

CRISLAINE DA
 FONSECA
 BARBOSA:163294507
 06

Assinado de forma digital por
 CRISLAINE DA FONSECA
 BARBOSA:16329450706
 Data: 2025.08.29 18:01:05
 -03'00'

Cristaine Fonseca Barbosa
 Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
 CREA-MG 362917

Vinicius Tófani Cruz
 Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
 CREA-MG 211590/D

Evandro Moura Correa Fonseca
 Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
 CREA-MG 2027102718

R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

DIÁRIO DE OBRA

Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO
Contrato:	043001/2024
Contratada:	R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
Prazo da Obra:	28 MESES
Clima:	BOM (X) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()

Data: 12/07/2025

EQUIPAMENTOS	PESSOAL	
Pá	FUNÇÃO	QUANTITATIVO
Enxada	Encarregado de Obras	1
Gerador	Pedreiro	2
Martelete	Servente	5
Caminhão	Motorista	1
Retro-escavadeira	Operador de retro-escavadeira	1
Compactador a percussão		

SERVIÇOS EXECUTADOS

FINAL DE SEMANA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Arjan do Carmo Mendonça
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio

RENATO STOQUE
CREA Nº: 10099
MARTINS: 731690

Renato Stoque Martins
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 330209MG

Daniela Murucci Monteiro
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Demsur
CREA Nº: 147.585/D - MG

Gustavo Goretti Rodrigues
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Demsur
CREA Nº: 133.497/D-MG

Marcos Guarino de Oliveira
Prefeito do Município de Muriaé
CNPJ: 17.947.581/0001-76

ASSINADO DIGITALMENTE
RUBENS OLIVEIRA SIMBRA DE SOUZA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

Rubens Oliveira Simbra de Souza
Sócio Administrador
CPF 483.546.787-68

ASSINADO DIGITALMENTE
ANTONIO JOSE OLSEN SARAIVA CAMARA
CPF
23613130300

ASSINADO DIGITALMENTE
ANTONIO JOSE OLSEN SARAIVA CAMARA
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA- RJ0881038130D MG

ASSINADO DIGITALMENTE
ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

Andresa Oliveira da Silva
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 363405

PAULO CESAR REIS
ROSA:41474007791

Paulo César Reis Rosa
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 420058

SONIA RIBEIRO DE
JESUS:4648089774
9

Sônia Ribeiro de Jesus
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 362820

CRISLAINE DA
FONSECA
BARBOSA:16329
450706

Crislaine Fonseca Barbosa
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 362917

Vinicius Tófani Cruz
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 211590/D

Evandro Moura Correa Fonseca
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 2027102718

R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

DIÁRIO DE OBRA

Obra: EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO
Contrato: 043001/2024
Contratada: R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
Prazo da Obra: 28 MESES

Clima: BOM (X) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()

Data: 13/07/2025

EQUIPAMENTOS	PESSOAL	
Pá	FUNÇÃO	QUANTITATIVO
Enxada	Encarregado de Obras	1
Gerador	Pedreiro	2
Martelete	Servente	5
Caminhão	Motorista	1
Retro-escavadeira	Operador de retro-escavadeira	1
Compactador a percussão		

SERVIÇOS EXECUTADOS

FINAL DE SEMANA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Ariano do Carmo Mendonça
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Assinado digitalmente por RENATO STOQUE
MARTINS:10099731690
CPF: 0424.419
Localização: Murad, MG
Data: 2025.08.25 14:23:27-0300
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

Renato Stoque Martins
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 330209MG

Daniela Murucci Monteiro
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Demsur
CREA Nº: 147.585/D - MG

Gustavo Gdretti Rodrigues
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Demsur
CREA Nº: 133.497/D-MG

Marcos Guarino de Oliveira
Prefeito do Município de Muraié
CNPJ: 17.947.581/0001-76

ASSINADO DIGITALMENTE
RUBENS OLIVEIRA SIMBRA DE SOUZA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinados-digital>

Rubens Oliveira Simbra de Souza
Sócio Administrador

ASSINADO DIGITALMENTE
ANTONIO JOSE OLSEN SARAIVA CAMARA
CPF: 23613130300
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinados-digital>

Antônio José Olsen Saraiva Camara
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA- RJ0881038130D MG

ASSINADO DIGITALMENTE
ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinados-digital>

Andresa Oliveira da Silva
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 363405

PAULO CESAR REIS Digitally signed by PAULO CESAR
REIS ROSA:41474007791
Date: 2025.08.14 12:08:10 -0300

Paulo César Reis Rosa
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 420058

SONIA RIBEIRO
DE
JESUS:46480897749
749
Assinado de forma digital por SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749
Data: 2025.08.18
09:53:44 -0300

Sônia Ribeiro de Jesus
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 362820

CRISLAINE DA FONSECA
BARBOSA:16329450706
Assinado de forma digital por
CRISLAINE DA FONSECA
BARBOSA:16329450706
Data: 2025.08.27 15:16:18 -0300

Crislaine Fonseca Barbosa
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 362917

Vinicius Tofani Cruz
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 211590/D

Evandro Moura Correa Fonseca
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 2027102718

R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

DIÁRIO DE OBRA

Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO
Contrato:	043001/2024
Contratada:	R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
Prazo da Obra:	28 MESES
Clima:	BOM (X) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()

Data: 14/07/2025

EQUIPAMENTOS	PESSOAL	
Pá	FUNÇÃO	QUANTITATIVO
Enxada	Encarregado de Obras	1
Gerador	Pedreiro	2
Martelete	Servente	5
Caminhão	Motorista	1
Retro-escavadeira	Operador de retro-escavadeira	1
Compactador a percussão		

SERVIÇOS EXECUTADOS

- EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO
- COMPACTAÇÃO MECANIZADA
- LIMPEZA DO TERRENO
- ACABAMENTO DO PVP48
- 1 VIAGEM DE DESCARTE DE MATERIAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO


Airlon do Carmo Mendonça
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 177324/D


RENATO
STOQUE
MARTINS:10099
Assinado digitalmente por RENATO STOQUE
MARTINS:10099
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=20302911000112,
OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil,
OU=RS, CN=RENATO STOQUE MARTINS
731690
0424
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 330209MG


Daniela Murucci Monteiro
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Densur
CREA Nº: 147.585/D - MG


Gustavo Goretti Rodrigues
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Densur
CREA Nº: 133.497/D-MG

Marcos Guarino de Oliveira
Prefeito do Município de Muriaé
CNPJ: 17.947.581/0001-76

RUBENS OLIVEIRA
SIMBRA DE
SOUZA:10958505
713
Assinado de forma digital por RUBENS OLIVEIRA SIMBRA DE SOUZA:10958505713
Dados: 2025.08.20 08:26:00 -03'00'

Rubens Oliveira Simbra de Souza
Sócio Administrador
CPF 483.546.787-68

ASSINADO DIGITALMENTE
ANTONIO JOSE OLSEN SARAIVA CAMARA
CPF
23613130300
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>
ANTONIO JOSE OLSEN SARAIVA CAMARA
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA- RJ0881038130D MG


ANDRESA
OLIVEIRA DA
SILVA:1637148372
2
Assinado de forma digital por ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA:1637148372
Dados: 2025.08.20 08:27:51 -03'00'
Andresa Oliveira da Silva
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 363405


PAULO CESAR REIS
ROSA:41474007791
Digitally signed by PAULO CESAR REIS ROSA:41474007791
Date: 2025.08.14 12:08:23 -03'00'

Paulo César Reis Rosa
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 420058

SONIA RIBEIRO DE
JESUS:4648089774
9
Assinado de forma digital por SONIA RIBEIRO DE JESUS:46480897749
Data: 2025.08.18 09:56:45 -03'00'
Sônia Ribeiro de Jesus
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 362820

CRISLAINE DA
FONSECA
BARBOSA:163294507
06
Assinado de forma digital por CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA:16329450706
Data: 2025.08.20 16:25:01 -03'00'
Crislaine Fonseca Barbosa
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 362917


Vinicius Tofani Cruz
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 211590/D


Evandro Moura Correa Fonseca
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 2027102718

R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

DIÁRIO DE OBRA

Obra: EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO
 Contrato: 043001/2024
 Contratada: R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
 Prazo da Obra: 28 MESES
 Clima: BOM (X) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()

Data: 15/07/2025

EQUIPAMENTOS	PESSOAL	
Pá	FUNÇÃO	QUANTITATIVO
Enxada	Encarregado de Obras	1
Gerador	Pedreiro	2
Martelete	Servente	5
Caminhão	Motorista	1
Retro-escavadeira	Operador de retro-escavadeira	1
Compactador a percussão		

SERVIÇOS EXECUTADOS

- INSTALAÇÃO DE 3 TUBOS DE 150MM DA REDE PRINCIPAL (18 M)
- EXECUÇÃO DE 2 RAMAIS DE ESGOTO DA CASA 110 (1M DE TUBO 100MM E 2M DE TUBO 100MM)
- EXECUÇÃO DE REPARO NO RAMAL DE AGUA EM FRENTE A CASA 100(1M DE TUBO 20MM)
- EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO
- ATERRO DE VALA
- COMPACTAÇÃO MECANIZADA
- ABERTURA DE VALA
- SEPARAÇÃO DE PEDRAS PARA CALÇAMENTO
- LIMPEZA DO TERRENO
- COMPACTAÇÃO DE PEDRAS COM PRANCHA VIBRATÓRIA
- EXECUÇÃO DE RAMAL DE AGUA EM FRENTE AO TERRENO BALDIO (1,5M DE TUBO 20MM)

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Arian do Carmo Mendonça
 Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
 0424.419

Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
RENATO STOQUE MARTINS
 N°: 10099731690
 731690

Renato Stoque Martins
 Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
 0424.419
 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
 CREA N°: 330209MG

Daniela Murucci Monteiro
 Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
 0424.419
 Engenheiro Civil - Demsur
 CREA N°: 147.585/D - MG

Gustavo Corbelli Rodrigues
 Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
 0424.419
 Engenheiro Civil - Demsur
 CREA N°: 133.497/D-MG

Marcos Guarino de Oliveira
 Prefeito do Município de Muriaé
 CNPJ: 17.947.581/0001-76

RUBENS OLIVEIRA
 SIMBRA DE
 SOUZA:10958505713
 713

Rubens Oliveira Simbra de Souza
 Sócio Administrador
 CPF 483.546.787-68

ASSINADO DIGITALMENTE
 ANTONIO JOSE OLSEN SARAIVA CAMARA
 CPF
 23613130300

Antônio José Olsen Saraiva Camara
 Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
 CREA- RJ0881038130D MG

ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA
 16371483722
 3722

Andresa Oliveira da Silva
 Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
 CREA-MG 363405

PAULO CESAR REIS
 ROSA:41474007791

Paulo César Reis Rosa
 Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
 CREA-MG 420058

SONIA RIBEIRO DE
 JESUS:46480897749
 749

Sônia Ribeiro de Jesus
 Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
 CREA-MG 362820

CRISLAINE DA FONSECA
 BARBOSA:16329490705
 0705

Crislaine Fonseca Barbosa
 Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
 CREA-MG 362917

Vinicius Tofani Cruz
 Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
 CREA-MG 211590/D

Evandro Moura Correa Fonseca
 Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
 CREA-MG 2027102718

R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

DIÁRIO DE OBRA

Obra: EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO
Contrato: 043001/2024
Contratada: R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
Prazo da Obra: 28 MESES
Clima: BOM (X) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()

Data: 16/07/2025

EQUIPAMENTOS	PESSOAL	
Pá	FUNÇÃO	QUANTITATIVO
Enxada	Encarregado de Obras	1
Gerador	Pedreiro	2
Martelete	Servente	5
Caminhão	Motorista	1
Retro-escavadeira	Operador de retro-escavadeira	1
Compactador a percussão		

SERVIÇOS EXECUTADOS

- ATERRO DE VALA
- LIMPEZA DO TERRENO
- EXECUÇÃO DO PVP
- EXECUÇÃO DO RAMAL DE ESGOTO DA CASA 125 (2,5M DE TUBO 100MM)
- INSTALAÇÃO DE 1 TUBO DE 150MM (6M)
- EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Arian do Carmo Mendonça
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 177324/D

RENATO STOQUE
MARTINS 10099731600
Assinado digitalmente por RENATO STOQUE
MARTINS 10099731600
ID: C-BR, C=BR, O=CP-Brasil, OU=20302311000112,
CN=Legislação da Receita Federal do Brasil -
RECEITA FEDERAL DO BRASIL, C=BR, E=CP-Brasil,
O=CP-Brasil, OU=20302311000112, CN=Legislação da
Receita Federal do Brasil - RECEITA FEDERAL DO
BRASIL
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 330209MG

Daniela Murucci Monteiro
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Damsur
CREA Nº: 147.585/D - MG

Gustavo Goretti Rodrigues
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Damsur
CREA Nº: 133.497/D-MG

Marcos Guarino de Oliveira
Prefeito do Município de Muriaé
CNPJ: 17.947.581/0001-76

RUBENS OLIVEIRA
SIMBRA DE
SOUZA:10958505
713
Assinado de forma digital por RUBENS OLIVEIRA SIMBRA DE SOUZA:10958505713
Dados: 2025.08.20 08:20:41 -03'00'

Rubens Oliveira Simbra de Souza
Sócio Administrador
CPF 483.546.787-68

ASSINADO DIGITALMENTE
ANTONIO JOSE OLSEN SARAIVA CAMARA
CPF
23613130300

Antônio José Olsen Saraiva Camara
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA- RJ0881038130D MG

ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA:16371483722
722
Assinado de forma digital por ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA:16371483722
Dados: 2025.08.20 08:21:45 -03'00'

Andresa Oliveira da Silva
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 363405

PAULO CESAR REIS ROSA:41474007791
Digitally signed by PAULO CESAR REIS ROSA:41474007791
Date: 2025.08.14 12:08:52 -03'00'

Paulo César Reis Rosa
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 420058

SONIA RIBEIRO DE JESUS:46480897749
Assinado de forma digital por SONIA RIBEIRO DE JESUS:46480897749
Date: 2025.08.18 11:31:17 -03'00'









Sônia Ribeiro de Jesus
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 362820

CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA:16329450706
Assinado de forma digital por CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA:16329450706
Date: 2025.08.20 18:38:58 -03'00'

Crislaine Fonseca Barbosa
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 362917

Vinicius Tófoli Cruz
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 211590/D

Evandro Moura Correa Fonseca
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 2027102718

R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA		
DIÁRIO DE OBRA		
Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO	
Contrato:	043001/2024	
Contratada:	R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	
Prazo da Obra:	28 MESES	
Clima:	BOM (X) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()	
Data: 17/07/2025		
EQUIPAMENTOS		PESSOAL
Pá	FUNÇÃO	QUANTITATIVO
Enxada	Encarregado de Obras	1
Gerador	Pedreiro	2
Martelete	Servente	5
Caminhão	Motorista	1
Retro-escavadeira	Operador de retro-escavadeira	1
Compactador a percussão		
SERVIÇOS EXECUTADOS		
• REPARO NAS CALÇADAS • LIMPEZA DO TERRENO • EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO • ATERRO DE VALA • FINALIZAÇÃO DO PVP • COMPACTAÇÃO DE CALÇAMENTO COM PRANCHA VIBRATORIA		
RESPONSÁVEL TÉCNICO		
 Arlan do Carmo Mendonça Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 177324/D	 Marcos Guarino de Oliveira Prefeito do Município de Muriaé CNPJ: 17.947.581/0001-76	 PAULO CESAR REIS ROSA:41474007791 Paulo César Reis Rosa Resp. Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 420058
 RENATO STOQUE MARTINS 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 330209/MG	 RUBENS OLIVEIRA SIMBRA DE SOUZA 10958505713 Rubens Oliveira Simbra de Souza Sócio Administrador CPF 483.546.787-68	 SONIA RIBEIRO DE JESUS 9 Sônia Ribeiro de Jesus Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 362820
 Daniela Murucci Monteiro Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Damsur CREA Nº: 147.585/D - MG	 ANTONIO JOSE OLSEN SARAIVA CAMARA 23613130300 Antônio José Olsen Saraiva Camara Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço CREA- RJ0881038130D MG	 CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA 16329450706 Crislaine Fonseca Barbosa Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 362917
 Gustavo Goretti Rodrigues Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Damsur CREA Nº: 133.497/D-MG	 ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA 16371483722 Andresa Oliveira da Silva Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 363405	 VINÍCIUS TÓFFANI CRUZ Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 211590/D
		 EVANDRO MOURA CORREA FONSECA Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 2027102718

R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

DIÁRIO DE OBRA

Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO
Contrato:	043001/2024
Contratada:	R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
Prazo da Obra:	28 MESES
Clima:	BOM (X) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()

Data: 18/07/2025

EQUIPAMENTOS	PESSOAL	
Pá	FUNÇÃO	QUANTITATIVO
Enxada	Encarregado de Obras	1
Gerador	Pedreiro	2
Martelete	Servente	5
Caminhão	Motorista	1
Retro-escavadeira	Operador de retro-escavadeira	1
Compactador a percussão		

SERVIÇOS EXECUTADOS

- EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO
- LIMPEZA DE TERRENO
- 1 VIAGEM DE DESCARTE

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Arnan do Carmo Mendonça
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 177324/D

RENATO
STOQUE
MARTINS 10099
Assinado digitalmente por RENATO STOQUE
MARTINS 10099
Data: 2025.08.20 14:23:27-03'00'
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 330209MG

Daniela Murucci Monteiro
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Damsur
CREA Nº: 147.585/D - MG

Gustavo Coretti Rodrigues
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Damsur
CREA Nº: 133.497/D-MG

Marcos Guarino de Oliveira
Prefeito do Município de Muriaé
CNPJ: 17.947.581/0001-76

RUBENS OLIVEIRA
SIMBRA DE
SOUZA:10958505713
Assinado de forma digital por
RUBENS OLIVEIRA SIMBRA DE
SOUZA:10958505713
Data: 2025.08.20 08:04:52
-03'00'

Rubens Oliveira Simbra de Souza
Sócio Administrador
CPF 483.546.787-68

ASSINADO DIGITALMENTE
ANTONIO JOSE OLSEN SARAIVA CAMARA
CPF
23613130300

A conformidade tem a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

Antônio José Olsen Saraiva Camara
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA- RJ0881038130D MG

ANDRESA
OLIVEIRA DA
SILVA:1637148
3722
Assinado de forma
digital por ANDRESA
OLIVEIRA DA
SILVA:16371483722
Data: 2025.08.20
08:02:42 -03'00'

Andresa Oliveira da Silva
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 363405

PAULO CESAR REIS
ROSA:41474007791
Digitally signed by PAULO
CESAR REIS ROSA:41474007791
Date: 2025.08.14 12:09:21
-03'00'

Paulo César Reis Rosa
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 420058

SONIA RIBEIRO DE
JESUS:4648089774
9
Assinado de forma digital
por SONIA RIBEIRO DE
JESUS:4648089774
Data: 2025.08.18
11:42:32 -03'00'

Sônia Ribeiro de Jesus
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 362820

CRISLAINE DA
FONSECA
BARBOSA:163294
50706
Assinado de forma digital
por CRISLAINE DA FONSECA
BARBOSA:16329450706
Data: 2025.08.20 18:56:21
-03'00'

Crislaine Fonseca Barbosa
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 362917

Vinicius Tófani Cruz
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 211590/D

Evandro Moura Correa Fonseca
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 2027102718

R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

DIÁRIO DE OBRA

Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO
Contrato:	043001/2024
Contratada:	R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
Prazo da Obra:	28 MESES
Clima:	BOM (X) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()

Data: 19/07/2025

EQUIPAMENTOS	PESSOAL	
Pá	FUNÇÃO	QUANTITATIVO
Enxada	Encarregado de Obras	1
Gerador	Pedreiro	2
Martelete	Servente	5
Caminhão	Motorista	1
Retro-escavadeira	Operador de retro-escavadeira	1
Compactador a percussão		

SERVIÇOS EXECUTADOS

FINAL DE SEMANA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PAULO CESAR REIS
ROSA:41474007791

Digitally signed by PAULO
CESAR REIS ROSA:41474007791
Date: 2025.08.14 12:09:35 -03'00'

Paulo César Reis Rosa
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 420058

SONIA RIBEIRO
DE
JESUS:46480897
749

Assinado de forma digital
por SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749
Data: 2025.08.18
11:08:14 -03'00'

Sônia Ribeiro de Jesus
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 362820

CRISLAINE DA
FONSECA
BARBOSA:163294507
06

Assinado de forma digital por
CRISLAINE DA FONSECA
BARBOSA:16329450706
Data: 2025.08.26 19:07:28
-03'00'

Crislaine Fonseca Barbosa
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 362917

Vinicius Tofani Cruz
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 211590/D

Evandro Moura Correa Fonseca
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 2027102718

Arian do Carmo Mendonça
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419

Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA N°: 147.585/D - MG
RENA TO
STOQUE
MARTINS:10099
731690

Renato Stoque Martins
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA N°: 330209MG

Daniela Murucci Monteiro
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419

Engenheiro Civil - Densur
CREA N°: 147.585/D - MG

Gustavo Gorati Rodrigues
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Densur
CREA N°: 133.497/D-MG

Marcos Guarino de Oliveira
Prefeito do Município de Muniã
CNPJ: 17.947.581/0001-76

RUBENS OLIVEIRA
SIMBRA DE
SOUZA:109585057
13

Assinado de forma digital
por RUBENS OLIVEIRA
SIMBRA DE
SOUZA:10958505713
Data: 2025.08.20 08:00:12
-03'00'

Rubens Oliveira Simbra de Souza
Sócio Administrador
CPF 483.546.787-68

ASSINADO DIGITALMENTE
ANTONIO JOSE OLSEN SARAIVA CAMARA
CPF
23613130300

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.goc.br/assinador-digital>
ANTONIO JOSE OLSEN SARAIVA CAMARA
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA- RJ0881038130D MG

ANDRESA
OLIVEIRA DA
SILVA:16371483
722

Assinado de forma
digital por ANDRESA
OLIVEIRA DA
SILVA:16371483722
Data: 2025.08.20
08:01:25 -03'00'

Andresa Oliveira da Silva
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 363405

R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

DIÁRIO DE OBRA

Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO
Contrato:	043001/2024
Contratada:	R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
Prazo da Obra:	28 MESES
Clima:	BOM (X) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()

Data: 20/07/2025

EQUIPAMENTOS	PESSOAL	
Pá	FUNÇÃO	QUANTITATIVO
Enxada	Encarregado de Obras	1
Gerador	Pedreiro	2
Martelete	Servente	5
Caminhão	Motorista	1
Retro-escavadeira	Operador de retro-escavadeira	1
Compactador a percussão		

SERVIÇOS EXECUTADOS

FINAL DE SEMANA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Arnan do Carmo Mendonça
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419

Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
RENA TO
STOQUE
MARTINS:10099
731690
Assinado de forma digital por
RENA TO STOQUE
MARTINS:10099731690
Data: 2025.08.26 14:23:27-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

Renato Stoque Martins
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 330209MG

Daniela Murucci Monteiro
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Demsur
CREA Nº: 147.985/D - MG

Gustavo Goretti Rodrigues
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Demsur
CREA Nº: 133.497/D-MG

Marcos Guarino de Oliveira
Prefeito do Município de Muriaé
CNPJ: 17.947.581/0001-76

RUBENS OLIVEIRA
SIMBRA DE
SOUZA:10958505713
Assinado de forma digital por
RUBENS OLIVEIRA SIMBRA DE
SOUZA:10958505713
Dados: 2025.08.20 07:59:01
-03'00'

Rubens Oliveira Simbra de Souza
Sócio Administrador
CPE 483.546.787.68

ASSINADO DIGITALMENTE
ANTONIO JOSE OLSEN SARAIVA CAMARA
CPF
23613130300

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.governetestador.org.br>
Antônio José Olsen Saraiva Camara
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA- RJ0881038130D MG

ANDRESA
OLIVEIRA DA
SILVA:1637148
3722
Assinado de forma
digital por ANDRESA
OLIVEIRA DA
SILVA:16371483722
Dados: 2025.08.20
07:57:54 -03'00'

Andresa Oliveira da Silva
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 363405

PAULO CESAR REIS
ROSA:41474007791
Assinado de forma digital por PAULO CESAR
REIS ROSA:41474007791
Data: 2025.08.14 12:09:49 -03'00'

Paulo César Reis Rosa
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 420058

SONIA RIBEIRO DE
JESUS:464808977
49
Assinado de forma digital
por SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749
Data: 2025.08.18
12:01:37 -03'00'

Sônia Ribeiro de Jesus
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 362820

CRISLAINE DA
FONSECA
BARBOSA:1632945
0706
Assinado de forma digital por
CRISLAINE DA FONSECA
BARBOSA:163294506
Data: 2025.08.20 19:28:10 -03'00'

Cristaine Fonseca Barbosa
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 362917

Vinicius Tófani Cruz
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 211590/D

Evandro Moura Correa Fonseca
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 2027102718

R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

DIÁRIO DE OBRA

Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO
Contrato:	043001/2024
Contratada:	R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
Prazo da Obra:	28 MESES
Clima:	BOM (X) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()

Data: 21/07/2025

EQUIPAMENTOS	PESSOAL	
	FUNÇÃO	QUANTITATIVO
Pá		
Enxada	Encarregado de Obras	1
Gerador	Pedreiro	2
Martelete	Servente	5
Caminhão	Motorista	1
Retro-escavadeira	Operador de retro-escavadeira	1
Compactador a percussão		

SERVICIOS EXECUTADOS

- FECHAMENTO DE RUA
- CORTE DE VALA
- ATERRO DE VALA
- COMPACTAÇÃO DE SOLO
- ROMPIMENTO DE RAMAL DE AGUA EM FRENTE A REVELE FOTOS
- EXECUÇÃO DE REPARO DO RAMAL DE AGUA(3M DE TUBO 32MM)
- INSTALAÇÃO DE 3 TUBOS DE 150MM DA REDE PRINCIPAL(18M)
- MARCAÇÃO DOS PVS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Arlan do Carmo Mendonça
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 177324/D

Marcos Guarino de Oliveira
Prefeito do Município de Muriaé
CNPJ: 17.947.581/0001-76

PAULO CESAR REIS
ROSA:41474007791

Paulo César Reis Rosa
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 420058

RENATO
STOQUE
MARTINS

RUBENS OLIVEIRA
SIMBRA DE
SOUZA:10958505
713

SONIA RIBEIRO DE
JESUS:464808977
49

Assinado de forma digital
por SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749
Dados: 2025.08.18

Sônia Ribeiro de Jesus
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 362820

CRISLAINE DA
FONSECA
BARBOSA:16329450
706

Crislaine Fonseca Barbosa
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 362917

Daniela Murucci Monteiro
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Demsur
CREA Nº 217.585/D - MG

Rubens Oliveira Simbra de Souza
Sócio Administrador
CPF 483.546.787-68

ASSINADO DIGITALMENTE
ANTONIO JOSE OLSEN SARAIVA CAMARA
CPF
23613130300

A conformidade com o autógrafo por ele verificado em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

Antônio José Olsen Saraiva Camara
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA- RJ 08811038130D MG

Vinícius Tófani Cruz
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 211590/D

Gustavo Coretti Rodrigues
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Demsur
CREA Nº: 133.497/D-MG

ANDRESSA
OLIVEIRA DA
SILVA:163714837
22

Assinado de forma digital
por ANDRESSA OLIVEIRA
DA SILVA:16371483722
Dados: 2025.08.20
07:54:45 -03'00'

Andressa Oliveira da Silva
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 363405

Evandro Moura Correa Fonseca
Co-Res.Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 2027102718

R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

DIÁRIO DE OBRA

Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO
Contrato:	043001/2024
Contratada:	R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
Prazo da Obra:	28 MESES
Clima:	BOM (X) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()


Data: 22/07/2025


EQUIPAMENTOS	PESSOAL	
Pá	FUNÇÃO	QUANTITATIVO
Enxada	Encarregado de Obras	1
Gerador	Pedreiro	2
Martelete	Servente	5
Caminhão	Motorista	1
Retro-escavadeira	Operador de retro-escavadeira	1
Compactador a percussão		


SERVIÇOS EXECUTADOS


- CORTE DE VALA
- ATERRO DE VALA
- COMPACTAÇÃO DE SOLO
- EXECUÇÃO DO PVP45
- INSTALAÇÃO DE 5 TUBOS DE 150MM DA REDE PRINCIPAL (30M)
- ROMPIMENTO DE REDE ELETRICA DO PRIMEIRO QUISQUE
- EXECUÇÃO DE REPARO DE ELETRICA NO PRIMEIRO QUIOSQUE

RESPONSÁVEL TÉCNICO


Arian do Carmo Mendonça
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 177324/D


RENATO
STOQUE
MARTINS
Assinado digitalmente por RENATO STOQUE
MARTINS:10090731600
M.D. Q-IRB, Co-CP-Brasil, OU=20302311000112,
OU=Secretaria de Recrutamento do Brasil -
CONTRATO, CN=REINATO STOQUE,
C=Brasil, E=renato.stoque@crea.org.br,
O=424, O=Sec. Mun. Obras Públicas,
C=MG, D=22/07/2025 13:50:32
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 330209/MG


Daniela Murucci Monteiro
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Densur
CREA Nº: 147.585/D - MG


Gustavo Galletti Rodrigues
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Densur
CREA Nº: 133.497/D-MG

Marcos Guarino de Oliveira
Prefeito do Município de Muriaé
CNPJ: 17.947.581/0001-76

RUBENS OLIVEIRA
SIMBRA DE
SOUZA:10958505
713
Assinado de forma digital
por RUBENS OLIVEIRA
SIMBRA DE
SOUZA:10958505713
Dados: 2025.08.20 07:52:24
-03'00'

Rubens Oliveira Simbra de Souza
Sócio Administrador
CPF 483.546.787-68

ASSINADO DIGITALMENTE
ANTONIO JOSE OLSEN SARAIVA CAMARA
CPF
23613130300

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital> 
Antônio José Olsen Saraiva Camara
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA- RJ0881038130D MG

ANDRESA
OLIVEIRA DA
SILVA:1637148372
2
Assinado de forma digital
por ANDRESA OLIVEIRA
DA SILVA:16371483722
Dados: 2025.08.20
07:50:57 -03'00'

Andresa Oliveira da Silva
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 363405

PAULO CESAR REIS
ROSA:41474007791
Digitally signed by PAULO
CESAR REIS ROSA:41474007791
Date: 2025.08.14 12:10:20 -03'00'

Paulo César Reis Rosa
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 420058


SONIA RIBEIRO
DE
JESUS:46480897
749
Assinado de forma digital
por SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749
Dados: 2025.08.18 13:50:32
-03'00'

Sônia Ribeiro de Jesus
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 362820

CRISLAINE DA
FONSECA
BARBOSA:1637
9450706
Assinado de forma
digital por CRISLAINE
DA FONSECA
BARBOSA:16379450706
Dados: 2025.08.20
19:41:45 -03'00'

Crislaine Fonseca Barbosa
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 362917


Virgílius Tóffari Cruz
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 211590/D


Evandro Moura Correa Fonseca
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 2027102718

R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA**DIÁRIO DE OBRA**

Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO
Contrato:	043001/2024
Contratada:	R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
Prazo da Obra:	28 MESES
Clima:	BOM (X) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()

Data: 23/07/2025

EQUIPAMENTOS	PESSOAL	
Pá	FUNÇÃO	QUANTITATIVO
Enxada	Encarregado de Obras	1
Gerador	Pedreiro	2
Martelete	Servente	5
Caminhão	Motorista	1
Retro-escavadeira	Operador de retro-escavadeira	1
Compactador a percussão		

SERVIÇOS EXECUTADOS

- INSTALAÇÃO DE 7 TUBOS DE 150MM(42M)
- COMPACTAÇÃO DE SOLO
- CORTE DE VALA
- ATERRO DE VALA
- EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO
- COMPACTAÇÃO DE CALÇAMENTO COM PLACA VIBRATORIA
- EXECUÇÃO DO PVP45
- EXECUÇÃO DO RAMAL DE ESGOTO DO PRIMEIRO QUIOSQUE (8M DE TUBO 100MM)

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PAULO CESAR REIS
ROSA:41474007791
Digitally signed by PAULO CESAR REIS ROSA:41474007791
Date: 2025.08.14 12:10:36 -03'00'

Paulo César Reis Rosa
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 420058

SONIA RIBEIRO
DE
JESUS:464808977
49
Assinado de forma digital por SONIA RIBEIRO DE JESUS:46480897749
Date: 2025.08.18 14:32:36 -03'00'

Sônia Ribeiro de Jesus
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 362820

CRISLAINE DA
FONSECA
BARBOSA:163294
50706
Assinado de forma digital por CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA:16329450706
Date: 2025.08.20 20:13:41 -03'00'

Crislaine Fonseca Barbosa
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 362917

Vinicius Tofani Cruz
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 211590/D

Evandro Moura Correa Fonseca
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 2027102718

Arlan do Carmo Mendonça
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419

Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 177324/D
RENATO STOQUE
MARTINS:10099
731690
Assinado digitalmente por RENATO STOQUE MARTINS:10099731690
ID: G-BR, O=CP-Brasil, OU=20302311000112, CN=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF, AJ, OU=SEM BRANCO, OU=Renato Stoque, CN=RENATO STOQUE MARTINS:10099731690
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Muriaé, MG
Data: 2025.08.25 14:23:27 -03'00'
Fonte: PDF Reader Versão: 2025.1.0

Renato Stoque Martins
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 330209MG

Daniela Muruci Monteiro
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Densur
CREA Nº: 147.585/D - MG

Gustavo Goretti Rodrigues
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Densur
CREA Nº: 133.497/D-MG

Marcos Guarino de Oliveira
Prefeito do Município de Muriaé
CNPJ: 17.947.581/0001-76

RUBENS OLIVEIRA
SIMBRA DE
SOUZA:1095850571
3
Assinado de forma digital por RUBENS OLIVEIRA SIMBRA DE SOUZA:10958505713
Date: 2025.08.20 07:47:05 -03'00'

Rubens Oliveira Simbra de Souza
Sócio Administrador
CPF 483.546.787-68

ASSINADO DIGITALMENTE
ANTONIO JOSE OLSEN SARAIVA CAMARA
CPF:
23613130300

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>



Antônio José Olsen Saraiva Camara
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA- RJ0881038130D MG

ANDRESA
OLIVEIRA DA
SILVA:16371483
722
Assinado de forma digital por ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA:16371483722
Date: 2025.08.20 07:49:39 -03'00'

Andresa Oliveira da Silva
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 363405

R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

DIÁRIO DE OBRA

Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO
Contrato:	043001/2024
Contratada:	R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
Prazo da Obra:	28 MESES
Clima:	BOM (X) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()

Data: 24/07/2025

EQUIPAMENTOS	PESSOAL	
Pá	FUNÇÃO	QUANTITATIVO
Enxada	Encarregado de Obras	1
Gerador	Pedreiro	2
Martelete	Servente	5
Caminhão	Motorista	1
Retro-escavadeira	Operador de retro-escavadeira	1
Compactador a percussão		

SERVIÇOS EXECUTADOS


- ATERRO DE VALA
- CORTE DE VALA
- COMPACTAÇÃO DE SOLO
- EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO
- COMPACTAÇÃO DE CALÇAMENTO COM PRANCHA VIBRATORIA
- EXECUÇÃO DO PVP43
- LIMPEZA DO TERRENO
- INSTALAÇÃO DE 2 TUBOS DE 150MM DA REDE PRINCIPAL (12M)
- FINALIZAÇÃO DO PVP45

RESPONSÁVEL TÉCNICO


Arlan do Carmo Mendonça
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 177324/D


RENATO
STOQUE
MARTINS
Assinado digitalmente por RENATO STOQUE
MARTINS: 1009731690
Nº: CH-RR, O=CP-Brasil, OU=20302311000112,
CN=Secretaria da Receita Federal do Brasil,
N=BR, OU=RS, CN=CP-RR, OU=SEM-FRANCO,
C=BR, CN=SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL, CN=RENATO STOQUE
MARTINS
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 330209/MG


Daniela Murucci Monteiro
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Damsur
CREA Nº: 147.585/D - MG


Gustavo Goretti Rodrigues
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Damsur
CREA Nº: 133.497/D-MG

Marcos Guarino de Oliveira
Prefeito do Município de Muriaé
CNPJ: 17.947.581/0001-76

RUBENS OLIVEIRA
SIMBRA DE
SOUZA:10958505713
Assinado de forma digital por
RUBENS OLIVEIRA SIMBRA DE
SOUZA:10958505713
Dados: 2025.08.20 07:42:38
-03'00"

Rubens Oliveira Simbra de Souza
Sócio Administrador
CPF 483.546.787-68

ASSINADO DIGITALMENTE
ANTONIO JOSE OLSEN SARAIVA CAMARA
CPF
23613130300

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://certpro.gov.br/assinador-digital>
ANTONIO JOSE OLSEN SARAIVA CAMARA
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA- RJ0881038130D MG

ANDRESA
OLIVEIRA DA
SILVA:1637148
3722
Assinado de forma
digital por ANDRESA
OLIVEIRA DA
SILVA:16371483722
Dados: 2025.08.20
07:43:51 -03'00"

Andresa Oliveira da Silva
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 363405

PAULO CESAR REIS
ROSA:41474007791
Digitally signed by PAULO CESAR
REIS ROSA:41474007791
Date: 2025.08.14 12:10:53 -03'00"


Paulo César Reis Rosa
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 420058

SONIA RIBEIRO
DE
JESUS:4648089
7749
Assinado de forma
digital por SONIA
RIBEIRO DE
JESUS:46480897749
Dados: 2025.08.18
14:35:08 -03'00"

Sônia Ribeiro de Jesus
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 362820

CRISLAINE DA
FONSECA
BARBOSA:1632
9450706
Assinado de forma
digital por CRISLAINE DA
FONSECA
BARBOSA:16329450706
Dados: 2025.08.20
20:53:00 -03'00"
Crislaine Fonseca Barbosa
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 362917


Vinícius Tóffari Cruz
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 211590/D


Evandro Moura Correa Fonseca
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 2027102718

R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

DIÁRIO DE OBRA

Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO
-------	---

Contrato:	043001/2024
-----------	-------------

Contratada:	R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
-------------	--

Prazo da Obra:	28 MESES
-----------------------	-----------------

Clima:	BOM (X) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()
--------	---

Data: 25/07/2025

EQUIPAMENTOS	PESSOAL	
	FUNÇÃO	QUANTITATIVO
Pá		
Enxada	Encarregado de Obras	1
Gerador	Pedreiro	2
Martelete	Servente	5
Caminhão	Motorista	1
Retro-escavadeira	Operador de retro-escavadeira	1
Compactador a percussão		

SERVIÇOS EXECUTADOS

- LIGAÇÃO DO RAMAL DE ESGOTO DO 2 QUIOSQUE (8M DE TUBO 100MM)
- LIMPEZA DO TERRENO
- FINALIZAÇÃO DO PVP43
- ATERRO DE VALA
- COMPACTAÇÃO DE SOLO
- EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO
- COMPACTAÇÃO DE CALÇAMENTO COM PLACA VIBRATORIA
- 3 VIAGENS DE DESATERRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Arlan do Carmo Mendonça
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 177324/D

Marcos Guarino de Oliveira
 Prefeito do Município de Muriaé
 CNPJ: 17.947.581/0001-76

PAULO CESAR REIS
ROSA:41474007791

Paulo César Reis Rosa
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 420058

[illegible]

RUBENS OLIVEIRA
SIMBRA DE
SOUZA:10958505713

Rubens Oliveira Simbra de Souza
Sócio Administrador
CPF 483.546.787-68

ASSINADO DIGITALMENTE
ANTONIO JOSE OLSEN SARAIVA CAMARA
CPF
23613130300

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

Antônio José Olsen Saraiva Camara
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA- RJ0881038130D MG

ANDRESA
OLIVEIRA DA
SILVA:1637148
3722

Andresa Oliveira da Silva
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 363405

SONIA RIBEIRO DE
JESUS:4648089774
9

Sônia Ribeiro de Jesus
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 362820

CRISLAINE DA
FONSECA
BARBOSA:163294507
06

Crislaine Fonseca Barbosa
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 362917

Vinicius Tofani Cruz
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 211590/D

Evandro Moura Correa Fonseca
Co-Res.Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 2027102718

R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

DIÁRIO DE OBRA

Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO
Contrato:	043001/2024
Contratada:	R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
Prazo da Obra:	28 MESES
Clima:	BOM (X) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()

Data: 26/07/2025

EQUIPAMENTOS	PESSOAL	
Pá	FUNÇÃO	QUANTITATIVO
Enxada	Encarregado de Obras	1
Gerador	Pedreiro	2
Martelete	Servente	5
Caminhão	Motorista	1
Retro-escavadeira	Operador de retro-escavadeira	1
Compactador a percussão		

SERVIÇOS EXECUTADOS

FINAL DE SEMANA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Assinado digitalmente por RENATO STOQUE MARTINS:10099731690
MARTINS:10099731690
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 330209MG
Data: 2025.08.26 14:23:27-03'00'
Fórmula PDF Reader Versão: 2025.1.0

Renato Stoque Martins
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 330209MG

Daniela Murucci Monteiro
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Damsur
CREA Nº: 147.585/D - MG

Gustavo Goret Rodrigues
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Damsur
CREA Nº: 133.497/D-MG

Marcos Guarino de Oliveira
Prefeito do Município de Muriaé
CNPJ: 17.947.581/0001-76

RUBENS OLIVEIRA
SIMBRA DE
SOUZA:109585057
13
Assinado de forma digital por RUBENS OLIVEIRA SIMBRA DE SOUZA:10958505713
Dados: 2025.08.20 07:34:08 -03'00'

Rubens Oliveira Simbra de Souza
Sócio Administrador
CPF 483.546.787-68

ASSINADO DIGITALMENTE
ANTONIO JOSE OLSEN SARAIVA CAMARA
CPF
23613130300

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>
ANTONIO JOSE OLSEN SARAIVA CAMARA
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA- RJ0881038130D MG

ANDRESA
OLIVEIRA DA
SILVA:1637148372
2
Assinado de forma digital por ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA:16371483722
Dados: 2025.08.20 07:37:05 -03'00'

Andresa Oliveira da Silva
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 363405

PAULO CESAR REIS
ROSA:41474007791
Assinado digitalmente por PAULO CESAR REIS ROSA:41474007791
Data: 2025.08.14 12:11:27 -03'00'

Paulo César Reis Rosa
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 420058

SONIA RIBEIRO DE
JESUS:464808977
49
Assinado de forma digital por SONIA RIBEIRO DE JESUS:46480897749
Dados: 2025.08.18 14:58:12 -03'00'

Sônia Ribeiro de Jesus
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 362820

CRISLAINE DA
FONSECA
BARBOSA:1632945
0706
Assinado de forma digital por CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA:16329450706
Dados: 2025.08.20 21:01:06 -03'00'

Crislaine Fonseca Barbosa
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 362917

Vinicius Tofani Cruz
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 211590/D

Evandro Moura Correa Fonseca
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 2027102718

DIÁRIO DE OBRA

Data: 27/07/2025

SERVICIOS EXECUTADOS

FINAL DE SEMANA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Gustavo Goretti Rodrigues
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Demsur
CREA Nº: 133.497/D-MG

R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA**DIÁRIO DE OBRA**

Obra: EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO
Contrato: 043001/2024
Contratada: R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
Prazo da Obra: 28 MESES

Clima: BOM (X) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()

Data: 28/07/2025

EQUIPAMENTOS**PESSOAL**

Pá

FUNÇÃO**QUANTITATIVO**

Enxada

Encarregado de Obras

1

Gerador

Pedreiro

2

Martelete

Servente

5

Caminhão

Motorista

1

Retro-escavadeira

Operador de retro-escavadeira


1

Compactador a percussão


SERVIÇOS EXECUTADOS


- EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO
- COMPACTAÇÃO DE CALÇAMENTO COM PLACA VIBRATORIA
- LIMPEZA DE TERRENO
- INICIO DA RUA EFIGENIA DE FREITAS
- EXECUÇÃO DO PRIMEIRO PVP
- TRANSPORTE DE MATERIAL
- ESCORAMENTO DE VALA (6M)
- CORTE DE VALA
- SINALIZAÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO


Arlan do Carmo Mendonça
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 177324/D


RENATO STOQUE
MARTINS-10099
Assinado digitalmente por RENATO STOQUE
MARTINS-10099731690
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=20302311000112,
CN=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO),
OU=Assinatura, CN=RENATO STOQUE
MARTINS-10099731690
Renato Stoque, Diretor deste documento
0424.419
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 330209MG


Daniela Murucci Monteiro
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Demsur
CREA Nº: 147.585/D - MG


Gustavo Goretti Rodrigues
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Demsur
CREA Nº: 133.497/D-MG

Marcos Guarino de Oliveira
Prefeito do Município de Muriaé
CNPJ: 17.947.581/0001-76

RUBENS OLIVEIRA
SIMBRA DE
SOUZA:1095850571
3
Assinado de forma digital por
RUBENS OLIVEIRA DE
SOUZA:10958505713
Dados: 2025.08.20 07:28:27
-03'00"

Rubens Oliveira Simbra de Souza
Sócio Administrador
CPF 483.546.787-68

ASSINADO DIGITALMENTE
ANTONIO JOSE OLSEN SARAIVA CAMARA
CPF:
23513130300

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>
SERPRO
Antônio José Olsen Saraiva Camara
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA- RJ0881038130D MG

ANDRESSA OLIVEIRA
DA
SILVA:16371483722
Assinado de forma digital
por ANDRESSA OLIVEIRA
DA SILVA:16371483722
Dados: 2025.08.20
07:29:27 -03'00"

Andressa Oliveira da Silva
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 363405

PAULO CESAR REIS
ROSA:41474007791
Digitally signed by PAULO CESAR
REIS ROSA:41474007791
Date: 2025.08.14 12:11:58 -03'00"


Paulo César Reis Rosa
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 420058


SONIA RIBEIRO DE
JESUS:464808977
49
Assinado de forma digital
por SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749
Dados: 2025.08.18 15:04:31
-03'00"

Sônia Ribeiro de Jesus
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 362820

CRISLAINE DA
FONSECA
BARBOSA:16329450706
50706
Assinado de forma digital
por CRISLAINE DA
FONSECA
BARBOSA:16329450706
Dados: 2025.08.20
21:08:56 -03'00"

Crislaine Fonseca Barbosa
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 362917


Vinicius Tofani Cruz
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 211590/D


Evandro Moura Correa Fonseca
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 2027102718

R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

DIÁRIO DE OBRA

Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO
Contrato:	043001/2024
Contratada:	R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
Prazo da Obra:	28 MESES
Clima:	BOM (X) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()

Data: 29/07/2025

EQUIPAMENTOS	PESSOAL	
	FUNÇÃO	QUANTITATIVO
Pá		
Enxada	Encarregado de Obras	1
Gerador	Pedreiro	2
Martelete	Servente	5
Caminhão	Motorista	1
Retro-escavadeira	Operador de retro-escavadeira	1
Compactador a percussão		

SERVICIOS EXECUTADOS

- CORTE DE VALA
- ATERRO DE VALA
- EXECUÇÃO DO PRIMEIRO PVP
- COMPACTAÇÃO DE SOLO
- CORTE DE ASFALTO COM MAKITA
- INSTALAÇÃO DE 3 TUBOS DE 150MM DA REDE PRINCIPAL (18M)
- SINALIZAÇÃO
- 4 VIAGENS PARA ATERRO
- LIGAÇÃO DO RAMAL DE ESGOTO DA CASA 77 (2.5M DE TUBO 100MM)

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Arlan do Carmo Mendonça
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 177324/D

Marcos Guarino de Oliveira
 Prefeito do Município de Muriaé
 CNPJ: 17.947.581/0001-76

PAULO CESAR REIS
ROSA:41474007791

Paulo César Reis Rosa
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 420058

RENATO
STOQUE
MARTINS: 10095
731600

Assinado digitalmente por RENATO STOQUE
MARTINS 10095731600
 Nº: C=BR, O=CIP-Brasil, OU=202002311000112
 O=Ministério da Receita Federal do Brasil -
 RENATO STOQUE CPF: 43, OU=EM BRANCO,
 CN=RENATO STOQUE
 14 de Jun. Eu sou o autor deste documento
 Localização: Murilo, MG
 Main: 202002311000112
 Criado por: Ren
 Criar: 2020.05.20 10:25:01
 CREA Nº: 330290MG

RUBENS OLIVEIRA
SIMBRA DE
SOUZA:10958505
713

SONIA RIBEIRO DE
JESUS:4648089774
9

Sônia Ribeiro de Jesus
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 362820

**CRISLAINE
DA FONSECA
BARBOSA:16
329450706**

Crislaine Fonseca Barbosa
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 362917

Daniela Murucci Monteiro
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.418
Engenheiro Civil - Densur
CREA Nº: 147.585/D - MG

ASSINADO DIGITALMENTE
ANTONIO JOSE OLSEN SARAIVA CAMARA
CPF
23613130300

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

Antônio José Olsen Saraiva Camara
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA- RJ0881038130D MG

ANDRESA
OLIVEIRA DA
SILVA:1637148372
2

Andresa Oliveira da Silva
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 363405

Vinicius Tófani Cruz
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 211590/D

Evandro Moura Correa Fonseca
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 2027102718

R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA**DIÁRIO DE OBRA**

Obra: EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO
Contrato: 043001/2024
Contratada: R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
Prazo da Obra: 28 MESES
Clima: BOM (X) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()

Data: 30/07/2025

EQUIPAMENTOS**PESSOAL**

Pá

FUNÇÃO**QUANTITATIVO**

Enxada

Encarregado de Obras

1

Gerador

Pedreiro

2

Martelete

Servente

5

Caminhão

Motorista

1

Retro-escavadeira

Operador de retro-escavadeira

1

Compactador a percussão

SERVIÇOS EXECUTADOS

- CORTE DE VALA
- ATERRO DE VALA
- COMPACTAÇÃO DE SOLO
- EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO
- EXECUÇÃO DO PRIMEIRO PVP
- LIGAÇÃO DO RAMAL DE ESGOTO DA CASA 72 (2M DE TUBO 100MM)
- LIGAÇÃO DO RAMAL DE ESGOTO DA GARAGEM (3,5M DE TUBO 100MM)
- COMPACTAÇÃO DE CALÇAMENTO COM PLACA VIBRATORIA
- EXECUÇÃO DE LIMPEZA DE RUA
- EXECUÇÃO DE ESCORAMENTO (10M)
- INSTALAÇÃO DE 3 TUBOS DE 150MM DA REDE PRINCIPAL (18M)
- LIGAÇÃO DO RAMAL DE ESGOTO DA CASA 84 (3,0M DE TUBO 100MM)

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PAULO CESAR REIS
ROSA:41474007791
Digitally signed by PAULO CESAR REIS ROSA:41474007791
Date: 2025.08.14 12:12:31 -03'00'

Paulo César Reis Rosa
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 420058

SONIA RIBEIRO DE JESUS
ROSA:4648089774
Assinado de forma digital por SONIA RIBEIRO DE JESUS ROSA:4648089774
Data: 2025.08.16 15:27:40 -03'00'

Sônia Ribeiro de Jesus
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 362820

CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA
ROSA:16329450706
Assinado de forma digital por CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA ROSA:16329450706
Data: 2025.08.20 20:52:49 -03'00'

Crislaine Fonseca Barbosa
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 362917

Vinicius Tofani Cruz
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 211590/D

Evandro Moura Correa Fonseca
Co-Res Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 2027102718

Aylan do Carmo Mendonça
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419

Renato Stoque Martins
CREA Nº: 477324/D
Assinado de forma digital por RENATO STOQUE MARTINS ROSA:10099731690
Data: 2025.08.26 14:22:27 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

Renato Stoque Martins
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 330209MG

Daniela Murucci Monteiro
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Densur
CREA Nº: 147.585/D - MG

Gustavo Gorétti Rodrigues
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Densur
CREA Nº: 133.497/D-MG

Marcos Guarino de Oliveira
Prefeito do Município de Muriaé
CNPJ: 17.947.581/0001-76

RUBENS OLIVEIRA SIMBRA DE SOUZA
ROSA:10958505713
Assinado de forma digital por RUBENS OLIVEIRA SIMBRA DE SOUZA ROSA:10958505713
Data: 2025.08.20 07:18:07 -03'00'

Rubens Oliveira Simbra de Souza
Sócio Administrador
CPF 483.546.787-68

ANTONIO JOSE OLSEN SARAIVA CAMARA
CPF: 23613130300

Antônio José Olsen Saraiva Camara
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA- RJ0881038130D MG

ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA
ROSA:16371483722
Assinado de forma digital por ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA ROSA:16371483722
Data: 2025.08.20 07:22:36 -03'00'

Andresa Oliveira da Silva
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 363405

R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

DIÁRIO DE OBRA

Obra: EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO
 Contrato: 043001/2024
 Contratada: R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
 Prazo da Obra: 28 MESES
 Clima: BOM (X) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()

Data: 31/07/2025

EQUIPAMENTOS	PESSOAL	QUANTITATIVO
Pá	FUNÇÃO	
Enxada	Encarregado de Obras	1
Gerador	Pedreiro	2
Martelete	Servente	5
Caminhão	Motorista	1
Retro-escavadeira	Operador de retro-escavadeira	1
Compactador a percussão		

SERVIÇOS EXECUTADOS

- ATERRO DE VALA
- COMPACTAÇÃO DE SOLO
- EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO
- 3 VIAGENS DE DESCARTE
- LIGAÇÃO DO RAMAL DE ESGOTO DA CASA 64 (4M DE TUBO 100MM)
- LIGAÇÃO DO RAMAL DE ESGOTO DA CASA 45(2,5M DE TUBO 100MM)
- COMPACTAÇÃO DE CALÇAMENTO COM PLACA VIBRATORIA
- EXECUÇÃO DE LIMPEZA DE RUA
- EXECUÇÃO DE ESCORAMENTO (6M)
- INSTALAÇÃO DE 1 TUBOS DE 150MM DA REDE PRINCIPAL(6M)

RENATO STOQUE
 MARTINS: 10099
 731690
 Assinado digitalmente por RENATO STOQUE
 MARTINS: 10099731690
 CN: D-198, CN=CPA-Brasil, OU=20302311000112,
 OU=Secretaria de Recursos Humanos do Estado
 de São Paulo, OU=Presidência, CN=RENATO STOQUE
 MARTINS: 10099731690
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: Murici, MG
 Data: 2025.08.14 12:12:48 -03'00'
 Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
 0424.419
 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
 CREA Nº: 177324/D

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Marcos Guarino de Oliveira
 Prefeito do Município de Murici
 CNPJ: 17.947.581/0001-76

RUBENS OLIVEIRA
 SIMBRA DE
 SOUZA-10958505
 713
 Assinado de forma
 digital por RUBENS
 OLIVEIRA SIMBRA DE
 SOUZA-10958505713
 Data: 2025.08.19
 14:03:36 -03'00'

Rubens Oliveira Simbra de Souza
 Sócio Administrador
 CPF 483.546.787-68

ASSINADO DIGITALMENTE
 ANTONIO JOSE OLSEN SARAIVA CAMARA
 CPF
 23613130300

Antônio José Olsen Saraiva Camara
 Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
 CREA- RJ0881038130D MG

ANDRESSA
 OLIVEIRA DA
 SILVA:163714837
 22
 Assinado de forma digital
 por ANDRESSA OLIVEIRA DA
 SILVA:16371483722
 Data: 2025.08.19 13:59:27
 -03'00'

Andressa Oliveira da Silva
 Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
 CREA-MG 363405

PAULO CESAR REIS
 ROSA:41474007791
 Assinado digitalmente por PAULO CESAR
 REIS ROSA:41474007791
 Data: 2025.08.14 12:12:48 -03'00'

Paulo César Reis Rosa
 Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
 CREA-MG 420058

SONIA RIBEIRO DE
 JESUS:464808977
 49
 Assinado de forma digital
 por SONIA RIBEIRO DE
 JESUS:46480897749
 Data: 2025.08.18
 16:01:52 -03'00'

Sônia Ribeiro de Jesus
 Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
 CREA-MG 362820

CRISLAINE DA
 FONSECA
 BARBOSA:163294
 50796
 Assinado de forma digital
 por CRISLAINE DA FONSECA
 BARBOSA:16329450796
 Data: 2025.08.19 14:14:12
 -03'00'

Crislaine Fonseca Barbosa
 Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
 CREA-MG 362917

Vinicius Tófoli Cruz
 Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
 CREA-MG 211590/D

Evandro Moura Correa Fonseca
 Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
 CREA-MG 2027102718

Renato Stoque Martins
 Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
 0424.419
 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
 CREA Nº: 330209MG

Daniela Murucci Monteiro
 Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
 0424.419
 Engenheiro Civil - Damsur
 CREA Nº: 147.585/D - MG

Gustavo Gonalves Rodrigues
 Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
 0424.419
 Engenheiro Civil - Damsur
 CREA Nº: 133.497/D-MG

R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

DIÁRIO DE OBRA

Obra: EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO
Contrato: 043001/2024
Contratada: R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
Prazo da Obra: 28 MESES
Clima: BOM (X) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()

Data: 01/08/2025

EQUIPAMENTOS	PESSOAL	
Pá	FUNÇÃO	QUANTITATIVO
Enxada	Encarregado de Obras	1
Gerador	Pedreiro	2
Martelete	Servente	5
Caminhão	Motorista	1
Retro-escavadeira	Operador de retro-escavadeira	1
Compactador a percussão		

SERVIÇOS EXECUTADOS

- ATERRO DE VALA
- COMPACTAÇÃO DE SOLO
- EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO
- LIGAÇÃO DO RAMAL DE ESGOTO DA CASA 48 (4M DE TUBO 100MM)
- COMPACTAÇÃO DE CALÇAMENTO COM PLACA VIBRATORIA
- EXECUÇÃO DE LIMPEZA DE RUA
- EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO
- EXECUÇÃO DE ESCORAMENTO (6M)
- EXECUÇÃO DE PVP
- EXECUÇÃO DE REPARO NO RAMAL DE AGUA EM FRENTE A RESIDENCIA 84

RENATO STOQUE
MARTINS: 10099
731690
Assinado digitalmente por RENATO STOQUE
MARTINS: 10099731690
13/11/2025 08:25:14
CPF: 0424.419
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 177324/D

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Marcos Guarino de Oliveira
Prefeito do Município de Munaé
CNPJ: 17.947.581/0001-76

RUBENS OLIVEIRA
SIMBRA DE
SOUZA: 10958505
713
Assinado de forma digital por RUBENS OLIVEIRA SIMBRA DE SOUZA: 10958505713
Data: 2025.08.19 13:34:30 -03'00'

Rubens Oliveira Simbra de Souza
Sócio Administrador
CPF 483.546.787-68

ANTONIO JOSE OLSEN SARAIVA CAMARA
CPF 23613130300

Antônio José Olsen Saraiva Camara
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA- RJ0881038130D MG

ANDRESSA OLIVEIRA DA SILVA: 16371483
722
Assinado de forma digital por ANDRESSA OLIVEIRA DA SILVA: 16371483722
Data: 2025.08.19 13:46:16 -03'00'

Andressa Oliveira da Silva
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 363405

PAULO CESAR REIS ROSA: 41474007791
Assinado digitalmente por PAULO CESAR REIS ROSA: 41474007791
Data: 2025.08.14 12:13:53 -03'00'

Paulo César Reis Rosa
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 420058

SONIA RIBEIRO DE JESUS: 4648089749
Assinado de forma digital por SONIA RIBEIRO DE JESUS: 4648089749
Data: 2025.08.14 16:08:38 -03'00'

Sônia Ribeiro de Jesus
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 362820

CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA: 16329403306
Assinado de forma digital por CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA: 16329403306
Data: 2025.08.14 16:08:38 -03'00'

Crislaine Fonseca Barbosa
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 362917

Vinicius Tofani Cruz
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 211590/D

Evandro Moura Correa Fonseca
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 2027102718

Renato Stoque Martins
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº. 330209MG

Daniela Murucci Monteiro
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Demsur
CREA Nº. 147.585/D - MG

Gustavo Goretli Rodrigues
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Demsur
CREA Nº. 133.497/D-MG

R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

DIÁRIO DE OBRA

Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO BAIRRO CENTRO
Contrato:	043001/2024
Contratada:	R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
Prazo da Obra:	28 MESES
Clima:	BOM (X) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()

Data: 02/08/2025

EQUIPAMENTOS	PESSOAL	
Pá	FUNÇÃO	QUANTITATIVO
Enxada	Encarregado de Obras	1
Gerador	Pedreiro	2
Martelete	Servente	5
Caminhão	Motorista	1
Retro-escavadeira	Operador de retro-escavadeira	1
Compactador a percussão		

SERVIÇOS EXECUTADOS

FINAL DE SEMANA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

RENATO STOQUE
MARTINS:10099
731699
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA N°: 177324/D

Renato Stoque Martins
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA N°: 330209MG

Daniela Murucci Monteiro
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Damsur
CREA N°: 147.585/D - MG

Gustavo Goretti Rodrigues
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Damsur
CREA N°: 133.497/D-MG

Marcos Guarino de Oliveira
Prefeito do Município de Munaé
CNPJ: 17.947.581/0001-76

RUBENS OLIVEIRA
SIMBRA DE
SOUZA:10958505
713

Rubens Oliveira Simbra de Souza
Sócio Administrador
CPF 483.546.787-68

ASSINADO DIGITALMENTE
ANTONIO JOSE OLSEN SARAIVA CAMARA
CPF
23613130300

A conformidade com a assinatura digital foi verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>
ANTONIO JOSE OLSEN SARAIVA CAMARA
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA- RJ0881038130D MG

ANDRESA
OLIVEIRA DA
SILVA:163714
83722

Andresa Oliveira da Silva
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 363405

PAULO CESAR REIS
ROSA:41474007791

Paulo César Reis Rosa
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 420058

SONIA RIBEIRO
DE
JESUS:464808977
49

Sônia Ribeiro de Jesus
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 362820

CRISLAINE DA
FONSECA
BARBOSA:163294
50706

Cristaine Fonseca Barbosa
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 362917

Vinícius Tofani Cruz
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 211590/D

Evandro Moura Correa Fonseca
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 2027102718

R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

DIÁRIO DE OBRA

Obra: EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO BAIRRO CENTRO
Contrato: 043001/2024
Contratada: R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
Prazo da Obra: 28 MESES
Clima: BOM (X) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()

Data: 03/08/2025

EQUIPAMENTOS	PESSOAL	
Pá	FUNÇÃO	QUANTITATIVO
Enxada	Encarregado de Obras	1
Gerador	Pedreiro	2
Martelete	Servente	5
Caminhão	Motorista	1
Retro-escavadeira	Operador de retro-escavadeira	1
Compactador a percussão		

SERVIÇOS EXECUTADOS

FINAL DE SEMANA

RENATO
STOQUE
MARTINS:10099
731690

Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 177324/D

Renato Stoque Martins
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 330209/MG

Daniela Murucci Monteiro
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Damsur
CREA Nº: 147.585/D - MG

Gustavo Goretti Rodrigues
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Damsur
CREA Nº: 133.497/D-MG

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Marcos Guarino de Oliveira
Prefeito do Município de Munaé
CNPJ: 17.947.581/0001-76

RUBENS
OLIVEIRA
SIMBRA DE
SOUZA:109585
05713

Assinado de forma
digital por RUBENS
OLIVEIRA SIMBRA DE
SOUZA:10958505713
Dados: 2025.08.19
11:14:35 -03'00'

Rubens Oliveira Simbra de Souza
Sócio Administrador
CPF 4R3 546 787-6R

ASSINADO DIGITALMENTE
ANTONIO JOSE OLSEN SARAIVA CAMARA
CPF
23613130300

Antônio José Olsen Saraiva Camara
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA- RJ0881038130D MG

ANDRESA
OLIVEIRA DA
SILVA:1637148
3722

Assinado de forma
digital por ANDRESA
OLIVEIRA DA
SILVA:16371483722
Dados: 2025.08.19
12:19:02 -03'00'

Andresa Oliveira da Silva
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 363405

PAULO CESAR REIS
ROSA:41474007791

Digitally signed by PAULO
CESAR REIS ROSA:414/4007791
Date: 2025.08.14 12:14:36 -03'00'

Paulo César Reis Rosa
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 420058

SONIA RIBEIRO
DE
JESUS:4648089
7749

Assinado de forma
digital por SONIA
RIBEIRO DE
JESUS:46480897749
Dados: 2025.08.18
16:17:36 -03'00'

Sônia Ribeiro de Jesus
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 362820

CRISLAINE DA
FONSECA
BARBOSA:1632995
0706

Assinado de forma digital por
CRISLAINE DA FONSECA
BARBOSA:16329950706
Data: 2025.08.18 12:09:03
-03'00'

Crislaine Fonseca Barbosa
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 362917

Vinicius Tofani Cruz
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 211590/D

Evandro Moura Correa Fonseca
Co-Res Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 2027102718

R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

DIÁRIO DE OBRA

Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO BAIRRO CENTRO
Contrato:	043001/2024
Contratada:	R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
Prazo da Obra:	28 MESES
Clima:	BOM (X) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()


Data: 04/08/2025

EQUIPAMENTOS	PESSOAL	
Pá	FUNÇÃO	QUANTITATIVO
Enxada	Encarregado de Obras	1
Gerador	Pedreiro	2
Martelete	Servente	5
Caminhão	Motorista	1
Retro-escavadeira	Operador de retro-escavadeira	1
Compactador a percussão		

SERVIÇOS EXECUTADOS

- INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA
- EXECUÇÃO DE PVP
- CORTE DE VALA
- SEPARAÇÃO DE PEDRAS
- EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO
- COMPACTAÇÃO DE SOLO
- ROMPIMENTO DE RAMAL DE AGUA EM FRENTE A CASA 140
- EXECUÇÃO DE REPARO NO RAMAL DE AGUA
- ATERRO DE VALA
- SINALIZAÇÃO DE VALA
- INSTALAÇÃO DE 2 TUBOS DE 150MM DA REDE PRINCIPAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO


Ariary do Carmo Mendonça
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 177324/D


RENATO STOQUE MARTINS
Assinado digitalmente por RENATO STOQUE MARTINS:10090731690
Data: 2025.08.14 12:15:06 -03'00'
CREA Nº: 330209MG


Daniela Murucci Monteiro
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Densur
CREA Nº: 147.585/D - MG


Gustavo Corretti Rodrigues
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Densur
CREA Nº: 133.497/D-MG

Marcos Guarino de Oliveira
Prefeito do Município de Muniá
CNPJ: 17.947.581/0001-76

RUBENS OLIVEIRA
SIMBRA DE
SOUZA:10958505
713

Rubens Oliveira Simbra de Souza
Sócio Administrador
CPF 483.546.787-68

ASSINADO DIGITALMENTE
ANTONIO JOSE OLSEN SARAIVA CAMARA
CPF
23613130300

A confirmação com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>
Antônio José Olsen Saraiva Camara
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA- RJ0881038130D MG

ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA:16371483
722
Assinado de forma digital por ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA:16371483722
Data: 2025.08.19 08:24:54 -03'00'
Andresa Oliveira da Silva
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 363405

PAULO CESAR REIS
ROSA:41474007791
Assinado digitalmente por PAULO CESAR REIS ROSA:41474007791
Data: 2025.08.14 12:15:06 -03'00'

Paulo César Reis Rosa
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 420058


SONIA RIBEIRO
DE
JESUS:464808977
49
Assinado de forma digital por SONIA RIBEIRO DE JESUS:46480897749
Data: 2025.08.19 16:20:36 -03'00'

Sônia Ribeiro de Jesus
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 362820

CRISLAINE DA FONSECA
BARBOSA:163294
50706
Assinado de forma digital por CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA:16329450706
Data: 2025.08.19 08:27:40 -03'00'

Crislaine Fonseca Barbosa
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 362917


Vinicius Tofari Cruz
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 211590/D


Evandro Moura Correa Fonseca
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 2027102718

R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA**DIÁRIO DE OBRA**

Obra: EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO BAIRRO CENTRO
Contrato: 043001/2024
Contratada: R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
Prazo da Obra: 28 MESES
Clima: BOM (X) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()


Data: 05/08/2025

EQUIPAMENTOS	PESSOAL	
Pá	FUNÇÃO	QUANTITATIVO
Enxada	Encarregado de Obras	1
Gerador	Pedreiro	2
Martelete	Servente	5
Caminhão	Motorista	1
Retro-escavadeira	Operador de retro-escavadeira	1
Compactador a percussão		

SERVIÇOS EXECUTADOS

- INSTALAÇÃO DE 6 TUBOS DE 150MM DA REDE PRINCIPAL
- EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO
- ATERRO DE VALA
- COMPACTAÇÃO DE SOLO
- SEPARAÇÃO DE PEDAS
- REPARO RAMAL DE AGUA 60MM(EM FRENTE A GARAGE DA ESQUINA)
- ESCORAMENTO DE VALA 12M
- REALIZAÇÃO DE LIGAÇÃO DE ESGOTO DA CASA 45 (2,5M DE TUBO 100MM)
- REALIZAÇÃO DE LIGAÇÃO DE ESGOTO DA GARAGEM DE ESQUINA (5M DE TUBO 100MM)
- CORTE DE VALA
- LIMPEZA DO TERRENO
- REALIZAÇÃO DE ESCORAMENTO(8M)
- EXECUÇÃO DE RAMAL DE ESGOTO CASA 140 (6M DE TUBO 150MM)

RESPONSÁVEL TÉCNICO



Artan do Carmo Mendonça
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419

Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº 10099731690
RENATO STOQUE
MARTINS:10099731690
731690

Renato Stoque Martins
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 330209MG


Daniela Murucci Monteiro
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419

Engenheiro Civil - Demsur
CREA Nº 147.585/D - MG


Gustavo Corretti Rodrigues
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Demsur
CREA Nº 133.497/D-MG

Marcos Guarino de Oliveira
Prefeito do Município de Muniã
CNPJ: 17.947.581/0001-76

RUBENS OLIVEIRA
SIMBRA DE
SOUZA:10958505
713

Rubens Oliveira Simbra de Souza
Sócio Administrador
CPF 483.546.787-68

ASSINADO DIGITALMENTE
ANTONIO JOSE OLSEN SARAIVA CAMARA
CPF
23613130300

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/validar/assinatura-digital>
ANTONIO JOSE OLSEN SARAIVA CAMARA
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA- RJ0881038130D MG

ANDRESA
OLIVEIRA DA
SILVA:16371483
722

Assinado de forma digital por ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA:16371483722
Data: 2025.08.19 08:01:24 -03'00'
Andresa Oliveira da Silva
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 363405

PAULO CESAR REIS
ROSA:41474007791

Digitally signed by PAULO CESAR REIS ROSA:41474007791
Date: 2025.08.14 12:15:39 -03'00'

Paulo César Reis Rosa
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 420058

SONIA RIBEIRO
DE
JESUS:46480897
749


Assinado de forma digital por SONIA RIBEIRO DE JESUS:46480897749
Data: 2025.08.18 16:25:02 -03'00'


Sônia Ribeiro de Jesus
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 362820

CRISLAINE DA
FONSECA
BARBOSA:1632945
0706

Assinado de forma digital por CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA:16329450706
Data: 2025.08.19 08:03:42 -03'00'

Crislaine Fonseca Barbosa
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 362917


Vinícius Tóffani Cruz
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 211590/D


Evandro Moura Correa Fonseca
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 2027102718

DIÁRIO DE OBRA

BOM (X) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()

Data: 06/08/2025

PESSOAL

SERVIÇOS EXECUTADOS

- SEPARAÇÃO DE PEDRAS
- EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO
- ATERRO DE VALA
- CORTE DE VALA
- COMPACTAÇÃO DE SOLO
- CORTE DE VIA COM MAKITA
- LIMPEZA DO TERRENO
- SINALIZAÇÃO
- ESCORMENTO DE VALA 6M

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Assinado digitalmente por RENATO STOQUE
MARTINS 10090731600
CPF: 042.300.300-00 - RG: 1.000.731.600-1
CNPJ: 04.230.030/0001-12
Nº de inscrição no IPI: 042300300-00
Nº de inscrição no ICMS: 042300300-00
Nº de inscrição no PIS: 042300300-00
Nº de inscrição no COFINS: 042300300-00
Nº de inscrição no IPI: 042300300-00
Nº de inscrição no ICMS: 042300300-00
Nº de inscrição no PIS: 042300300-00
Nº de inscrição no COFINS: 042300300-00

Gustavo Goretti Rodrigues
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Demsur
CREA Nº: 133.497/D-MG

RUBENS OLIVEIRA
SIMBRA DE
SOUZA:109585057
13

ASSINADO DIGITALMENTE
ANTONIO JOSE OLSEN SARAIVA CAMARA
CPF
23613130300

ANDRESA
OLIVEIRA DA
SILVA:16371483
722

PAULO CESAR REIS
ROSA:41474007791

Paulo César Reis Rosa
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 420058

SONIA RIBEIRO
DE
JESUS:464808977
49

Sônia Ribeiro de Jesus
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 362820

CRISLAINE DA
FONSECA
BARBOSA:1632945
0706

Crislaine Fonseca Barbosa
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 362917

Vinícius Tófaní Cruz
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 211590/D

Evandro Moura Correa Fonseca
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 2027102718

R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

DIÁRIO DE OBRA

Obra: EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO BAIRRO CENTRO
Contrato: 043001/2024
Contratada: R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
Prazo da Obra: 28 MESES
Clima: BOM (X) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()

Data: 07/08/2025

EQUIPAMENTOS	PESSOAL	
Pá	FUNÇÃO	QUANTITATIVO
Enxada	Encarregado de Obras	1
Gerador	Pedreiro	2
Martelete	Servente	5
Caminhão	Motorista	1
Retro-escavadeira	Operador de retro-escavadeira	1
Compactador a percussão		

SERVIÇOS EXECUTADOS

- CORTE DE VALA
- ATERRO DE VALA
- INSTALAÇÃO DE 3 TUBOS DE 150MM DA REDE PRINCIPAL
- COMPACTAÇÃO DE SOLO
- EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO
- COMPACTAÇÃO DE CALÇAMENTO COM PLACA VIBRATORIA
- TRANSPORTE DE MATEIAL
- EXECUÇÃO DE PVP
- LIGAÇÃO DE ESGOTO CASA 172 (1M DE TUBO 150MM)

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Arlan do Carmo Mendonça
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 177324/D

Marcos Guarino de Oliveira
Prefeito do Município de Muriaé
CNPJ: 17.947.581/0001-76

PAULO CESAR REIS
ROSA:41474007791
Digitally signed by PAULO CESAR REIS ROSA:41474007791
Date: 2025.08.14 12:16:31 -03'00'

Paulo César Reis Rosa
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 420058

RUBENS OLIVEIRA
SIMBRA DE SOUZA:10958
505713
Assinado de forma digital por RUBENS OLIVEIRA SIMBRA DE SOUZA:10958505713
Data: 2025.08.14 16:51:31 -03'00'

Rubens Oliveira Simbra de Souza
Sócio Administrador
CPF 483.546.787-68

SONIA RIBEIRO DE JESUS
749
Assinado de forma digital por SONIA RIBEIRO DE JESUS:749
Data: 2025.08.14 16:34:15 -03'00'

Sônia Ribeiro de Jesus
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 362820

CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA
05
Assinado de forma digital por CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA:16329450705
Data: 2025.08.14 16:57:21 -03'00'

Crislaine Fonseca Barbosa
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 362917

Vinicius Tófani Cruz
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 211590/D

RENATO STOQUE
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 177324/D

ANTONIO JOSE OLSEN SARAIVA CAMARA
CPF 23613130300
Assinado digitalmente por ANTONIO JOSE OLSEN SARAIVA CAMARA
Data: 2025.08.14 23:27:03'00'

Antônio José Olsen Saraiva Camara
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA- RJ0881038130D MG

ANDRESSA OLIVEIRA DA SILVA:1637148
3722
Assinado de forma digital por ANDRESSA OLIVEIRA DA SILVA:16371483722
Data: 2025.08.14 17:02:03 -03'00'

Andressa Oliveira da Silva
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 363405

Daniela Murucci Monteiro
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Demsur
CREA Nº: 147.585/D - MG

Gustavo Oretti Rodrigues
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Demsur
CREA Nº: 133.497/D-MG

Evandro Moura Correa Fonseca
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 2027102718

R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA**DIÁRIO DE OBRA**

Obra: EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO
Contrato: 043001/2024
Contratada: R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
Prazo da Obra: 28 MESES
Clima: BOM (X) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()

Data: 08/08/2025**EQUIPAMENTOS****PESSOAL**

Pá

FUNÇÃO**QUANTITATIVO**

Enxada

Encarregado de Obras

1

Gerador

Pedreiro

2

Martelete

Servente

5

Caminhão

Motorista

1

Retro-escavadeira

Operador de retro-escavadeira

1

Compactador a percussão

SERVIÇOS EXECUTADOS

- LIMPEZA DO TERRENO
- EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO
- COPACTAÇÃO DE CAÇAMENTO COM PLACA VIBRATORIA
- COMPACTAÇÃO DE SOLO
- SINALIZAÇÃO DE VIA
- EXECUÇÃO DE PVP

RESPONSÁVEL TÉCNICO


Arylan do Carmo Mendonça
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 177324/D

Marcos Guarino de Oliveira
Prefeito do Município de Muriaé
CNPJ: 17.947.581/0001-76

PAULO CESAR REIS Digitally signed by PAULO CESAR REIS ROSA:41474007791 Date: 2025.08.14 12:17:24 -03'00'
ROSA:41474007791

Paulo César Reis Rosa
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 420058

SONIA RIBEIRO DE Assinado de forma digital por SONIA RIBEIRO DE JESUS:46480897749 Date: 2025.08.18 16:37:39 -03'00'
JESUS:46480897749
9

Sônia Ribeiro de Jesus
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 362820

CRISLAINE DA Assinado de forma digital por CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA:16329450706 Date: 2025.08.14 16:42:08 -03'00'
FONSECA
BARBOSA:16329450706

Crislaine Fonseca Barbosa
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 362917


Vinicius Terani Cruz
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 211590/D


Renato Stoque Martins
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 177324/D
731690

RUBENS OLIVEIRA Assinado de forma digital por RUBENS OLIVEIRA SIMBRA DE SOUZA:10958505713 Date: 2025.08.18 16:46:42 -03'00'
SIMBRA DE
SOUZA:10958505713
713


Rubens Oliveira Simbra de Souza
Sócio Administrador
CPF 483.546.787-68

ASSINADO DIGITALMENTE
ANTONIO JOSE OLSEN SARAIVA CAMARA
CPF
23613130390

A conferência com a assinatura pode ser verificada em: <https://serpro.gov.br/assinador-digital>
Antonio Jose Olsen Saraiva Camara
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA- RJ0881038130D MG

ANDRESA Assinado de forma digital por ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA:16371483722 Date: 2025.08.18 16:44:17 -03'00'
OLIVEIRA DA
SILVA:16371483722
2

Andresa Oliveira da Silva
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 363405


Evandro Moura Correa Fonseca
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 20271027/18


Daniela Murucci Monteiro
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Densur
CREA Nº: 147.585/D - MG


Gustavo Goretti Rodrigues
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Densur
CREA Nº: 133.497/D-MG