

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	1
				DATA	10/10/2024
				DIA	QUINTA FEIRA
				CONTRATO	043001/2024
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.			PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé			PRAZO DECORRIDO	1 dias
CONTRATANTE : Prefeitura Municipal de Muriaé		CONTRATADA : R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda			

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	Bom	Bom

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	VIGIA	0
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO		MÃO DE OBRA INDIRETA
			1	1		2

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUITÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO				0

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- Nesta data, conforme Ordem de Início de Serviços nº 001/043001/2024, a Rsimbra Distribuidora, Construções e Reformas Ltda da início as atividades relativas a Execução das Obras do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé - MG;

2- Levantamento de materiais necessários execução das instalações provisórias de obra (canteiro central) e materiais necessários a execução das redes coletoras, recalque e ligações domiciliares do bairro Santo Antônio.

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SÔNIA RIBEIRO DE
JESUS:464808977
49

Assinado de forma digital
por SÔNIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749
Dados: 2024.11.21
14:22:45 -03'00'

ANDRESSA OLIVEIRA
DA
SILVA:16371483722

Assinado de forma digital
por ANDRESSA OLIVEIRA
DA SILVA:16371483722
Dados: 2024.11.21
10:34:38 -03'00'

PELA CONTRATADA

Daniela Murucci Monteiro
Eng. Civil CREA 147585/DMG
MASP 153 DEMSUR

Arlan do Carmo Mendonça
Eng. Civil - CREA MG 177324/D
Chefe de Setor de Infraestrutura

Juliano J. Pedrin

Renato Stoque Martins
Engenheiro Civil
CREA 330209 MG

CRISLAINE DA
FONSECA
BARBOSA:163294
50706

Assinado de forma digital
por CRISLAINE DA FONSECA
BARBOSA:16329450706
Dados: 2024.11.21 10:44:56
-03'00'

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	2
				DATA	11/10/2024
				DIA	SEXTA FEIRA
				CONTRATO	043001/2024
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.			PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé			PRAZO DECORRIDO	2 dias
CONTRATANTE : Prefeitura Municipal de Muriaé		CONTRATADA : R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda			

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	Bom	Bom

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	VIGIA	0
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO		MÃO DE OBRA INDIRETA
			1	1		2

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUITÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO				0

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- Levantamento de materiais necessários execução das instalações provisórias de obra (canteiro central) e materiais necessários a execução das redes coletoras, recalque e ligações domiciliares do bairro Santo Antônio;

2- Providências para confecções das placas de obra para o Bairro Santo Antônio, Ete Safira e do Canteiro Central conforme informações a serem inseridas e modelo previsto no manual nos encaminhado pela contratante.

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SÔNIA RIBEIRO DE
JESUS:464808977
49

ANDRESSA OLIVEIRA
DA
SILVA:16371483722

PELA CONTRATADA

Daniela Murucci Monteiro
Eng. Civil CREA 147585/DMG
MASP 1153 DEMSUR

Arlan do Carmo Mendonça
Eng. Civil CREA MG 177324/D
Chefe do Setor de Infraestrutura

CRISLAINE DA
FONSECA
BARBOSA:16329
450706

Assinado de forma
digital por CRISLAINE
DA FONSECA
BARBOSA:16329450706
Dados: 2024.11.21
10:45:14 -03'00'

Senato Stoque Mar
Engenheiro Civil
CREA 380209 MG

Renato Stoque Martins
Engenheiro Civil
CREA 330209 MG

 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	5	
		DATA	14/10/2024	
		DIA	SEGUNDA FEIRA	
		CONTRATO	043001/2024	
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.		PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé		PRAZO DECORRIDO	5 dias
CONTRATANTE : Prefeitura Municipal de Muriaé		CONTRATADA : R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda		

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	Bom	Bom

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	VIGIA	0
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO		MÃO DE OBRA INDIRETA
			1	1		2

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUITÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO				0

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- Cotações e aquisições de materiais para execução das instalações provisórias de obra (canteiro central);

2- Confeção das placas de obra - Safira, St. Antônio e Canteiro;

3- Levantamento de materiais para serviços de redes previstos para o bairro St. Antônio;

4- Recrutamento de mão de obra para os serviços de construção das instalações provisórias.

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE JESUS:46480897749

Assinado de forma digital por SONIA RIBEIRO DE JESUS:46480897749
Data: 2024.11.21 14:25:52 -03'00'

ANDRESSA OLIVEIRA DA SILVA:16371483722

Assinado de forma digital por ANDRESSA OLIVEIRA DA SILVA:16371483722
Data: 2024.11.21 10:25:50 -03'00'

PELA CONTRATADA

Daniela Murucci Monteiro
Eng. Civil CREA 147585/DMG
MASP 1153 DEMSUR

Assinado de forma digital por DANIELA MURUCCI MONTEIRO
Data: 2024.11.21 10:25:50 -03'00'

PELA CONTRATANTE

Arlan do Carmo Mendonça
Eng. Civil CREA-MG 177324/D
Chefe de Setor de Infraestrutura

Assinado de forma digital por ARLAN DO CARMO MENDONÇA
Data: 2024.11.21 10:25:50 -03'00'

Renato Stoque Martins
Engenheiro Civil
CREA 338209 MG

Assinado de forma digital por RENATO STOQUE MARTINS
Data: 2024.11.21 10:25:50 -03'00'

CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA:16329450706

Assinado de forma digital por CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA:16329450706
Data: 2024.11.21 10:46:27 -03'00'

0706

 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	6	
		DATA	15/10/2024	
		DIA	TERÇA FEIRA	
		CONTRATO	043001/2024	
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.		PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé		PRAZO DECORRIDO	6 dias
CONTRATANTE : Prefeitura Municipal de Muriaé		CONTRATADA : R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda		

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	Bom	Bom

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	VIGIA	0
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO		MÃO DE OBRA INDIRETA
			1	1		2

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUITÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO				0

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- Cotações e aquisições de materiais para execução das instalações provisórias de obra (canteiro central);

2- Levantamento de materiais para serviços de redes previstos para o bairro St. Antônio;

3- Recrutamento de mão de obra para os serviços de construção das instalações provisórias.

5- Nesta data a contratada apresentou à fiscalização layout das instalações provisórias de obra, tendo posteriormente os representantes da contratante e da contrada marcado presença física no local, onde ficou definido os limites de construção do tapume de vedação e local para instalação da placa de obra.

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE JESUS:46480897749

Assinado de forma digital por SONIA RIBEIRO DE JESUS:46480897749
Data: 2024.11.21 14:27:57 -03'00'

ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA:16371483722

Assinado de forma digital por ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA:16371483722
Data: 2024.11.21 10:26:12 -03'00'

PELA CONTRATADA

Daniela Murucci Monteiro

Eng. Civil CREA 147585/DMG

MA SP 1153 DEMSUK

Arlan do Carmo Mendonça

Eng. Civil - CREA MG 177324/D

Chefe do Setor de Infraestrutura

Renato Stoque Martins

Engenheiro Civil

CREA 330209 MG

CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA:16329450706

Assinado de forma digital por CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA:16329450706
Data: 2024.11.21 10:46:42 -03'00'

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	7
				DATA	16/10/2024
				DIA	QUARTA FEIRA
				CONTRATO	043001/2024
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.			PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé			PRAZO DECORRIDO	7 dias
CONTRATANTE : Prefeitura Municipal de Muriaé		CONTRATADA : R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda			

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	Bom	Bom

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	VIGIA	0
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO		MÃO DE OBRA INDIRETA
			1	1		2

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUITÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO				0

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- Compras dos materiais previstos para as instalações provisórias de obra, com programação de chegada para a próxima segunda feira (21/10);

2- Cotações de materiais para serviços de redes previstos para o bairro St. Antônio;

3- Recrutamento de mão de obra para os serviços de construção das instalações provisórias.

4- Estudos relativos aos serviços de movimento de terra para as construções das elevatórias previstas no objeto contratual, onde as mesmas terão níveis de suas lages de fundo abaixo dos níveis d'água apresentados nas sondagens realizadas. Preliminarmente entendemos serem necessários serviços de rebaixamento do lençol que não estão previstos inicialmente na planilha orçamentária contratual, bem como serviços de cotecções para as escavações profundas dessas estruturas.

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SÔNIA RIBEIRO DE JESUS:46480897749
Assinado de forma digital por SÔNIA RIBEIRO DE JESUS:46480897749
Data: 2024.11.21 14:29:13 -03'00'

ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA:16371483722
Assinado de forma digital por ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA:16371483722
Data: 2024.11.21 10:26:32 -03'00'

PELA CONTRATADA

Daniela Murucci Monteiro
Eng. Civil CREA 147585/DMG
MASP-1153-DEMSUR
PELA CONTRATANTE

Arlan do Carmo Mendonça
Eng. Civil - CREA MG 177324/D
Chefe do Setor de Infraestrutura

CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA:16329450706
Assinado de forma digital por CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA:16329450706
Data: 2024.11.21 10:46:55 -03'00'

Renato Staque Martins
Engenheiro Civil
CREA 330209 MG

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	8
				DATA	17/10/2024
				DIA	QUINTA FEIRA
				CONTRATO	043001/2024
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.			PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé			PRAZO DECORRIDO	8 dias
CONTRATANTE :	Prefeitura Municipal de Muriaé	CONTRATADA :	R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda		

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	Bom	Bom

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	VIGIA	0
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO		MÃO DE OBRA INDIRETA
			1	1		2

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUITÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO				0

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- Compras dos materiais previstos para as instalações provisórias de obra, com programação de chegada para a próxima segunda feira (21/10);

2- Cotações de materiais para serviços de redes previstos para o bairro St. Antônio;

3- Recrutamento de mão de obra para os serviços de construção das instalações provisórias.

4- Solicitações de propostas para serviços de rebaixamento de lençol e para contenção de solo necessário às escavações previstas para as elevatórias.

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SOIWA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749
Assinado de forma digital por SOIWA RIBEIRO DE JESUS:46480897749
Dados: 2024.11.21 14:29:38 -03'00'

ANDRESSA OLIVEIRA DA SILVA:16371483722
Assinado de forma digital por ANDRESSA OLIVEIRA DA SILVA:16371483722
Dados: 2024.11.21 10:26:58 -03'00'

PELA CONTRATADA

Daniela Murucci Monteiro
Eng. Civil CREA 147585/DMG
MASP 1153 DEMSUR
PELA CONTRATANTE

Arlan do Carmo Mendonça
Eng. Civil - CREA MG 177324/D
Chefe do Setor de Infraestrutura

CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA:16329450706
Assinado de forma digital por CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA:16329450706
Dados: 2024.11.21 10:47:22 -03'00'

Renato Staque Monteiro
Engenheiro Civil
CREA 330209 MG

 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)	RELATÓRIO Nº	9
	DATA	18/10/2024
	DIA	SEXTA FEIRA
	CONTRATO	043001/2024
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.	
LOCAL	Município de Muriaé	
CONTRATANTE :	Prefeitura Municipal de Muriaé	CONTRATADA : R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda
	PRAZO CONTRATUAL	730 dias
	PRAZO DECORRIDO	9 dias

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	Bom	Bom

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
1					1	2
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	VIGIA	
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO		MÃO DE OBRA INDIRETA
	1		1	1		3

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUITÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO				0

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- Compras dos materiais previstos para as instalações provisórias de obra, com programação de chegada para a próxima segunda feira (21/10);

2- Cotações de materiais para serviços de redes previstos para o bairro St. Antônio;

3- Demarcação dos limites da área destinada às instalações do canteiro de obras central para início da implantação do tapume de vedação.

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749

Assinado de forma digital
por SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749
DN: cn=SONIA RIBEIRO DE
JESUS, o=Dados: 2024.11.21 14:09:04
+03'00'

ANDRESA OLIVEIRA
DA
SILVA:16371483722


Assinado de forma digital
por ANDRESA OLIVEIRA DA
SILVA:16371483722
DN: cn=ANDRESA OLIVEIRA DA
SILVA, o=Dados: 2024.11.21 10:27:14
+03'00'

PELA CONTRATADA

Daniela Murucci Monteiro

Eng. Civil CREA 147585/DMG


MASP 1153 DEMSUR



Arlan do Carmo Mendonça

Eng. Civil - CREA MG 177324/D


Chefe do Setor de Infraestrutura



Renato Staque Martins

Engenheiro Civil

CREA 330209 MG



	RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	12
			DATA	21/10/2024
			DIA	SEGUNDA FEIRA
			CONTRATO	043001/2024
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.		PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé		PRAZO DECORRIDO	12 dias
CONTRATANTE : Prefeitura Municipal de Muriaé		CONTRATADA : R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda		

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	Bom	Bom

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
3					2	12
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	VIGIA	
	1	3			3	
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO		MÃO DE OBRA INDIRETA
	1		1	1		3

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUITÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
1						3
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL		
			1	1		

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS:

1- Iniciado os serviços de construção do tapume de vedação da área destinada ao canteiro central de obras;

2- Chegada das placas de obra (Safira, Canteriro e St. Antônio);

3- Cotações para aquisições de materiais destinados às redes previstas para o bairro St. Antônio;

4- Verificações relativas ao esgotamento sanitário das instalações do canteiro de obras em equipamento existente próximo a UPA.

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SÔNIA RIBEIRO DE
JESUS:4648089774
9

Assinado de forma digital por
SÔNIA RIBEIRO DE
JESUS:4648089774
DN: cn=Sônia Ribeiro de Jesus, o=, ou=, c=BR, email=sônia.ribeiro@muriae.mg.gov.br, serial=1246113, version=3

ANDRESSA
OLIVEIRA DA
SILVA:163714837
22

Assinado de forma digital por
ANDRESSA OLIVEIRA DA
SILVA:16371483722
DN: cn=Andressa Oliveira da Silva, o=, ou=, c=BR, email=andressa.oliveira@muriae.mg.gov.br, serial=1246113, version=3


PELA CONTRATADA


Daniela Murucci Monteiro
Eng. Civil CREA 147585/DMG
MASP 1153 DEMSUR


Arian do Carmo Mendonça
Eng. Civil - CREA MG 177324/D
Chefe do Setor de Infraestrutura

CRISLAINE DA
FONSECA
BARBOSA:1632945
0706

Assinado de forma digital por
CRISLAINE DA FONSECA
BARBOSA:16329450706
Dados: 2024.11.21 10:58:06
+03'00'



Renato Staque Martins
Engenheiro Civil
CREA 330209 MG

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	13	
				DATA	22/10/2024	
				DIA	TERÇA FEIRA	
				CONTRATO	043001/2024	
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.				PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé				PRAZO DECORRIDO	13 dias
CONTRATANTE : Prefeitura Municipal de Muriaé		CONTRATADA : R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda				

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	Bom	Bom

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
3					2	12
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	VIGIA	
	1	3			3	
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO		MÃO DE OBRA INDIRETA
	1		1	1		3

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUITÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
1						3
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL		
			1	1		

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- Execução dos serviços de construção do tapume de vedação da área destinada ao canteiro central de obras;

2- Instalação da placa de obra do canteiro central;

3- Cotações para aquisições de materiais destinados às redes previstas para o bairro St. Antônio;

4- Seguimos no aguardo das propostas solicitadas para rebaixamentos de lençol e de contenções do solo por conta das escavações a serem realizadas para as construções das elevatórias previstas.

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE
JESUS:4648089774
9

Assinado de forma digital
por SONIA RIBEIRO DE
JESUS:4648089774
Dados: 2024.11.21 12:42:30
-03'00'

ANDRESA
OLIVEIRA DA
SILVA:163714837
22

Assinado de forma digital
por ANDRESA OLIVEIRA DA
SILVA:16371483722
Dados: 2024.11.21 10:28:58
-03'00'

PELA CONTRATADA

Daniela Murucci Monteiro
Eng. Civil CREA 147585/DMG
MASP 1153-DEMSUR

Arlan do Carmo Mendonça
Eng. Civil - CREA MG 177324/D
Chefe do Setor de Infraestrutura

CRISLAINE DA
FONSECA
BARBOSA:16329450706

Assinado de forma digital por
CRISLAINE DA FONSECA
BARBOSA:16329450706
Dados: 2024.11.21 10:58:22
-03'00'

Renato Steag Martins
Engenheiro Civil
CREA 530209 MG

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	15
				DATA	24/10/2024
				DIA	QUINTA FEIRA
				CONTRATO	043001/2024
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.			PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé			PRAZO DECORRIDO	15 dias
CONTRATANTE : Prefeitura Municipal de Muriaé		CONTRATADA : R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda			

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	Chuva	Nublado

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
3					2	12
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	VIGIA	
	1	3			3	
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO		MÃO DE OBRA INDIRETA
	1		1	1		3

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUITÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
1						3
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL		
			1	1		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :

1- Execução dos serviços de construção do tapume de vedação da área destinada ao canteiro central de obras;

2- Cotações para aquisições de materiais destinados às redes previstas para o bairro St. Antônio;

3- Definição do local de lançamento da contribuição de esgoto do canteiro central.

OCORRÊNCIAS:

1- Produtividade comprometida em virtude das condições climáticas;

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SÔNIA RIBEIRO DE JESUS:46480897749
Assinado de forma digital por SÔNIA RIBEIRO DE JESUS:46480897749
Dados: 2024.11.21 12:12:31 -03'00'

ANDRESSA OLIVEIRA DA SILVA:16371483722
Assinado de forma digital por ANDRESSA OLIVEIRA DA SILVA:16371483722
Dados: 2024.11.21 10:29:34 -03'00'

PELA CONTRATADA

Daniela Murucci Monteiro
Eng. Civil CREA 147585/DMG
MASP-11531 DEMSUR

Arlan do Carmo Mendonça
Eng. Civil - CREA MG 177324/D
Chefe do Setor de Infraestrutura

CRISLAINE DA FONSECA
BARBOSA:16329450706
06
Assinado de forma digital por CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA:16329450706
Dados: 2024.11.21 10:58:53 -03'00'

Renato Stoque Martins
Engenheiro Civil
CREA 330209 MG

	RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	16
			DATA	25/10/2024
			DIA	SEXTA FEIRA
			CONTRATO	043001/2024
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.		PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé			
CONTRATANTE : Prefeitura Municipal de Muriaé		CONTRATADA : R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda	PRAZO DECORRIDO	16 dias

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	Chuva	Chuva

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
3					2	
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	VIGIA	
	1	3			3	12
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO		MÃO DE OBRA INDIRETA
	1		1	1		3

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUITÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
1						
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL		3
			1	1		

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- Execução dos serviços de construção do tapume de vedação da área destinada ao canteiro central de obras;

2- Cotações para aquisições de materiais destinados às redes previstas para o bairro St. Antônio;


3- Instalações dos padrões para fornecimentos de energia elétrica e água potável pelas concessionárias locais.


OCORRÊNCIAS:

1- Produtividade comprometida em virtude das condições climáticas;

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE JESUS:464808977 49	Assinado de forma digital por: SONIA RIBEIRO DE JESUS:46480897749 Dados: 2024.11.21 12:12:14 -03'00'	ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA:1637148372 2	Assinado de forma digital por: ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA:16371483722 Dados: 2024.11.21 10:30:40 -03'00'
PELA CONTRATADA			


Daniela Murucci Monteiro
Eng. Civil CREA 147585/DMG
PELA CONTRATANTE
MASP 1153 DEMSUR


Arlan do Carmo Mendonça
Eng. Civil CREA MG 177324/D
Chefe do Setor de Infraestrutura

CRISLAINE DA FONSECA
BARBOSA:16329450
706

Assinado de forma digital
por: CRISLAINE DA FONSECA
BARBOSA:16329450706
Dados: 2024.11.21 10:59:16
-03'00'


Renato Stoque Martins
Engenheiro Civil
CREA 380209 MG

 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	17		
		DATA	26/10/2024		
		DIA	SÁBADO		
		CONTRATO	043001/2024		
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.		PRAZO CONTRATUAL	730 dias	
LOCAL	Município de Muriaé				
CONTRATANTE :	Prefeitura Municipal de Muriaé	CONTRATADA :	R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda	PRAZO DECORRIDO	17 dias

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	Chuva	Chuva

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR		
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO		
						MÃO DE OBRA INDIRETA
						0

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUITÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL		0

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :

1- Não houve expediente.

OCORRÊNCIAS:

1- Produtividade comprometida em virtude das condições climáticas:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO
DE
JESUS:46480897
749

Assinado de forma digital
por SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749
Dados: 2024.11.21
12:11:39 -03'00'

ANDRESA OLIVEIRA
DA
SILVA:16371483722

Assinado de forma digital
por ANDRESA OLIVEIRA DA
SILVA:16371483722
Dados: 2024.11.21 10:31:04
-03'00'

PELA CONTRATADA

Daniela Murucci Monteiro
Eng. Civil CREA 147585/DMG
MASP 1153 DEMSUK

Arlan do Carmo Mendonça
Eng. Civil CREA MG 177324/D
Chefe do Setor de Infraestrutura

CRISLAINE DA
FONSECA
BARBOSA:16329450
706

Assinado de forma digital
por CRISLAINE DA FONSECA
BARBOSA:16329450706
Dados: 2024.11.21 11:00:38
-03'00'

Renato Stoque Martins
Engenheiro Civil
CREA 330209 MG

 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	19	
		DATA	28/10/2024	
		DIA	SEGUNDA FEIRA	
		CONTRATO	043001/2024	
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.		PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé		PRAZO DECORRIDO	19 dias
CONTRATANTE : Prefeitura Municipal de Muriaé		CONTRATADA : R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda		

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	Chuva	Chuva

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
3					2	9
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR		
	1	3				
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO		MÃO DE OBRA INDIRETA
	1		1	1		3

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUITÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
1						3
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL		
			1	1		

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- Conclusão dos serviços relativos ao tapume de vedação para o canteiro central;

2- Em execução os serviços de contruções das instalações para escritório, refeitório e vestiários/sanitários;

3- Aquisições de materiais necessários ao início dos serviços de redes para o bairro St. Antônio.

OCORRÊNCIAS:

1- Produtividade comprometida em virtude das condições climáticas;


OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SÔNIA RIBEIRO DE JESUS:46480897749
Assinado de forma digital por SÔNIA RIBEIRO DE JESUS:46480897749
Dados: 2024.11.21 12:06:25 -03'00'

ANDRESSA OLIVEIRA DA SILVA:16371483722


Assinado de forma digital por ANDRESSA OLIVEIRA DA SILVA:16371483722
Dados: 2024.11.21 10:31:50 -03'00'

PELA CONTRATADA


Daniela Murucci Monteiro
Eng. Civil CREA 147585/DMG
MASP 1153 DEMSUR
PELA CONTRATANTE


Arlan do Carmo Mendonça
Eng. Civil - CREA MG 177324/D
Chefe do Setor de Infraestrutura

CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA:16329450706
Assinado de forma digital por CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA:16329450706
Dados: 2024.11.21 11:03:27 -03'00'


Renato Staque Martins
Engenheiro Civil
CREA 330209 MG

	RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	20
			DATA	29/10/2024
			DIA	TERÇA FEIRA
			CONTRATO	043001/2024
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.		PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé			
CONTRATANTE : Prefeitura Municipal de Muriaé		CONTRATADA : R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda	PRAZO DECORRIDO	20 dias

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	Nublado	Chuva

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
3					2	
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR		9
	1	3				
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO		MÃO DE OBRA INDIRETA
	1		1	1		3

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUILÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
1						3
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL		
			1	1		

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :



1- Em andamento os serviços de execuções das instalações para escritório, refeitório e vestiários/sanitários;

2- Aquisições de materiais necessários ao início dos serviços de redes para o bairro St. Antônio.

OCORRÊNCIAS:

1- Produtividade comprometida em virtude das condições climáticas;

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE JESUS:4648089774 9	Assinado de forma digital por SONIA RIBEIRO DE JESUS:4648089774 Dados: 2024.11.21 12:06:09 -03'00'	ANDRESSA OLIVEIRA DA SILVA:1637148372 2	Assinado de forma digital por ANDRESSA OLIVEIRA DA SILVA:1637148372 Dados: 2024.11.21 10:32:59 -03'00'	 Daniela Murucci Monteiro Eng. Civil CREA 147585/DMG MASP 1153 DEMSUR PELA CONTRATANTE	 Arlan do Carmo Mendonça Eng. Civil - CREA MG 177324/D Chefe do Setor de Infraestrutura
CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA:16329450706 450706	Assinado de forma digital por CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA:16329450706 Dados: 2024.11.21 11:03:42 -03'00'			 Renato Stoque Martins Engenheiro Civil CREA 330209 MG	

	RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	21		
			DATA	30/10/2024		
			DIA	QUARTA FEIRA		
			CONTRATO	043001/2024		
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.		PRAZO CONTRATUAL	730 dias		
LOCAL	Município de Muriaé					
CONTRATANTE :		Prefeitura Municipal de Muriaé	CONTRATADA :	R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda	PRAZO DECORRIDO	21 dias

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	Nublado	Nublado

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
3					2	9
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR		
	1	3				
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO		MÃO DE OBRA INDIRETA
	1		1	1		3

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUITÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
1						3
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL		
			1	1		

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- Em andamento os serviços de execuções das instalações para escritório, refeitório e vestiários/sanitários;

2- Aquisições de materiais necessários ao início dos serviços de redes para o bairro St. Antônio;

3- Serviços de regularizações da área interna do canteiro de obras com fornecimento e espalhamento de material.

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO

Assinado de forma digital por SONIA RIBEIRO DE JESUS:464808977

49

ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA

Assinado de forma digital por ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA:16371483722

PELA CONTRATADA

Daniela Murucci Monteiro

Eng. Civil CREA 147585/DMG

MASP 1153 DEMSUR

Arlan do Carmo Mendonça

Eng. Civil - CREA MG 177324/D

Chefe do Setor de Infraestrutura

Renato Siqueira Martins

Engenheiro Civil

CREA 330209 MG

CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA:16329450706

Assinado de forma digital por CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA:16329450706

Dados: 2024.11.21 12:04:55 -03'00'

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	22
				DATA	31/10/2024
				DIA	QUINTA FEIRA
				CONTRATO	043001/2024
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.			PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé			PRAZO DECORRIDO	22 dias
CONTRATANTE : Prefeitura Municipal de Muriaé		CONTRATADA : R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda			

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	Nublado	Nublado

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
3					2	9
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR		
	1	3				
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO		MÃO DE OBRA INDIRETA
	1		1	1		3

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUITÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
1						3
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL		
			1	1		

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- Em andamento os serviços de execuções das instalações para escritório, refeitório e vestiários/sanitários;

2- Levantamentos, cotações e aquisições de materiais necessários ao início dos serviços de redes para o bairro St. Antônio;

3- Seguem os serviços de regularizações da área interna do canteiro de obras com fornecimento e espalhamento de material.

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE JESUS:4648089774 9 Assinado de forma digital por SONIA RIBEIRO DE JESUS:4648089774 Dados: 2024.11.21 12:05:37 -03'00'	ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA:16371483722 Assinado de forma digital por ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA:16371483722 Dados: 2024.11.21 10:33:22 -03'00'	Daniela Murucci Monteiro Eng. Civil CREA 147585/DMG MASP 1153 DEMSUR Assinado de forma digital por Daniela Murucci Monteiro Dados: 2024.11.21 10:33:22 -03'00'	Arlan do Carmo Mendonça Eng. Civil - CREA MG 177324/D Chefe do Setor de Infraestrutura Assinado de forma digital por Arlan do Carmo Mendonça Dados: 2024.11.21 10:33:22 -03'00'
PELA CONTRATADA		PELA CONTRATANTE	

CRISLAINE DA FONSECA
BARBOSA:16329450706
06

Assinado de forma digital por CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA:16329450706
Dados: 2024.11.21 12:05:11 -03'00'

Renato Stoque Martins
Engenheiro Civil
CREA 330209 MG

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	23
				DATA	01/11/2024
				DIA	SEXTA FEIRA
				CONTRATO	043001/2024
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.			PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé			PRAZO DECORRIDO	23 dias
CONTRATANTE : Prefeitura Municipal de Muriaé		CONTRATADA : R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda			

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	Nublado	Nublado

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
3					2	
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR		9
	1	3				
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO		MÃO DE OBRA INDIRETA
	1		1	1		3

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUITÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
1						
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL		3
			1	1		

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- Em andamento os serviços de execuções das instalações para escritório, refeitório e vestiários/sanitários;

2- Levantamentos, cotações e aquisições de materiais necessários ao início dos serviços de redes para o bairro St. Antônio;

3- Inspeções de campo no bairro Santo Antônio. Redes a serem instaladas às margens do curso d'água existente necessitarão de serviços de limpeza e roçada pelo trajeto para que sejam possíveis os serviços de locações e demais levantamentos necessários à sua implantação.

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE JESUS:464808977 49
Assinado de forma digital por SONIA RIBEIRO DE JESUS:46480897749
Dados: 2024.11.21 14:17:26 -03'00'

ANDRESSA OLIVEIRA DA SILVA:1637148372 2
Assinado de forma digital por ANDRESSA OLIVEIRA DA SILVA:16371483722
Dados: 2024.11.21 10:36:11 -03'00'

PELA CONTRATADA

Daniela Murucci Monteiro
Eng. Civil CREA 147585/DMG
MASP 1153 DEMSUR

Arlan do Carmo Mendonça
Eng. Civil - CREA MG 177324/D
Chefe do Setor de Infraestrutura

CRISLAINE DA FONSECA
BARBOSA:16329 450706
Assinado de forma digital por CRISLAINE DA FONSECA
BARBOSA:16329450706
Dados: 2024.11.21 14:22:05 -03'00'

Assinado de forma digital por Renato Stoque Martins
Dados: 2024.11.21 14:22:05 -03'00'

Renato Stoque Martins
Engenheiro Civil
CREA 380209 MG

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	24
				DATA	02/11/2024
				DIA	SÁBADO
				CONTRATO	043001/2024
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.			PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé			PRAZO DECORRIDO	24 dias
CONTRATANTE : Prefeitura Municipal de Muriaé		CONTRATADA : R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda			

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	Nublado	Chuva

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR		3
		3				
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO		MÃO DE OBRA INDIRETA
	1		1	1		3

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUITÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
1						
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL		3
			1	1		

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- Não houve expediente.

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE JESUS:46480897749
Assinado de forma digital por SONIA RIBEIRO DE JESUS:46480897749
Dados: 2024.11.21 14:17:39 -03'00'


ANDRESSA OLIVEIRA DA SILVA:16371483722
Assinado de forma digital por ANDRESSA OLIVEIRA DA SILVA:16371483722
Dados: 2024.11.21 16:36:25 -03'00'

PELA CONTRATADA


Daniela Murucci Monteiro
Eng. Civil CREA 147585/DMG
MASP 1153 DEMSUR


Arlan do Carmo Mendonça
Eng. Civil - CREA MG 177324/D
Chefe do Setor de Infraestrutura

CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA:16329450706
Assinado de forma digital por CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA:16329450706
Dados: 2024.11.21 14:21:53 -03'00'


Renato Steaque Martins
Engenheiro Civil
CREA 350209/MG

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	25	
				DATA	03/11/2024	
				DIA	DOMINGO	
				CONTRATO	043001/2024	
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.				PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé				PRAZO DECORRIDO	25 dias
CONTRATANTE :	Prefeitura Municipal de Muriaé	CONTRATADA :	R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda			

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	Chuva	Chuva

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR		3
		3				
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO		MÃO DE OBRA INDIRETA
	1		1	1		3


EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUITÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
1						3
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL		
			1	1		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :

1 - Não houve expediente.

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE JESUS:46480897749 Assinado de forma digital por SONIA RIBEIRO DE JESUS:46480897749 Dados: 2024.11.21 14:17:51 -03'00'	ANDRESSA OLIVEIRA DA SILVA:16371483722 Assinado de forma digital por ANDRESSA OLIVEIRA DA SILVA:16371483722 Dados: 2024.11.21 10:36:41 -03'00'	 Daniela Murucci Monteiro Eng. Civil CREA 147585/DMG MASP 1153 DEMSUR PELA CONTRATANTE	 Arlan do Carmo Mendonça Eng. Civil - CREA MG 177324/D Chefe do Setor de Infraestrutura
CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA:16329450706 Assinado de forma digital por CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA:16329450706 Dados: 2024.11.21 14:21:41 -03'00'	 Renato Steque Martins Engenheiro Civil CREA 330209 MG		

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	26
				DATA	04/11/2024
				DIA	SEGUNDA FEIRA
				CONTRATO	043001/2024
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.			PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé			PRAZO DECORRIDO	26 dias
CONTRATANTE : Prefeitura Municipal de Muriaé		CONTRATADA : R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda			

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	Nublado	Chuva

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
3					2	9
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR		
	1	3				
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO		MÃO DE OBRA INDIRETA
	1		1	1		3

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUITÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
1						6
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
			1	1	3	

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- Em andamento os serviços de construções para o canteiro central de obra;

2- Em andamento os serviços de levantamentos , cotações e aquisições de materiais para a execução das redes do bairro Santo Antônio;

3- Estudos relativos ao perfil geológico do solo conforme furo de sondagem executado na Ete Safira. É verificado que serão necessários serviços de rebaixamento de lençol, projeto e execução de coteção de solo, visto a profundidade que deverá ser atingida nas escavações para construção da elevatória.

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE JESUS:46480897749

Assinado de forma digital por SONIA RIBEIRO DE JESUS:46480897749
Dados: 2024.11.21 14:18:03 -03'00'

ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA:16371483722

Assinado de forma digital por ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA:16371483722
Dados: 2024.11.21 10:37:03 -03'00'

CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA:16329450706

Assinado de forma digital por CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA:16329450706
Dados: 2024.11.21 14:21:28 -03'00'

Daniela Murucci Monteiro

Eng. Civil CREA 147585/DMG

MA SP 1153 DE MSUR

Arlan do Carmo Mendonça

Eng. Civil CREA MG 477324/D

Chefe do Setor de Infraestrutura

Renato Staake Martins

Engenheiro Civil

CREA 330209 MG

PELA CONTRATADA

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	27
				DATA	05/11/2024
				DIA	TERÇA FEIRA
				CONTRATO	043001/2024
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.			PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé			PRAZO DECORRIDO	27 dias
CONTRATANTE :	Prefeitura Municipal de Muriaé	CONTRATADA :	R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda		

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	Chuva	Chuva

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
3					2	9
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR		
	1	3				
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO		MÃO DE OBRA INDIRETA
	1		1	1		3

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUITÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
1						6
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
			1	1	3	

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- Em andamento os serviços de construções para o canteiro central de obra;

2- Serviços de limpeza às margens do curso d'água existente onde será implantada rede coletora no bairro Santo Antônio;

3- Instalação de placa de obra no bairro Santo Antônio.

OCORRÊNCIAS:

1- Serviços com baixa produtividade devido à chuva ao longo de todo o período.

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO
DE
JESUS:46480897
749

Assinado de forma digital
por SONIA RIBEIRO DE
JESUS:4648089749
Dados: 2024.11.21
14:18:15 -03'00'

ANDRESSA OLIVEIRA
DA
SILVA:16371483722

Assinado de forma digital
por ANDRESSA OLIVEIRA DA
SILVA:16371483722
Dados: 2024.11.21 10:37:17
-03'00'

PELA CONTRATADA

Daniela Murucci Monteiro
Eng. Civil CREA 147585/DMG
MASP 1153 DEMSUR
PELA CONTRATANTE

Arlan do Carmo Mendonça
Eng. Civil - CREA MG 177324/D
Chefe do Setor de Infraestrutura

CRISLAINE DA
FONSECA
BARBOSA:16329450
706

Assinado de forma digital
por CRISLAINE DA FONSECA
BARBOSA:16329450706
Dados: 2024.11.21 14:21:13
-03'00'

Renato Stoque Martins
Engenheiro Civil
CREA 330209 MG

	RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	28
			DATA	06/11/2024
			DIA	QUARTA FEIRA
			CONTRATO	043001/2024
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.		PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé		PRAZO DECORRIDO	28 dias
CONTRATANTE : Prefeitura Municipal de Muriaé		CONTRATADA : R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda		

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	Bom	Bom

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
3					2	
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR		
	1	3				9
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO		MÃO DE OBRA INDIRETA
	1		1	1		3

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUITÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
1						6
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
			1	1	3	

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :



1- Em andamento os serviços de construções para o canteiro central de obra;

2- Serviços de limpeza às margens do curso d'água existente onde será implantada rede coletora no bairro Santo Antônio.

OCORRÊNCIAS:

1- Serviços com baixa produtividade devido à chuva ao longo de todo o período.

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE JESUS:46480897 749	Assinado de forma digital por SONIA RIBEIRO DE JESUS:4648089749 Data: 2024.11.21 14:18:28 -03'00'	ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA:1637148372 2	Assinado de forma digital por ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA:1637148372 Data: 2024.11.21 10:37:34 -03'00'	 Daniela Murucci Monteiro Eng. Civil CREA 147585/DMG MASP 1153 DEMSUR PELA CONTRATANTE	 Arlan do Carmo Mendonça Eng. Civil - CREA MG 177324/D Chefe do Setor de Infraestrutura
CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA:163294 50706	Assinado de forma digital por CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA:16329450706 Dados: 2024.11.21 14:20:55 -03'00'	 Renato Stoque Martins Engenheiro Civil CREA 830209 MG			

	RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	29
			DATA	07/11/2024
			DIA	QUINTA FEIRA
			CONTRATO	043001/2024
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.		PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé			
CONTRATANTE : Prefeitura Municipal de Muriaé		CONTRATADA : R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda	PRAZO DECORRIDO	29 dias

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	Bom	Bom

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
3					2	
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR		9
	1	3				
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO		MÃO DE OBRA INDIRETA
	1		1	1		3

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUILÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
1						6
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
			1	1	3	

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- Em andamento os serviços de construções para o canteiro central de obra;

2- Serviços de limpeza às margens do curso d'água existente onde será implantada rede coletora no bairro Santo Antônio.

OCORRÊNCIAS:

1- Serviços com baixa produtividade devido à chuva ao longo de todo o período.

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO
DE
JESUS:4648089
7749

Assinado de forma digital por SONIA RIBEIRO DE JESUS:46480897749
Dados: 2024.11.21 14:18:41 -03'00'

ANDRESA OLIVEIRA
DA
SILVA:16371483722

Assinado de forma digital por ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA:16371483722
Dados: 2024.11.21 10:38:00 -03'00'

PELA CONTRATADA

Daniela Muricci Monteiro
Eng. Civil CREA 147585/DMG
MASP 1153 DEMSUR

Assinado de forma digital por Daniela Muricci Monteiro
Dados: 2024.11.21 10:38:00 -03'00'

PELA CONTRATANTE

Arlan do Carmo Mendonça
Eng. Civil CREA MG 177324/D
Chefe do Setor de Infraestrutura

Assinado de forma digital por Arlan do Carmo Mendonça
Dados: 2024.11.21 10:38:00 -03'00'

Renato Siqueira Martins
Engenheiro Civil
CREA 050209 MG

Assinado de forma digital por Renato Siqueira Martins
Dados: 2024.11.21 10:38:00 -03'00'

CRISLAINE DA FONSECA
BARBOSA:1632945
0706

Assinado de forma digital por CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA:16329450706
Dados: 2024.11.21 14:20:38 -03'00'

	RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	30
			DATA	08/11/2024
			DIA	SEXTA FEIRA
			CONTRATO	043001/2024
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.		PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé			
CONTRATANTE : Prefeitura Municipal de Muriaé		CONTRATADA : R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda	PRAZO DECORRIDO	30 dias

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	Bom	Bom

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
3					2	9
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR		
	1	3				
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO		MÃO DE OBRA INDIRETA
	1		1	1		3

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUITÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
1						6
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
			1	1	3	

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- Em andamento os serviços de construções para o canteiro central de obra;



2- Serviços de limpeza às margens do curso d'água existente onde será implantada rede coletora no bairro Santo Antônio;

3- Descarga e estocagem de tubulações para serviços no bairro St. Antônio.

OCORRÊNCIAS:

1- Serviços com baixa produtividade devido à chuva ao longo de todo o período.

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE JESUS:46480897 749 Assinado de forma digital por SONIA RIBEIRO DE JESUS:4648089749 Data: 2024.11.21 14:20:24 -03'00'	ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA:1637148372 2 Assinado de forma digital por ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA:16371483722 Data: 2024.11.21 10:38:21 -03'00'	 Daniela Murucci Monteiro Eng. Civil CREA 147585/DMG MASP 1153-DEMSUR	 Arlan do Carmo Mendonça Eng. Civil - CREA MG 177324/D Chefe do Setor de Infraestrutura
PELA CONTRATADA CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA:16329450706 450706 Assinado de forma digital por CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA:16329450706 Data: 2024.11.21 14:20:24 -03'00'			Renato Staque Martins Engenheiro Civil CREA 330209 MG

	RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	31
			DATA	09/11/2024
			DIA	SÁBADO
			CONTRATO	043001/2024
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.		PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé			
CONTRATANTE : Prefeitura Municipal de Muriaé		CONTRATADA : R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda	PRAZO DECORRIDO	31 dias

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	Bom	Bom

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR		
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO		
						MÃO DE OBRA INDIRETA
						0

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUITÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	0

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :

1- Não houve expediente.

OCORRÊNCIAS:

1- Serviços com baixa produtividade devido à chuva ao longo de todo o período.

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO

DE

JESUS:46480897749

Assinado de forma digital por SONIA RIBEIRO DE JESUS:46480897749

ANDRESA OLIVEIRA

DA

SILVA:16371483722

Assinado de forma digital por ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA:16371483722

PELA CONTRATADA

CRISLAINE DA FONSECA

BARBOSA:16329450706

Daniela Murucci Monteiro

Eng. Civil CREA 147585/DMG

MASP 1153-DEMSUR

Arlan do Carmo Mendonça

Eng. Civil - CREA MG 177324/D

Chefe do Setor de Infraestrutura

Renato Stoque Martins

Engenheiro Civil

CREA 380209 MG