

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	32
				DATA	10/11/2024
				DIA	DOMINGO
				CONTRATO	043001/2024
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.			PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé			PRAZO DECORRIDO	32 dias
CONTRATANTE : Prefeitura Municipal de Muriaé		CONTRATADA : R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda			

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	Bom	Bom

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR		3
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO		MÃO DE OBRA INDIRETA
						0

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUILÃO	BOMBA P/ DRENAGEM	COMPRESSOR	TOTAL
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	0

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- Não houve expediente.

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749

Assinado de forma digital por
SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749
Dados: 2025.02.21 10:25:48 -03'00'

PELA CONTRATADA

Daniela Murucci Monteiro
Eng. Civil CREA 147585/DMG
MASP 1153 DEMSUR

PELA CONTRATANTE

Gustavo Góes Rodrigues
Eng. Civil CREA 133497/DMG
MASP 1100 DEMSUR

ANDRESSA
OLIVEIRA DA
SILVA:163714837
22

Assinado de forma digital
por ANDRESSA OLIVEIRA
DA SILVA:16371483722
Dados: 2025.02.24
09:59:40 -03'00'

CRISLAINE DA
FONSECA
BARBOSA:16329450
706

Assinado de forma digital
por CRISLAINE DA FONSECA
BARBOSA:16329450706
Dados: 2025.02.24 10:00:25
-03'00'

Renato Stoque Martins
Assessor V
Ser. Eng. Arq.
Masp. 005.837.005

Arlan do Carmo Mendonça
Ch. Setor de Eng. e Fisc. De
obras púb. Diretas e indiretas
Masp. 004.609.001

 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	33	
		DATA	11/11/2024	
		DIA	SEGUNDA FEIRA	
		CONTRATO	043001/2024	
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.		PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé		PRAZO DECORRIDO	33 dias
CONTRATANTE :	Prefeitura Municipal de Muriaé	CONTRATADA :	R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda	

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	Bom	Bom

MÃO DE OBRA					
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO
5		2			
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	
	1	3			
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO	ENCARREGADO GERAL
	1		1	1	1
					MÃO DE OBRA INDIRETA
					4

EQUIPAMENTOS					
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HYD.	CAMINHÃO	MAQUILÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR
1					
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA
		1	1	1	3
					TOTAL
					7

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

- 1- Em andamento os serviços de construções para o canteiro central de obra;
- 2- Serviços de limpeza às margens do curso d'água existente onde será implantada rede coletora no bairro Santo Antônio;
- 3- Cotações e aquisições de materiais diversos para serviços previstos para o bairro Santo Antônio.

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE
JESUS:4648089774
9

Assinado de forma digital
por SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749
Dados: 2025.02.24
10:01:20 -03'00'

PELA CONTRATADA

Daniela Murucci Monteiro
Eng. Civil CREA 147585/DMG
MASP 1153 DEMSUR

PELA CONTRATANTE

ANDRESA
OLIVEIRA DA
SILVA:1637148
3722

Assinado de forma
digital por ANDRESA
OLIVEIRA DA
SILVA:16371483722
Dados: 2025.02.24
10:01:02 -03'00'

CRISLAINE
DA FONSECA
BARBOSA:16
329450706

Assinado de forma
digital por CRISLAINE
DA FONSECA
BARBOSA:16329450706
Dados: 2025.02.24
10:00:43 -03'00'

Renato Stoque Martins
Assessor V
Ser. Eng. Arq.
Masp: 005.837.005

Arlan do Carmo Mendonça
Ch. Setor de Eng. E fisc. De
obras pub. Diretas e indiretas
Masp: 004.609.001

	RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	34
			DATA	12/11/2024
			DIA	TERÇA FEIRA
			CONTRATO	043001/2024
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.		PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé		PRAZO DECORRIDO	34 dias
CONTRATANTE : Prefeitura Municipal de Muriaé		CONTRATADA : R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda		

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	Bom	Bom

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
5		2				12
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPÓGRAFO	
	1	3			1	
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
	1		1	1	1	4

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUINÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
1						7
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
		1	1	1	3	

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- Em andamento os serviços de construções para o canteiro central de obra;

2- Serviços de limpeza às margens do curso d'água existente onde será implantada rede coletora no bairro Santo Antônio;

3- Cotações e aquisições de materiais diversos para serviços previstos para o bairro Santo Antônio;

4- Levantamentos topográficos de campo no bairro Santo Antônio.

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE JESUS:464808977
49

Assinado de forma digital por SONIA RIBEIRO DE JESUS:46480897749
Dados: 2025.02.24 09:38:11 -03'00'

CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA:1632945076
329450706

Assinado de forma digital por CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA:16329450706
Dados: 2025.02.24 10:03:01 -03'00'

ANDRESSA OLIVEIRA DA SILVA:16371483722
83722

Assinado de forma digital por ANDRESSA OLIVEIRA DA SILVA:16371483722
Dados: 2025.02.24 10:02:36 -03'00'

Daniela Murucci Monteiro
Eng. Civil CREA 147585/DMG
MASP 1153 DEMSUR

PELA CONTRATANTE

Gustavo Goretti Rodrigues
Eng. Civil CREA 133497/DMG
MASP 1150 DEMSUR

Renato Stoque Martins
Assessor V
Ser. Eng. Arq.
Masp: 005.837.005

Arlan do Carmo Mendonça
Ch. Setor de Eng. E fsc. De obras pub. Diretas e indiretas
Masp: 004.609.001

 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)			RELATÓRIO Nº	35	
			DATA	13/11/2024	
			DIA	QUARTA FEIRA	
			CONTRATO	043001/2024	
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.			PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé			PRAZO DECORRIDO	35 dias
CONTRATANTE : Prefeitura Municipal de Muriaé		CONTRATADA : R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda			

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	CHUVA	CHUVA

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
5		2				13
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPÓGRAFO	
	2	3			1	
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
	1		1	1	1	4

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUILÃO	BOMBA P/ DRENAGEM	ROMPEDOR	TOTAL
1	1					8
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
		1	1	1	3	

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- Em andamento os serviços de construções para o canteiro central de obra;

2- Serviços de limpeza manual e com utilização de escavadeira hidráulica para acessos de materiais e equipamentos ao longo das margens do córrego;

3- Cotações e aquisições de materiais diversos para serviços previstos para o bairro Santo Antônio;

4- Levantamentos topográficos de campo no bairro Santo Antônio.

OCORRÊNCIAS:

1- Produtividade dos serviços muito comprometida devido à chuva.

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE JESUS:464808977
49

Assinado de forma digital por SONIA RIBEIRO DE JESUS:46480897749
Dados: 2025.02.24 09:38:53 -03'00'

PELA CONTRATADA

Daniela Murucci Monteiro
Eng. Civil CREA 147585/DMG
Masp: 1153 DEMSUR

Assessor V
Sen. Eng. Arq.
Masp: 605.837.005

PELA CONTRATANTE

Guilherme Gonçatti Rodrigues
Eng. Civil CREA 133497/DMG
Masp: 1100 DEMSUR

ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA:16371483722
722

Assinado de forma digital por ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA:16371483722
Dados: 2025.02.24 10:04:41 -03'00'

CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA:16329450706
329450706

Assinado de forma digital por CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA:16329450706
Dados: 2025.02.24 10:04:20 -03'00'

Renato Stoque Martins
Assessor V
Sen. Eng. Arq.
Masp: 605.837.005

Arlan do Carmo Mendonça
Ch. Setor de Eng. E fisc. De obras púb. Diretas e indiretas
Masp: 004.609.001

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	36
				DATA	14/11/2024
				DIA	QUINTA FEIRA
				CONTRATO	043001/2024
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.			PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé				
CONTRATANTE :	Prefeitura Municipal de Muriaé	CONTRATADA :	R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda	PRAZO DECORRIDO	36 dias

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	CHUVA	CHUVA

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
5		2				13
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPÓGRAFO	
	2	3			1	
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
	1		1	1	1	4

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA WID.	CAMINHÃO	MAQUILÃO	BOMBA PI DRENAGEM	ROMPEDOR	TOTAL
1	1					8
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
		1	1	1	3	

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- Seguem os serviços de construções para o canteiro central de obra;

2- Em andamento serviços de limpeza manual e com utilização de escavadeira hidráulica para acessos de materiais e equipamentos ao longo das margens do córrego;

3- Serviços de cotações e aquisições de materiais diversos para serviços previstos para o bairro Santo Antônio;

4- Levantamentos topográficos de campo no bairro Santo Antônio.

OCORRÊNCIAS:

1- Produtividade dos serviços muito comprometida devido à chuva.

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE
JESUS:464808977
49

Assinado de forma digital por SONIA RIBEIRO DE JESUS:46480897749
Dados: 2025.02.24 09:39:22 -03'00'

PELA CONTRATADA

Daniela Murucci Monteiro
Eng. Civil CREA 147585/DMG
MASP 1153 DEMSUR
PELA CONTRATANTE

Gustavo Goretti Rodrigues
Eng. Civil CREA 133497/DMG
MASP 1100 DEMSUR

Renato Stoque Martins
Assessor V
Ser. Eng. Arq.
Masp: 008.837.005

ANDRESSA
OLIVEIRA DA
SILVA:16371483
722

Assinado de forma digital por ANDRESSA OLIVEIRA DA SILVA:16371483722
Dados: 2025.02.24 10:05:36 -03'00'

CRISLAINE
DA FONSECA
BARBOSA:16
329450706

Assinado de forma digital por CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA:16329450706
Dados: 2025.02.24 10:05:14 -03'00'

Arlan do Carmo Mendonça
Ch. Setor de Eng. e fisc. De
obras púb. Diretas e indiretas
Masp: 004.609.001

	RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	40
			DATA	18/11/2024
			DIA	SEGUNDA FEIRA
			CONTRATO	043001/2024
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.		PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé		PRAZO DECORRIDO	40 dias
CONTRATANTE : Prefeitura Municipal de Muriaé		CONTRATADA : R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda		

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	BOM	BOM

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
5		2				13
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPÓGRAFO	
	2	3			1	
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT. ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
	1		1	1	1	4

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HÍD.	CAMINHÃO	MAQUILÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
1	1					8
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
		1	1	1	3	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :

1- Seguem os serviços de construções para o canteiro central de obra;

2- Levantamentos topográficos de campo no bairro Santo Antônio;

3- Serviços de cotações e aquisições de materiais diversos para serviços previstos para o bairro Santo Antônio;

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE JESUS:464808977
49

Assinado de forma digital por SONIA RIBEIRO DE JESUS:46480897749
Dados: 2025.02.24 09:41:56 -03'00'

PELA CONTRATADA

Daniela Murucci Monteiro
Eng. Civil CREA 147585/DMG
MASP 1153 DEMSUR

PELA CONTRATANTE

Renato Stoque Martins
Assessor V
Ser. Eng. Arq.
Masp: 005.837.005

Gustavo Coretti Rodrigues
Eng. Civil CREA 133497/DMG
MASP 1100 DEMSUR

CRISLAINE DA FONSECA
BARBOSA:16329450706
450706

Assinado de forma digital por CRISLAINE DA FONSECA
BARBOSA:16329450706
Dados: 2025.02.24 10:16:36 -03'00'

ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA:1637148
3722

Assinado de forma digital por ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA:16371483722
Dados: 2025.02.24 10:13:02 -03'00'

Arlan do Carmo Mendonça
Ch. Setor de Eng. E fisc. De obras pub. Diretas e indiretas
Masp: 004.609.001

 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	41	
		DATA	19/11/2024	
		DIA	TERÇA FEIRA	
		CONTRATO	043001/2024	
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.		PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé		PRAZO DECORRIDO	41 dias
CONTRATANTE :	Prefeitura Municipal de Muriaé	CONTRATADA :	R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda	

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	BOM	BOM

MÃO DE OBRA						MÃO DIRETA
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	
5		2				13
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPÓGRAFO	
	2	3			1	
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
	1		1	1	1	4

EQUIPAMENTOS						TOTAL
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HÍD.	CAMINHÃO	MAQUILÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	
1	1					8
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROCADEIRA	
		1	1	1	3	

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- Em andamento os serviços de complementações das construções do canteiro central de obra;

2- Levantamentos topográficos de campo no bairro Santo Antônio;

3- Execução de serviços de desobstrução nos traçados de rede para acessos necessários aos levantamentos topográficos e a execução dos serviços de implantações das redes coletoras, com a utilização de escavadeira hidráulica para a retiradas de árvores tombadas ao longo do trecho.

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE JESUS:4648089774
9

Assinado de forma digital por SONIA RIBEIRO DE JESUS:4648089774
Dados: 2025.02.24 09:42:26 -03'00'

PELA CONTRATADA

Daniela Murucci Monteiro
Eng. Civil CREA 147585/DMG
MASP 1153 DEMSUR

Assessor V
Set. Eng. Arq.
Masp: 005.837.005

PELA CONTRATANTE

Gustavo Goretti Rodrigues
Eng. Civil CREA 133497/DMG
MASP 1160 DEMSUR

ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA:16371483722
722

Assinado de forma digital por ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA:16371483722
Dados: 2025.02.24 10:19:15 -03'00'

CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA:16329450706
29450706

Assinado de forma digital por CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA:16329450706
Dados: 2025.02.24 10:18:50 -03'00'

Renato Stoque Martins
Assessor V
Set. Eng. Arq.
Masp: 005.837.005

Arlan do Carmo Mendonça
Ch. Setor de Eng. E fisc. De obras púb. Diretas e indiretas
Masp: 004.609.001

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	42
				DATA	20/11/2024
				DIA	QUARTA FEIRA
				CONTRATO	043001/2024
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.			PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé			PRAZO DECORRIDO	42 dias
CONTRATANTE :	Prefeitura Municipal de Muriaé	CONTRATADA :	R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda		

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	BOM	BOM

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
5		2				13
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPÓGRAFO	
	2	3			1	
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
	1		1	1	1	4

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUINÃO	BOMBA P/ DRENAGEM	ROMPEDOR	TOTAL
1	1					8
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
		1	1	1	3	

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- Em andamento os serviços de complementações das construções do canteiro central de obra;

2- Seguem os levantamentos topográficos de campo no bairro Santo Antônio;

3- Continuidade dos serviços de desobstrução nos traçados de rede para acessos necessários aos levantamentos topográficos e a execução dos serviços de implantações das redes coletoras, com a utilização de escavadeira hidráulica para a retiradas de árvores tombadas ao longo do trecho.

OCCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE JESUS:464808977 49

Assinado de forma digital por SONIA RIBEIRO DE JESUS:46480897749
Dados: 2025.02.24 09:44:24 -03'00'

PELA CONTRATADA

Daniela Murucci Monteiro
Eng. Civil CREA 147585/DMG
MASP 1153 DEMSUR

Gustavo Oyetti Rodrigues
Eng. Civil CREA 133497/DMG
MASP 1100 DEMSUR

PELA CONTRATANTE

CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA:16 329450706

Assinado de forma digital por CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA:16329450706
Dados: 2025.02.24 10:20:26 -03'00'

ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA:16371483 722

Assinado de forma digital por ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA:16371483722
Dados: 2025.02.24 10:19:51 -03'00'

Renato Stoque Martins
Assessor V
Set. Eng. Arq.
Masp: 005.837.005

Arlan do Carmo Mendonça
Ch. Setor de Eng. e fisc. De obras públ. Diretas e indiretas
Masp: 004.609.001

 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	43	
		DATA	21/11/2024	
		DIA	QUINTA FEIRA	
		CONTRATO	043001/2024	
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.		PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé		PRAZO DECORRIDO	43 dias
CONTRATANTE : Prefeitura Municipal de Muriaé		CONTRATADA : R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda		

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	CHUVA
	CHUVA	CHUVA

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
5		2				13
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPÓGRAFO	
	2	3			1	
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTOS	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
	1		1	1	1	4

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUILÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
1	1					8
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
		1	1	1	3	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :

1- Em andamento os serviços de complementações das construções do canteiro central de obra;

2- Seguem os levantamentos topográficos de campo no bairro Santo Antônio;

3- Continuidade dos serviços de desobstrução nos traçados de rede para acessos necessários aos levantamentos topográficos e a execução dos serviços de implantações das redes coletoras, com a utilização de escavadeira hidráulica para a retirada de árvores tombadas ao longo do trecho.

OCORRÊNCIAS:

1- Serviços com produtividades reduzidas em virtude das chuvas ao longo do período.

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE JESUS:4648089774
9

Assinado de forma digital por SONIA RIBEIRO DE JESUS:4648089774
Dados: 2025.02.24 09:44:46 -03'00'

PELA CONTRATADA

ANDRESSA OLIVEIRA DA SILVA:16371483722
3722

Assinado de forma digital por ANDRESSA OLIVEIRA DA SILVA:16371483722
Dados: 2025.02.24 10:21:53 -03'00'

CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA:16329450706
50706

Assinado de forma digital por CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA:16329450706
Dados: 2025.02.24 10:21:25 -03'00'

Daniela Murucci Monteiro
Eng. Civil CREA 147585/DMG
MASP 1153 DEMSUR

Assessor V
Ser. Eng. Arq.
Masp: 005.837.005

PELA CONTRATANTE

Gustavo Goretti Rodrigues
Eng. Civil CREA 133497/DMG
MASP 1100 DEMSUR

Renato Stoque Martins
Assessor V
Ser. Eng. Arq.
Masp: 005.837.005

Arlan do Carmo Mendonça
Ch. Setor de Eng. E. fisc. De obras pub. Diretas e indiretas
Masp: 004.609.001

Arlan do Carmo Mendonça
Ch. Senhor de Eng. E fisc. De
obras púb. Diretas e indiretas
Masp: 004.609.001

 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	45	
		DATA	23/11/2024	
		DIA	SÁBADO	
		CONTRATO	043001/2024	
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.		PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé		PRAZO DECORRIDO	45 dias
CONTRATANTE :	Prefeitura Municipal de Muriaé	CONTRATADA :	R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda	

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	CHUVA
	CHUVA	CHUVA

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPÓGRAFO	3
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
						0

EQUIPAMENTOS						TOTAL
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADORA HID.	CAMINHÃO	MAQUILÃO	BOMBA PI DRENAGENS	ROMPEDOR	
1	1					8
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
		1	1	1	3	

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- Não houve expediente.

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE
JESUS:464808977
49

PELA CONTRATADA

Daniela Murucci Monteiro
Eng. Civil CREA 147585/DMG
MASP 1153 DEMSUR

PELA CONTRATANTE

Gustavo Góes Rodrigues
Eng. Civil CREA 133497/DMG
MASP 1100 DEMSUR

ANDRESSA
OLIVEIRA DA
SILVA:163714837
22

Assinado de forma digital
por ANDRESSA OLIVEIRA
DA SILVA:16371483722
Dados: 2025.02.24
10:44:50 -03'00'

CRISLAINE DA
FONSECA
BARBOSA:163
29450706

Assinado de forma
digital por CRISLAINE DA
FONSECA
BARBOSA:16329450706
Dados: 2025.02.24
10:43:24 -03'00'

Renato Stoque Martins
Assessor V
Ser. Eng. Arq.
Masp: 005.837.005

Arlan do Carmo Mendonça
Ch. Setor de Eng. E. fisc. De
obras púb. Diretas e indiretas
Masp: 004.609.001

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	46
				DATA	24/11/2024
				DIA	DOMINGO
				CONTRATO	043001/2024
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.			PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé				
CONTRATANTE :	Prefeitura Municipal de Muriaé	CONTRATADA :	R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda	PRAZO DECORRIDO	46 dias

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	CHUVA
	CHUVA	CHUVA

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPOGRAFO	3
		3				
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
						0

EQUIPAMENTOS						TOTAL
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HYD.	CAMINHÃO	MAQUILÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	
1	1					8
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
		1	1	1	3	

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- Não houve expediente.

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE
JESUS:4648089774
9

Assinado de forma digital por
SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749
Dados: 2025.02.24 09:46:04
+03'00'

PELA CONTRATADA

Daniela Murucci Monteiro
Eng. Civil CREA 147585/DMG
MASP 1153 DEMSUR

PELA CONTRATANTE

Gustavo Goretti Rodrigues
Eng. Civil CREA 133497/DMG
MASP 1100 DEMSUR

ANDRESA
OLIVEIRA DA
SILVA:16371483
722

Assinado de forma
digital por ANDRESA
OLIVEIRA DA
SILVA:16371483722
Dados: 2025.02.24
10:47:20 -03'00'

ANDRESA
OLIVEIRA DA
SILVA:16371483
722

Assinado de forma
digital por ANDRESA
OLIVEIRA DA
SILVA:16371483722
Dados: 2025.02.24
10:48:12 -03'00'

Renato Stoque Martins
Assessor V
Ser. Eng. Arq.
MasP: 005.837.005

Arlan do Carmo Mendonça
Ch. Setor de Eng. e fisc. De
obras púb. Diretas e indiretas
MasP: 004.609.001

	RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	47
			DATA	25/11/2024
			DIA	SEGUNDA FEIRA
			CONTRATO	043001/2024
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.		PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé		PRAZO DECORRIDO	47 dias
CONTRATANTE :	Prefeitura Municipal de Muriaé	CONTRATADA :	R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda	

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	CHUVA
	BOM	BOM

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
5		2				13
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPÓGRAFO	
	2	3			1	
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
	1		1	1	1	4

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUITÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
1	1					8
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROCADEIRA	
		1	1	1	3	

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- Andamento dos serviços de complementações das construções do canteiro central de obra;

2- Serviços topográficos de escritório para os levantamentos no bairro Santo Antônio;

3- Seguem os serviços de desobstrução nos traçados de rede para acessos necessários aos levantamentos topográficos e a execução dos serviços de implantações das redes coletoras, com a utilização de escavadeira hidráulica para a retiradas de árvores tombadas ao longo do trecho.

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE
JESUS:464808977
49

Assinado de forma digital
por SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749
Dados: 2025.02.24 09:46:23
-03'00"

PELA CONTRATADA

Daniela Murucci Monteiro
Eng. Civil CREA 147585/DMG
MASP 1153 DEMSUR

PELA CONTRATANTE

Gustavo Ceretti Rodrigues
Eng. Civil CREA 133497/DMG
MASP 1100 DEMSUR

Renato Stoque Martins
Assessor V
Sec. Eng. Arq.
Masp: 005.837.005

Arlan do Carmo Mendonça
Ch. Setor de Eng. E fisc. De
obras púb. Diretas e indiretas
Masp: 004.609.001

 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	48	
		DATA	26/11/2024	
		DIA	TERÇA FEIRA	
		CONTRATO	043001/2024	
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.		PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé		PRAZO DECORRIDO	48 dias
CONTRATANTE :	Prefeitura Municipal de Muriaé	CONTRATADA :	R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda	

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	CHUVA
	BOM	BOM

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
5		2				13
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPÓGRAFO	
	2	3			1	
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
	1		1	1	1	4

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUILÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
1	1					8
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
		1	1	1	3	

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

- 1- Construções do almoxarifado, depósito de cimento e ferramentaria no canteiro central de obra;
- 2- Seguem os serviços topográficos de escritório para os levantamentos no bairro Santo Antônio;
- 3- Em andamento os serviços de desobstrução nos traçados de rede para acessos necessários aos levantamentos topográficos e a execução dos serviços de implantações das redes coletoras, com a utilização de escavadeira hidráulica para a retiradas de árvores tombadas ao longo do trecho.

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE
JESUS:4648089774
9

Assinado de forma digital por
SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749
Dados: 2025.02.24 09:47:22
+03'00'

PELA CONTRATADA

Daniela Murucci Monteiro
Eng. Civil CREA 147585/DMG
MASP 1153 DEMSUR

PELA CONTRATANTE

Gustavo Goretti Rodrigues
Eng. Civil CREA 133497/DMG
MASP 1100 DEMSUR

Renato Stoque Martins
Assessor V
Ser. Eng. Arq.
Masp: 005.837.005

Arlan do Carmo Mendonça
Chefe Setor de Eng. e Fisc. De
obras pub. Diretas e indiretas
Masp: 004.609.001

 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	49	
		DATA	27/11/2024	
		DIA	QUARTA FEIRA	
		CONTRATO	043001/2024	
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.		PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé		PRAZO DECORRIDO	49 dias
CONTRATANTE :	Prefeitura Municipal de Muriaé	CONTRATADA :	R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda	

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	CHUVA
	BOM	BOM

MÃO DE OBRA					
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO
5		2			
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPÓGRAFO
	2	3			1
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTOS	ENCARREGADO GERAL
	1		1	1	1
					MÃO DE OBRA INDIRETA
					4

EQUIPAMENTOS					
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUILÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR
1	1	1			
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA
		2	1	1	3
					TOTAL
					10

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

- 1- Construções do almoraxifado, depósito de cimento e ferramentaria no canteiro central de obra;
- 2- Seguem os serviços topográficos de escritório para os levantamentos no bairro Santo Antônio;
- 3- Em andamento os serviços de desobstrução nos traçados de rede para acessos necessários aos levantamentos topográficos e a execução dos serviços de implantações das redes coletoras, com a utilização de escavadeira hidráulica para a retirada de árvores tombadas ao longo do trecho;
- 4- Verificação dos trechos para redes coletoras a serem implantadas com a presença de representantes da fiscalização onde foram observadas alterações necessárias a execução dos serviços em relação ao projeto executivo, bem como a necessidade de serviços manuais não previstos em planilha orçamentária, entre os quais os de transportes manuais em local de difícil acesso de materiais, utensílios, equipamentos e demais outros a serem empregados nos serviços.

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE
JESUS:4648089774

9

PELA CONTRATADA

Daniela Muriucci Monteiro
Eng. Civil CREA 147585/DMG
MASP 1153 DEMSUR

PELA CONTRATANTE

Gustavo Goretti Rodrigues
Eng. Civil CREA 133497/DMG
MASP 1180 DEMSUR

Renato Stoque Martins
Assessor V
Ser. Eng. Arq.
Masp: 005.837.005

Arlan do Carmo Mendonça
Ch. Setor de Eng. e fisc. De
obras pub. Diretas e indiretas
Masp: 004.609.001

	RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	50
			DATA	28/11/2024
			DIA	QUINTA FEIRA
			CONTRATO	043001/2024
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.		PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé		PRAZO DECORRIDO	50 dias
CONTRATANTE :	Prefeitura Municipal de Muriaé	CONTRATADA :	R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda	

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	CHUVA
	BOM	BOM

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
5		2				13
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPÓGRAFO	
	2	3			1	
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
	1		1	1	1	4

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUILÃO	BOMBA PI DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
1	1	1				10
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
		2	1	1	3	

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- Construções do almoxarifado, depósito de cimento, ferramentaria e galpões cobertos para centrais de armação e carpintaria no canteiro central de obra;

2- Retomada dos serviços topográficos de campo no bairro Santo Antônio;

3- Serviços de movimento de terra para os platô previsto para a implantação da elevatória de esgoto bruto e platô para implantação do abrigo para painel de comando e medidor elétrico no bairro Santo Antônio.

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE
JESUS:4648089774
9

Assinado de forma digital
por SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749
Dados: 2025.02.24 09:49:15
+03'00'

PELA CONTRATADA

Daniela Murucci Monteiro
Eng. Civil CREA 147585/DMG
MASP 1153 DEMSUR

PELA CONTRATANTE

Gustavo Goretti Rodrigues
Eng. Civil CREA 133497/DMG
MASP 1160 DEMSUR

Renato Stoque Martins
Assessor V
Ser. Eng. Arq.
Masp: 005.837.005

Arlan do Carmo Mendonça
Ch. Setor de Eng. E fisc. De
obras púb. Diretas e indiretas
Masp: 003.609.001

 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	51	
		DATA	29/11/2024	
		DIA	SEXTA FEIRA	
		CONTRATO	043001/2024	
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.		PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé		PRAZO DECORRIDO	51 dias
CONTRATANTE :	Prefeitura Municipal de Muriaé	CONTRATADA :	R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda	

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	CHUVA
	BOM	BOM

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
5		2				13
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPOGRAFO	
	2	3			1	
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
	1		1	1	1	4

EQUIPAMENTOS						TOTAL
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUITÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	10
1	1	1				
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
		2	1	1	3	

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- Em andamento os serviços de construções do almoxarifado, depósito de cimento, ferramentaria e galpões cobertos para centrais de armação e carpintaria no canteiro central de obra;

2- Levantamentos e demarcações topográficos de campo no bairro Santo Antônio;

3- Seguem os serviços de movimento de terra para os platô previsto para a implantação da elevatória de esgoto bruto e platô para implantação do abrigo para painel de comando e medidor elétrico.

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

Assinado de forma digital por
SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749
Data: 2025.07.24 09:49:46
03:00

PELA CONTRATADA


Daniela Murucci Monteiro
Eng. Civil CREA 147585/DMG
MASP 1153 DEMSUR

PELA CONTRATANTE


Gustavo Goretti Rodrigues
Eng. Civil CREA 133497/DMG
MASP 1160 DEMSUR


Renato Stoque Martins
Assessor V
Ser. Op. Arq.
Masp: 005.837.005


Arlan do Carmo Mendonça
Ch. Setor de Eng. E fsc. De
obras pub. Diretas e indiretas
Masp: 004.609.001

 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	52	
		DATA	30/11/2024	
		DIA	SÁBADO	
		CONTRATO	043001/2024	
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.		PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé		PRAZO DECORRIDO	52 dias
CONTRATANTE :	Prefeitura Municipal de Muriaé	CONTRATADA :	R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda	

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	CHUVA
	BOM	BOM

MÃO DE OBRA					
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPÓGRAFO
		3			
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO	ENCARREGADO GERAL
					MÃO DE OBRA INDIRETA
					0

EQUIPAMENTOS					
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HYD.	CAMINHÃO	MAQUILÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR
1	1	1			
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA
		2	1	1	3
					TOTAL
					10

DESCRITIVO DOS SERVIÇOS :

1- Não houve expediente.

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE
JESUS:464808977
49

Assinado de forma digital
por SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749
Dados: 2025.02.24
09:50:15 -03'00'

PELA CONTRATADA

Daniela Murucci Monteiro
Eng. Civil CREA 147585/DMG
MASP 1153 DEMSUR

PELA CONTRATANTE

Gustavo Coretti Rodrigues
Eng. Civil CREA 133497/DMG
MASP 1100 DEMSUR

Renato Staque Martins
Assessor V
Ser. Eng. Arq.
Masp: 005.837.005

Arlan do Carmo Mendonça
Ch. Setor de Eng. E fisc. De
obras púb./Diretas e indiretas
Masp: 004.603.001

 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	53	
		DATA	01/12/2024	
		DIA	DOMINGO	
		CONTRATO	043001/2024	
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.		PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé		PRAZO DECORRIDO	53 dias
CONTRATANTE :	Prefeitura Municipal de Muriaé	CONTRATADA :	R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda	

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	CHUVA
	BOM	BOM

MÃO DE OBRA					
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPÓGRAFO
		3			
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO	ENCARREGADO GERAL

EQUIPAMENTOS					
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUITÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR
1	1	1			
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA
		2	1	1	3

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :

1- Não houve expediente.

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE
JESUS:464808977
49

PELA CONTRATADA

Daniela Murucci Monteiro
Eng. Civil CREA 147585/DMG
MASP 1153 DEMSUR

PELA CONTRATANTE

Gustavo Goretti Rodrigues
Eng. Civil CREA 113497/DMG
MASP 1160 DEMSUR

Renato Stoque Martins
Assessor V
Ser. Eng. Arq.
Masp: 005.837.005

Arlan do Carmo Mendonça
Ch. Setor de Eng. E fisc. De
obras pub. Diretas e indiretas
Masp: 004.609.001

 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	54	
		DATA	02/12/2024	
		DIA	SEGUNDA FEIRA	
		CONTRATO	043001/2024	
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.		PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé		PRAZO DECORRIDO	54 dias
CONTRATANTE :	Prefeitura Municipal de Muriaé	CONTRATADA :	R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda	

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	CHUVA
	BOM	BOM

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
5		2				13
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPÓGRAFO	
	2	3			1	
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
	1		1	1	1	4

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUITÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
1	1	1				10
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
		2	1	1	3	

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

- Serviços de construções dos galpões cobertos para centrais de armação e carpintaria no canteiro central de obra;
- Seguem os levantamentos e demarcações topográficos de campo no bairro Santo Antônio;
- Em andamento os serviços de movimento de terra para os platô previsto para a implantação da elevatória de esgoto bruto e platô para implantação do abrigo para painel de comando e medidor elétrico;
- Descarga e estocagem de tubulações de ferro fundido destinadas ao recalque para o bairro Santo Antônio.

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE
JESUS:464808977
49

PELA CONTRATADA

Daniela Murucci Monteiro
Eng. Civil CREA 147585/DMG
MASP 1153 DEMSUR

PELA CONTRATANTE

Gustavo Goretti Rodrigues
Eng. Civil CREA 133497/DMG
MASP 1100 DEMSUR

Renato Staque Martins
Assessor V
Ser. Eng. Arq.
Masp: 005.837.005

Arlan do Carmo Mendonça
Ch. Setor de Eng. e Fisc. De
obras púb. Diretas e indiretas
Masp: 004.609.001

 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	55	
		DATA	03/12/2024	
		DIA	TERÇA FEIRA	
		CONTRATO	043001/2024	
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.		PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé		PRAZO DECORRIDO	55 dias
CONTRATANTE :	Prefeitura Municipal de Muriaé	CONTRATADA :	R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda	

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	CHUVA
	BOM	CHUVA

MÃO DE OBRA					
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO
5		2			
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPÓGRAFO
2		3			1
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO	ENCARREGADO GERAL
1			1	1	1
					MÃO DE OBRA INDIRETA
					4

EQUIPAMENTOS					
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUILÃO	BOMBA P/ DRENAGEM	ROMPEDOR
1	1	1			
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA
		2	1	1	3
					TOTAL
					10

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- Seguem os levantamentos e demarcações topográficos de campo no bairro Santo Antônio;

2- Em andamento os serviços de movimento de terra para os plator previsto para a implantação da elevatória de esgoto bruto, plator para implantação do abrigo para painel de comando e medidor elétrico e de execução de acesso para rede coletora e rede de recalque para o trecho compreendido entre os PVs 51 e 54;

3- Construção do PV auxiliar para recebimento da rede coletora em trecho entre os PVs projetados 53 e 54. Pv este implantado sobre rede de esgoto existente que portanto receberá e destinará esse esgoto a elevatória projetada.

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE
JESUS:4648089774
9

Assinado de forma digital por
SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749
Data: 2025.02.24 09:54:15
+03'00'

PELA CONTRATADA

Daniela Murucci Monteiro
Eng. Civil CREA 147585/DMG
MASP 1153 DEMSUR

PELA CONTRATANTE

Gustavo Goretti Rodrigues
Eng. Civil CREA 133497/DMG
MASP 1100 DEMSUR

Renato Stoque Martins
Assessor V
Ser. Eng. Arq.
Masp: 005.837.005

Arlan do Carmo Mendonça
Ch. Setor de Eng. E fisco. De
obras púb. Diretas e indiretas
Masp: 004.609.001

 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	56	
		DATA	04/12/2024	
		DIA	QUARTA FEIRA	
		CONTRATO	043001/2024	
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.		PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé		PRAZO DECORRIDO	56 dias
CONTRATANTE :	Prefeitura Municipal de Muriaé	CONTRATADA :	R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda	

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	CHUVA
	CHUVA	CHUVA

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
5		2				13
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPOGRAFO	
	2	3			1	
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTOS	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
	1		1	1	1	4

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUITÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
1	1	1				10
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
		2	1	1	3	

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- Serviços de cargas, transportes e descargas de materiais diversos destinados às redes coletoras e de recalque para o bairro Santo Antônio a partir do canteiro central e obras;

2- Demais serviços paralisados devido às chuvas ao longo de todo o período.

OCORRÊNCIAS:

1- Serviços sem produtividade. Chuva ao longo de todo o período.

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE
JESUS:4648089774
9

Assinado de forma digital por
SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749
Dados: 2025.02.24 09:54:44
+03'00'

PELA CONTRATADA

Daniela Murucci Monteiro
Eng. Civil CREA 147585/DMG
MASP 1153 DEMSUR

PELA CONTRATANTE

Gustavo Goretto Rodrigues
Eng. Civil CREA 133497/DMG
MASP 1100 DEMSUR

Renato Stoque Martins
Assessor V
Sef. Eng. Arq.
Masp: 005.837.005

Arlan do Carmo Mendonça
Ch. Setor de Eng. e fisc. De
obras púb. Diretas e indiretas
Masp: 003.609.001

 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	57	
		DATA	05/12/2024	
		DIA	QUINTA FEIRA	
		CONTRATO	043001/2024	
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.		PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé		PRAZO DECORRIDO	57 dias
CONTRATANTE :	Prefeitura Municipal de Muriaé	CONTRATADA :	R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda	

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	CHUVA
	BOM	CHUVA

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
5		2				13
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPOGRAFO	
	2	3			1	
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
	1		1	1	1	4

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADORA W.D.	CAMINHÃO	MAQUILÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
1	1	1				10
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
		2	1	1	3	

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- Serviços de cargas, transportes e descargas de matérias diversos destinados às redes coletoras e de recalque para o bairro Santo Antônio a partir do canteiro central e obras;

2- Execução de poço de visita para interceptação da rede existente em trecho compreendido entre os PVs 53 e 54. Serviços realizados em local com presença de esgoto e consequente contato com o mesmo, gerando direito a adicional de insalubridade em grau máximo.

OCORRÊNCIAS:

1- Produtividade dos serviços prejudicada devido às consequências das chuvas.

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE
JESUS:4648089774
9

Assinado de forma digital
por SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749
Dados: 2025.02.24
09:56:47 -03'00'

PELA CONTRATADA

Daniela Murucci Monteiro
Eng. Civil CREA 147585/DMG
MASP 1153 DEMSUR

PELA CONTRATANTE

Gustavo Coretti Rodrigues
Eng. Civil CREA 133497/DMG
MASP 1100 DEMSUR

Renato Stoque Martins
Assessor V
Ser. Eng. Arq.
Masp: 005.837.005

Arlan do Carmo Mendonça
Ch. Setor de Eng. E fsc. De
obras pub. Diretas e indiretas
Masp: 004.609.001

	RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	58
			DATA	06/12/2024
			DIA	SEXTA FEIRA
			CONTRATO	043001/2024
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.		PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé		PRAZO DECORRIDO	58 dias
CONTRATANTE : Prefeitura Municipal de Muriaé		CONTRATADA : R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda		

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	CHUVA
	BOM	BOM

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
5		2				13
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPÓGRAFO	
	2	3			1	
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTOS	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
	1		1	1	1	4

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUILÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
1	1	2				11
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
		2	1	1	3	

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- Iniciados os serviços de execução de rede coletora e de linha de recalque para o Bairro Santo Antônio no trecho entre os PVs 53a e 53. Serviços realizados em local com presença de esgoto e consequente contato com o mesmo, gerando direito a adicional de insalubridade em grau máximo.

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE JESUS:464808977
49

PELA CONTRATADA

Daniela Murucci Monteiro
Eng. Civil CREA 147585/DMG
MASP 1153 DEMSUR

PELA CONTRATANTE

Gustavo Goretti Rodrigues
Eng. Civil CREA 133497/DMG
MASP 1100 DEMSUR

Renato Stoque Martins
Assessor V
Eng. Arq.
Masp: 005.837.005

Arlan do Carmo Mendonça
Ch. Sctor de Eng. e fisc. De
obras púb. Diretas e indiretas
Masp: 004.609.001

	RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	59
			DATA	07/12/2024
			DIA	SÁBADO
			CONTRATO	043001/2024
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.		PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé		PRAZO DECORRIDO	59 dias
CONTRATANTE : Prefeitura Municipal de Muriaé		CONTRATADA : R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda		

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	CHUVA
	BOM	BOM

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
5		2				13
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPÓGRAFO	
	2	3			1	
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
	1		1	1	1	4

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA WID.	CAMINHÃO	MAQUINÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
1	1	2				11
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
		2	1	1	3	

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- Em andamento os serviços os serviços de execução de rede coletora e de linha de recalque para o Bairro Santo Antônio no trecho entre os PVs 53a e 52. Serviços realizados em local com presença de esgoto e consequente contato com o mesmo, gerando direito a adicional de insalubridade em grau máximo.

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE JESUS:464808977
49

Assinado de forma digital por SONIA RIBEIRO DE JESUS:46480897749
Dados: 2025.02.24 09:57:49 -03'00'

Renato Stoque Martins
Assessor V
Ser. Eng. Arq.
Masp: 005.837.005

PELA CONTRATADA

Daniela Murucci Monteiro
Eng. Civil CREA 147585/DMG
MASP 1152 DEMSUR

PELA CONTRATANTE

Gustavo Coretti Rodrigues
Eng. Civil CREA 133497/DMG
MASP 1100 DEMSUR

Arlan do Carmo Mendonça
Ch. Setor de Eng. E fisc. De obras púb. Diretas e indiretas
Masp: 004.609.001

	RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	61
			DATA	09/12/2024
			DIA	SEGUNDA FEIRA
			CONTRATO	043001/2024
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.		PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé			
CONTRATANTE : Prefeitura Municipal de Muriaé		CONTRATADA : R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda	PRAZO DECORRIDO	61 dias

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	CHUVA
	BOM	CHUVA

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
5		2				13
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPÓGRAFO	
	2	3			1	
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
	1		1	1	1	4

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HYD.	CAMINHÃO	MAQUINÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
1	1	2				11
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
		2	1	1	3	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :

1- Em andamento os serviços de construções das redes coletoras e de recalque para o bairro Santo Antônio entre os PVs 51 e 53A.

Andamentos dos serviços com baixa produtividade em virtude das diversas interferências encontradas (ramal de adutora e rede de esgoto em tubo cerâmico).

OCORRÊNCIAS:

Produtividade reduzida devido a inúmeras interferências encontradas duram as escavações para implantações das novas redes.

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE
JESUS:464808977
49

Assinado de forma digital por
SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749
Dados: 2025.02.24 09:58:38
+03'00'

Daniela Murucci Monteiro
Eng. Civil CREA 147585/DMG
MASP 1153 DEMSUR

Gustavo Goletti Rodrigo
Eng. Civil CREA 133497/DMG
MASP 1100 DEMSUR

PELA CONTRATADA

PELA CONTRATANTE

Renato Stoque Martins
Assessor V
Ser. Eng. Arq.
Masp: 005.837.005

Arlan do Carmo Mendonça
Ch. Setor de Eng. E fsc. De
obras púb. Diretas e indiretas
Masp: 004.609.001

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	62
				DATA	10/12/2024
				DIA	TERÇA FEIRA
				CONTRATO	043001/2024
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.			PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé			PRAZO DECORRIDO	62 dias
CONTRATANTE : Prefeitura Municipal de Muriaé		CONTRATADA : R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda			

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	BOM	BOM

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
5		2				13
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPÓGRAFO	
	2	3			1	
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT/ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
	1		1	1	1	4

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUITÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
1	1	2				11
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
		2	1	1	3	

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- Seguem os serviços de construções das redes coletoras e de recalque ao longo da rua Newton Resente no bairro Santo Antônio

Andamentos dos serviços com baixa produtividade em virtude das diversas interferências encontradas (ramal de adutora e rede de esgoto em tubo cerâmico). Serviços realizados em local com presença de esgoto e consequente contato com o mesmo, gerando direito a adicional de insalubridade em grau máximo.

OCORRÊNCIAS:

Produtividade reduzidas devido a inúmeras interferências encontradas duram as escavações para implantações das novas redes.

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

Renato Stoque Martins
Assessor V
Ser. Eng. Arq.
Masp: 005.837.005

SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749

PELA CONTRATADA

CRISLAINE DA
FONSECA
BARBOSA:1632
9450706

Assinado de forma
digital por CRISLAINE
DA FONSECA
BARBOSA:16329450706
Dados: 2025.02.24
11:12:23 -03'00'

ANDRESA
OLIVEIRA DA
SILVA:163714
83722

Assinado de forma
digital por ANDRESA
OLIVEIRA DA
SILVA:16371483722
Dados: 2025.02.24
11:03:10 -03'00'

Daniela Murucci Monteiro
Eng. Civil CREA 147585/DMG
MASP 1153 DEMSUR

PELA CONTRATANTE

Arlan do Carmo Mendonça
Ch. Setor de Eng. E fisc. De
obras púb. Diretas e indiretas
Masp: 004.602.001

Gustavo Gozetti Rodri
Eng. Civil CREA 133497/D.
MASP 1100 DEMSUR

	RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	63
			DATA	11/12/2024
			DIA	QUARTA FEIRA
			CONTRATO	043001/2024
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.		PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé		PRAZO DECORRIDO	63 dias
CONTRATANTE : Prefeitura Municipal de Muriaé		CONTRATADA : R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda		

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	BOM	BOM

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
5		2				13
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPÓGRAFO	
	2	3			1	
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT/ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
	1		1	1	1	4

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUITÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
1	1	2				11
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
		2	1	1	3	

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- Seguem os serviços de construções das redes coletoras e de recalque ao longo da rua Newton Resente no bairro Santo Antônio

Andamentos dos serviços com baixa produtividade em virtude das diversas interferências encontradas (ramal de adutora e rede de esgoto em tubo cerâmico). Serviços realizados em local com presença de esgoto e consequente contato com o mesmo, gerando direito a adicional de insalubridade em grau máximo.

Alertamos para os reparos que estamos sendo obrigados a fazê-los para que os serviços evoluam, sendo nesses reparos utilizados materiais diversos não previstos em composições da planilha orçamentária contratual.

OCORRÊNCIAS:

Produtividade reduzidas devido a inúmeras interferências encontradas duram as escavações para implantações das novas redes.

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE
JESUS:464808977
49

Assinado de forma digital
por SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749
Dados: 2025.02.20 11:54:05
-03'00"

Daniela Murucci Monteiro
Eng. Civil CREA 147585/DMG
MASP 1153 DEMSUR

Gustavo Goretto Rodriguez
Eng. Civil CREA 133497/DMG
MASP 1100 DEMSUR

Renato Stoque Martins
Acessor V
Ser. Eng. Arq.
Masp: 005.837.005

PELA CONTRATADA

PELA CONTRATANTE

Arlan do Carmo Mendonça
Ch. Setor de Eng. E fsc. De
obras pub. Diretas e indiretas
Masp: 004.609.001

 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	64	
		DATA	12/12/2024	
		DIA	QUINTA FEIRA	
		CONTRATO	043001/2024	
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.		PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé		PRAZO DECORRIDO	64 dias
CONTRATANTE : Prefeitura Municipal de Muriaé		CONTRATADA : R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda		

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	BOM	BOM

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
5		2				13
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPÓGRAFO	
	2	3			1	
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
	1		1	1	1	4

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUITÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
2		1	1	1	1	14
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
	1	2	1	1	3	

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- Continuidade dos serviços de construções das redes coletoras e de recalque ao longo da rua Newton Resente no bairro Santo Antônio

Andamentos dos serviços com baixa produtividade em virtude das diversas interferências encontradas (ramal de adutora e rede de esgoto em tubo cerâmico). Serviços realizados em local com presença de esgoto e consequente contato com o mesmo, gerando direito a adicional de insalubridade em grau máximo.

Alertamos para os reparos que estamos sendo obrigados a fazê-los para que os serviços evoluam, sendo nesses reparos utilizados materias diversos não previstos em composições da planilha orçamentária contratual.

OCCORRÊNCIAS:

Produtividade reduzidas devido a inúmeras interferências encontradas duram as escavações para implantações das novas redes.

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE JESUS:464808977 Assinado de forma digital por SONIA RIBEIRO DE JESUS:46480897749 Dados: 2025.02.20 11:54:15 -03'00'	 Daniela Murucci Monteiro Eng. Civil CREA 147585/DMG MASP 1153 DEMSUR	 Gustavo Casetti Rodrigues Eng. Civil CREA 134497/DMG MASP 1100 DEMSUR
Renato Stoque Martins Assessor V Eng. Arq. Masp: 005.837.005	PELA CONTRATADA	PELA CONTRATANTE Arlan do Carmo Mendonça Ch. Setor de Eng. E fisc. De obras públ. Diretas e indiretas Masp: 004.609.001

 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	65	
		DATA	13/12/2024	
		DIA	SEXTA FEIRA	
		CONTRATO	043001/2024	
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.		PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé		PRAZO DECORRIDO	65 dias
CONTRATANTE :	Prefeitura Municipal de Muriaé	CONTRATADA :	R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda	

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	BOM	BOM

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
5		2				13
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPÓGRAFO	
	2	3			1	
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
	1		1	1	1	4

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUITÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
2		1	1	1	1	14
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
	1	2	1	1	3	

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- Continuidade dos serviços de construções das redes coletoras e de recalque ao longo da rua Newton Resente no bairro Santo Antônio

Andamentos dos serviços com baixa produtividade em virtude das diversas interferências encontradas (ramal de adutora e rede de esgoto em tubo cerâmico). Serviços realizados em local com presença de esgoto e consequente contato com o mesmo, gerando direito a adicional de insalubridade em grau máximo.

OCORRÊNCIAS:

Produtividade reduzidas devido a inúmeras interferências encontradas duram as escavações para implantações das novas redes.

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE JESUS:46480897749 Assinado de forma digital por SONIA RIBEIRO DE JESUS:46480897749 Dados: 2025.02.20 11:54:48 -03'00' PELA CONTRATADA Renato Stoque Martins Assessor V Ser. Eng. Arq. Masp: 005.837.005	Daniela Murucci Monteiro Eng. Civil CREA 147585/DMG MASP 1153 DEMSUR Gustavo Goretti Rodrigues Eng. Civil CREA 133497/DMC MASP 1100 DEMSUR PELA CONTRATANTE Arlan do Carmo Mendonça Ch. Setor de Eng. E fisc. De obras púb. Diretas e indiretas Masp: 004.609.001
--	--

Arlan do Carmo Mendonça
Ch. Setor de Eng. E fsc. De
obras pub. Diretas e indiretas
Masp: 004.609.001

	RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	67
			DATA	15/12/2024
			DIA	DOMINGO
			CONTRATO	043001/2024
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.		PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé		PRAZO DECORRIDO	67 dias
CONTRATANTE :	Prefeitura Municipal de Muriaé	CONTRATADA :	R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda	

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	BOM	BOM

MÃO DE OBRA						MÃO DIRETA
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	
5		2				
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPÓGRAFO	13
	2	3			1	
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
	1		1	1	1	4

EQUIPAMENTOS						TOTAL
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HYD.	CAMINHÃO	MAQUITÃO	BOMBA M DRENAGENS	COMPEDOR	
2		1	1	1	1	
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	14
	1	2	1	1	3	

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- Não houve expediente.

OCORRÊNCIAS:

Produtividade reduzidas devido a inúmeras interferências encontradas duram as escavações para implantações das novas redes.

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749

Assinado de forma digital por
SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749
Dados: 2025.02.20 11:55:13
+03'00'

Daniela Murucci Monteiro
Eng. Civil CREA 147585/DMG
MASP 1153 DEMSUR

Gustavo Goretti Rodrigues
Eng. Civil CREA 133497/DMG
MASP 1100 DEMSUR

PELA CONTRATADA

PELA CONTRATANTE

Renato Stoque Martins
Assessor V
Sen. Eng. Arq.
Masp: 005.837.005

Arlan do Carmo Mendonça
Ch. Setor de Eng. E fsc. De
obras públ. Diretas e indiretas
Masp: 004.609.001

	RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	68
			DATA	16/12/2024
			DIA	SEGUNDA FEIRA
			CONTRATO	043001/2024
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.		PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé		PRAZO DECORRIDO	68 dias
CONTRATANTE : Prefeitura Municipal de Muriaé		CONTRATADA : R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda		

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	BOM	BOM

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
5		2				13
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPÓGRAFO	
	2	3			1	
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTOS	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
	1		1	1	1	4

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUITÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
2		1	1	1	1	14
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
	1	2	1	1	3	

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- Continuidade dos serviços de construções das redes coletoras e de recalque ao longo da rua Newton Resente no bairro Santo Antônio

Andamentos dos serviços com baixa produtividade em virtude das diversas interferências encontradas (ramal de adutora e rede de esgoto em tubo cerâmico). Serviços realizados em local com presença de esgoto e consequente contato com o mesmo, gerando direito a adicional de insalubridade em grau máximo.

OCORRÊNCIAS:

Produtividade reduzidas devido a inúmeras interferências encontradas duram as escavações para implantações das novas redes.

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE
JESUS:4648089774
9

Assinado de forma digital por
SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749
Dados: 2025.02.20 11:56:27
-03'00'

Daniela Murucci Monteiro
Eng. Civil CREA 147585/DMG
MASP 1153 DEMSUR

Guilherme Correti Rodrigues
Eng. Civil CREA 133497/DMG
MASP 1100 DEMSUR

PELA CONTRATADA

PELA CONTRATANTE

Renato Stoque Martins
Assessor V
Sef. Eng. Arq.
Masp: 005.837.005

Arlan do Carmo Mendonça
Ch. Sef. de Eng. E fisc. De
obras pub. Diretas e indiretas
Masp: 004.609.001

 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	69	
		DATA	17/12/2024	
		DIA	TERÇA FEIRA	
		CONTRATO	043001/2024	
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.		PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé		PRAZO DECORRIDO	69 dias
CONTRATANTE : Prefeitura Municipal de Muriaé		CONTRATADA : R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda		

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	BOM	BOM

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
5		2				13
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPÓGRAFO	
	2	3			1	
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
	1		1	1	1	4

EQUIPAMENTOS						TOTAL
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HYD.	CAMINHÃO	MAQUILÃO	BOMBA P/ DRENAGEM	COMPEDOR	
2		1	1	1	1	14
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
	1	2	1	1	3	

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- Seguem os serviços de construções das redes coletoras e de recalque ao longo da rua Newton Resente no bairro Santo Antônio

Andamentos dos serviços com baixa produtividade em virtude das diversas interferências encontradas (ramal de adutora e rede de esgoto em tubo cerâmico).

Alertamos para os reparos que estamos sendo obrigados a fazê-los para que os serviços evoluam, sendo nesses reparos utilizados materiais diversos não previstos em composições da planilha orçamentária contratual.

OCORRÊNCIAS:
 Produtividade reduzidas devido a inúmeras interferências encontradas duram as escavações para implantações das novas redes.

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE
 JESUS:46480897749

Assinado de forma digital por
 SONIA RIBEIRO DE
 JESUS:46480897749
 Dados: 2025.02.20 11:56:45 -03'00'

Daniela Murucci Monteiro
 Eng. Civil CREA 147585/DMG
 MASP 1153 DEMSUR

Gustavo Coratti Rodrigues
 Eng. Civil CREA 133497/DMG
 MASP 1160 DEMSUR

PELA CONTRATADA

PELA CONTRATANTE

Renato Stoque Martins
 Assessor V
 Ser. Eng. Arq.
 Masp: 005.837.005

Arlan do Carmo Mendonça
 Ch. Setor de Eng. E fisc. De
 obras púb. Diretas e indiretas
 Masp: 004.609.001

 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	70	
		DATA	18/12/2024	
		DIA	QUARTA FEIRA	
		CONTRATO	043001/2024	
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.		PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé		PRAZO DECORRIDO	70 dias
CONTRATANTE :	Prefeitura Municipal de Muriaé	CONTRATADA :	R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda	

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	BOM	CHUVA

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
5		2				13
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPÓGRAFO	
	2	3			1	
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
	1		1	1	1	4

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUITÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
2		1	1	1	1	14
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
	1	2	1	1	3	

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- Em andamento os serviços de construções das redes coletoras e de recalque ao longo da rua Newton Resente no bairro Santo Antônio

Andamentos dos serviços com baixa produtividade em virtude das diversas interferências encontradas (ramal de adutora e rede de esgoto em tubo cerâmico). Serviços realizados em local com presença de esgoto e consequente contato com o mesmo, gerando direito a adicional de insalubridade em grau máximo.

OCORRÊNCIAS:

Produtividade reduzidas devido a inúmeras interferências encontradas duram as escavações para implantações das novas redes e chuva na 2ª parte do expediente..

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

Assinado de forma digital por
SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749
Dados: 2025.02.20 11:56:59
-03'00'

PELA CONTRATADA


Daniela Murucci Monteiro
Eng. Civil CREA 147585/DMG
MASP 1153 DEMSUR
PELA CONTRATANTE


Gustavo Goretti Rodrigues
Eng. Civil CREA 133497/DMG
MASP 1100 DEMSUR

Renato Stoque Martins
Assessor V
Sup. Eng. Arq.
Masp: 005.837.005

Arilan do Carmo Mendonça
Ch. Setor de Eng. E fisc. De
obras púb. Diretas e indiretas
Masp: 004.609.001

	RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	71
			DATA	19/12/2024
			DIA	QUINTA FEIRA
			CONTRATO	043001/2024
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.		PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé		PRAZO DECORRIDO	71 dias
CONTRATANTE : Prefeitura Municipal de Muriaé		CONTRATADA : R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda		

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	BOM	CHUVA

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
5		2				13
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPÓGRAFO	
	2	3			1	
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
	1		1	1	1	4

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HYD.	CAMINHÃO	MAQUILÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
2		1	1	1	1	14
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
	1	2	1	1	3	

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- Continuidade dos serviços de construções das redes coletoras e de recalque ao longo da rua Newton Resente no bairro Santo Antônio

Andamentos dos serviços com baixa produtividade em virtude das diversas interferências encontradas (ramal de adutora e rede de esgoto em tubo cerâmico). Serviços realizados em local com presença de esgoto e consequente contato com o mesmo, gerando direito a adicional de insalubridade em grau máximo.

OCORRÊNCIAS:

Produtividade reduzidas devido a inúmeras interferências encontradas duram as escavações para implantações das novas redes e chuva na 2ª parte do expediente..

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749

Assinado de forma digital por
SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749
Dados: 2025.02.20 11:57:14 -03'00'

PELA CONTRATADA

Daniela Murucci Monteiro
Eng. Civil CREA 147585/DMG
MASP 1153 DEMSUR

PELA CONTRATANTE

Gustavo Goretto Rodighiero
Eng. Civil CREA 133497/DMG
MASP 1100 DEMSUR

Renato Stoque Martins
Assessor V
Sên. Eng. Arq.
Masp: 005.837.005

Arlan do Carmo Mendonça
Ch. Sênior de Eng. E. f. f. De
obras p. b. Diretas e indiretas
Masp: 004.609.001

 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	72	
		DATA	20/12/2024	
		DIA	SEXTA FEIRA	
		CONTRATO	043001/2024	
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.		PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé		PRAZO DECORRIDO	72 dias
CONTRATANTE :	Prefeitura Municipal de Muriaé	CONTRATADA :	R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda	

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	BOM	CHUVA

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
5		2				13
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPÓGRAFO	
	2	3			1	
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
	1		1	1	1	4

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUITÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
2		1	1	1	1	14
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
	1	2	1	1	3	

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- Continuidade dos serviços de construções das redes coletoras e de recalque ao longo da rua Newton Resente no bairro Santo Antônio

Andamentos dos serviços com baixa produtividade em virtude das diversas interferências encontradas (ramal de adutora e rede de esgoto em tubo cerâmico). Serviços realizados em local com presença de esgoto e consequente contato com o mesmo, gerando direito a adicional de insalubridade em grau máximo.

Alertamos para os reparos que estamos sendo obrigados a fazê-los para que os serviços evoluam, sendo nesses reparos utilizados materiais diversos não previstos em composições da planilha orçamentária contratual.

OCORRÊNCIAS:

Produtividade reduzidas devido a inúmeras interferências encontradas duram as escavações para implantações das novas redes e chuva na 2ª parte do expediente..

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749

Assinado de forma digital por
SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749
Dados: 2025.02.20 11:57:28 -03'00'

PELA CONTRATADA

Daniela Murucci Monteiro
Eng. Civil CREA 147585/DMG
MASP 1153 DEMSUR

PELA CONTRATANTE

Gustavo Goretti Rodrigues
Eng. Civil CREA 133497/DMG
MASP 1160 DEMSUR

Renato Stoque Martins
Assessor V
Ser. Eng. Arq.
Masp: 005.837.005

Arlan do Carmo Mendonça
Ch. Setor de Eng. E fisc. De
obras púb. Diretas e indiretas
Masp: 004.603.001

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	74
				DATA	22/12/2024
				DIA	DOMINGO
				CONTRATO	043001/2024
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.			PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé			PRAZO DECORRIDO	74 dias
CONTRATANTE :	Prefeitura Municipal de Muriaé	CONTRATADA :	R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda		

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	CHUVA	CHUVA

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
5		2				13
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPÓGRAFO	
	2	3			1	
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
	1		1	1	1	4

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUITÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
2		1	1	1	1	14
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
	1	2	1	1	3	

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- Não houve expediente.

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749

Assinado de forma digital por
SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749
Dados: 2025.02.20 12:15:22
+03'00'

Daniela Murucci Monteiro
Eng. Civil CREA 147585/DMG
MASP 1153 DEMSUR

Gustavo Góes Rodrigues
Eng. Civil CREA 133497/DMG
MASP 1100 DEMSUR

Renato Stoque Martins
Assessor V
Sen. Eng. Arq.
Masp: 005.837.005

PELA CONTRATADA

PELA CONTRATANTE

Arlan do Carmo Mendonça
Ch. Setor de Eng. E fsc. De
obras púb. Diretas e indiretas
Masp: 004.609.001

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	76
				DATA	24/12/2024
				DIA	TERÇA FEIRA
				CONTRATO	043001/2024
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.			PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé			PRAZO DECORRIDO	76 dias
CONTRATANTE :		Prefeitura Municipal de Muriaé	CONTRATADA :	R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda	

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	CHUVA	CHUVA

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
5		2				13
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPÓGRAFO	
	2	3			1	
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
	1		1	1	1	4

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUITÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
2		1	1	1	1	14
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
	1	2	1	1	3	

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- Não houve expediente.

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749

Assinado de forma digital por
SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749
Dados: 2025.02.20 12:16:06 -03'00'

PELA CONTRATADA

Daniela Murucci Monteiro
Eng. Civil CREA 147585/DMG
MASP 1153 DEMSUR

PELA CONTRATANTE

Gustavo Correti Rodrigues
Eng. Civil CREA 133497/DMG
MASP 1100 DEMSUR

Stoque Martins
Assessor V
Ser. Eng. Arq.
Masp: 005.837.005

Arlan do Carmo Mendonça
Ch. Setor de Eng. e fisc. De
obras públ. Diretas e indiretas
Masp: 004.609.001

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	77	
				DATA	25/12/2024	
				DIA	QUARTA FEIRA	
				CONTRATO	043001/2024	
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.				PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé				PRAZO DECORRIDO	77 dias
CONTRATANTE : Prefeitura Municipal de Muriaé		CONTRATADA : R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda				

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	CHUVA	CHUVA

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
5		2				13
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPOGRAFO	
	2	3			1	
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
	1		1	1	1	4

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUINÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
2		1	1	1	1	14
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
	1	2	1	1	3	

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- Não houve expediente.

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749

Assinado de forma digital por
SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749
Dados: 2025.02.20 12:16:21 -03'00'

Daniela Murucci Monteiro
Eng. Civil CREA 147585/DMG
MASP 1153 DEMSUR

Gustavo Góes Rodrigues
Eng. Civil CREA 133497/DMG
MASP 1160 DEMSUR

PELA CONTRATADA

PELA CONTRATANTE

Renato Stoque Martins
Assessor V
Ser. Eng. Arq.
Masp: 005.837.005

Artan do Carmo Mendonça
Ch. Setor de Eng. e fisc. De
obras públ. Diretas e indiretas
Masp: 004.609.001

 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	78	
		DATA	26/12/2024	
		DIA	QUINTA FEIRA	
		CONTRATO	043001/2024	
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.		PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé		PRAZO DECORRIDO	78 dias
CONTRATANTE :	Prefeitura Municipal de Muriaé	CONTRATADA :	R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda	

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	CHUVA	CHUVA

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
5		2				13
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPÓGRAFO	
	2	3			1	
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTOS	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
	1		1	1	1	4

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUITÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
2		1	1	1	1	14
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
	1	2	1	1	3	

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- Continuidade dos serviços de construções das redes coletoras e de recalque ao longo da rua Newton Resente no bairro Santo Antônio

Andamentos dos serviços com baixa produtividade em virtude das diversas interferências encontradas (ramal de adutora e rede de esgoto em tubo cerâmico). Serviços realizados em local com presença de esgoto e consequente contato com o mesmo, gerando direito a adicional de insalubridade em grau máximo.

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749

Assinado de forma digital por
SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749
Dados: 2025.02.20 12:33:03 -03'00'

PELA CONTRATADA

Daniela Murucci Monteiro
Eng. Civil CREA 147585/DMG
MASP 1153 DEMSUR

PELA CONTRATANTE

Gustavo Cerezi Rodrigues
Eng. Civil CREA 133497/DMG
MASP 1100 DEMSUR

Renato Staque Martins
Assessor V
Ser. Eng. Arq.
Mosp: 005.837.005

Arlan do Carmo Mendonça
Ch. Setor de Eng. e fisc. De
obras púb. Diretas e indiretas
Mosp: 004.609.001

 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	79	
		DATA	27/12/2024	
		DIA	SEXTA FEIRA	
		CONTRATO	043001/2024	
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.		PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé		PRAZO DECORRIDO	79 dias
CONTRATANTE :	Prefeitura Municipal de Muriaé	CONTRATADA :	R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda	

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	CHUVA	CHUVA

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
5		2				13
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPÓGRAFO	
2		3			1	
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
1			1	1	1	4

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HYD.	CAMINHÃO	MAQUILÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
2		1	1	1	1	14
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
	1	2	1	1	3	

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- Continuidade dos serviços de construções das redes coletoras e de recalque ao longo da rua Newton Resente no bairro Santo Antônio

Andamentos dos serviços com baixa produtividade em virtude das diversas interferências encontradas (ramal de adutora e rede de esgoto em tubo cerâmico). Serviços realizados em local com presença de esgoto e consequente contato com o mesmo, gerando direito a adicional de insalubridade em grau máximo.

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE
JESUS:4648089774
9

Assinado de forma digital por
SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749
Data: 2025.02.20 12:33:22
+0300

PELA CONTRATADA

Daniela Murucci Monteiro
Eng. Civil CREA 147585/DMG
MASP 1153 DEMSUR

PELA CONTRATANTE

Gustavo Gótti Rodrigues
Eng. Civil CREA 133497/DMG
MASP 1100 DEMSUR

Renato Stoque Martins
Assessor V
Set. Eng. Arq.
Masp: 005.837.005

Arlan do Carmo Mendonça
Ch. Setor de Eng. E fisc. De
obras púb. Diretas e indiretas
Masp: 004.603.001

 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	80	
		DATA	28/12/2024	
		DIA	SÁBADO	
		CONTRATO	043001/2024	
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.		PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé		PRAZO DECORRIDO	80 dias
CONTRATANTE :	Prefeitura Municipal de Muriaé	CONTRATADA :	R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda	

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	CHUVA	CHUVA

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
5		2				13
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPOGRAFO	
	2	3			1	
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
	1		1	1	1	4

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUITÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
2		1	1	1	1	14
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
	1	2	1	1	3	

DESCRITIVO DOS SERVIÇOS :

1- Continuidade dos serviços de construções das redes coletoras e de recalque ao longo da rua Newton Resente no bairro Santo Antônio
Andamentos dos serviços com baixa produtividade em virtude das diversas interferências encontradas (ramal de adutora e rede de esgoto em tubo cerâmico). Serviços realizados em local com presença de esgoto e consequente contato com o mesmo, gerando direito a adicional de insalubridade em grau máximo.

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749

Assinado de forma digital por
SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749
Data: 2025.02.20 12:35:16 -03'00'

PELA CONTRATADA


Daniela Murucci Monteiro
Eng. Civil CREA 147585/DMG
MASP 1153 DEMSUR


Gustavo Correti Rodrigues
Eng. Civil CREA 133497/DMG
MASP 1160 DEMSUR

PELA CONTRATANTE

Renato Stoque Martins
Assessor V
Ser. Arq.
Masp: 005.837.005

Arlan do Carmo Mendonça
Ch. Setor de Eng. E fisc. De
obras púb. Diretas e indiretas
Masp: 004.603.001

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	82	
				DATA	30/12/2024	
				DIA	SEGUNDA FEIRA	
				CONTRATO	043001/2024	
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.				PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé					
CONTRATANTE :	Prefeitura Municipal de Muriaé	CONTRATADA :	R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda		PRAZO DECORRIDO	82 dias

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	BOM	CHUVA

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
5		2				13
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPÓGRAFO	
	2	3			1	
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
	1		1	1	1	4

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUITÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
2		1	1	1	1	14
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
	1	2	1	1	3	

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- Continuidade dos serviços de construções das redes coletoras e de recalque ao longo da rua Newton Resente no bairro Santo Antônio

Andamentos dos serviços com baixa produtividade em virtude das diversas interferências encontradas (ramal de adutora e rede de esgoto em tubo cerâmico). Serviços realizados em local com presença de esgoto e consequente contato com o mesmo, gerando direito a adicional de insalubridade em grau máximo.

Alertamos para os reparos que estamos sendo obrigados a fazê-los para que os serviços evoluam, sendo nesses reparos utilizados materiais diversos não previstos em composições da planilha orçamentária contratada.

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE JESUS:46480897749

PELA CONTRATADA

Daniela Murucci Monteiro
Eng. Civil CREA 147585/DMG
MASP 1153 DEMSUR

PELA CONTRATANTE

Gustavo Goverti Rodrigues
Eng. Civil CREA 133497/DMG
MASP 1100 DEMSUR

Renato Stoque Martins
Assessor V
Ser. Eng. Arq.
Masp: 005.837.005

Arlan do Carmo Mendonça
Ch. Setor de Eng. E fisc. De
obras púb. Diretas e indiretas
Masp: 004.609.001

 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	83	
		DATA	31/12/2024	
		DIA	TERÇA FEIRA	
		CONTRATO	043001/2024	
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.		PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé		PRAZO DECORRIDO	83 dias
CONTRATANTE :	Prefeitura Municipal de Muriaé	CONTRATADA :	R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda	

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	BOM	CHUVA

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
5		2				13
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPÓGRAFO	
	2	3			1	
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
	1		1	1	1	4

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUILÃO	BOMBA P/ DRENAGEM	ROMPEDOR	TOTAL
2		1	1	1	1	14
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
	1	2	1	1	3	

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- Não houve expediente.

OCCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE
JESUS:464808977
49

PELA CONTRATADA

Daniela Murucci Monteiro
Eng. Civil CREA 147585/DMG
MASP 1153 DEMSUR

PELA CONTRATANTE

Gustavo Góes Rodrigues
Eng. Civil CREA 133497/DMG
MASP 1100 DEMSUR

Renato Roque Martins
Assessor V
Ser. Eng. Arq.
Masp: 005.837.005

Arlan do Carmo Mendonça
Ch. Setor de Eng. E fisc. De
obras púb./Diretas e indiretas
Masp: 004.609.001

 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	84	
		DATA	01/01/2025	
		DIA	QUARTA FEIRA	
		CONTRATO	043001/2024	
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.		PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé		PRAZO DECORRIDO	84 dias
CONTRATANTE :	Prefeitura Municipal de Muriaé	CONTRATADA :	R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda	

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	BOM	CHUVA

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
5		2				13
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPÓGRAFO	
	2	3			1	
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
	1		1	1	1	4

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUITÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
2		1	1	1	1	14
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
	1	2	1	1	3	

DESCRITIVO DOS SERVIÇOS :

1- Não houve expediente.

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749

Assinado de forma digital por SONIA
RIBEIRO DE JESUS:46480897749
Dados: 2025.02.20 13:39:55 -03'00'

PELA CONTRATADA

Daniela Murucci Monteiro
Eng. Civil CREA 147585/DMG
MASP 1153 DEMSUR

PELA CONTRATANTE

Gustavo Correnti Rodrigues
Eng. Civil CREA 133497/DMG
MASP 1100 DEMSUR

Renato Stoque Martins
Assessor V
Ser. Eng. Arq.
Masp: 005.837.005

Arlan do Carmo Mendonça
Ch. Setor de Eng. E fisc. De
obras púb. Diretas e indiretas
Masp: 004.609.001

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	85
				DATA	02/01/2025
				DIA	QUINTA FEIRA
				CONTRATO	043001/2024
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.			PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé				
CONTRATANTE :	Prefeitura Municipal de Muriaé	CONTRATADA :	R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda	PRAZO DECORRIDO	85 dias

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	BOM	BOM

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
5		2				13
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPÓGRAFO	
	2	3			1	
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
	1		1	1	1	4

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUILÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
2		1	1	1	1	14
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
	1	2	1	1	3	

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- Continuidade dos serviços de construções das redes coletoras e de recalque ao longo da rua Newton Resente no bairro Santo Antônio. Serviços realizados em local com presença de esgoto e consequente contato com o mesmo, gerando direito a adicional de insalubridade em grau máximo.

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749

Assinado de forma digital por
SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749
Data: 2025.02.20 13:40:14 -03'00'

PELA CONTRATADA

Daniela Murucci Monteiro
Eng. Civil CREA 147585/DMG
MASP 1153 DEMSUR

PELA CONTRATANTE

Gustavo Coretti Rodrigues
Eng. Civil CREA 133497/DMG
MASP 1100 DEMSUR

Renato Stoque Martins
Assessor V
Ser. Eng. Arq.
Masp: 005.837.005

Arlan do Carmo Mendonça
Ch. Setor de Eng. E fisc. De
obras públ. Diretas e indiretas
Masp: 004.609.001

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	86	
				DATA	03/01/2025	
				DIA	SEXTA FEIRA	
				CONTRATO	043001/2024	
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.				PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé				PRAZO DECORRIDO	86 dias
CONTRATANTE : Prefeitura Municipal de Muriaé		CONTRATADA : R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda				

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	BOM	BOM

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
5		2				13
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPÓGRAFO	
2		3			1	
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
	1		1	1	1	4

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUITÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
2		1	1	1	1	14
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
	1	2	1	1	3	

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- Em andamento os serviços de construções das redes coletoras e de recalque ao longo da rua Newton Resente no bairro Santo Antônio. Serviços realizados em local com presença de esgoto e consequente contato com o mesmo, gerando direito a adicional de insalubridade em grau máximo.

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749

Assinado de forma digital por
SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749
Dados: 2025.02.20 13:42:50 -03'00'

Daniela Murucci Monteiro
Eng. Civil CREA 147585/DMG
MASP 1153 DEMSUR

Gustavo Correti Rodrigues
Eng. Civil CREA 133497/DMG
MASP 1100 DEMSUR

PELA CONTRATADA

PELA CONTRATANTE

Renato Stoque Martins
Assessor V
Sen. Eng. Arq.
Masp: 005.837.005

Arlan do Carmo Mendonça
Ch. Setor de Eng. E fsc. De
obras públ. Diretas e indiretas
Masp: 004.609.001

 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO N°	88	
		DATA	05/01/2025	
		DIA	DOMINGO	
		CONTRATO	043001/2024	
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.		PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé		PRAZO DECORRIDO	88 dias
CONTRATANTE :	Prefeitura Municipal de Muriaé	CONTRATADA :	R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda	

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	BOM	BOM

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
5		2				13
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPÓGRAFO	
2		3			1	
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
1			1	1	1	4

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUITÃO	BOMBA PI DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
2		1	1	1	1	14
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
	1	2	1	1	3	

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- Não houve expediente.

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE
JESUS:464808977
49

Assinado de forma digital por
SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749
Dados: 2025.02.20 13:55:53
-03'00'

PELA CONTRATADA

Daniela Murucci Monteiro
Eng. Civil CREA 147585/DMG
MASP 1153 DEMSUR

PELA CONTRATANTE

Gustavo Coretti Rodrigues
Eng. Civil CREA 133497/DMG
MASP 1100 DEMSUR

Renato Stoque Martins
Assessor V
Ser. Eng. Arq.
Masp: 005.837.005

Arlan do Carmo Mendonça
Ch. Setor de Eng. E fisc. De
obras púb. Diretas e indiretas
Masp: 004.609.001

 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	89	
		DATA	06/01/2025	
		DIA	SEGUNDA FEIRA	
		CONTRATO	043001/2024	
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.		PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé		PRAZO DECORRIDO	89 dias
CONTRATANTE :	Prefeitura Municipal de Muriaé	CONTRATADA :	R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda	

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	BOM	BOM

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
5		2				13
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPÓGRAFO	
	2	3			1	
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
	1		1	1	1	4

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUILÃO	BOMBA P/ DRENAGEM	ROMPEDOR	TOTAL
2		1	1	1	1	14
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
	1	2	1	1	3	

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- Em andamento os serviços de rede coletora, ligações domiciliares, construções de poços de visita e reparo das redes existentes rompidas em consequência dos serviços de escavações. Atividades descritas realizadas em contato direto com o esgoto existente, portanto gerando direito ao adicional de insalubridade em grau máximo.

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE
JESUS:4648089774
9

Assinado de forma digital
por SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749
Data: 2025.02.20 13:56:40
+03'00'

PELA CONTRATADA

Daniela Murucci Monteiro
Eng. Civil CREA 147585/DMG
MASP 1153 DEMSUR

PELA CONTRATANTE

Gustavo Goretto Rodrigues
Eng. Civil CREA 133497/DMG
MASP 1100 DEMSUR

Renato Stoque Martins
Assessor V
Ser. Eng. Arq.
Masp: 005.837.005

Arlan de Carmo Mendonça
Ch. Setor de Eng. E fisc. De
obras pub. Diretas e indiretas
Masp: 004.609.001

 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	91	
		DATA	08/01/2025	
		DIA	QUARTA FEIRA	
		CONTRATO	043001/2024	
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.		PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé		PRAZO DECORRIDO	91 dias
CONTRATANTE :	Prefeitura Municipal de Muriaé	CONTRATADA :	R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda	

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	BOM	BOM

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
5		2				13
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPOGRAFO	
	2	3			1	
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT/ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
	1		1	1	1	4

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MACINTÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
2		1	1	1	1	11
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
	1	2	1	1		

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- Seguem os serviços de rede coletora, ligações domiciliares, construções de poços de visita e reparo das redes existentes rompidas em consequência dos serviços de escavações. Atividades descritas realizadas em contato direto com o esgoto existente, portanto gerando direito ao adicional de insalubridade em grau máximo.

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE JESUS:4648089774
 Assinado de forma digital por SONIA RIBEIRO DE JESUS:4648089774
 Dados: 2025.02.20 13:57:50 -03'00'

PELA CONTRATADA

Daniela Murucci Monteiro
 Eng. Civil CREA 147585/DMG
 MASP 1153 DEMSUR

PELA CONTRATANTE

Gustavo Goretti Rodrigues
 Eng. Civil CREA 133497/DMG
 MASP 1100 DEMSUR

Renato Staque Martins
 Assessor V
 Set. Eng. Arq.
 Masp: 005.837.005

Arlan do Carmo Mendonça
 Ch. Setor de Eng. E fisc. De
 obras púb. Diretas e indiretas
 Masp: 004.609.001

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	92	
				DATA	09/01/2025	
				DIA	QUINTA FEIRA	
				CONTRATO	043001/2024	
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.				PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé					
CONTRATANTE : Prefeitura Municipal de Muriaé		CONTRATADA : R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda		PRAZO DECORRIDO	92 dias	

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	BOM	BOM

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
5		2				13
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPÓGRAFO	
	2	3			1	
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
	1		1	1	1	4

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUITÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
2		1	1	1	1	11
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
	1	2	1	1		

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- Continuidade dos serviços de rede coletora, ligações domiciliares, construções de poços de visita e reparo das redes existentes rompidas em consequência dos serviços de escavações. Atividades descritas realizadas em contato direto com o esgoto existente, portanto gerando direito ao adicional de insalubridade em grau máximo.

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749

Assinado de forma digital por
SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749
Dados: 2025.02.20 13:59:22
+03'00'

PELA CONTRATADA

Daniela Murucci Monteiro
Eng. Civil CREA 147585/DMG
MASP 1153 DEMSUR

PELA CONTRATANTE

Gustavo Goretti Rodrigues
Eng. Civil CREA 133497/DMG
MASP 1100 DEMSUR

Renato Stoque Martins
Assessor V
Ser. Eng. Arq.
Masp: 005.837.005

Arlan do Carmo Mendonça
Ch. Setor de Eng. E fisc. De
obras públ. Diretas e indiretas
Masp: 004.609.001

 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	93	
		DATA	10/01/2025	
		DIA	SEXTA FEIRA	
		CONTRATO	043001/2024	
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriáe.		PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriáe		PRAZO DECORRIDO	93 dias
CONTRATANTE :	Prefeitura Municipal de Muriáe	CONTRATADA :	R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda	

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	BOM	BOM

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
5		2				13
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPÓGRAFO	
	2	3			1	
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
	1		1	1	1	4

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUILÃO	BOMBA P/ DRENAGEM	ROMPEDOR	TOTAL
2		1	1	1	1	11
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
	1	2	1	1		

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- Continuidade dos serviços de rede coletora, ligações domiciliares, construções de poços de visita e reparo das redes existentes rompidas em consequência dos serviços de escavações. Atividades descritas realizadas em contato direto com o esgoto existente, portanto gerando direito ao adicional de insalubridade em grau máximo.

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE
JESUS:4648089774
9

Assinado de forma digital por
SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749
Dados: 2025.02.20 13:59:50
+03'00'

PELA CONTRATADA

Daniela Murucci Monteiro
Eng. Civil CREA 147585/DMG
MASP 1153 DEMSUR

PELA CONTRATANTE

Gustavo Cordeiro Rodrigues
Eng. Civil CREA 133497/DMG
MASP 1160 DEMSUR

Renato Stoque Martins
Assessor V
Soc. Eng. Arq.
Masp: 005.837.005

Arlan do Carmo Mendonça
Ch. Setor de Eng. e fisc. De
obras públ. Diretas e indiretas
Masp: 004.609.001

 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	95
		DATA	12/01/2025
		DIA	DOMINGO
		CONTRATO	043001/2024
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.		PRAZO CONTRATUAL
LOCAL	Município de Muriaé		730 dias
CONTRATANTE :	Prefeitura Municipal de Muriaé	CONTRATADA :	R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda
		PRAZO DECORRIDO	95 dias

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	BOM	BOM

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
5		2				13
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPÓGRAFO	
	2	3			1	
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTOS	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
	1		1	1	1	4

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUINÃO	BOMBA P/ DRENAGEM	ROMPEDOR	TOTAL
2		1	1	1	1	11
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
	1	2	1	1		

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- Não houve expediente nesta data.

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749

Assinado de forma digital por
SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749
Dados: 2025.02.20 15:00:01 -03'00'

PELA CONTRATADA

Daniela Murucci Monteiro
Eng. Civil CREA 147585/DMG
MASP 1153 DEMSUR

PELA CONTRATANTE

Gustavo Coretti Rodrigues
Eng. Civil CREA 133497/DMG
MASP 1100 DEMSUR

Kenato Stoque Martins
Assessor V
Ser. Eng. Arq.
Masp: 005.837.005

Arlan do Carmo Mendonça
Ch. Setor de Eng. E fsc. De
obras pub. diretas e indiretas
Masp: 004.609.001

 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	96	
		DATA	13/01/2025	
		DIA	SEGUNDA FEIRA	
		CONTRATO	043001/2024	
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.		PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé		PRAZO DECORRIDO	96 dias
CONTRATANTE :	Prefeitura Municipal de Muriaé	CONTRATADA :	R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda	

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	BOM	BOM

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
5		2				13
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPÓGRAFO	
	2	3			1	
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTOS	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
	1		1	1	1	4

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUITÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
2		1	1	1	1	11
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
	1	2	1	1		

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- Continuidade dos serviços de rede coletora, ligações domiciliares, construções de poços de visita e reparo das redes existentes rompidas em consequência dos serviços de escavações na rua Newton Resende - Bairro Santo Antônio.

Atividades descritas realizadas em contato direto com o esgoto existente, portanto gerando direito ao adicional de insalubridade em grau máximo.

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749

Assinado de forma digital por
SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749
Data: 2025.02.20 15:22:23 -03'00'

Daniela Murucci Monteiro
Eng. Civil CREA 147585/DMG
MASP 1153 DEMSUR

Gustavo Galletti Rodrigues
Eng. Civil CREA 133497/DMG
MASP 1100 DEMSUR

PELA CONTRATADA

PELA CONTRATANTE

Renato Stoque Martins
Assessor V
Ser. Eng. Arq.
Masp: 005.837.005

Arlan do Carmo Mendonça
Ch. Setor de Eng. E fsc. De
obras pub. Diretas e indiretas
Masp: 004.609.001

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	100	
				DATA	17/01/2025	
				DIA	SEXTA FEIRA	
				CONTRATO	043001/2024	
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.				PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé				PRAZO DECORRIDO	100 dias
CONTRATANTE : Prefeitura Municipal de Muriaé		CONTRATADA : R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda				

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	BOM	BOM

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
5		2				13
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPÓGRAFO	
2		3			1	
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
1			1	1	1	4

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUITÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
2		1	1	1	1	11
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
1		2	1	1		

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- Em andamento os serviços de rede coletora, ligações domiciliares, construções de poços de visita e reparo das redes existentes rompidas em consequência dos serviços de escavações na rua Newton Resende - Bairro Santo Antônio.

Atividades descritas realizadas em contato direto com o esgoto existente, portanto gerando direito ao adicional de insalubridade em grau máximo.

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749

Assinado de forma digital por
SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749
Dados: 2025.02.21 10:26:01 -03'00'

Daniela Murucci Monteiro
Eng. Civil CREA 147585/DMG
MASP 1153 DEMSUR

Gustavo Coretti Rodrigues
Eng. Civil CREA 133497/DMG
MASP 1100 DEMSUR

PELA CONTRATADA

PELA CONTRATANTE

Renato Stoque Martins
Assessor V
Ser. Eng. Arq.
Masp. 005.837.005

Arlan do Carmo Mendonça
Ch. Setor de Eng. E fisc. De
obras públ. Diretas e indiretas
Masp: 004.609.001

Arlan do Carmo Mendonça
Ch. Sefor de Eng. E fisc. De
obras pub. Diretas e indiretas
Masp: 004.609.001

 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	103	
		DATA	20/01/2025	
		DIA	SEGUNDA FEIRA	
		CONTRATO	043001/2024	
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.		PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé		PRAZO DECORRIDO	103 dias
CONTRATANTE :	Prefeitura Municipal de Muriaé	CONTRATADA :	R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda	

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	BOM	BOM

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
5		2				13
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPÓGRAFO	
2		3			1	
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTOS	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
1			1	1	1	4

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUINÃO	BOMBA P/ DRENAGEM	ROMPEDOR	TOTAL
2		1	1	1	1	11
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
	1	2	1	1		

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- Em andamento os serviços de rede coletora, ligações domiciliares, construções de poços de visita e reparo das redes existentes rompidas em consequência dos serviços de escavações na rua Newton Resende - Bairro Santo Antônio.

Atividades descritas realizadas em contato direto com o esgoto existente, portanto gerando direito ao adicional de insalubridade em grau máximo.

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE
JESUS:4648089774
9

Assinado de forma digital por
SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749
Dados: 2025.02.21 15:18:57
-03'00'

PELA CONTRATADA

Daniela Murucci Monteiro
Eng. Civil CREA 147585/DMG
MASP 1153 DEMSUR

PELA CONTRATANTE

Gustavo Cotenti Rodrigues
Eng. Civil CREA 133497/DMG
MASP 1100 DEMSUR

Renato Stoque Martins
Assessor V
Ser. Eng. Arq.
Masp: 005.837.005

Arlan do Carmo Mendonça
Ch. Setor de Eng. E fisc. De
obras pub. Diretas e indiretas
Masp: 004.609.001

 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	104	
		DATA	21/01/2025	
		DIA	TERÇA FEIRA	
		CONTRATO	043001/2024	
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.		PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé		PRAZO DECORRIDO	104 dias
CONTRATANTE :	Prefeitura Municipal de Muriaé	CONTRATADA :	R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda	

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	BOM	BOM

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
5		2				13
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPÓGRAFO	
	2	3			1	
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
	1		1	1	1	4

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUITÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
2		1	1	1	1	11
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
	1	2	1	1		

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- Seguem os serviços de rede coletora, ligações domiciliares, construções de poços de visita e reparo das redes existentes rompidas em consequência dos serviços de escavações na rua Newton Resende - Bairro Santo Antônio.

Atividades descritas realizadas em contato direto com o esgoto existente, portanto gerando direito ao adicional de insalubridade em grau máximo.

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749

Assinado de forma digital por
SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749
Dados: 2025.02.21 15:20:17 -03'00'

PELA CONTRATADA


Daniela Murucci Monteiro
Eng. Civil CREA 147585/DMG
MASP 1153 DEMSUR

PELA CONTRATANTE


Gustavo Górtti Rodrigues
Eng. Civil CREA 133497/DMG
MASP 1100 DEMSUR

Renato Stoque Martins
Assessor V
Sen. Eng. Arq.
Masp: 005.837.005


Arlan do Carmo Mendonça
Ch. Setor de Eng. e fisc. De
obras pub. Diretas e indiretas
Masp: 004.603.001

	RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	105
			DATA	22/01/2025
			DIA	QUARTA FEIRA
			CONTRATO	043001/2024
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.		PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé		PRAZO DECORRIDO	105 dias
CONTRATANTE :	Prefeitura Municipal de Muriaé	CONTRATADA :	R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda	

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	BOM	BOM

MÃO DE OBRA					
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO
5		2			
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPÓGRAFO
2		3			1
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTOS	ENCARREGADO GERAL
1			1	1	1
					MÃO DE OBRA INDIRETA
					4

EQUIPAMENTOS					
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUINÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR
2		1	1	1	1
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA
	1	2	1	1	
					TOTAL
					11

DESCRITIVO DOS SERVIÇOS :

1- Em andamento os serviços de rede coletora, ligações domiciliares, construções de poços de visita e reparo das redes existentes rompidas em consequência dos serviços de escavações na rua Newton Resende - Bairro Santo Antônio.

Atividades descritas realizadas em contato direto com o esgoto existente, portanto gerando direito ao adicional de insalubridade em grau máximo.

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO
DE
JESUS:46480897
749

Assinado de forma digital
por SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749
Dados: 2025.02.21
15:33:31 -03'00'

PELA CONTRATADA

Daniela Murucci Monteiro
Eng. Civil CREA 147585/DMG
MASP 1153 DEMSUR

PELA CONTRATANTE

Gustavo Goretti Rodrigues
Eng. Civil CREA 133497/DMG
MASP 1100 DEMSUR

Renato Stoque Martins
Assessor V
Ser. Eng. Arq.
Masp: 005.837.005

Arlan do Carmo Mendonça
Ch. Setor de Eng. E fisc. De
obras públ. Diretas e indiretas
Masp: 005.609.001

 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	107	
		DATA	24/01/2025	
		DIA	SEXTA FEIRA	
		CONTRATO	043001/2024	
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.		PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé		PRAZO DECORRIDO	107 dias
CONTRATANTE :	Prefeitura Municipal de Muriaé	CONTRATADA :	R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda	

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	BOM	BOM

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
5		2				13
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPÓGRAFO	
2		3			1	
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTOS	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
	1		1	1	1	4

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUILÃO	BOMBA D'ÁGUA	ROMPIDOR	TOTAL
2		1	1	1	1	11
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
	1	2	1	1		

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- Em andamento os serviços de rede coletora, rede de recalque, ligações domiciliares, construções de poços de visita e reparo das redes existentes rompidas em consequência dos serviços de escavações na rua Newton Resende - Bairro Santo Antônio.

Atividades descritas realizadas em contato direto com o esgoto existente, portanto gerando direito ao adicional de insalubridade em grau máximo.

2- Serviços com produtividade prejudicada devido às redes existentes sem cadastro e que demandam reparos diversos por seus rompimentos quando dos serviços de escavações.

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

PATRIZIA DOS SANTOS
 JOANNES:124691377
 13

Assinado de forma digital por
 PATRIZIA DOS SANTOS
 JOANNES:12469137713
 Dados: 2025.02.21 16:10:11 -03'00'

PELA CONTRATADA

Daniela Murucci Monteiro
 Eng. Civil CREA 147585/DMG
 MASP 1153 DEMSUR

Gustavo Goretti Rodrigues
 Eng. Civil CREA 133497/DMG
 MASP 1160 DEMSUR

PELA CONTRATANTE

Renato Stoque Martins
 Assessor V
 Ser. Eng. Arq.
 Masp: 805.837.005

Arlan do Carmo Mendonça
 Ch. Setor de Eng. E fisc. De
 obras pub. Diretas e indiretas
 Masp: 004.609.001

 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)	RELATÓRIO Nº	108
	DATA	25/01/2025
	DIA	SÁBADO
	CONTRATO	043001/2024
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.	
LOCAL	Município de Muriaé	
CONTRATANTE :	Prefeitura Municipal de Muriaé	CONTRATADA : R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda
		PRAZO CONTRATUAL 730 dias
		PRAZO DECORRIDO 108 dias

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	BOM	BOM

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
5		2				13
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPÓGRAFO	
	2	3			1	
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTOS	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
	1		1	1	1	4

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUILÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
2		1	1	1	1	11
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
	1	2	1	1		

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- Não houve expediente.

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SÔNIA RIBEIRO DE
JESUS:4648089774
9

PELA CONTRATADA

Daniela Murucci Monteiro
Eng. Civil CREA 147585/DMG
MASP 1153 DEMSUR

PELA CONTRATANTE

Gustavo Correti Rodrigues
Eng. Civil CREA 133497/DMG
MASP 1100 DEMSUR

Renato Stoque Martins
Assessor V
Ser. Eng. Arq.
Masp: 005.837.005

Arlan do Carmo Mendonça
Ch. Setor de Eng. E fisc. De
obras púb. Diretas e indiretas
Masp: 004.609.001

 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	110	
		DATA	27/01/2025	
		DIA	SEGUNDA FEIRA	
		CONTRATO	043001/2024	
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.		PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé		PRAZO DECORRIDO	110 dias
CONTRATANTE :	Prefeitura Municipal de Muriaé	CONTRATADA :	R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda	

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	BOM	BOM

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
5		2				
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPÓGRAFO	13
	2	3			1	
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
	1		1	1	1	4

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUITÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
2		1	1	1	1	11
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
	1	2	1	1		

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- Em andamento os serviços de rede coletora, rede de recalque, ligações domiciliares, construções de poços de visita e reparo das redes existentes rompidas em consequência dos serviços de escavações na rua Newton Resende - Bairro Santo Antônio.

Atividades descritas realizadas em contato direto com o esgoto existente, portanto gerando direito ao adicional de insalubridade em grau máximo.

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE
JESUS:4648089774
9

Assinado de forma digital por
SONIA RIBEIRO DE
JESUS:4648089774
Dados: 2025.02.24 08:18:44
+03'00'

PELA CONTRATADA

Daniela Murucci Monteiro
Eng. Civil CREA 147585/DMG
MASP 1153 DEMSUR

PELA CONTRATANTE

Gustavo Glyetti Rodrigues
Eng. Civil CREA 133497/DMG
MASP 1100 DEMSUR

Renato Stoque Martins
Assessor V
Ser. Eng. Arq.
Masp: 005.837.005

Arlan do Carmo Mendonça
Ch. Sedor de Eng. E fsc. De
obras páb. Diretas e indiretas
Masp: 004.609.001

 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	111		
		DATA	28/01/2025		
		DIA	TERÇA FEIRA		
		CONTRATO	043001/2024		
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.		PRAZO CONTRATUAL	730 dias	
LOCAL	Município de Muriaé				
CONTRATANTE :	Prefeitura Municipal de Muriaé	CONTRATADA :	R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda	PRAZO DECORRIDO	111 dias

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	BOM	BOM

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
5		2				13
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPÓGRAFO	
	2	3			1	
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
	1		1	1	1	4

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HD.	CAMINHÃO	MAQUINÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
2		1	1	1	1	11
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
	1	2	1	1		

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- Em andamento os serviços de rede coletora, rede de recalque, ligações domiciliares, construções de poços de visita e reparo das redes existentes rompidas em consequência dos serviços de escavações na rua Newton Resende - Bairro Santo Antônio.

Atividades descritas realizadas em contato direto com o esgoto existente, portanto gerando direito ao adicional de insalubridade em grau máximo.

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE
JESUS:464808977
49

Assinado de forma digital por
SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749
Dados: 2025.02.24 08:52:31
+03'00'

PELA CONTRATADA

Daniela Murucci Monteiro
Eng. Civil CREA 147585/DMG
MASP 1153 DEMSUR

PELA CONTRATANTE

Gustavo Goretti Rodrigues
Eng. Civil CREA 133497/DMG
MASP 1100 DEMSUR

Renato Stoque Martins
Assessor V
Ser. Eng. Arq.
Masp. 005.837.005

Arlan do Carmo Mendonça
Ch. Setor de Eng. e Fisc. De
obras púb. diretas e indiretas
Masp. 004.609.001

 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	112	
		DATA	29/01/2025	
		DIA	QUARTA FEIRA	
		CONTRATO	043001/2024	
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.		PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé		PRAZO DECORRIDO	112 dias
CONTRATANTE :	Prefeitura Municipal de Muriaé	CONTRATADA :	R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda	

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	BOM	BOM

MÃO DE OBRA						MÃO DIRETA
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	
5		2				13
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPÓGRAFO	
	2	3			1	MÃO DE OBRA INDIRETA
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTOS	ENCARREGADO GERAL	
	1		1	1	1	4

EQUIPAMENTOS						TOTAL
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUILÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	
2		1	1	1	1	11
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
1	1	2	1	1		

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- Continuidade dos serviços de rede coletora, rede de recalque, ligações domiciliares, construções de poços de visita e reparo das redes existentes rompidas em consequência dos serviços de escavações na rua Newton Resende - Bairro Santo Antônio.

Atividades descritas realizadas em contato direto com o esgoto existente, portanto gerando direito ao adicional de insalubridade em grau máximo.

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE JESUS:4648089774
 9
 Assinado de forma digital por SONIA RIBEIRO DE JESUS:4648089774
 Dados: 2025.02.24 08:53:23 -03'00'

Daniela Murucci Monteiro
 Eng. Civil CREA 147585/DMG
 MASP 1153 DEMSUR

Gustavo Coletti Rodrigues
 Eng. Civil CREA 133497/DMG
 MASP 1160 DEMSUR

Renato Stoque Martins
 Assessor V
 Set. Eng. Arq.
 Masp: 005.837.005

Arlan do Carmo Mendonça
 Ch. Setor de Eng. E fisc. De obras púb. Diretas e indiretas
 Masp: 004.609.001

 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	113	
		DATA	30/01/2025	
		DIA	QUINTA FEIRA	
		CONTRATO	043001/2024	
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.		PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé		PRAZO DECORRIDO	113 dias
CONTRATANTE :	Prefeitura Municipal de Muriaé	CONTRATADA :	R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda	

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	BOM	BOM

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
5		2				13
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPÓGRAFO	
	2	3			1	
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
	1		1	1	1	4

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HÍD.	CAMINHÃO	MAQUINÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
2		1	1	1	1	11
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
	1	2	1	1		

DESCRITIVO DOS SERVIÇOS :

1- Continuidade dos serviços de rede coletora, rede de recalque, ligações domiciliares, construções de poços de visita e reparo das redes existentes rompidas em consequência dos serviços de escavações na rua Newton Resende - Bairro Santo Antônio.
Atividades descritas realizadas em contato direto com o esgoto existente, portanto gerando direito ao adicional de insalubridade em grau máximo.

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE JESUS:46480897749
Assinado de forma digital por SONIA RIBEIRO DE JESUS:46480897749
Dados: 2025.02.24 08:54:10 -03'00'

Daniela Murucci Monteiro
Eng. Civil CREA 147585/DMG
MASP 1153 DEMSUR

Gustavo Coretti Rodrigues
Eng. Civil CREA 133497/DMG
MASP 1100 DEMSUR

Renato Stoque Martins
Assessor V
Ser. Eng. Arq.
Masp: 005.837.005
PELA CONTRATADA

Arlan do Carmo Mendonça
Ch. Setor de Eng. E fisc. De obras púb. Diretas e indiretas
Masp: 004.609.001
PELA CONTRATANTE

 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	114	
		DATA	31/01/2025	
		DIA	SEXTA FEIRA	
		CONTRATO	043001/2024	
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.		PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé		PRAZO DECORRIDO	114 dias
CONTRATANTE:	Prefeitura Municipal de Muriaé	CONTRATADA:	R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda	

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	BOM	BOM

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
5		2				13
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPÓGRAFO	
	2	3			1	
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
	1		1	1	1	4

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUITÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
2		1	1	1	1	11
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
	1	2	1	1		

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS:

1- Continuidade dos serviços de rede coletora, rede de recalque, ligações domiciliares, construções de poços de visita e reparo das redes existentes rompidas em consequência dos serviços de escavações na rua Newton Resende - Bairro Santo Antônio.

Atividades descritas realizadas em contato direto com o esgoto existente, portanto gerando direito ao adicional de insalubridade em grau máximo.

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE
JESUS:4648089774
9

Assinado de forma digital por
SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749
Dados: 2025.02.24 08:55:36
+03'00"

PELA CONTRATADA

Daniela Murucci Monteiro
Eng. Civil CREA 147585/DMG
MASP 1153 DEMSUR

PELA CONTRATANTE

Gustavo Coretti Rodrigues
Eng. Civil CREA 133497/DMG
MASP 1100 DEMSUR

Renato Stoque Martins
Assessor
Ser. Eng. Arq.
Masp: 005.837.005

Arlan do Carmo Mendonça
Ch. Setor de Eng. E fsc. De
obras pub. Diretas e indiretas
Masp: 004.609.001

 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	115	
		DATA	01/02/2025	
		DIA	SÁBADO	
		CONTRATO	043001/2024	
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.		PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé		PRAZO DECORRIDO	115 dias
CONTRATANTE :	Prefeitura Municipal de Muriaé	CONTRATADA :	R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda	

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	BOM	BOM

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
5		2				13
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPÓGRAFO	
	2	3			1	
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
	1		1	1	1	4

EQUIPAMENTOS						TOTAL
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA WID.	CAMINHÃO	MAQUINÁRIO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	
2		1	1	1	1	11
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
	1	2	1	1		

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- Não houve expediente.

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE
JESUS:4648089774

9

PELA CONTRATADA

Daniela Murucci Monteiro
Eng. Civil CREA 147585/DMG
MASP 1153 DEMSUR

PELA CONTRATANTE

Gustavo Goretti Rodrigues
Eng. Civil CREA 133497/DMG
MASP 1100 DEMSUR

Renato Stoque Martins
Assessor V
Ser. Eng. Arq.
Masp: 005.837.005

Arlan do Carmo Mendonça
Ch. Setor de Eng. E fisc. De
obras púb. Diretas e indiretas
Masp: 004.609.001

 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	117	
		DATA	03/02/2025	
		DIA	SEGUNDA FEIRA	
		CONTRATO	043001/2024	
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.		PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé		PRAZO DECORRIDO	117 dias
CONTRATANTE :	Prefeitura Municipal de Muriaé	CONTRATADA :	R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda	

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	BOM	BOM

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
5		2				13
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPÓGRAFO	
	2	3			1	
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTOS	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
	1		1	1	1	4

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADORA HID.	CAMINHÃO	MAQUILÃO	BOMBA D' DRENAGEM	ROMPEDOR	TOTAL
2		1	1	1	1	11
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
	1	2	1	1		

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- Continuidade dos serviços de rede coletora, rede de recalque, ligações domiciliares, construções de poços de visita e reparo das redes existentes rompidas em consequência dos serviços de escavações na rua Newton Resende e início dos serviços na rua Antônio Pereira Galvão - Bairro Santo Antônio.

Atividades descritas realizadas em contato direto com o esgoto existente, portanto gerando direito ao adicional de insalubridade em grau máximo.

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE
JESUS:464808977
49

PELA CONTRATADA

Daniela Murucci Monteiro
Eng. Civil CREA 147585/DMG
MASP 1153 DEMSUR

PELA CONTRATANTE

Gustavo Correti Rodrigues
Eng. Civil CREA 133497/DMG
MASP 1100 DEMSUR

Renato Stoque Martins
Assessor V
Ser. Eng. Arq.
Masp: 005.837.005

Arlan do Carmo Mendonça
Ch. Setor de Eng. E fsc. De
obras púb. Diretas e indiretas
Masp: 004.609.001

 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	121	
		DATA	07/02/2025	
		DIA	SEXTA FEIRA	
		CONTRATO	043001/2024	
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.		PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé		PRAZO DECORRIDO	121 dias
CONTRATANTE :	Prefeitura Municipal de Muriaé	CONTRATADA :	R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda	

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ BOM	TARDE BOM
-------------------	--------------	--------------

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
5		2				13
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPÓGRAFO	
	2	3			1	
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
	1		1	1	1	4

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUILÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
2		1	1	1	1	11
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
	1	2	1	1		

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- Continuidade dos serviços de rede coletora, rede de recalque, ligações domiciliares, construções de poços de visita e reparo das redes existentes rompidas em consequência dos serviços de escavações na rua Antônio Pereira Galvão - Bairro Santo Antônio.

Atividades descritas realizadas em contato direto com o esgoto existente, portanto gerando direito ao adicional de insalubridade em grau máximo:

2- Serviços de recomposições das esvações na Rua Newton Resende.

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE
JESUS:464808977
49

Assinado de forma digital
por SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749
Dados: 2025.02.24 09:12:12
+03'00'

PELA CONTRATADA

Daniela Murucci Monteiro
Eng. Civil CREA 147585/DMG
MASP 1153 DEMSUR

PELA CONTRATANTE

Gustavo Coretti Rodrigues
Eng. Civil CREA 133497/DMG
MASP 1100 DEMSUR

Renato Stoque Martins
Assessor V
Ser. Eng. Arq.
Masp: 005.837.005

Arlan do Carmo Mendonça
Ch. Setor de Eng. E fsc. De
obras pùb. Diretas e indiretas
Masp: 004.609.001

 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	122		
		DATA	08/02/2025		
		DIA	SÁBADO		
		CONTRATO	043001/2024		
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.		PRAZO CONTRATUAL	730 dias	
LOCAL	Município de Muriaé				
CONTRATANTE :	Prefeitura Municipal de Muriaé	CONTRATADA :	R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda	PRAZO DECORRIDO	122 dias

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	BOM	BOM

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
5		2				13
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPÓGRAFO	
2		3			1	
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTOS	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
1			1	1	1	4

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUITÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
2		1	1	1	1	11
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
1		2	1	1		

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- Não houve expediente nesta data.

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE
JESUS:464808977
49

PELA CONTRATADA

Daniela Murucci Monteiro
Eng. Civil CREA 147585/DMG
MASP 1152 DEMSUR

PELA CONTRATANTE

Gustavo Goretti Rodrigues
Eng. Civil CREA 133497/DMG
MASP 1100 DEMSUR

Renato Stoque Martins
Assessor
Ser. Eng. Arq.
Masp: 005.837.005

Arlan do Carmo Mendonça
Ch. Setor de Eng. E. Fisc. De
obras púb. Diretas e indiretas
Masp: 004.602.001

 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	124	
		DATA	10/02/2025	
		DIA	SEGUNDA FEIRA	
		CONTRATO	043001/2024	
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.		PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé		PRAZO DECORRIDO	124 dias
CONTRATANTE :	Prefeitura Municipal de Muriaé	CONTRATADA :	R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda	

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	BOM	BOM

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
5		2				13
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPÓGRAFO	
	2	3			1	
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
	1		1	1	1	4

EQUIPAMENTOS						TOTAL
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUITÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	11
2		1	1	1	1	
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
	1	2	1	1		

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- Continuidade dos serviços de rede coletora, rede de recalque, ligações domiciliares, construções de poços de visita e reparo das redes existentes rompidas em consequência dos serviços de escavações na rua Antônio Pereira Galvão - Bairro Santo Antônio.

Atividades descritas realizadas em contato direto com o esgoto existente, portanto gerando direito ao adicional de insalubridade em grau máximo:

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE
JESUS:464808977
49

Atestado de forma digital por
SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749
Dados: 2025.02.21 09:23:16
-03'00"

PELA CONTRATADA

Daniela Murucci Monteiro
Eng. Civil CREA 147585/DMG
MASP 1153 DEMSUR

PELA CONTRATANTE

Gustavo Goretti Rodrigues
Eng. Civil CREA 133497/DMG
MASP 1100 DEMSUR

Renato Stoque Martins
Assessor V
Ser. Eng. Arq.
Masp: 005.837.005

Arjan do Carmo Mendonça
Ch. Setor de Eng. E fsc. De
obras púb. Diretas e indiretas
Masp: 004.609.001

 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)	RELATÓRIO Nº	125
	DATA	11/02/2025
	DIA	TERÇA FEIRA
	CONTRATO	043001/2024
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.	
LOCAL	Município de Muriaé	
CONTRATANTE :	Prefeitura Municipal de Muriaé	CONTRATADA : R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda
	PRAZO CONTRATUAL	730 dias
	PRAZO DECORRIDO	125 dias

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	BOM	BOM

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
5		2				13
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPÓGRAFO	
	2	3			1	
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
	1		1	1	1	4

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HYD.	CAMINHÃO	MAQUILÃO	BOMBA D'ÁGUA	ROMPEDOR	TOTAL
2		1	1	1	1	11
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
	1	2	1	1		

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- Continuidade dos serviços de rede coletora, rede de recalque, ligações domiciliares, construções de poços de visita e reparo das redes existentes rompidas em consequência dos serviços de escavações na rua Antônio Pereira Galvão - Bairro Santo Antônio.

Atividades descritas realizadas em contato direto com o esgoto existente, portanto gerando direito ao adicional de insalubridade em grau máximo;

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE
JESUS:464808977
49

Assinado de forma digital
por SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749
Dados: 2025.02.24 09:24:03
+03'00'

PELA CONTRATADA

Daniela Murucci Monteiro
Eng. Civil CREA 147585/DMG
MASP 1153 DEMSUR

Gustavo Coretti Rodrigues
Eng. Civil CREA 133497/DMG
MASP 1100 DEMSUR

PELA CONTRATANTE

Renato Stoque Martins
Assessor V
Ser. Eng. Arq.
Masp: 005.837.005

Arlan do Carmo Mendonça
Ch. Setor de Eng. E fisc. De
obras pub. Diretas e indiretas
Masp: 004.609.001

 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)	RELATÓRIO Nº	126	
	DATA	12/02/2025	
	DIA	QUARTA FEIRA	
	CONTRATO	043001/2024	
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.		
LOCAL	Município de Muriaé		
CONTRATANTE :	Prefeitura Municipal de Muriaé	CONTRATADA : R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda	
		PRAZO CONTRATUAL	730 dias
		PRAZO DECORRIDO	126 dias

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	BOM	BOM

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
5		2				13
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPÓGRAFO	
	2	3			1	
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTOS	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
	1		1	1	1	4

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUITÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
2		1	1	1	1	11
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
	1	2	1	1		

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- Seguem os serviços de rede coletora, ligações domiciliares, construções de poços de visita e reparo das redes existentes rompidas em consequência dos serviços de escavações na rua Antônio Pereira Galvão - Bairro Santo Antônio.

Atividades descritas realizadas em contato direto com o esgoto existente, portanto gerando direito ao adicional de insalubridade em grau máximo;

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE
JESUS:4648089774
9

Assinado de forma digital por
SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749
Dados: 2025.02.24 09:28:41
+03'00'

PELA CONTRATADA

Daniela Murucci Monteiro
Eng. Civil CREA 147585/DMG
MASP 1153 DEMSUR

Gustavo Goretti Rodrigues
Eng. Civil CREA 133497/DMG
MASP 1100 DEMSUR

PELA CONTRATANTE

Renato Stoque Martins
Assessor V
Set. Eng. Arq.
Masp: 005.837.005

Arlan do Carmo Mendonça
Ch. Setor de Eng. E fisc. De
obras públ. Diretas e indiretas
Masp: 004.609.001

 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	127	
		DATA	13/02/2025	
		DIA	QUINTA FEIRA	
		CONTRATO	043001/2024	
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.		PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé		PRAZO DECORRIDO	127 dias
CONTRATANTE :	Prefeitura Municipal de Muriaé	CONTRATADA :	R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda	

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	BOM	BOM

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
5		2				13
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPÓGRAFO	
	2	3			1	
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
	1		1	1	1	4

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUILÃO	BOMBA P/ DRENAGEM	ROMPEDOR	TOTAL
2		1	1	1	1	11
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
	1	2	1	1		

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- Seguem os serviços de rede coletora, ligações domiciliares, construções de poços de visita e reparo das redes existentes rompidas em consequência dos serviços de escavações na rua Antônio Pereira Galvão - Bairro Santo Antônio.

Atividades descritas realizadas em contato direto com o esgoto existente, portanto gerando direito ao adicional de insalubridade em grau máximo;

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE
JESUS:4648089774
9

Assinado de forma digital
por SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749
Dados: 2025.02.24
09:30:50 -03'00'

Daniela Murucci Monteiro
Eng. Civil CREA 147585/DMG
MASP 1153 DEMSUR

Guilherme Cordeiro Rodrigues
Eng. Civil CREA 133497/DMG
MASP 1100 DEMSUR

PELA CONTRATADA

PELA CONTRATANTE

Renato Stoque Martins
Assessor V
Ser. Eng. Arq.
Masp: 005.837.005

Arlan do Carmo Mendonça
Ch. Setor de Eng. E fisc. De
obras púb. Diretas e indiretas
Masp: 004.609.001

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	128
				DATA	14/02/2025
				DIA	SEXTA FEIRA
				CONTRATO	043001/2024
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.			PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé			PRAZO DECORRIDO	128 dias
CONTRATANTE : Prefeitura Municipal de Muriaé		CONTRATADA : R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda			

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	BOM	BOM

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
5		2				13
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPÓGRAFO	
	2	3			1	
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
	1		1	1	1	4

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUITÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
2		1	1	1	1	11
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
	1	2	1	1		

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- Em andamento os serviços de rede coletora, ligações domiciliares, construções de poços de visita e reparo das redes existentes rompidas em consequência dos serviços de escavações na rua Antônio Pereira Galvão - Bairro Santo Antônio.

Atividades descritas realizadas em contato direto com o esgoto existente, portanto gerando direito ao adicional de insalubridade em grau máximo;

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749

Assinado de forma digital por
SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749
Dados: 2025.02.24 09:31:57 -03'00'


PELA CONTRATADA


Daniela Murucci Monteiro
Eng. Civil CREA 147585/DMG
MASP 1153 DEMSUR

PELA CONTRATANTE


Gustavo Correti Rodrigues
Eng. Civil CREA 133497/DMG
MASP 1100 DEMSUR

Renato Stoque Martins
Assessor V
Ser. Eng. Arq.
Masp: 005.437.005


Arlan do Carmo Mendonça
Ch. Setor de Eng. e fisc. De
obras públ. Diretas e indiretas
Masp: 004.609.001

 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)	RELATÓRIO Nº	129
	DATA	15/02/2025
	DIA	SÁBADO
	CONTRATO	043001/2024
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.	
LOCAL	Município de Muriaé	
PRAZO CONTRATUAL	730 dias	
CONTRATANTE :	Prefeitura Municipal de Muriaé	CONTRATADA : R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda
PRAZO DECORRIDO	129 dias	

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	BOM	BOM

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
5		2				13
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPÓGRAFO	
	2	3			1	
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
	1		1	1	1	4

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUINÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
2		1	1	1	1	11
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
	1	2	1	1		

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- Não houve expediente.

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE
JESUS:464808977
49

Assinado de forma digital por
SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749
Data: 2025.02.24 09:33:13
+03'00'

PELA CONTRATADA

Daniela Murucci Monteiro
Eng. Civil CREA 147585/DMG
MASP 1153 DEMSUR

PELA CONTRATANTE

Arlete Coretti Rodrigues
Eng. Civil CREA 133497/DMG
MASP 1100 DEMSUR

Renato Stoque Martins
Assessor V
Sef. Eng. Arq.
Masp: 005.837.005

Arlan do Carmo Mendonça
Ch. Setor de Eng. E fisc. De
obras púb. Diretas e indiretas
Masp: 004.609.001

 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	131	
		DATA	17/02/2025	
		DIA	SEGUNDA FEIRA	
		CONTRATO	043001/2024	
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.		PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé		PRAZO DECORRIDO	131 dias
CONTRATANTE :	Prefeitura Municipal de Muriaé	CONTRATADA :	R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda	

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	BOM	BOM

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
5		2				13
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPÓGRAFO	
2		3			1	
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTOS	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
1			1	1	1	4

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUINÃO	BOMBA P/ DRENAGEM	ROMPEDOR	TOTAL
2		1	1	1	1	11
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
	1	2	1	1		

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- Em andamento os serviços de rede coletora, ligações domiciliares, construções de poços de visita e reparo das redes existentes rompidas em consequência dos serviços de escavações na rua Antônio Pereira Galvão - Bairro Santo Antônio.

Atividades descritas realizadas em contato direto com o esgoto existente, portanto gerando direito ao adicional de insalubridade em grau máximo.

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE
JESUS:4648089774
9

Assinado de forma digital por
SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749
Data: 2025.02.24 09:35:13
+0300

PELA CONTRATADA

Daniela Murucci Monteiro
Eng. Civil CREA 147585/DMG
MASP 1153 DEMSUR

PELA CONTRATANTE

Gustavo Goretti Rodrigues
Eng. Civil CREA 133497/DMG
MASP 1100 DEMSUR

Renato Stoque Martins
Assessor V
Eng. Arq.
Masp: 005.837.005

Arlan do Carmo Mendonça
Ch. Setor de Eng. E fisc. De
obras púb. Diretas e indiretas
Masp: 004.609.001

 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	132	
		DATA	18/02/2025	
		DIA	TERÇA FEIRA	
		CONTRATO	043001/2024	
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.		PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé		PRAZO DECORRIDO	132 dias
CONTRATANTE :	Prefeitura Municipal de Muriaé	CONTRATADA :	R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda	

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	BOM	BOM

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
5		2				13
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPÓGRAFO	
	2	3			1	
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTOS	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
	1		1	1	1	4

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUITÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
2		1	1	1	1	11
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
	1	2	1	1		

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- Em andamento os serviços de rede coletora, ligações domiciliares, construções de poços de visita e reparo das redes existentes rompidas em consequência dos serviços de escavações na rua Antônio Pereira Galvão - Bairro Santo Antônio.

Atividades descritas realizadas em contato direto com o esgoto existente, portanto gerando direito ao adicional de insalubridade em grau máximo;

2- Iniciados nesta data os serviços de redes coletoras e ligações domiciliares às margens do córrego - Bairro St. Antônio.

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE
JESUS:464808977
49

Assinado de forma digital
por SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749
Dados: 2025.02.24 09:36:06
+03'00'

PELA CONTRATADA

Daniela Murucci Monteiro
Eng. Civil CREA 147585/DMG
MASP 1153 DEMSUR

PELA CONTRATANTE

Gustavo Gótti Rodrigues
Eng. Civil CREA 133497/DMG
MASP 1160 DEMSUR

Renato Stoque Martins
Assessor V
Ser. Eng. Arq.
Masp: 005.837.005

Arlan do Carmo Mendonça
Ch. Setor de Eng. E fisc. De
obras púb. Diretas e indiretas
Masp: 004.609.001