

	RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	134	
			DATA	19/02/2025	
			DIA	QUARTA FEIRA	
			CONTRATO	043001/2024	
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.		PRAZO CONTRATUAL	730 dias	
LOCAL	Município de Muriaé				
CONTRATANTE :	Prefeitura Municipal de Muriaé	CONTRATADA :	R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda	PRAZO DECORRIDO	134 dias

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	BOM	BOM

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
7		3				
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPÓGRAFO	
	2	3				15
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
1			1	1	1	4

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUITÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
2		1	1	1	1	9
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
	1	2				

DESCRITIVO DOS SERVIÇOS :

1- Concluídos os serviços de execução da rede coletora, poços de visita e ligações domiciliares na rua Antônio Pereira Galvão - Bairro Santo Antônio;
2- Execução de recomposição da base para repavimentação da Rua Antônio Pereira Galvão com pedras de mão (rachões);
3- Execução dos serviços de rede coletora de esgotos diâmetro 150mm na margem direita do córrego, inclusive poços de visita e ligações domiciliares.
Atividades descritas realizadas em contato direto com o esgoto existente, portanto gerando direito ao adicional de insalubridade em grau máximo;

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE
JESUS:464808977
49

Assinado de forma digital
por SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749
Dados: 2025.03.28
08:10:08 -03'00'

PELA CONTRATADA

ANDRESA
OLIVEIRA DA
SILVA:16371483
722

Assinado de forma digital por ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA:16371483722
Dados: 2025.03.28
08:49:29 -03'00'

PELA CONTRATANTE

CRISLAINE DA
FONSECA
BARBOSA:16329
450706

Assinado de forma digital por CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA:16329450706
Dados: 2025.03.28
12:24:50 -03'00'

 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	135	
		DATA	20/02/2025	
		DIA	QUINTA FEIRA	
		CONTRATO	043001/2024	
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.		PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé		PRAZO DECORRIDO	135 dias
CONTRATANTE :	Prefeitura Municipal de Muriaé	CONTRATADA :	R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda	

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	BOM	BOM

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
7		3				15
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPÓGRAFO	
	2	3				
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
1			1	1	1	4

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUITÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
2		1	1	1	1	9
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
	1	2				

DESCRITIVO DOS SERVIÇOS :

1- Execução de recomposição da base para repavimentação da Rua Antônio Pereira Galvão com pedras de mão (rachões);
2- Execução dos serviços de rede coletora de esgotos diâmetro 150mm na margem direita do córrego, inclusive poços de visita e ligações domiciliares.
Atividades descritas realizadas em contato direto com o esgoto existente, portanto gerando direito ao adicional de insalubridade em grau máximo;

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749

Assinado de forma digital por SONIA RIBEIRO DE JESUS:46480897749
Dados: 2025.03.28 08:27:47 -03'00'

PELA CONTRATADA



PELA CONTRATANTE

ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA:16371483722
3722

Assinado de forma digital por ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA:16371483722
Dados: 2025.03.28 08:49:52 -03'00'

CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA:16329450706
450706

Assinado de forma digital por CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA:16329450706
Dados: 2025.03.28 12:20:11 -03'00'



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.		RELATÓRIO Nº	136
		DATA	21/02/2025
		DIA	SEXTA FEIRA
		CONTRATO	043001/2024
LOCAL	Município de Muriaé	PRAZO CONTRATUAL	730 dias
CONTRATANTE :	Prefeitura Municipal de Muriaé	CONTRATADA :	R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda
		PRAZO DECORRIDO	136 dias

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	BOM	BOM

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
7		3				15
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPÓGRAFO	
	2	3				
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT/ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
1			1	1	1	4

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUITÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
2		1	1	1	1	9
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
	1	2				

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

- 1- Seguem os serviços de recomposição da base para repavimentação da Rua Antônio Pereira Galvão com pedras de mão (rachões);
- 2- Em andamento os serviços de execução de rede coletora de esgotos diâmetro 150mm na margem direita do córrego, inclusive poços de visita e ligações domiciliares.
- Atividades descritas realizadas em contato direto com o esgoto existente, portanto gerando direito ao adicional de insalubridade em grau máximo;

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE
JESUS:464808977
49

PELA CONTRATADA

ANDRESA
OLIVEIRA DA
SILVA:1637148
3722

Assinado de forma
digital por ANDRESA
OLIVEIRA DA
SILVA:16371483722
Dados: 2025.03.28
08:50:15 -03'00'

CRISLAINE DA
FONSECA
BARBOSA:1632
9450706

Assinado de forma
digital por CRISLAINE
DA FONSECA
BARBOSA:16329450706
Dados: 2025.03.28
12:18:12 -03'00'

PELA CONTRATANTE

 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	138	
		DATA	23/02/2025	
		DIA	DOMINGO	
		CONTRATO	043001/2024	
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.		PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé		PRAZO DECORRIDO	138 dias
CONTRATANTE :	Prefeitura Municipal de Muriaé	CONTRATADA :	R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda	

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	BOM	BOM

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
7		3				15
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPÓGRAFO	
2		3				
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
1			1	1	1	4

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUITÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
2		1	1	1	1	9
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
	1	2				

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- Não houve expediente.

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE
JESUS:4648089774
9

PELA CONTRATADA

PELA CONTRATANTE

ANDRESA
OLIVEIRA DA
SILVA:16371483722
3722

CRISLAINE DA
FONSECA
BARBOSA:16329450706
50706

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	139	
				DATA	24/02/2025	
				DIA	SEGUNDA FEIRA	
				CONTRATO	043001/2024	
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.				PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé				PRAZO DECORRIDO	139 dias
CONTRATANTE :		Prefeitura Municipal de Muriaé	CONTRATADA :		R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda	

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	BOM	CHUVA

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
7		3				15
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPÓGRAFO	
	2	3				
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTOS	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
1			1	1	1	4

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUITÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
2		1	1	1	1	9
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
	1	2				

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- Seguem os serviços de recomposição da base para repavimentação da Rua Antônio Pereira Galvão com pedras de mão (rachões);

2- Em andamento os serviços de execução de rede coletora de esgotos diâmetro 150mm na margem direita do córrego, inclusive poços de visita e ligações domiciliares.

Atividades descritas realizadas em contato direto com o esgoto existente, portanto gerando direito ao adicional de insalubridade em grau máximo;

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE JESUS:464808977
49

PELA CONTRATADA

PELA CONTRATANTE

ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA:16371483722
22

CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA:16329450706
450706

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	140	
				DATA	25/02/2025	
				DIA	TERÇA FEIRA	
				CONTRATO	043001/2024	
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.				PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé				PRAZO DECORRIDO	140 dias
CONTRATANTE : Prefeitura Municipal de Muriaé		CONTRATADA : R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda				

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	BOM	BOM

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
7		3				15
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPÓGRAFO	
	2	3				
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
1			1	1	1	4

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUITÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
2		1	1	1	1	9
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
	1	2				

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- Seguem os serviços de recomposição da base para repavimentação da Rua Antônio Pereira Galvão com pedras de mão (rachões);

2- Em andamento os serviços de execução de rede coletora de esgotos diâmetro 150mm na margem direita do córrego, inclusive poços de visita e ligações domiciliares.

A contratada solicita que sejam considerados os serviços de transportes dos materiais, ferramentas e equipamentos para as frentes de serviços às margens do córrego, de maneira a contemplar seus custos não previstos em planilha orçamentária contratual (Transportes em locais de difícil acesso - Declividades acentuadas sem acesso de equipamentos, obstáculos diversos ao longo do trecho, passagens pelo leito do córrego, etc).

Serviços com produtividade comprometida em função das chuvas ocorridas no dia anterior;


Atividades descritas realizadas em contato direto com o esgoto existente, portanto gerando direito ao adicional de insalubridade em grau máximo.

OCCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE
JESUS:4648089774
9

PELA CONTRATADA


PELA CONTRATANTE

ANDRESSA OLIVEIRA
DA
SILVA:16371483722

CRISLAINE DA
FONSECA
BARBOSA:1632945
0706

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	141
				DATA	26/02/2025
				DIA	QUARTA FEIRA
				CONTRATO	043001/2024
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.			PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé			PRAZO DECORRIDO	141 dias
CONTRATANTE : Prefeitura Municipal de Muriaé		CONTRATADA : R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda			

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	BOM	BOM

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
7		3				15
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPÓGRAFO	
	2	3				
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT/ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
1			1	1	1	4

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUITÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
2		1	1	1	1	9
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
	1	2				

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- Seguem os serviços de recomposição da base para repavimentação da Rua Antônio Pereira Galvão com pedras de mão (rachões);

2- Em andamento os serviços de execução de rede coletora de esgotos diâmetro 150mm na margem direita do córrego, inclusive poços de visita e ligações domiciliares. Trecho entre PVs 11 e 14 sem faixa de solo que permita o lançamento da rede coletora, já que construções existentes avançaram ao limite da margem do córrego. A contratada aguarda solução para o trecho conforme comunicação feita à fiscalização. Para continuidade dos serviços, iniciaremos a rede a ser implantada na margem esquerda do córrego conforme projeto executivo.

Atividades descritas realizadas em contato direto com o esgoto existente, portanto gerando direito ao adicional de insalubridade em grau máximo.

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749

Assinado de forma digital por
SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749
Dados: 2025.03.28 08:29:04
+03'00'

PELA CONTRATADA

ANDRESA
OLIVEIRA DA
SILVA:1637148372
2

Assinado de forma digital
por ANDRESA OLIVEIRA
DA SILVA:1637148372
Dados: 2025.03.28
08:51:53 -03'00'

CRISLAINE DA FONSECA
BARBOSA:16329450706

Assinado de forma
digital por CRISLAINE
DA FONSECA
BARBOSA:16329450706
Dados: 2025.03.28
12:08:28 -03'00'

PELA CONTRATANTE

 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	142		
		DATA	27/02/2025		
		DIA	QUINTA FEIRA		
		CONTRATO	043001/2024		
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.		PRAZO CONTRATUAL	730 dias	
LOCAL	Município de Muriaé				
CONTRATANTE :	Prefeitura Municipal de Muriaé	CONTRATADA :	R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda	PRAZO DECORRIDO	142 dias

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	BOM	BOM

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
7		3				15
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPÓGRAFO	
2		3				
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
1			1	1	1	4

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUITÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
2		1	1	1	1	9
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
	1	2				

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- Seguem os serviços de recomposição da base para repavimentação da Rua Antônio Pereira Galvão com pedras de mão (rachões);

2- Serviços de desmontagens de cercas e demais outras construções com interferência no traçado da rede de 250mm na margem esquerda do córrego;


Atividades descritas realizadas em contato direto com o esgoto existente, portanto gerando direito ao adicional de insalubridade em grau máximo.

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE
JESUS:4648089774
9

PELA CONTRATADA


PELA CONTRATANTE

ANDRESA
OLIVEIRA DA
SILVA:16371483
722

CRISLAINE DA
FONSECA
BARBOSA:163294
50706

 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	143	
		DATA	28/02/2025	
		DIA	SEXTA FEIRA	
		CONTRATO	043001/2024	
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.		PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé		PRAZO DECORRIDO	143 dias
CONTRATANTE :	Prefeitura Municipal de Muriaé	CONTRATADA :	R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda	

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	BOM	BOM

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
7		3				15
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPÓGRAFO	
2		3				
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTOS	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
1			1	1	1	4

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUITÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
2		1	1	1	1	9
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
	1	2				

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

- 1- Seguem os serviços de recomposição da base para repavimentação da Rua Antônio Pereira Galvão com pedras de mão (rachões);
 - 2- Iniciados os d=serviços de implantação da rede coletora, poços de visita e ligações domiciliares à margem esquerda do córrego no bairro Santo Antônio;
 - 3- Seguem os serviços de desmontagens de cercas e demais outras construções com interferência no traçado da rede de 250mm na margem esquerda do córrego;
- Atividades descritas realizadas em contato direto com o esgoto existente, portanto gerando direito ao adicional de insalubridade em grau máximo.

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749

Assinado de forma digital por
SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749
Dados: 2025.03.28 08:32:02
-03'00'

PELA CONTRATADA

ANDRESA
OLIVEIRA DA
SILVA:16371483
722

Assinado de forma
digital por ANDRESA
OLIVEIRA DA
SILVA:16371483722
Dados: 2025.03.28
08:52:30 -03'00'

CRISLAINE DA
FONSECA
BARBOSA:1632945
0706

Assinado de forma digital
por CRISLAINE DA FONSECA
BARBOSA:16329450706
Dados: 2025.03.28 11:59:54
-03'00'

PELA CONTRATANTE

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	144
				DATA	01/03/2025
				DIA	SÁBADO
				CONTRATO	043001/2024
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.			PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé			PRAZO DECORRIDO	144 dias
CONTRATANTE :	Prefeitura Municipal de Muriaé	CONTRATADA :	R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda		

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	BOM	BOM

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
7		3				15
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPÓGRAFO	
2		3				
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
1			1	1	1	4

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUITÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
2		1	1	1	1	9
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
	1	2				

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- Não houve expediente.

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE JESUS:46480897749	Assinado de forma digital por SONIA RIBEIRO DE JESUS:46480897749 Dados: 2025.03.28 08:39:49 -03'00'	Assinado de forma digital por CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA:16329450706 Dados: 2025.03.28 11:55:59 -03'00'
ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA:16371483722	Assinado de forma digital por ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA:16371483722 Dados: 2025.03.28 08:52:53 -03'00'	

PELA CONTRATADA

PELA CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.		RELATÓRIO Nº	145
		DATA	02/03/2025
		DIA	DOMINGO
		CONTRATO	043001/2024
LOCAL	Município de Muriaé	PRAZO CONTRATUAL	730 dias
CONTRATANTE :	Prefeitura Municipal de Muriaé	CONTRATADA :	R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda
		PRAZO DECORRIDO	145 dias

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	BOM	BOM

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
7		3				15
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPÓGRAFO	
	2	3				
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
1			1	1	1	4

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUITÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
2		1	1	1	1	9
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
	1	2				

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- Não houve expediente.

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE
JESUS:4648089774
9

Assinado de forma digital
por SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749
Dados: 2025.03.28
08:40:09 -03'00'

PELA CONTRATADA

ANDRESA
OLIVEIRA DA
SILVA:163714837
22

Assinado de forma digital
por ANDRESA OLIVEIRA
DA SILVA:16371483722
Dados: 2025.03.28
08:53:21 -03'00'

CRISLAINE DA
FONSECA
BARBOSA:16329450706
450706

Assinado de forma digital
por CRISLAINE DA
FONSECA
BARBOSA:16329450706
Dados: 2025.03.28
11:52:23 -03'00'

PELA CONTRATANTE

	RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	146	
			DATA	03/03/2025	
			DIA	SEGUNDA FEIRA	
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.		CONTRATO	043001/2024	
LOCAL	Município de Muriaé		PRAZO CONTRATUAL	730 dias	
CONTRATANTE :	Prefeitura Municipal de Muriaé	CONTRATADA :	R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda	PRAZO DECORRIDO	146 dias

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	BOM	BOM

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
7		3				15
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPÓGRAFO	
	2	3				
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
1			1	1	1	4

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUITÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
2		1	1	1	1	9
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
	1	2				

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- Não houve expediente. (troca pela data de 04/03 - carnaval).

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749

PELA CONTRATADA

PELA CONTRATANTE

ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA:1637148372
2

CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA:16329450706
29450706

 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	147	
		DATA	04/03/2025	
		DIA	TERÇA FEIRA	
		CONTRATO	043001/2024	
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.		PRazo CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé		PRazo DECORRIDO	147 dias
CONTRATANTE :	Prefeitura Municipal de Muriaé	CONTRATADA :	R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda	

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	BOM	BOM

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
7		3				15
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPÓGRAFO	
2		3				
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
1			1	1	1	4

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUITÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
2		1	1	1	1	9
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
	1	2				

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- Seguem os serviços de recomposição da base para repavimentação da Rua Antônio Pereira Galvão com pedras de mão (rachões);

2- Iniciados os serviços de implantação da rede coletora, poços de visita e ligações domiciliares à margem esquerda do córrego no bairro Santo Antônio;

3- Seguem os serviços de desmontagens de cercas e demais outras construções com interferência no traçado da rede de 250mm na margem esquerda do córrego;

Atividades descritas realizadas em contato direto com o esgoto existente, portanto gerando direito ao adicional de insalubridade em grau máximo.

A contratada solicita que sejam considerados os serviços de transportes dos materiais, ferramentas e equipamentos para as frentes de serviços às margens do córrego, de maneira a contemplar seus custos não previstos em planilha orçamentária contratual (Transportes em locais de difícil acesso - Declividades acentuadas sem acesso de equipamentos, obstáculos diversos ao longo do trecho, passagens pelo leito do córrego, etc).

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE
JESUS:464808977
49

PELA CONTRATADA

Assinado de forma digital por
SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749
Dados: 2025.03.28 08:41:17
-03'00'

Assinado de forma digital por
CRISLAINE DA
FONSECA
BARBOSA:16329450706
Dados: 2025.03.28
11:48:42 -03'00'

PELA CONTRATANTE

ANDRESA
OLIVEIRA DA
SILVA:163714
83722

Assinado de forma digital por
ANDRESA OLIVEIRA DA
SILVA:16371483722
Dados: 2025.03.28 09:08:02 -03'00'

Assinado de forma digital por
CRISLAINE DA
FONSECA
BARBOSA:16329450706
Dados: 2025.03.28
11:48:42 -03'00'

 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	148	
		DATA	05/03/2025	
		DIA	QUARTA FEIRA	
		CONTRATO	043001/2024	
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.		PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé		PRAZO DECORRIDO	148 dias
CONTRATANTE :	Prefeitura Municipal de Muriaé	CONTRATADA :	R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda	

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	BOM	BOM

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
7		3				15
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPÓGRAFO	
	2	3				
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
1			1	1	1	4

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUITÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
2		1	1	1	1	9
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
	1	2				

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- Serviços de fechamentos e demais regularizações para a base que receberá recomposição asfáltica na rua Newton Rezende com aplicação de "solo brita" ;

2- Em andamento os serviços de implantação da rede coletora, poços de visita e ligações domiciliares à margem esquerda do córrego no bairro Santo Antônio;

3- Seguem os serviços de desmontagens de cercas e demais outras construções com interferência no traçado da rede de 250mm na margem esquerda do córrego;

Atividades descritas realizadas em contato direto com o esgoto existente, portanto gerando direito ao adicional de insalubridade em grau máximo.

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE
JESUS:4648089774
9

PELA CONTRATADA

PELA CONTRATANTE

ANDRESA
OLIVEIRA DA
SILVA:163714
83722

CRISLAINE DA
FONSECA
BARBOSA:16329
450706

 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	149	
		DATA	06/03/2025	
		DIA	QUINTA FEIRA	
		CONTRATO	043001/2024	
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.		PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé		PRAZO DECORRIDO	149 dias
CONTRATANTE :	Prefeitura Municipal de Muriaé	CONTRATADA :	R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda	

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	BOM	BOM

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
7		3				15
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPÓGRAFO	
	2	3				
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
1			1	1	1	4

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUITÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
2		1	1	1	1	9
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
	1	2				

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- Serviços de fechamentos e demais regularizações para a base que receberá recomposição asfáltica na rua Newton Rezende com aplicação de "solo brita" ;

2- Serviços de implantação da rede coletora, poços de visita e ligações domiciliares à margem esquerda do córrego no bairro Santo Antônio, com impossibilidade de continuação a partir do PV 16 por não haver faixa à margem do córrego para implantação da rede e demais serviços, uma vez que construções avançaram ao limite do leito. A contratada retomará para margem direita e dará continuidade aos serviços a partir do PVD 14. Ressaltamos que não teremos mais como avançar nos serviços a partir do PVD 22, até que sejam definidos pela contratante os serviços a serem executados, cujos mesmos não estão previstos em projeto executivo e planilha orçamentária contratual.

Atividades descritas realizadas em contato direto com o esgoto existente, portanto gerando direito ao adicional de insalubridade em grau máximo.

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749

PELA CONTRATADA

Assinado de forma digital por
SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749
Dados: 2025.03.28 08:42:03
+03'00'

Assinado de forma digital por
CRISLAINE DA
FONSECA
BARBOSA:16329450706
Dados: 2025.03.28
11:45:57 -03'00'

PELA CONTRATANTE

ANDRESA
OLIVEIRA DA
SILVA:163714837
22

Assinado de forma digital
por ANDRESA OLIVEIRA
DA SILVA:16371483722
Dados: 2025.03.28
09:09:04 -03'00'

CRISLAINE DA
FONSECA
BARBOSA:163294
50706

Assinado de forma digital
por CRISLAINE DA
FONSECA
BARBOSA:16329450706
Dados: 2025.03.28
11:45:57 -03'00'



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriáe.		RELATÓRIO Nº	150
		DATA	07/03/2025
		DIA	SEXTA FEIRA
		CONTRATO	043001/2024
LOCAL	Município de Muriáe	PRAZO CONTRATUAL	730 dias
CONTRATANTE :	Prefeitura Municipal de Muriáe	CONTRATADA :	R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda
		PRAZO DECORRIDO	150 dias

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	BOM	BOM

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
7		3				15
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPÓGRAFO	
	2	3				
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
1			1	1	1	4

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUITÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
2		1	1	1	1	9
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
	1	2				

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

- 1- Serviços de fechamentos e demais regularizações para a base que receberá recomposição asfáltica na rua Newton Rezende com aplicação de "solo brita";
- 2- Serviços de desobstruções com desmontagens de muros, cercas e demais pequenas construções com interferência no traçado da rede coletora de 150mm à margem direita do córrego.
- A contratada solicita que sejam considerados os serviços de transportes dos materiais, ferramentas e equipamentos para as frentes de serviços às margens do córrego, de maneira a contemplar seus custos não previstos em planilha orçamentária contratual (Transportes em locais de difícil acesso - Declividades acentuadas sem acesso de equipamentos, obstáculos diversos ao longo do trecho, passagens pelo leito do córrego, etc).
- Atividades descritas realizadas em contato direto com o esgoto existente, portanto gerando direito ao adicional de insalubridade em grau máximo.

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE
JESUS:4648089774
9

Assinado de forma digital por
SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749
Dados: 2025.03.28 08:42:19
+03'00'

PELA CONTRATADA

PELA CONTRATANTE

ANDRESA OLIVEIRA
DA
SILVA:16371483722

Assinado de forma digital
por ANDRESA OLIVEIRA
DA SILVA:16371483722
Dados: 2025.03.28
09:13:45 -03'00'

CRISLAINE DA
FONSECA
BARBOSA:16329450706

Assinado de forma
digital por CRISLAINE
DA FONSECA
BARBOSA:16329450706
Dados: 2025.03.28
11:44:12 -03'00'

Assinado de forma digital por CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA:16329450706
Dados: 2025.03.28 11:19:31 -03'00'

 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	153	
		DATA	10/03/2025	
		DIA	SEGUNDA FEIRA	
		CONTRATO	043001/2024	
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.		PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé		PRAZO DECORRIDO	153 dias
CONTRATANTE :	Prefeitura Municipal de Muriaé	CONTRATADA :	R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda	

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	BOM	BOM

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
7		3				16
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPÓGRAFO	
	2	3			1	
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
1			1	1	1	4

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUITÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
2		1	1	1	1	9
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
	1	2				

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- Retomados os serviços de construção da rede coletora de 150mm, poços de visita e ligações domiciliares na margem direita do córrego;

2- Iniciados os serviços de levantamentos planoaltimétricos para o bairro Centro.

Atividades descritas realizadas em contato direto com o esgoto existente, portanto gerando direito ao adicional de insalubridade em grau máximo.

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE
JESUS:4648089774
9

PELA CONTRATADA

PELA CONTRATANTE

ANDRESSA OLIVEIRA
DA
SILVA:16371483722

CRISLAINE DA
FONSECA
BARBOSA:16329450706
450706

	RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	155
			DATA	12/03/2025
			DIA	QUARTA FEIRA
			CONTRATO	043001/2024
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.		PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé			
CONTRATANTE : Prefeitura Municipal de Muriaé		CONTRATADA : R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda	PRAZO DECORRIDO	155 dias

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	BOM	BOM

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
7		3				
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPÓGRAFO	
	2	3			1	
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
1			1	1	1	4

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUITÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
2		1	1	1	1	9
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
	1	2				

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- Em andamento os serviços de construção da rede coletora de 150mm, poços de visita e ligações domiciliares na margem direita do córrego;

2- Seguem os serviços de levantamentos planoaltimétricos para o bairro Centro.

Atividades descritas realizadas em contato direto com o esgoto existente, portanto gerando direito ao adicional de insalubridade em grau máximo.

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749

PELA CONTRATADA


PELA CONTRATANTE

ANDRESA OLIVEIRA
DA
SILVA:16371483722

CRISLAINE DA
FONSECA
BARBOSA:16329450706

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	156
				DATA	13/03/2025
				DIA	QUINTA FEIRA
				CONTRATO	043001/2024
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.			PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé			PRAZO DECORRIDO	156 dias
CONTRATANTE : Prefeitura Municipal de Muriaé		CONTRATADA : R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda			

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	BOM	BOM

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
7		3				16
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPÓGRAFO	
	2	3			1	
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
1			1	1	1	4

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUITÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
2		1	1	1	1	9
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
	1	2				

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- Em andamento os serviços de construção da rede coletora de 150mm, poços de visita e ligações domiciliares na margem direita do córrego;

2- Seguem os serviços de levantamentos planaltimétricos para o bairro Centro.

Atividades descritas realizadas em contato direto com o esgoto existente, portanto gerando direito ao adicional de insalubridade em grau máximo.

A contratada solicita que sejam considerados os serviços de transportes dos materiais, ferramentas e equipamentos para as frentes de serviços às margens do córrego, de maneira a contemplar seus custos não previstos em planilha orçamentária contratual (Transportes em locais de difícil acesso - Declividades acentuadas sem acesso de equipamentos, obstáculos diversos ao longo do trecho, passagens pelo leito do córrego, etc).

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749

Assinado de forma digital por
SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749
Dados: 2025.03.28 08:44:25 -03'00'

PELA CONTRATADA

ANDRESA OLIVEIRA
DA
SILVA:16371483722

Assinado de forma digital
por ANDRESA OLIVEIRA DA
SILVA:16371483722
Dados: 2025.03.28 09:20:21
-03'00'

CRISLAINE DA
FONSECA
BARBOSA:163294
50706

Assinado de forma digital
por CRISLAINE DA FONSECA
BARBOSA:16329450706
Dados: 2025.03.28 11:06:17
-03'00'

PELA CONTRATANTE

	RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	157
			DATA	14/03/2025
			DIA	SEXTA FEIRA
			CONTRATO	043001/2024
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.		PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé		PRAZO DECORRIDO	157 dias
CONTRATANTE : Prefeitura Municipal de Muriaé		CONTRATADA : R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda		

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	BOM	BOM

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
7		3				16
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPÓGRAFO	
	2	3			1	
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
1			1	1	1	4

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCOVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUITÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
2		1	1	1	1	9
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
	1	2				

DESCRITIVO DOS SERVIÇOS :

1- Em andamento os serviços de construção da rede coletora de 150mm, poços de visita e ligações domiciliares na margem direita do córrego;
2- Seguem os serviços de levantamentos planialtimétricos para o bairro Centro;
3- Serviços de rede paralisados devido a presença de rejeito similar a "gordura/óleo" quando das escavações, não permitindo avançarmos inclusive por conta de sintomas similares a intoxicação dos funcionários que ficam expostos a esse rejeito que "saturou" o solo na região das escavações de instalações das tubulações. Contratada comunica para que possa verificar condições que nos permita dar continuidade aos serviços.
Atividades descritas realizadas em contato direto com o esgoto existente, portanto gerando direito ao adicional de insalubridade em grau máximo.

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE JESUS:46480897749
Assinado de forma digital por SONIA RIBEIRO DE JESUS:46480897749
Dados: 2025.03.28 08:45:01 -03'00'

PELA CONTRATADA

ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA:1637148372
Assinado de forma digital por ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA:1637148372
Dados: 2025.03.28 09:21:21 -03'00'

CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA:16329450706
Assinado de forma digital por CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA:16329450706
Dados: 2025.03.28 11:05:48 -03'00'

PELA CONTRATANTE

 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	158	
		DATA	15/03/2025	
		DIA	SÁBADO	
		CONTRATO	043001/2024	
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.		PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé		PRAZO DECORRIDO	158 dias
CONTRATANTE :	Prefeitura Municipal de Muriaé	CONTRATADA :	R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda	

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	CHUVA	CHUVA

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
7		3				16
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPÓGRAFO	
	2	3			1	
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
1			1	1	1	4

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUITÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
2		1	1	1	1	9
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
	1	2				

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :


1- Não houve expediente.

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE
JESUS:464808977
49

PELA CONTRATADA



PELA CONTRATANTE

ANDRESSA OLIVEIRA
DA
SILVA:16371483722

CRISLAINE DA
FONSECA
BARBOSA:163294
50706

 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	160		
		DATA	17/03/2025		
		DIA	SEGUNDA FEIRA		
		CONTRATO	043001/2024		
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.		PRAZO CONTRATUAL	730 dias	
LOCAL	Município de Muriaé				
CONTRATANTE :	Prefeitura Municipal de Muriaé	CONTRATADA :	R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda	PRAZO DECORRIDO	160 dias

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	CHUVA	CHUVA

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
7		3				16
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPÓGRAFO	
	2	3			1	
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
1			1	1	1	4

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUITÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
2		1	1	1	1	9
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
	1	2				

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- Serviços paralisados devido às chuvas ao longo de todo o período.

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE
JESUS:4648089774
9

Assinado de forma digital por
SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749
Dados: 2025.03.28 08:45:51
+03'00'

PELA CONTRATADA

PELA CONTRATANTE

ANDRESSA OLIVEIRA
DA
SILVA:16371483722

Assinado de forma digital
por ANDRESSA OLIVEIRA
DA SILVA:16371483722
Dados: 2025.03.28
09:22:50 -03'00'

CRISLAINE DA
FONSECA
BARBOSA:1632945
0706

Assinado de forma digital por
CRISLAINE DA FONSECA
BARBOSA:16329450706
Dados: 2025.03.28 11:03:53
+03'00'

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	161	
				DATA	18/03/2025	
				DIA	TERÇA FEIRA	
				CONTRATO	043001/2024	
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.				PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé				PRAZO DECORRIDO	161 dias
CONTRATANTE : Prefeitura Municipal de Muriaé		CONTRATADA : R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda				

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	CHUVA	CHUVA

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
7		3				16
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPÓGRAFO	
	2	3			1	
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
1			1	1	1	4

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUITÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
2		1	1	1	1	9
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
	1	2				

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- Serviços sem continuidade devido à chuva desta data bem como em consequência das condições dos terreno.

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE JESUS:464808977
49

PELA CONTRATADA

PELA CONTRATANTE

ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA:16371483722
09:23:17 -03'00'

CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA:16329450706
11:03:14 -03'00'

 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	162	
		DATA	19/03/2025	
		DIA	QUARTA FEIRA	
		CONTRATO	043001/2024	
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.		PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé		PRAZO DECORRIDO	162 dias
CONTRATANTE :	Prefeitura Municipal de Muriaé	CONTRATADA :	R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda	

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	BOM	BOM

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
7		3				16
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPÓGRAFO	
2		3			1	
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTOS	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
1			1	1	1	4

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUITÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
2		1	1	1	1	9
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
	1	2				

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- Retomados os serviços de construção da rede coletora na margem direita do córrego.

Atividades descritas realizadas em contato direto com o esgoto existente, portanto gerando direito ao adicional de insalubridade em grau máximo.

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749

Assinado de forma digital por
SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749
Dados: 2025.03.28 08:46:27 -03'00'

PELA CONTRATADA

PELA CONTRATANTE

ANDRESA OLIVEIRA
DA
SILVA:16371483722

Assinado de forma digital
por ANDRESA OLIVEIRA
DA SILVA:16371483722
Dados: 2025.03.28
10:24:52 -03'00'

CRISLAINE DA
FONSECA
BARBOSA:163
29450706

Assinado de forma
digital por CRISLAINE
DA FONSECA
BARBOSA:16329450706
Dados: 2025.03.28
11:02:35 -03'00'

 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	163		
		DATA	20/03/2025		
		DIA	QUINTA FEIRA		
		CONTRATO	043001/2024		
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.		PRAZO CONTRATUAL	730 dias	
LOCAL	Município de Muriaé				
CONTRATANTE :	Prefeitura Municipal de Muriaé	CONTRATADA :	R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda	PRAZO DECORRIDO	163 dias

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	CHUVA	CHUVA

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
7		3				16
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPÓGRAFO	
	2	3			1	
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
1			1	1	1	4

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUITÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
2		1	1	1	1	9
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
	1	2				

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- Serviços sem continuidade devido à chuva desta data bem como em consequência das condições dos terreno.

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749

Assinado de forma digital por
SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749
Dados: 2025.03.28 08:46:56 -03'00'

PELA CONTRATADA

ANDRESA
OLIVEIRA DA
SILVA:163714837
22

Assinado de forma digital
por ANDRESA OLIVEIRA
DA SILVA:16371483722
Dados: 2025.03.28
10:28:13 -03'00'

CRISLAINE DA
FONSECA
BARBOSA:163
29450706

Assinado de forma
digital por CRISLAINE DA
FONSECA
BARBOSA:16329450706
Dados: 2025.03.28
11:01:15 -03'00'

PELA CONTRATANTE

 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	164	
		DATA	21/03/2025	
		DIA	SEXTA FEIRA	
		CONTRATO	043001/2024	
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.		PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé		PRAZO DECORRIDO	164 dias
CONTRATANTE :	Prefeitura Municipal de Muriaé	CONTRATADA :	R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda	

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	NUBLADO	CHUVA

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
7		3				16
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPÓGRAFO	
	2	3			1	
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTOS	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
1			1	1	1	4

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUITÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
2		1	1	1	1	9
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
	1	2				

DESCRITIVO DOS SERVIÇOS :

1- Retomada dos serviços de rede coletora à margem direita do córrego com produtividade muito baixa em virtude das condições do terreno devido às chuvas dos dias anteriores e também presentes nesta data;
Atividades descritas realizadas em contato direto com o esgoto existente, portanto gerando direito ao adicional de insalubridade em grau máximo.

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE JESUS:4648089774
9

Assinado de forma digital por SONIA RIBEIRO DE JESUS:4648089774
Dados: 2025.03.28 08:47:15 -03'00'

PELA CONTRATADA

ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA:16371483722
722

Assinado de forma digital por ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA:16371483722
Dados: 2025.03.28 10:29:16 -03'00'

CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA:16329450706
9450706

Assinado de forma digital por CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA:16329450706
Dados: 2025.03.28 11:00:25 -03'00'

PELA CONTRATANTE

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	165	
				DATA	22/03/2025	
				DIA	SÁBADO	
				CONTRATO	043001/2024	
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.				PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé				PRAZO DECORRIDO	165 dias
CONTRATANTE : Prefeitura Municipal de Muriaé		CONTRATADA : R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda				

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	CHUVA	CHUVA

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
7		3				16
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPÓGRAFO	
	2	3			1	
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
1			1	1	1	4

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUITÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
2		1	1	1	1	9
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
	1	2				

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- Não houve expediente.

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749

Assinado de forma digital por
SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749
Dados: 2025.03.28 08:47:31 -03'00'

PELA CONTRATADA



PELA CONTRATANTE

ANDRESA
OLIVEIRA DA
SILVA:16371483722

Assinado de forma digital
por ANDRESA OLIVEIRA DA
SILVA:16371483722
Dados: 2025.03.28 10:39:11
-03'00'

CRISLAINE DA
FONSECA
BARBOSA:16329450706

Assinado de forma digital
por CRISLAINE DA FONSECA
BARBOSA:16329450706
Dados: 2025.03.28 10:59:53
-03'00'

	RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	166
			DATA	23/03/2025
			DIA	DOMINGO
			CONTRATO	043001/2024
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.		PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé			
CONTRATANTE : Prefeitura Municipal de Muriaé		CONTRATADA : R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda	PRAZO DECORRIDO	166 dias

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	CHUVA	CHUVA

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
7		3				
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPÓGRAFO	
	2	3			1	16
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTOS	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
1			1	1	1	4

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUITÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
2		1	1	1	1	9
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
	1	2				

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- Não houve expediente.

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE
JESUS:4648089774
9

PELA CONTRATADA

PELA CONTRATANTE

ANDRESA
OLIVEIRA DA
SILVA:16371483
722

CRISLAINE DA
FONSECA
BARBOSA:16329450
706



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

OBRA LOCAL		Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.	RELATÓRIO Nº	167
		Município de Muriaé	DATA	24/03/2025
			DIA	SEGUNDA FEIRA
CONTRATANTE :		Prefeitura Municipal de Muriaé	CONTRATO	043001/2024
CONTRATADA :		R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda	PRAZO CONTRATUAL	730 dias
			PRAZO DECORRIDO	167 dias

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	CHUVA	CHUVA

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
7		3				16
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPÓGRAFO	
	2	3			1	
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
1			1	1	1	4

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUITÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
2		1	1	1	1	9
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
	1	2				

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- Em andamento os serviços de construção da rede coletora de esgoto à margem direita do córrego. Produtividade baixa em virtude às condições do solo devido às constantes chuvas ao longo dos períodos;

Atividades descritas realizadas em contato direto com o esgoto existente, portanto gerando direito ao adicional de insalubridade em grau máximo.

2- Retomados os levantamentos planialtimétricos no bairro Centro.

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE
JESUS:4648089774
9

Assinado de forma digital por
SONIA RIBEIRO DE
JESUS:4648089774
Dados: 2025.03.28 08:48:26
+03'00'

PELA CONTRATADA

PELA CONTRATANTE

ANDRESA
OLIVEIRA DA
SILVA:16371483
722

Assinado de forma
digital por ANDRESA
OLIVEIRA DA
SILVA:16371483722
Dados: 2025.03.28
10:47:31 -03'00'

CRISLAINE
DA FONSECA
BARBOSA:16
329450706

Assinado de forma
digital por CRISLAINE
DA FONSECA
BARBOSA:163294507
06
Dados: 2025.03.28
10:58:52 -03'00'

 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	168	
		DATA	25/03/2025	
		DIA	TERÇA FEIRA	
		CONTRATO	043001/2024	
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.		PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé		PRAZO DECORRIDO	168 dias
CONTRATANTE :	Prefeitura Municipal de Muriaé	CONTRATADA :	R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda	

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	NUBLADO	CHUVA

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
7		3				16
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPÓGRAFO	
	2	3			1	
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
1			1	1	1	4

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUITÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
2		1	1	1	1	9
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
	1	2				

DESCRITIVO DOS SERVIÇOS :

1- Em andamento os serviços de construção da rede coletora de esgoto à margem direita do córrego. Produtivida baixa em virtude às condições do solo devido às constantes chuvas ao longo dos períodos;

Atividades descritas realizadas em contato direto com o esgoto existente, portanto gerando direito ao adicional de insalubridade em grau máximo.

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE
JESUS:464808977
49

Assinado de forma digital
por SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749
Data: 2025.03.28 08:48:42
+03'00'

PELA CONTRATADA

PELA CONTRATANTE

ANDRESA
OLIVEIRA DA
SILVA:1637148372
2

Assinado de forma digital
por ANDRESA OLIVEIRA
DA SILVA:16371483722
Data: 2025.03.28
10:54:14 -03'00'

CRISLAINE DA
FONSECA
BARBOSA:1632
9450706

Assinado de forma
digital por CRISLAINE
DA FONSECA
BARBOSA:16329450706
Data: 2025.03.28
10:58:01 -03'00'

 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	169	
		DATA	26/03/2025	
		DIA	QUARTA FEIRA	
		CONTRATO	043001/2024	
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.		PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé		PRAZO DECORRIDO	169 dias
CONTRATANTE :	Prefeitura Municipal de Muriaé	CONTRATADA :	R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda	

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	BOM	CHUVA

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
7		3				16
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPÓGRAFO	
	2	3			1	
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
1			1	1	1	4

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUITÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
2		1	1	1	1	9
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
	1	2				

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- Em andamento os serviços de construção da rede coletora de esgoto à margem direita do córrego. Produtividade baixa em virtude às condições do solo devido às constantes chuvas ao longo dos períodos;

Atividades descritas realizadas em contato direto com o esgoto existente, portanto gerando direito ao adicional de insalubridade em grau máximo.

2- Retomados os levantamentos planaltimétricos no bairro Centro.

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE
JESUS:4648089774
9

Assinado de forma digital
por SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749
Dados: 2025.03.28
08:49:02 -03'00'

PELA CONTRATADA

ANDRESA
OLIVEIRA DA
SILVA:1637148372
2

Assinado de forma digital
por ANDRESA OLIVEIRA
DA SILVA:16371483722
Dados: 2025.03.28
10:55:49 -03'00'

CRISLAINE DA
FONSECA
BARBOSA:16329450
706

Assinado de forma digital
por CRISLAINE DA FONSECA
BARBOSA:16329450706
Dados: 2025.03.28 10:56:59
-03'00'

PELA CONTRATANTE