

R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

DIÁRIO DE OBRA

Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO
Contrato:	043001/2024
Contratada:	R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
Prazo da Obra:	28 MESES
Clima:	BOM (X) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()


Data: 09/08/2025

EQUIPAMENTOS	PESSOAL	
Pá	FUNÇÃO	QUANTITATIVO
Enxada	Encarregado de Obras	1
Gerador	Pedreiro	2
Martelete	Servente	3
Caminhão	Motorista	1
Retro-escavadeira	Operador de retro-escavadeira	1
Compactador a percussão		

SERVIÇOS EXECUTADOS

FINAL DE SEMANA

RESPONSÁVEL TÉCNICO


Arnan do Carmo Mendonça
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 177324/D


Renato Stoque Martins
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 330209/MG

Daniela Murucci Monteiro
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Damsur
CREA Nº: 147.585/D - MG


Gustavo Goretto Rodrigues
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Damsur
CREA Nº: 133.497/D-MG

Marcos Guarino de Oliveira
Prefeito do Município de Murié
CNPJ: 17.947.581/0001-76

RUBENS OLIVEIRA
Assinado de forma digital
por RUBENS OLIVEIRA
SIMBRA DE
SOUZA:109585057
Dados: 2025.09.23
09:45:22 -03'00'

Rubens Oliveira Simbra de Souza
Sócio Administrador
CPF: 409.546.787-60

ASSINADO DIGITALMENTE
ANTONIO JOSE OLSEN SARAIVA CAMARA
CPF
23613130300

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

Antônio José Olsen Saraiva Camara
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA- RJ0881038130D MG

ASSINADO DIGITALMENTE
ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

Andresa Oliveira da Silva
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 363405

PAULO CESAR REIS
ROSA:41474007791

Digitally signed by PAULO CESAR
REIS ROSA:41474007791
Date: 2025.09.24 11:52:12 -03'00'

Paulo César Reis Rosa
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 41474007791

ASSINADO DIGITALMENTE
SONIA RIBEIRO DE JESUS

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

Sônia Ribeiro de Jesus

ASSINADO DIGITALMENTE
CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

Crislaine Fonseca Barbosa
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 362917

VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637

Assinado digitalmente por
VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637
Date: 2025.09.19 15:14:25 -0300

Vinicius Tófani Cruz
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 211590/D


Evandro Moura Correa Fonseca
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 2027102718

R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

DIÁRIO DE OBRA

Obra: EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO
Contrato: 043001/2024
Contratada: R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
Prazo da Obra: 28 MESES
Clima: BOM (X) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()

Data: 09/08/2025

EQUIPAMENTOS	PESSOAL	
Pá	FUNÇÃO	QUANTITATIVO
Enxada	Encarregado de Obras	1
Gerador	Pedreiro	2
Martelete	Servente	3
Caminhão	Motorista	1
Retro-escavadeira	Operador de retro-escavadeira	1
Compactador a percussão		

SERVIÇOS EXECUTADOS

FINAL DE SEMANA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Anân do Carmo Mendonça
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA N°: 177324/D

Renato Stoque Martins
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA N°: 330209/MG

Daniela Murucci Monteiro
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Damsur
CREA N°: 147.585/D - MG

Gustavo Goretti Rodrigues
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Damsur
CREA N°: 133.497/D-MG

Marcos Guarino de Oliveira
Prefeito do Município de Muriaé
CNPJ: 17.947.581/0001-76

ASSINADO DIGITALMENTE
RUBENS OLIVEIRA SIMBRA DE SOUZA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

Rubens Oliveira Simbra de Souza
Sócio Administrador
CPF 483.546.787-68

ASSINADO DIGITALMENTE
ANTONIO JOSE OLSEN SARAIVA CAMARA
CPF
23613130300

Antonio Jose Olsen Saraiva Camara
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA- RJ0881038130D MG

ASSINADO DIGITALMENTE
ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

Andresa Oliveira da Silva
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 363405

PAULO CESAR REIS
ROSA:41474007791

Digitally signed by PAULO
CESAR REIS ROSA:41474007791
Date: 2025.09.24 12:05:28 -03'00'

Paulo César Reis Rosa
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 430059

ASSINADO DIGITALMENTE
SONIA RIBEIRO DE JESUS

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

Sônia Ribeiro de Jesus
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço

ASSINADO DIGITALMENTE
CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

Crislaine Fonseca Barbosa
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 362917

VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637

Assinado digitalmente por
VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637
Data: 2025.09.19 15:14:42 -0300

Vinicius Tófani Cruz
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 211590/D

Evandro Moura Correa Fonseca
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 2027102718

R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

DIÁRIO DE OBRA

Obra: EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO
Contrato: 043001/2024
Contratada: R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
Prazo da Obra: 28 MESES
Clima: BOM (X) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()

Data: 11/08/2025

EQUIPAMENTOS	PESSOAL	QUANTITATIVO
Pá	FUNÇÃO	
Enxada	Encarregado de Obras	1
Gerador	Pedreiro	2
Martelete	Servente	5
Caminhão	Motorista	1
Retro-escavadeira	Operador de retro-escavadeira	1
Compactador a percussão		

SERVIÇOS EXECUTADOS

- EXECUÇÃO DE REPARO DE ENERGIA DA CASA 172
- SEPARAÇÃO DE PEDRAS
- EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO
- EXECUÇÃO DE COMPACTAÇÃO DE CALÇAMENTO COM PLACA VIBRATÓRIA
- LIMPEZA DO TERRENO
- SINALIZAÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO


Arlan do Carmo Mendonça
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 177324/D


Renato Stoque Martins
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 330209MG


Daniela Murucci Monteiro
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Densur
CREA Nº: 147.585/D - MG


Gustavo Goretti Rodrigues
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Densur
CREA Nº: 133.497/D-MG

Marcos Guarino de Oliveira
Prefeito do Município de Muriaé
CNPJ: 17.947.581/0001-76

ASSINADO DIGITALMENTE
RUBENS OLIVEIRA SIMBRA DE SOUZA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



Rubens Oliveira Simbra de Souza
Sócio Administrador
CPF 483.546.787-68

ASSINADO DIGITALMENTE
ANTONIO JOSE OLSEN SARAIVA CAMARA
CPF
23613130300

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



Antônio José Olsen Saraiva Camara
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA- RJ0881038130D MG

ASSINADO DIGITALMENTE
ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



Andresa Oliveira da Silva
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 363405

PAULO CESAR REIS
ROSA:41474007791

Digitally signed by PAULO CESAR
REIS ROSA:41474007791
Date: 2025.09.24 12:06:28 -03'00'

Paulo César Reis Rosa
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço

ASSINADO DIGITALMENTE
SONIA RIBEIRO DE JESUS

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



Sônia Ribeiro de Jesus
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço

ASSINADO DIGITALMENTE
CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



Crislaine Fonseca Barbosa
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 362917

VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637

Assinado digitalmente por VINICIUS
TOFANI CRUZ:10550033637
Data: 2025.09.19 15:14:50 -0300

Vinicius Tófani Cruz
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 211590/D


Evandro Moura Correa Fonseca
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 2027102718

R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA**DIÁRIO DE OBRA**

Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO
Contrato:	043001/2024
Contratada:	R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
Prazo da Obra:	28 MESES
Clima:	BOM (X) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()


Data: 12/08/2025

EQUIPAMENTOS	PESSOAL	QUANTITATIVO
Pá	FUNÇÃO	
Enxada	Encarregado de Obras	1
Gerador	Pedreiro	2
Martelete	Servente	5
Caminhão	Motorista	1
Retro-escavadeira	Operador de retro-escavadeira	1
Compactador a percussão		

SERVIÇOS EXECUTADOS

- EXECUÇÃO DE CORTE DE VALA
- EXECUÇÃO DE ATERRO DE VALA
- COMPACTAÇÃO DE SOLO COM "SAPO"
- EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO
- COMPACTAÇÃO DE CALÇAMENTO COM PLACA VIBRATÓRIA
- MANUTENÇÃO EM PV'S
- INSTALAÇÃO DE 3 TUBOS DE 150MM DA REDE PRINCIPAL(18M)
- SEPARAÇÃO DE PEDRAS
- SINALIZAÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO


Artur do Carmo Mendonça
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 177324/D


Renato Stoque Martins
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 330209/MG


Daniela Murucci Monteiro
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Damsur
CREA Nº: 147.585/D - MG


Gustavo Corretti Rodrigues
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Damsur
CREA Nº: 133.497/D-MG

Marcos Guarino de Oliveira
Prefeito do Município de Muriaé
CNPJ: 17.947.581/0001-76

ASSINADO DIGITALMENTE
RUBENS OLIVEIRA SIMBRA DE SOUZA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



Rubens Oliveira Simbra de Souza
Sócio Administrador
CPF 483.546.787-68

ASSINADO DIGITALMENTE
ANTONIO JOSE OLSEN SARAIVA CAMARA

CPF
23613130300

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



ANTONIO JOSE OLSEN SARAIVA CAMARA
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA- RJ0881038130D MG

ASSINADO DIGITALMENTE
ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



Andresa Oliveira da Silva
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 363405

PAULO CESAR REIS
ROSA:41474007791

Digitally signed by PAULO
CESAR REIS ROSA:41474007791
Date: 2025.09.24 12:08:02 -03'00'

Paulo César Reis Rosa
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço

ASSINADO DIGITALMENTE
SONIA RIBEIRO DE JESUS

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



Sônia Ribeiro de Jesus
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço

ASSINADO DIGITALMENTE
CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>




Crislaine Fonseca Barbosa
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 362917

VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637

Assinado digitalmente por
VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637
Data: 2025.09.19 15:14:59 -0300

Vinicius Tófani Cruz
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 211590/D


Evandro Moura Correa Fonseca
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 2027102718

R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

DIÁRIO DE OBRA

Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO
Contrato:	043001/2024
Contratada:	R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
Prazo da Obra:	28 MESES
Clima:	BOM (X) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()

Data: 13/08/2025

EQUIPAMENTOS	PESSOAL	QUANTITATIVO
Pá	FUNÇÃO	
Enxada	Encarregado de Obras	1
Gerador	Pedreiro	2
Martelete	Servente	5
Caminhão	Motorista	1
Retro-escavadeira	Operador de retro-escavadeira	1
Compactador a percussão		

SERVIÇOS EXECUTADOS


- EXECUÇÃO DE ATERRO DE VALA
- EXECUÇÃO DE CORTE DE VALA
- COMPACTAÇÃO DE SOLO COM "SAPO"
- ENCONTRADO RAMAL DE ESGOTO CASA 186
- EXECUÇÃO DE RAMAL DE ESGOTO CASA 186 (2M DE TUBO 100MM)
- EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO
- EXECUÇÃO DE COMPACTAÇÃO DE CALÇAMENTO COM PLACA VIBRATÓRIA
- LIMPEZA DE TERRENO
- EXECUÇÃO DE REPARO NA CALÇADA DA PRAÇA
- INSTALAÇÃO DE 3 TUBOS DE 150MM DA REDE PRINCIPAL (18M)
- EXECUÇÃO DE CORTE DE RUA COM MAKITA
- SINALIZAÇÃO
- SEPARAÇÃO DE PEDRAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO


Arian do Carmo Mendonça
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 177324/D


Renato Stoque Martins
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 330209MG


Daniela Murucci Monteiro
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Demsur
CREA Nº: 147.585/D - MG


Gustavo Goretto Rodrigues
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Demsur
CREA Nº: 133.497/D-MG

Marcos Guarino de Oliveira
Prefeito do Município de Muriaé
CNPJ: 17.947.581/0001-76

ASSINADO DIGITALMENTE
RUBENS OLIVEIRA SIMBRA DE SOUZA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

Rubens Oliveira Simbra de Souza
Sócio Administrador
CPF 483.546.787-68

ASSINADO DIGITALMENTE
ANTONIO JOSE OLSEN SARAIVA CAMARA
CPF
23613130300

ASSINADO DIGITALMENTE
ANTÔNIO JOSÉ OLSEN SARAIVA CAMARA
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA- RJ0881038130D MG

ASSINADO DIGITALMENTE
ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

Andresa Oliveira da Silva
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 363405

PAULO CESAR REIS
ROSA:41474007791

Paulo César Reis Rosa
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço

ASSINADO DIGITALMENTE
SONIA RIBEIRO DE JESUS

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>


Sônia Ribeiro de Jesus
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 363405

ASSINADO DIGITALMENTE
CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA

CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 362917

VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637

Vinicius Tófani Cruz
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 211590/D


Evandro Moura Correa Fonseca
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 2027102718

R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

DIÁRIO DE OBRA

Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO
Contrato:	043001/2024
Contratada:	R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
Prazo da Obra:	28 MESES
Clima:	BOM (X) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()


Data: 14/08/2025


EQUIPAMENTOS	PESSOAL	
Pá	FUNÇÃO	QUANTITATIVO
Enxada	Encarregado de Obras	1
Gerador	Pedreiro	2
Martelete	Servente	3
Caminhão	Motorista	1
Retro-escavadeira	Operador de retro-escavadeira	1
Compactador a percussão		


SERVIÇOS EXECUTADOS

- EXECUÇÃO DO PVP47
- CORTE DE VALA DO PVP 47 (1.80x1.80x1.00)
- EXECUÇÃO DE CORTE DE VALA
- EXECUÇÃO DE ATERRO DE VALA
- COMPACTAÇÃO DE SOLO COM "SAPO"
- EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO
- EXECUÇÃO DE COMPACTAÇÃO DE CALÇAMENTO COM PLACA VIBRATÓRIA
- LIMPEZA DO TERRENO
- SEPRAÇÃO DE PEDRAS
- SINALIZAÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO


Ariad do Carmo Mendonça
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 177324/D


Renato Stoque Martins
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 330209MG


Daniela Murucci Monteiro
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Demsur
CREA Nº: 147.585/D - MG


Gustavo Goretto Rodrigues
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Demsur
CREA Nº: 133.497/D-MG

Marcos Guarino de Oliveira
Prefeito do Município de Muriaé
CNPJ: 17.947.581/0001-76

ASSINADO DIGITALMENTE
RUBENS OLIVEIRA SIMBRA DE SOUZA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



Rubens Oliveira Simbra de Souza
Sócio Administrador
CPF 483.546.787-68

ASSINADO DIGITALMENTE
ANTONIO JOSE OLSEN SARAIVA CAMARA
CPF
23613130300

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



Antônio José Olsen Saraiva Camara
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA- RJ0881038130D MG

ASSINADO DIGITALMENTE
ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



Andresa Oliveira da Silva
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 363405

PAULO CESAR REIS
ROSA:41474007791

Digitally signed by PAULO CESAR
REIS ROSA:41474007791
Date: 2025.09.24 12:11:00 -03'00'

Paulo César Reis Rosa
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço

ASSINADO DIGITALMENTE
SONIA RIBEIRO DE JESUS

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



Sônia Ribeiro de Jesus
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 362820

ASSINADO DIGITALMENTE
CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>




Crislaine Fonseca Barbosa
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 362917

VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637

Assinado digitalmente por
VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637
Data: 2025.09.19 15:15:19 -0300

Vinicius Tófani Cruz
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 211590/D


Evandro Moura Correa Fonseca
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 2027102718

R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

DIÁRIO DE OBRA

Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO
Contrato:	043001/2024
Contratada:	R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
Prazo da Obra:	28 MESES
Clima:	BOM (X) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()

Data: 15/08/2025

EQUIPAMENTOS	PESSOAL	
Pá	FUNÇÃO	QUANTITATIVO
Enxada	Encarregado de Obras	1
Gerador	Pedreiro	2
Martelete	Servente	3
Caminhão	Motorista	1
Retro-escavadeira	Operador de retro-escavadeira	1
Compactador a percussão		

SERVIÇOS EXECUTADOS

- EXECUÇÃO DE CORTE DE VALA
- EXECUÇÃO DO PVP47
- INSTALAÇÃO DE 2 TUBOS DE 150MM DA REDE PRINCIPAL(12M
- LIMPEZA DO TERRENO
- COMPACTAÇÃO DE SOLO COM "SAPO"
- EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO
- COMPACTAÇÃO DE CALÇAMENTO COM PLACA VIBRATÓRIA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Arlan do Carmo Mendonça
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 177324/D

Renato Stoque Martins
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 330209MG

Daniela Murucci Monteiro
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Densur
CREA Nº: 147.585/D - MG

Gustavo Goretli Rodrigues
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Densur
CREA Nº: 133.497/D-MG

Marcos Guarino de Oliveira
Prefeito do Município de Muriaé
CNPJ: 17.947.581/0001-76

ASSINADO DIGITALMENTE
RUBENS OLIVEIRA SIMBRA DE SOUZA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



Rubens Oliveira Simbra de Souza
Sócio Administrador
CPF: 483.546.787-68

ASSINADO DIGITALMENTE
ANTONIO JOSE OLSEN SARAIVA CAMARA
CPF
23613130300

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



Antônio José Olsen Saraiva Camara
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA- RJ0881038130D MG

ASSINADO DIGITALMENTE
ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



Andresa Oliveira da Silva
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 363405

PAULO CESAR REIS
ROSA:41474007791

Digitally signed by PAULO CESAR
REIS ROSA:41474007791
Date: 2025.09.24 12:12:44 -03'00'

Paulo César Reis Rosa
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 420058

ASSINADO DIGITALMENTE
SONIA RIBEIRO DE JESUS

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



Sônia Ribeiro de Jesus
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 060000

ASSINADO DIGITALMENTE
CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



Crislaine Fonseca Barbosa
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 362917

VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637

Assinado digitalmente por
VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637
Data: 2025.09.19 15:15:29 -0300

Vinicius Tófani Cruz
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 211590/D

Evandro Moura Correa Fonseca
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 2027102718

R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

DIÁRIO DE OBRA

Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO
Contrato:	043001/2024
Contratada:	R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
Prazo da Obra:	28 MESES
Clima:	BOM (X) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()


Data: 16/08/2025

EQUIPAMENTOS	PESSOAL	
Pá	FUNÇÃO	QUANTITATIVO
Enxada	Encarregado de Obras	1
Gerador	Pedreiro	2
Martelete	Servente	3
Caminhão	Motorista	1
Retro-escavadeira	Operador de retro-escavadeira	1
Compactador a percussão		

SERVIÇOS EXECUTADOS

FINAL DE SEMANA

RESPONSÁVEL TÉCNICO


Adan do Carmo Mendonça
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 177324/D


Renato Stoque Martins
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 330209/MG


Daniela Murucci Monteiro
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Demsur
CREA Nº: 147.585/D - MG


Gustavo Garatti Rodrigues
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Demsur
CREA Nº: 133.497/D-MG

Marcos Guarino de Oliveira
Prefeito do Município de Muriaé
CNPJ: 17.947.581/0001-76

ASSINADO DIGITALMENTE
RUBENS OLIVEIRA SIMBRA DE SOUZA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

Rubens Oliveira Simbra de Souza
Sócio Administrador

ASSINADO DIGITALMENTE
ANTONIO JOSE OLSEN SARAIVA CAMARA
CPF
23613130300

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

Antônio José Olsen Saraiva Camara
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA- RJ0881036130D MG

ASSINADO DIGITALMENTE
ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

Andresa Oliveira da Silva
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 363405

PAULO CESAR REIS ROSA:41474007791
Date: 2025.09.24 12:13:57 -03'00'

Paulo César Reis Rosa
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço

ASSINADO DIGITALMENTE
SONIA RIBEIRO DE JESUS

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

Sônia Ribeiro de Jesus
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço

ASSINADO DIGITALMENTE
CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

Crislaine Fonseca Barbosa
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 362917

VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637
Date: 2025.09.19 15:15:30 -0300

Vinicius Tófani Cruz
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 211590/D


Evandro Moura Correa Fonseca
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 2027102718

R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

DIÁRIO DE OBRA

Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO		
Contrato:	043001/2024		
Contratada:	R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA		
Prazo da Obra:	28 MESES		
Clima:	BOM (X)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()

Data: 17/08/2025

EQUIPAMENTOS	PESSOAL	
	FUNÇÃO	QUANTITATIVO
Pá		
Enxada	Encarregado de Obras	1
Gerador	Pedreiro	2
Martelete	Servente	3
Caminhão	Motorista	1
Retro-escavadeira	Operador de retro-escavadeira	1
Compactador a percussão		

SERVICIOS EXECUTADOS

FINAL DE SEMANA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Alden do Carmo Mendonça
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 177324/D

Renato Stoque Martins
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 330209MG

Daniela Murucci Monteiro
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Demsur
CREA Nº: 047.585/D - MG

Gustavo Goretti Rodrigues
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Densur
CREA Nº 133.497/D-MG

Marcos Guarino de Oliveira
 Prefeito do Município de Muriaé
 CNPJ: 17.947.581/0001-76

ASSINADO DIGITALMENTE
RUBENS OLIVEIRA SIMBRA DE SOUZA

Rubens Oliveira Simbra de Souza
Sócio Administrador
CPF 483.546.787-68

ASSINADO DIGITALMENTE
ANTONIO JOSE OLSEN SARAIVA CAMARA
CPF
23613130300

Antônio José Olsen Saraiva Camara
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA- RJ0881038130D MG

ASSINADO DIGITALMENTE
ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA

Andresa Oliveira da Silva
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 363405

PAULO CESAR REIS
ROSA:41474007791

Paulo César Reis Rosa
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço

ASSINADO DIGITALMENTE
SONIA RIBEIRO DE JESUS

Sônia Ribeiro de Jesus








ASSINADO DIGITALMENTE
CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA

Crislaine Fonseca Barbosa
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 362917

VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637

Vinicius Tófani Cruz
Co-Res.Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 211590/D

Evandro Moura Correa Fonseca
Co-Res.Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 2027102718

R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA		
DIÁRIO DE OBRA		
Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO	
Contrato:	043001/2024	
Contratada:	R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	
Prazo da Obra:	28 MESES	
Clima:	BOM (X) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()	
Data: 18/08/2025		
EQUIPAMENTOS		PESSOAL
Pá	FUNÇÃO	QUANTITATIVO
Enxada	Encarregado de Obras	1
Gerador	Pedreiro	2
Martelete	Servente	3
Caminhão	Motorista	1
Retro-escavadeira	Operador de retro-escavadeira	1
Compactador a percussão		
SERVIÇOS EXECUTADOS		
• CORTE DE VALA • ATERRO DE VALA • COMPACTAÇÃO DE SOLO • COMPACTAÇÃO DE PEDRAS COM PLACA VIBRATÓRIA • EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO • LIMPEZA DE TERRENO • ACHADO CONCRETO EM FRENTE A ESCOLA • EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÃO EM CONCRETO(1,50x1,20x0,80) • REALIZADO CAIXA DE DRENAGEM PLUVIAL EM FRENTE AO BENDITOCHOCOLATE (0,250M³ DE CONCRETO) • ACHADO ROCHA EM FRENTE A ESCOLA • DEMOLIÇÃO DE ROCHA(1Mx0,80mx0,80m) • INSTALAÇÃO DE 2 TUBOS DE 150MM DA REDE PRINCIPAL(12M) • EXECUÇÃO DE REPARO EM CALÇADA • EXECUÇÃO DE REPARO EM CANO 60MM PARA 20MM • SEPARAÇÃO DE PEDRAS • SINALIZAÇÃO		
RESPONSÁVEL TÉCNICO		
 Arlan do Carmo Mendonça Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 177324/D	 Marcos Guarino de Oliveira Prefeito do Município de Muriaé CNPJ: 17.947.581/0001-76	 Paulo César Reis Rosa Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
 Renato Stoque Martins Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 330209/MG	 Rubens Oliveira Simbra de Souza Sócio Administrador CPF 483.546.787-68	 Sônia Ribeiro de Jesus Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
 Daniela Murucci Monteiro Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Demsur CREA Nº: 147.585/D - MG	 Antonio Jose Olsen Saraiva Camara Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço CREA- RJ0881038130D MG	 Crislaine Fonseca Barbosa Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 362917
 Gustavo Goretto Rodrigues Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Demsur CREA Nº: 133.497/D-MG	 Andresa Oliveira da Silva Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 363405	 Vinicius Tofani Cruz Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 211590/D

R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA**DIÁRIO DE OBRA**

Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO
Contrato:	043001/2024
Contratada:	R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
Prazo da Obra:	28 MESES
Clima:	BOM (X) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()

Data: 19/08/2025

EQUIPAMENTOS	PESSOAL	
Pá	FUNÇÃO	QUANTITATIVO
Enxada	Encarregado de Obras	1
Gerador	Pedreiro	2
Martelete	Servente	3
Caminhão	Motorista	1
Retro-escavadeira	Operador de retro-escavadeira	1
Compactador a percussão		

SERVIÇOS EXECUTADOS

- CORTE DE VALA
- ATERRO DE VALA
- COMPACTAÇÃO DE SOLO
- EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO
- COMPACTAÇÃO DE CALÇAMENTO COM PLACA VIBRATÓRIA
- SEPARAÇÃO DE PEDRAS
- SINALIZAÇÃO
- REPARO EM CALÇADA
- ACHAMO VEIA DE ROCHA
- DEMOLIÇÃO DE ROCHA (1,90x0,80x1,10)
- DEMOLIÇÃO DE ROCHA(4,50x0,75x1,00)

RESPONSÁVEL TÉCNICO


Arian do Carmo Mendonça
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 177324/D


Renato Stoque Martins
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 330209/MG


Daniela Murucci Monteiro
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Densur
CREA Nº: 147.585/D - MG


Gustavo Goretli Rodrigues
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Densur
CREA Nº: 133.497/D-MG

Marcos Guarino de Oliveira
Prefeito do Município de Muriaé
CNPJ: 17.947.581/0001-76

ASSINADO DIGITALMENTE
RUBENS OLIVEIRA SIMBRA DE SOUZA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



Rubens Oliveira Simbra de Souza
Sócio Administrador
CPF 483.546.787-68

ASSINADO DIGITALMENTE
ANTONIO JOSE OLSEN SARAIVA CAMARA
CPF
23613130300

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



Antônio José Olsen Saraiva Camara
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA- RJ0881038130D MG

ASSINADO DIGITALMENTE
ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



Andresa Oliveira da Silva
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 363405

PAULO CESAR REIS ROSA:4147400779
1
Date: 2025.09.24 12:17:59 -03'00'

Paulo César Reis Rosa
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço

ASSINADO DIGITALMENTE
SONIA RIBEIRO DE JESUS

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



Sônia Ribeiro de Jesus
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço

ASSINADO DIGITALMENTE
CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



Crislaine Fonseca Barbosa
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 362917

VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637
Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637
Data: 2025.09.19 15:16:10 -0300

Vinicius Tófani Cruz
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 211590/D


Evandro Moura Correa Fonseca
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 2027102718

R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

DIÁRIO DE OBRA

Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO
Contrato:	043001/2024
Contratada:	R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
Prazo da Obra:	28 MESES
Clima:	BOM (X) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()


Data: 20/08/2025

EQUIPAMENTOS	PESSOAL	
Pá	FUNÇÃO	QUANTITATIVO
Enxada	Encarregado de Obras	1
Gerador	Pedreiro	2
Martelete	Servente	3
Caminhão	Motorista	1
Retro-escavadeira	Operador de retro-escavadeira	1
Compactador a percussão		

SERVIÇOS EXECUTADOS

- INSTALAÇÃO DE 1 TUBO DE 150MM DA REDE PRINCIPAL +1,5M (7,5M)
- EXECUÇÃO DE PVP
- CORTE DE VALA PARA EXECUÇÃO DE PVP (1,50x1,55x2,0)
- CORTE DE VALA
- ATERRO DE VALA
- EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO
- COMPACTAÇÃO DE SOLO
- SINALIZAÇÃO
- COMPACTAÇÃO DE PEDRAS COM PLACA VIBRATÓRIA
- LIMPEZA DE TERRENO
- ACHADO ROCHA NO LOCAL DO PVP
- DEMOLIÇÃO DE ROCHA (0,70x1,0x0,70)

RESPONSÁVEL TÉCNICO


Arian do Carmo Mendonça
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 177324/D


Renato Stoque Martins
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 330209MG


Daniela Murucci Monteiro
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Damsur
CREA Nº: 147585/D - MG


Gustavo Góes Rodrigues
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Damsur
CREA Nº: 133.497/D-MG

Marcos Guarino de Oliveira
Prefeito do Município de Muriaé
CNPJ: 17.947.581/0001-76

ASSINADO DIGITALMENTE
RUBENS OLIVEIRA SIMBRA DE SOUZA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



Rubens Oliveira Simbra de Souza
Sócio Administrador
CPF 483.546.787-68

ASSINADO DIGITALMENTE
ANTONIO JOSE OLSEN SARAIVA CAMARA
CPF
23613130300

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



Antônio José Olsen Saraiva Camara
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA- RJ0881038130D MG

ASSINADO DIGITALMENTE
ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



Andresa Oliveira da Silva
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 363405

PAULO CESAR REIS
ROSA:41474007791

Digitally signed by PAULO
CESAR REIS ROSA:41474007791
Date: 2025.09.24 12:19:13 -03'00'

Paulo César Reis Rosa
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 166666

ASSINADO DIGITALMENTE
SONIA RIBEIRO DE JESUS

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



Sônia Ribeiro de Jesus
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço

ASSINADO DIGITALMENTE
CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



Crislaine Fonseca Barbosa
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 362917

VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637

Assinado digitalmente por
VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637
Data: 2025.09.19 15:16:18 -0300

Vinicius Tófani Cruz
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 211590/D


Evandro Moura Correa Fonseca
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 2027102718

R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

DIÁRIO DE OBRA

Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO
Contrato:	043001/2024
Contratada:	R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
Prazo da Obra:	28 MESES
Clima:	BOM (X) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()


Data: 21/08/2025

EQUIPAMENTOS	PESSOAL	
Pá	FUNÇÃO	QUANTITATIVO
Enxada	Encarregado de Obras	1
Gerador	Pedreiro	2
Martelete	Servente	3
Caminhão	Motorista	1
Retro-escavadeira	Operador de retro-escavadeira	1
Compactador a percussão		


SERVIÇOS EXECUTADOS


- CORTE DE VALA
- ATERRO DE VALA
- COMPACTAÇÃO DE SOLO
- EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO
- COMPACTAÇÃO DE CALÇAMENTO COM PLACA VIBRATÓRIA
- LIMPEZA DO TERRENO
- SEPARAÇÃO DE PEDRAS
- EXECUÇÃO DE PVP
- SINALIZAÇÃO
- CORTE DE RUA COM MAKITÃO
- INSTALAÇÃO DE 3 TUBOS DE 150MM DA REDE PRINCIPAL(18M)
- ACHADO RAMAL DE ESGOTO DA CASA 58
- EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE RAMAL DE ESGOTO CASA 58(2M DE TUBO 100MM)
- COBRIMENTO RAMAL DE AGUA 60MM EM CONCRETO(0,9x0,35x1,3)

RESPONSÁVEL TÉCNICO


 Arlan do Carmo Mendonça
 Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
 0424.419
 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
 CREA Nº: 177324/D


 Renato Stoque Martins
 Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
 0424.419
 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
 CREA Nº: 330209MG


 Daniela Murucci Monteiro
 Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
 0424.419
 Engenheiro Civil - Densur
 CREA Nº: 147.585/D - MG


 Gustavo Goretti Rodrigues
 Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
 0424.419
 Engenheiro Civil - Densur
 CREA Nº: 133.497/D-MG

Marcos Guarino de Oliveira
 Prefeito do Município de Muriaé
 CNPJ: 17.947.581/0001-76

ASSINADO DIGITALMENTE
 RUBENS OLIVEIRA SIMBRA DE SOUZA
 A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

Rubens Oliveira Simbra de Souza
 Sócio Administrador
 CPF 483.546.787-68

ASSINADO DIGITALMENTE
 ANTONIO JOSE OLSEN SARAIVA CAMARA
 CPF
 23613130300

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

Antônio José Olsen Saraiva Camara
 Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
 CREA- RJ0881038130D MG

ASSINADO DIGITALMENTE
 ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

Andresa Oliveira da Silva
 Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
 CREA-MG 363405

PAULO CESAR REIS ROSA:41474007791
 Digitally signed by PAULO CESAR REIS ROSA:41474007791
 Date: 2025.09.24 12:20:30 -03'00'

Paulo César Reis Rosa
 Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
 CREA-MG 462350

ASSINADO DIGITALMENTE
 SONIA RIBEIRO DE JESUS

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

Sônia Ribeiro de Jesus
 Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
 CREA-MG 362900

ASSINADO DIGITALMENTE
 CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

Crislaine Fonseca Barbosa
 Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
 CREA-MG 362917

VINICIUS TOFANI
 CRUZ:10550033637

Assinado digitalmente por
 VINICIUS TOFANI
 CRUZ:10550033637
 Date: 2025.09.19 15:16:31 -0300

Vinicius Tófani Cruz
 Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
 CREA-MG 211590/D


 Evandro Moura Correa Fonseca
 Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
 CREA-MG 2027102718

R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA**DIÁRIO DE OBRA**

Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO
Contrato:	043001/2024
Contratada:	R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
Prazo da Obra:	28 MESES
Clima:	BOM (X) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()


Data: 22/08/2025

EQUIPAMENTOS	PESSOAL	
Pá	FUNÇÃO	QUANTITATIVO
Enxada	Encarregado de Obras	1
Gerador	Pedreiro	2
Martelete	Servente	3
Caminhão	Motorista	1
Retro-escavadeira	Operador de retro-escavadeira	1
Compactador a percussão		

SERVIÇOS EXECUTADOS

- EXECUÇÃO DE ASFALTO NA RUA BARÃO DO MONTE ALTO(20Mx1,0x0,07)
- EXECUÇÃO DE ASFALTO NA RUA ARTHUR BERNARDES (8Mx1,10x0,05)
- EXECUÇÃO DE ASFALTO NA RUA ARTHUR BERNARDES (10Mx1,10x0,05)
- COMPACTAÇÃO DE SOLO
- ATERRO DE VALA
- EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO
- LIMPEZA DE TERRENO
- SINALIZAÇÃO
- EXECUÇÃO DE ESCORAMENTO (6M)
- SEPARAÇÃO DE PEDRAS
- COMPACTAÇÃO DE CALÇAMENTO COM PLACA VIBRATÓRIA

RESPONSÁVEL TÉCNICO


Arlan do Carmo Mendonça
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 177324/D


Renato Stoque Martins
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 330209/MG


Daniela Murucci Monteiro
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Densur
CREA Nº: 147.585/D - MG


Gustavo Goretto Rodrigues
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Densur
CREA Nº: 133.497/D-MG

Marcos Guarino de Oliveira
Prefeito do Município de Muriaé
CNPJ: 17.947.581/0001-76

ASSINADO DIGITALMENTE
RUBENS OLIVEIRA SIMBRA DE SOUZA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

Rubens Oliveira Simbra de Souza
Sócio Administrador
CPF 483.546.787-68

ASSINADO DIGITALMENTE
ANTONIO JOSE OLSEN SARAIVA CAMARA
CPF
23613130300

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

Antônio José Olsen Saraiva Camara
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA- RJ0881038130D MG

ASSINADO DIGITALMENTE
ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

Andresa Oliveira da Silva
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 363405

PAULO CESAR REIS
ROSA:41474007791

Digitally signed by PAULO CESAR
REIS ROSA:41474007791
Date: 2025.09.24 12:21:39 -03'00'

Paulo César Reis Rosa
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 420058

ASSINADO DIGITALMENTE
SONIA RIBEIRO DE JESUS

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

Sônia Ribeiro de Jesus
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço

ASSINADO DIGITALMENTE
CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

Crislaine Fonseca Barbosa
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 362917

VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637

Assinado digitalmente por
VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637
Data: 2025.09.19 15:16:45 -0300

Vinicius Tófani Cruz
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 211590/D


Evandro Moura Correa Fonseca
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 2027102718

R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

DIÁRIO DE OBRA

Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO
Contrato:	043001/2024
Contratada:	R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
Prazo da Obra:	28 MESES
Clima:	BOM (X) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()

Data: 23/08/2025

EQUIPAMENTOS	PESSOAL	
Pá	FUNÇÃO	QUANTITATIVO
Enxada	Encarregado de Obras	1
Gerador	Pedreiro	2
Martelete	Servente	3
Caminhão	Motorista	1
Retro-escavadeira	Operador de retro-escavadeira	1
Compactador a percussão		

SERVIÇOS EXECUTADOS


FINAL DE SEMANA

RESPONSÁVEL TÉCNICO


Arián do Carmo Mendonça
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 177324/D


Renato Stoque Martins
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 330209MG


Daniela Murucci Monteiro
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Demsur
CREA Nº: 147.585/D - MG


Gustavo Galletti Rodrigues
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Demsur
CREA Nº: 133.497/D-MG

Marcos Guarino de Oliveira
Prefeito do Município de Muriaé
CNPJ: 17.947.581/0001-76

ASSINADO DIGITALMENTE
RUBENS OLIVEIRA SIMBRA DE SOUZAA conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

Rubens Oliveira Simbra de Souza
Sócio Administrador
CPF 483.546.787-68

ASSINADO DIGITALMENTE
ANTONIO JOSE OLSEN SARAIVA CAMARACPF
23613130300A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

Antônio José Olsen Saraiva Camara
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA- RJ0881038130D MG

ASSINADO DIGITALMENTE
ANDRESA OLIVEIRA DA SILVAA conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

Andresa Oliveira da Silva
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 363405

PAULO CESAR REIS
ROSA:41474007791

Digitally signed by PAULO CESAR
REIS ROSA:41474007791
Date: 2025.09.24 12:23:32 -03'00'

Paulo César Reis Rosa
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço

ASSINADO DIGITALMENTE
SONIA RIBEIRO DE JESUSA conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

Sônia Ribeiro de Jesus
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço















ASSINADO DIGITALMENTE
CRISLAINE DA FONSECA BARBOSAA conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

Crislaine Fonseca Barbosa
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 362917

VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637Assinado digitalmente por
VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637
Data: 2025.09.19 15:16:58 -0300

Vinicius Tófani Cruz
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 211590/D


Evandro Moura Correa Fonseca
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 2027102718

R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA		
DIÁRIO DE OBRA		
Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO	
Contrato:	043001/2024	
Contratada:	R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	
Prazo da Obra:	28 MESES	
Clima:	BOM (X) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()	
Data: 24/08/2025		
EQUIPAMENTOS		PESSOAL
Pá	FUNÇÃO	QUANTITATIVO
Enxada	Encarregado de Obras	1
Gerador	Pedreiro	2
Martelete	Servente	3
Caminhão	Motorista	1
Retro-escavadeira	Operador de retro-escavadeira	1
Compactador a percussão		
SERVIÇOS EXECUTADOS		
FINAL DE SEMANA		
RESPONSÁVEL TÉCNICO		
 Arian do Carmo Mendonça Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 177324/D	 Marcos Guarino de Oliveira Prefeito do Município de Muriaé CNPJ: 17.947.581/0001-76	 PAULO CESAR REIS ROSA:41474007791 Digitally signed by PAULO CESAR REIS ROSA:41474007791 Date: 2025.09.24 12:24:52 -03'00'
 Renato Stoque Martins Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 330209/MG	 RUBENS OLIVEIRA SIMBRA DE SOUZA A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital	 ASSINADO DIGITALMENTE SONIA RIBEIRO DE JESUS A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital
 Daniela Murucci Monteiro Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Densur CREA Nº: 147.585/D - MG	 ANTONIO JOSE OLSEN SARAIVA CAMARA CPF 23613130300 A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital	 Sônia Ribeiro de Jesus Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
 Gustavo Goretz Rodrigues Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Densur CREA Nº: 133.497/D-MG	 Rubens Oliveira Simbra de Souza Sócio Administrador CPF 483.546.787-68	 ASSINADO DIGITALMENTE CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital
	 ASSINADO DIGITALMENTE ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital	 ASSINADO DIGITALMENTE VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Date: 2025.09.19 15:17:08 -0300
	 Andresa Oliveira da Silva Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 363405	 Evandro Moura Correia Fonseca Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 2027102718

R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

DIÁRIO DE OBRA

Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO
Contrato:	043001/2024
Contratada:	R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
Prazo da Obra:	28 MESES
Clima:	BOM (X) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()


Data: 25/08/2025

EQUIPAMENTOS	PESSOAL	
Pá	FUNÇÃO	QUANTITATIVO
Enxada	Encarregado de Obras	1
Gerador	Pedreiro	2
Martelete	Servente	3
Caminhão	Motorista	1
Retro-escavadeira	Operador de retro-escavadeira	1
Compactador a percussão		

SERVIÇOS EXECUTADOS


- CORTE DE VALA
- ATERRO DE VALA
- COMPACTAÇÃO DE SOLO
- EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO
- COMPACTAÇÃO DE CALÇAMENTO COM PLACA VIBRATÓRIA
- LIMPEZA DE TERRENO
- SINALIZAÇÃO
- CORTE PARA EXECUÇÃO DO RAMAL DA CASA 75
- EXECUÇÃO DO RAMAL DE ESGOTO DA CASA 75(8M DE TUBO 100MM)
- INSTALAÇÃO DE 3 TUBOS DE 150MM DA REDE PRINCIPAL(18M)
- SEPARAÇÃO DE PEDRAS
- DEMOLIÇÃO DE PVE

RESPONSÁVEL TÉCNICO


 Artan do Carmo Mendonça
 Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
 0424.419
 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
 CREA N°: 177324/D


 Renato Stoque Martins
 Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
 0424.419
 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
 CREA N°: 330209MG


 Daniela Murucci Monteiro
 Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
 0424.419
 Engenheiro Civil - Demsur
 CREA N°: 147.585/D - MG


 Gustavo Góretti Rodrigues
 Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
 0424.419
 Engenheiro Civil - Demsur
 CREA N°: 133.497/D-MG

Marcos Guarino de Oliveira
 Prefeito do Município de Muriaé
 CNPJ: 17.947.581/0001-76

ASSINADO DIGITALMENTE
 RUBENS OLIVEIRA SIMBRA DE SOUZA
 A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

Rubens Oliveira Simbra de Souza
 Sócio Administrador
 CPF 483.546.787-68

ASSINADO DIGITALMENTE
 ANTONIO JOSE OLSEN SARAIVA CAMARA
 CPF
 23613130300

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>
 Antônio José Olsen Saraiva Camara
 Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
 CREA- RJ0881038130D MG

ASSINADO DIGITALMENTE
 ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA
 A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

Andresa Oliveira da Silva
 Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
 CREA-MG 363405

PAULO CESAR REIS
 ROSA:4147400779
 1
 Date: 2025.09.24 12:26:15
 -03'00'

Paulo César Reis Rosa
 Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
 CREA-MG 42005R

ASSINADO DIGITALMENTE
 SONIA RIBEIRO DE JESUS

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

Sônia Ribeiro de Jesus
 Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço


ASSINADO DIGITALMENTE
 CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

Crislaine Fonseca Barbosa
 Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
 CREA-MG 362917

VINICIUS TOFANI
 CRUZ:10550033637
 Data: 2025.09.19 15:17:19 -0300

Vinicius Tófani Cruz
 Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
 CREA-MG 211590/D


 Evandro Moura Correa Fonseca
 Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
 CREA-MG 2027102718

R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

DIÁRIO DE OBRA

Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO
Contrato:	043001/2024
Contratada:	R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
Prazo da Obra:	28 MESES
Clima:	BOM (X) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()


Data: 26/08/2025

EQUIPAMENTOS	PESSOAL	
Pá	FUNÇÃO	QUANTITATIVO
Enxada	Encarregado de Obras	1
Gerador	Pedreiro	2
Martelete	Servente	3
Caminhão	Motorista	1
Retro-escavadeira	Operador de retro-escavadeira	1
Compactador a percussão		

SERVIÇOS EXECUTADOS

- CORTE DE VALA
- ATERRO DE VALA
- COMPACTAÇÃO DE SOLO
- EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO
- COMPACTAÇÃO DE CALÇAMENTO COM PLACA VIBRATÓRIA
- EXECUÇÃO DE PVP
- CORTE DE VALA PARA PVP (2,20x2,20x1,50)
- INSTALAÇÃO DE 1 TUBO DE 150MM DA REDE PRINCIPAL (6M)
- LIMPEZA DE TERRENO
- SINALIZAÇÃO
- SEPARAÇÃO DE PEDRAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO


Arlan do Carmo Mendonça
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 177324/D


Renato Stoque Martins
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 330209MG

Daniela Murucci Monteiro
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Densur
CREA Nº: 147.585/D - MG


Gustavo Goretto Rodrigues
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Densur
CREA Nº: 133.497/D-MG

Marcos Guarino de Oliveira
Prefeito do Município de Muriaé
CNPJ: 17.947.581/0001-76

ASSINADO DIGITALMENTE
RUBENS OLIVEIRA SIMBRA DE SOUZA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



Rubens Oliveira Simbra de Souza
Sócio Administrador
CPF 483.546.787-68

ASSINADO DIGITALMENTE
ANTONIO JOSE OLSEN SARAIVA CAMARA

CPF
23613130300

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



Antônio José Olsen Saraiva Camara
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA- RJ0881038130D MG

ASSINADO DIGITALMENTE
ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



Andresa Oliveira da Silva
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 363405

PAULO CESAR REIS
ROSA:41474007791

Digitally signed by PAULO CESAR
REIS ROSA:41474007791
Date: 2025.09.24 12:27:26 -03'00'

Paulo César Reis Rosa
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço

ASSINADO DIGITALMENTE
SONIA RIBEIRO DE JESUS

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



Sônia Ribeiro de Jesus
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço

ASSINADO DIGITALMENTE
CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>




Crislaine Fonseca Barbosa
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 362917

VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637

Assinado digitalmente por
VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637
Date: 2025.09.19 15:17:29 -0300

Vinicius Tófani Cruz
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 211590/D


Evandro Moura Correa Fonseca
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 2027102718

R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA**DIÁRIO DE OBRA**

Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO	
Contrato:	043001/2024	
Contratada:	R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	
Prazo da Obra:	28 MESES	
Clima:	BOM (X) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()	


Data: 27/08/2025


EQUIPAMENTOS	PESSOAL	
Pá	FUNÇÃO	QUANTITATIVO
Enxada	Encarregado de Obras	1
Gerador	Pedreiro	2
Martelete	Servente	3
Caminhão	Motorista	1
Retro-escavadeira	Operador de retro-escavadeira	1
Compactador a percussão		

SERVIÇOS EXECUTADOS

- ATERRO DE VALA
- CORTE DE VALA
- COMPACTAÇÃO DE SOLO
- EXECUÇÃO DE PVP
- LIMPEZA DE TERRENO
- SINALIZAÇÃO
- SEPARAÇÃO DE PEDRAS
- EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO
- COMPACTAÇÃO DE CALÇAMENTO COM PLACA VIBRATÓRIA

RESPONSÁVEL TÉCNICO


Arnan do Carmo Mendonça
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 177324/D


Renato Stoque Martins
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 330209/MG

Daniela Murucci Monteiro
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Densur
CREA Nº: 147.585/D - MG


Gustavo Goretti Rodrigues
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Densur
CREA Nº: 133.497/D-MG

Marcos Guarino de Oliveira
Prefeito do Município de Muriaé
CNPJ: 17.947.581/0001-76

ASSINADO DIGITALMENTE
RUBENS OLIVEIRA SIMBRA DE SOUZA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



Rubens Oliveira Simbra de Souza
Sócio Administrador
CPF 483.546.787-68

ASSINADO DIGITALMENTE
ANTONIO JOSE OLSEN SARAIVA CAMARA

CPF
23613130300

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



Antônio José Olsen Saraiva Camara
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA- RJ0881038130D MG

ASSINADO DIGITALMENTE
ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



Andresa Oliveira da Silva
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 363405

PAULO CESAR REIS
Rosa:4147400779
1
Digitally signed by
PAULO CESAR REIS
ROSA:4147400779
Date: 2025.09.24 12:28:37
-03'00'

Paulo César Reis Rosa
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço

ASSINADO DIGITALMENTE
SONIA RIBEIRO DE JESUS

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



Sônia Ribeiro de Jesus
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço

ASSINADO DIGITALMENTE
CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



Crislaine Fonseca Barbosa
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 362917

VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637

Assinado digitalmente por
VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637
Data: 2025.09.19 15:17:40 -0300

Vinicius Tófani Cruz
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 211590/D


Evandro Moura Correa Fonseca
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 2027102718

R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA**DIÁRIO DE OBRA**

Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO
Contrato:	043001/2024
Contratada:	R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
Prazo da Obra:	28 MESES
Clima:	BOM (X) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()


Data: 28/08/2025


EQUIPAMENTOS	PESSOAL	QUANTITATIVO
Pá	FUNÇÃO	
Enxada	Encarregado de Obras	1
Gerador	Pedreiro	2
Martelete	Servente	3
Caminhão	Motorista	1
Retro-escavadeira	Operador de retro-escavadeira	1
Compactador a percussão		

SERVIÇOS EXECUTADOS

- ATERRO DE VALA
- EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO
- LIMPEZA DE TERRENO
- SINALIZAÇÃO
- COMPACTAÇÃO DE SOLO
- EXECUÇÃO DE PVP
- SEPARAÇÃO DE PEDRAS
- MANUTENÇÃO PRIMEIRO PVP DA RUA EFIGENIA DE FREITAS
- EXECUÇÃO DE COMPACTAÇÃO DE PEDRAS COM PLACA VIBRATÓRIA

RESPONSÁVEL TÉCNICO


Artan do Carmo Mendonça
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 177324/D


Renato Stoque Martins
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 330209MG

Daniela Murucci Monteiro
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Demsur
CREA Nº: 147.585/D - MG


Gustavo Goretti Rodrigues
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Demsur
CREA Nº: 133.497/D-MG

Marcos Guarino de Oliveira
Prefeito do Município de Muriaé
CNPJ: 17.947.581/0001-76

ASSINADO DIGITALMENTE
RUBENS OLIVEIRA SIMBRA DE SOUZA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

Rubens Oliveira Simbra de Souza
Sócio Administrador
CPF 483.546.787-68

ASSINADO DIGITALMENTE
ANTONIO JOSE OLSEN SARAIVA CAMARA
CPF
23613130300
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

Antônio José Olsen Saraiva Camara
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA- RJ0881038130D MG

ASSINADO DIGITALMENTE
ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

Andresa Oliveira da Silva
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 363405

PAULO CESAR REIS
ROSA:4147400779
1
Digitally signed by PAULO
CESAR REIS ROSA:41474007791
Date: 2025.09.24 12:29:49 -03'00'

Paulo César Reis Rosa
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 420058

ASSINADO DIGITALMENTE
SONIA RIBEIRO DE JESUS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

Sônia Ribeiro de Jesus
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 000000

ASSINADO DIGITALMENTE
CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

Crislaine Fonseca Barbosa
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 362917

VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637
Assinado digitalmente por
VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637
Date: 2025.09.19 15:17:51 -0300

Vinicius Tófani Cruz
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 211590/D


Evandro Moura Correa Fonseca
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 2027102718

R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

DIÁRIO DE OBRA

Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO
Contrato:	043001/2024
Contratada:	R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
Prazo da Obra:	28 MESES
Clima:	BOM (X) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()


Data: 29/08/2025

EQUIPAMENTOS	PESSOAL	QUANTITATIVO
Pá	FUNÇÃO	
Enxada	Encarregado de Obras	1
Gerador	Pedreiro	2
Martelete	Servente	3
Caminhão	Motorista	1
Retro-escavadeira	Operador de retro-escavadeira	1
Compactador a percussão		

SERVIÇOS EXECUTADOS


- EXECUÇÃO DE REPAROS NA CALÇADA
- CALÇAMENTO
- COMPACTAÇÃO DE CALÇAMENTO COM PLACA VIBRATÓRIA
- SINALIZAÇÃO
- LIMPEZA DE TERRENO

RESPONSÁVEL TÉCNICO


Arlan do Carmo Mendonça
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 177324/D


Renato Stoque Martins
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 330209MG


Daniela Murucci Monteiro
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Densur
CREA Nº: 147.585/D - MG


Gustavo Goretto Rodrigues
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Densur
CREA Nº: 133.497/D-MG

Marcos Guarino de Oliveira
Prefeito do Município de Muriaé
CNPJ: 17.947.581/0001-76

ASSINADO DIGITALMENTE
RUBENS OLIVEIRA SIMBRA DE SOUZA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



Rubens Oliveira Simbra de Souza
Sócio Administrador
CPF 483.546.787-68

ASSINADO DIGITALMENTE
ANTONIO JOSE OLSEN SARAIVA CAMARA
CPF
23613130300

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



Antônio José Olsen Saraiva Camara
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA- RJ0881038130D MG

ASSINADO DIGITALMENTE
ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



Andresa Oliveira da Silva
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 363405

PAULO CESAR REIS

Digitally signed by PAULO CESAR REIS

ROSA:4147400779 ROSA:41474007791
Date: 2025.09.24 12:31:06
-03'00'

Paulo César Reis Rosa
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço

ASSINADO DIGITALMENTE
SONIA RIBEIRO DE JESUS

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



Sônia Ribeiro de Jesus
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço

ASSINADO DIGITALMENTE
CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



Crislaine Fonseca Barbosa
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 362917

VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637

Assinado digitalmente por
VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637
Data: 2025.09.19 15:18:02 -
0300

Vinicius Tófani Cruz
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 211590/D


Evandro Moura Correa Fonseca
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 2027102718

R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

DIÁRIO DE OBRA

Obra: EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO
Contrato: 043001/2024
Contratada: R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
Prazo da Obra: 28 MESES
Clima: BOM (X) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()


Data: 30/08/2025


EQUIPAMENTOS	PESSOAL	QUANTITATIVO
Pá	FUNÇÃO	
Enxada	Encarregado de Obras	1
Gerador	Pedreiro	2
Martelete	Servente	3
Caminhão	Motorista	1
Retro-escavadeira	Operador de retro-escavadeira	1
Compactador a percussão		

SERVIÇOS EXECUTADOS

FINAL DE SEMANA

RESPONSÁVEL TÉCNICO


Arian do Carmo Mendonça
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 177324/D


Renato Stoque Martins
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 330209/MG


Daniela Murucci Monteiro
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Densur
CREA Nº: 147.585/D - MG


Gustavo Goretti Rodrigues
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Densur
CREA Nº: 133.497/D-MG

Marcos Guarino de Oliveira
Prefeito do Município de Muriaé
CNPJ: 17.947.581/0001-76

ASSINADO DIGITALMENTE
RUBENS OLIVEIRA SIMBRA DE SOUZA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

Rubens Oliveira Simbra de Souza
Sócio Administrador
CPF 483.546.787-68

ASSINADO DIGITALMENTE
ANTONIO JOSE OLSEN SARAIVA CAMARA
CPF
23613130300

Antônio José Olsen Saraiva Camara
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA- RJ0881038130D MG

ASSINADO DIGITALMENTE
ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

Andresa Oliveira da Silva
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 363405

PAULO CESAR REIS
ROSA:41474007791

Digitally signed by PAULO
CESAR REIS ROSA:41474007791
Date: 2025.09.24 12:32:26
-03'00'

Paulo César Reis Rosa
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço

ASSINADO DIGITALMENTE
SONIA RIBEIRO DE JESUS

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

Sônia Ribeiro de Jesus
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
ASSINADO DIGITALMENTE
CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

Crislaine Fonseca Barbosa
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 362917

VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637

Assinado digitalmente por
VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637
Data: 2025.09.19 15:18:11 -0300

Vinicius Tófani Cruz
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 211590/D


Evandro Moura Correia Fonseca
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 2027102718

R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

DIÁRIO DE OBRA

Obra: EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO
Contrato: 043001/2024
Contratada: R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
Prazo da Obra: 28 MESES
Clima: BOM (X) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()


Data: 31/08/2025

EQUIPAMENTOS	PESSOAL	QUANTITATIVO
Pá	FUNÇÃO	
Enxada	Encarregado de Obras	1
Gerador	Pedreiro	2
Martelete	Servente	3
Caminhão	Motorista	1
Retro-escavadeira	Operador de retro-escavadeira	1
Compactador a percussão		

SERVIÇOS EXECUTADOS

FINAL DE SEMANA

RESPONSÁVEL TÉCNICO


Arlan do Carmo Mendonça
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 177324/D


Renato Stoque Martins
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 330209/MG

Daniela Murucci Monteiro
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Demsur
CREA Nº: 147.585/D - MG


Gustavo Gomes Rodrigues
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Demsur
CREA Nº: 133.497/D-MG

Marcos Guarino de Oliveira
Prefeito do Município de Muriaé
CNPJ: 17.947.581/0001-76

ASSINADO DIGITALMENTE
RUBENS OLIVEIRA SIMBRA DE SOUZA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



Rubens Oliveira Simbra de Souza
Sócio Administrador
CPF 463.546.787-68

ASSINADO DIGITALMENTE
ANTONIO JOSE OLSEN SARAIVA CAMARA

CPF
23613130300

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



Antônio José Olsen Saraiva Camara
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA- RJ0881038130D MG

ASSINADO DIGITALMENTE
ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



Andresa Oliveira da Silva
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 363405

PAULO CESAR REIS
ROSA:41474007791

Digitally signed by PAULO CESAR
REIS ROSA:41474007791
Date: 2025.09.24 12:34:07 -03'00'

Paulo César Reis Rosa
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço

ASSINADO DIGITALMENTE
SONIA RIBEIRO DE JESUS

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



Sônia Ribeiro de Jesus
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço

ASSINADO DIGITALMENTE
CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>




Crislaine Fonseca Barbosa
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 362917

VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637

Assinado digitalmente por
VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637
Date: 2025.09.19 15:18:21 -0300

Vinicius Tofani Cruz
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 211590/D


Evandro Moura Correa Fonseca
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 2027102718

R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

DIÁRIO DE OBRA

Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO
Contrato:	043001/2024
Contratada:	R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
Prazo da Obra:	28 MESES
Clima:	BOM () CHUVA FRACA () CHUVA FORTE (X)

Data: 01/09/2025

EQUIPAMENTOS	PESSOAL	QUANTITATIVO
Pá	FUNÇÃO	
Enxada	Encarregado de Obras	1
Gerador	Pedreiro	2
Martelete	Servente	3
Caminhão	Motorista	1
Retro-escavadeira	Operador de retro-escavadeira	1
Compactador a percussão		

SERVIÇOS EXECUTADOS

- REUNIÃO COM ENGENHEIROS PARA DEFINIÇÃO DE METAS
- MOBILIZAÇÃO DA EQUIPE
- LIMPEZA DE TERRENO
- TRANSPORTE DE MATERIAIS
- EXECUÇÃO DE MONTAGEM DE DEPÓSITO NA RUA BARÃO DO MONTE ALTO
- MANUTENÇÃO DA FAIXA DE PEDESTRE NA RUA ARTHUR BERNARDES

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PAULO CESAR REIS

 ROSA:4147400779
 1

 Digitally signed by PAULO
 CESAR REIS ROSA:41474007791
 Date: 2025.09.24 12:35:26 -03'00'

Arian do Carmo Mendonça
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 177324/D

Renato Stoque Martins
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 330209MG

Daniela Murucci Monteiro
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Densur
CREA Nº: 147.585/D - MG

Gustavo Goretto Rodrigues
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Densur
CREA Nº: 133.497/D-MG

Marcos Guarino de Oliveira
Prefeito do Município de Muriaé
CNPJ: 17.947.581/0001-76

ASSINADO DIGITALMENTE
RUBENS OLIVEIRA SIMBRA DE SOUZA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



Rubens Oliveira Simbra de Souza
Sócio Administrador
CPF 483.546.787-68

ASSINADO DIGITALMENTE
ANTONIO JOSE OLSEN SARAIVA CAMARA
CPF
23613130300

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



Antônio José Olsen Saraiva Camara
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA- RJ0881038130D MG

ASSINADO DIGITALMENTE
ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



Andresa Oliveira da Silva
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 363405

Paulo César Reis Rosa
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
ASSINADO DIGITALMENTE
SONIA RIBEIRO DE JESUS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



Sônia Ribeiro de Jesus
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço

ASSINADO DIGITALMENTE
CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



Crislaine Fonseca Barbosa
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 362917

VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637

Assinado digitalmente por
VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637
Data: 2025.09.19 15:18:32 -
0300

Vinicius Tófani Cruz
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 211590/D

Evandro Moura Correa Fonseca
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 2027102718

R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA**DIÁRIO DE OBRA**

Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO
Contrato:	043001/2024
Contratada:	R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
Prazo da Obra:	28 MESES
Clima:	BOM () CHUVA FRACA () CHUVA FORTE (X)


Data: 02/09/2025

EQUIPAMENTOS	PESSOAL	QUANTITATIVO
Pá	FUNÇÃO	
Enxada	Encarregado de Obras	1
Gerador	Pedreiro	2
Martelete	Servente	3
Caminhão	Motorista	1
Retro-escavadeira	Operador de retro-escavadeira	1
Compactador a percussão		

SERVIÇOS EXECUTADOS

- EXECUÇÃO DE MONTAGEM DE DEPÓSITO E REFETÓRIO NA RUA BARÃO DO MONTE ALTO
- INÍCIO DAS ESCAVAÇÕES NA RUA CARLOS DIAS GOES
- EXECUÇÃO DE ATERRO DE VALA
- SONDAGEM DE TUBULAÇÕES
- EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO
- COMPACTAÇÃO DE PEDRAS
- FECHAMENTO DE RUA
- EXECUÇÃO DE PVP
- LIMPEZA DE TERRENO

RESPONSÁVEL TÉCNICO


Arlan do Carmo Mendonça
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 177324/D


Renato Stoque Martins
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 330209MG

Daniela Murucci Monteiro
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Densur
CREA Nº: 147.585/D - MG


Gustavo Goretto Rodrigues
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Densur
CREA Nº: 133.497/D-MG

Marcos Guarino de Oliveira
Prefeito do Município de Muriaé
CNPJ: 17.947.581/0001-76

ASSINADO DIGITALMENTE
RUBENS OLIVEIRA SIMBRA DE SOUZA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



Rubens Oliveira Simbra de Souza
Sócio Administrador
CPF 483.546.787-68

ASSINADO DIGITALMENTE
ANTONIO JOSE OLSEN SARAIVA CAMARA
CPF
23613130300

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



Antônio José Olsen Saraiva Camara
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA- RJ0881038130D MG

ASSINADO DIGITALMENTE
ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



Andresa Oliveira da Silva
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 363405

PAULO CESAR REIS ROSA:41474007791
Digitally signed by PAULO CESAR REIS ROSA:41474007791
Date: 2025.09.24 12:36:50 -03'00'

Paulo César Reis Rosa
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço

ASSINADO DIGITALMENTE
SONIA RIBEIRO DE JESUS

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



Sônia Ribeiro de Jesus
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço

ASSINADO DIGITALMENTE
CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA


A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



Crislaine Fonseca Barbosa
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 362917

VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637
Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637
Data: 2025.09.19 15:18:45 -0300

Vinicius Tófani Cruz
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 211590/D


Evandro Moura Correa Fonseca
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 2027102718

R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

DIÁRIO DE OBRA

Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO
Contrato:	043001/2024
Contratada:	R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
Prazo da Obra:	28 MESES
Clima:	BOM (X) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()


Data: 03/09/2025

EQUIPAMENTOS	PESSOAL	QUANTITATIVO
Pá	FUNÇÃO	
Enxada	Encarregado de Obras	1
Gerador	Pedreiro	2
Martelete	Servente	3
Caminhão	Motorista	1
Retro-escavadeira	Operador de retro-escavadeira	1
Compactador a percussão		


SERVIÇOS EXECUTADOS

- INÍCIO DO ASFALTO NA RUA RITA SIQUEIRA SERRANO
- EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO
- EXECUÇÃO DE COMPACTAÇÃO DE ASFALTO COM ROLO COMPACTADOR
- ATERRO DE VALA
- EXECUÇÃO DE PVP
- COMPACTAÇÃO DE SOLO
- SINALIZAÇÃO
- SEPARAÇÃO DE PEDRAS
- LIMPEZA DO TERRENO
- EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO
- EXECUÇÃO DE COMPACTAÇÃO DE CALÇAMENTO COM PLACA VIBRATÓRIA

RESPONSÁVEL TÉCNICO


Alan do Carmo Mendonça
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 177324/D


Renato Stoque Martins
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 330209MG


Daniela Murucci Monteiro
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Densur
CREA Nº: 147.585/D - MG


Gustavo Gorétti Rodrigues
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Densur
CREA Nº: 133.497/D-MG

Marcos Guarino de Oliveira
Prefeito do Município de Muriaé
CNPJ: 17.947.581/0001-76

ASSINADO DIGITALMENTE
RUBENS OLIVEIRA SIMBRA DE SOUZA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

Rubens Oliveira Simbra de Souza
Sócio Administrador
CPF 483.546.787-68

ASSINADO DIGITALMENTE
ANTONIO JOSE OLSEN SARAIVA CAMARA
CPF
23613130300

Antônio José Olsen Saraiva Camara
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA- RJ0881038130D MG

ASSINADO DIGITALMENTE
ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

Andresa Oliveira da Silva
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 363405

PAULO CESAR REIS
ROSA:4147400779
1
Digitally signed by PAULO
CESAR REIS
ROSA:41474007791
Date: 2025.09.24 12:38:12
-03'00'

Paulo César Reis Rosa
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 420058

ASSINADO DIGITALMENTE
SONIA RIBEIRO DE JESUS

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

Sônia Ribeiro de Jesus
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 000000

ASSINADO DIGITALMENTE
CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>












Crislaine Fonseca Barbosa
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 362917

VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637

Assinado digitalmente por
VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637
Date: 2025.09.19 15:18:56 -0300

Vinicius Tófani Cruz
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 211590/D


Evandro Moura Correa Fonseca
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 2027102718

R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA		
DIÁRIO DE OBRA		
Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO	
Contrato:	043001/2024	
Contratada:	R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	
Prazo da Obra:	28 MESES	
Clima:	BOM (X) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()	
Data: 04/09/2025		
EQUIPAMENTOS	PESSOAL	
Pá	FUNÇÃO	QUANTITATIVO
Enxada	Encarregado de Obras	1
Gerador	Pedreiro	2
Martelete	Servente	3
Caminhão	Motorista	1
Retro-escavadeira	Operador de retro-escavadeira	1
Compactador a percussão		
SERVIÇOS EXECUTADOS		
• EXECUÇÃO DE CORTE DE VALA • ATERRO DE VALA • LIMPEZA DO TERRENO • SEPARAÇÃO DE PEDRAS • EXECUÇÃO DE MONTAGEM DE REFEITÓRIO E DEPÓSITO NA RUA BARÃO DO MONTE ALTO • INSTALAÇÃO DE 4 TUBOS DE 150MM DA REDE PRINCIPAL(24M) • LIGAÇÃO DO RAMAL DE ESGOTO DA CASA 20(3,5M DE TUBO 100MM) • 1 INTERFERÊNCIA DE RAMAL DE ÁGUA DE 20MM EM FRENTE A CASA 20 • EXECUÇÃO DE PVP • SINALIZAÇÃO COM FITA ZEBRADA • EXECUÇÃO DE REPARO NA CALÇADA NO INÍCIO DA RUA		
RESPONSÁVEL TÉCNICO		
 Anair do Carmo Mendonça Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 177324/D	 Marcos Guarino de Oliveira Prefeito do Município de Muriaé CNPJ: 17.947.581/0001-76	 PAULO CESAR REIS ROSA:4147400779 1 Paulo César Reis Rosa Resp. Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 420068   Sônia Ribeiro de Jesus Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço   Crislaine Fonseca Barbosa Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 362917
 Renato Stoque Martins Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 330209MG	 Rubens Oliveira Simbra de Souza Sócio Administrador CPF 483.546.787-68   Antônio José Olsen Saraiva Camara Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço CREA- RJ0881038130D MG   Andresa Oliveira da Silva Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 363405	 VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Data: 2025.09.19 15:19:08 -0300  Evandro Moura Correa Fonseca Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 2027102718
 Daniela Murucci Monteiro Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Densur CREA Nº: 147.585/D - MG		
 Gustavo Goretti Rodrigues Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Densur CREA Nº: 133.497/D-MG		

R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

DIÁRIO DE OBRA

Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO
Contrato:	043001/2024
Contratada:	R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
Prazo da Obra:	28 MESES
Clima:	BOM (X) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()


Data: 05/09/2025

EQUIPAMENTOS	PESSOAL	
Pá	FUNÇÃO	QUANTITATIVO
Enxada	Encarregado de Obras	1
Gerador	Pedreiro	2
Martelete	Servente	3
Caminhão	Motorista	1
Retro-escavadeira	Operador de retro-escavadeira	1
Compactador a percussão		

SERVIÇOS EXECUTADOS

- EXECUÇÃO DE MONTAGEM DE DEPÓSITO E REFEITÓRIO NA RUA BARÃO DO MONTE ALTO
- COMPACTAÇÃO DE SOLO
- ATERRO DE VALA
- SINALIZAÇÃO COM FITA ZEBRADA
- LIMPEZA DO TERRENO
- EXECUÇÃO DE PVP
- SEPARAÇÃO DE PEDRAS
- ESCORAMENTO (20M)
- MARCAÇÃO PARA CORTE COM MAKITÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO


Arlan do Carmo Mendonça
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 177324/D


Renato Stoque Martins
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 330209MG


Daniela Murucci Monteiro
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Demsur
CREA Nº: 147.585/D - MG


Gustavo Goretti Rodrigues
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Demsur
CREA Nº: 133.497/D-MG

Marcos Guarino de Oliveira
Prefeito do Município de Muriaé
CNPJ: 17.947.581/0001-76

RUBENS OLIVEIRA
SIMBRA DE
SOUZA:1095850571
3
Assinado de forma digital por
RUBENS OLIVEIRA SIMBRA DE
SOUZA:10958505713
Dados: 2025.09.24 06:40:02
-03'00'

Rubens Oliveira Simbra de Souza
Sócio Administrador
CPF 483.546.787-68

ASSINADO DIGITALMENTE
ANTONIO JOSE OLSEN SARAIVA CAMARA
CPF
23613130300

Antônio José Olsen Saraiva Camara
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA- RJ0881038130D MG

ASSINADO DIGITALMENTE
ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

Andresa Oliveira da Silva
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 363405

PAULO CESAR REIS
ROSA:41474007791
Digitally signed by PAULO CESAR
REIS ROSA:41474007791
Date: 2025.09.24 12:44:20 -03'00'

Paulo César Reis Rosa
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 420058

ASSINADO DIGITALMENTE
SONIA RIBEIRO DE JESUS

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

Sônia Ribeiro de Jesus
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço

ASSINADO DIGITALMENTE
CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

Crislaine Fonseca Barbosa
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 362917

VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637
Assinado digitalmente por
VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637
Data: 2025.09.19 15:19:34 -0300

Vinicius Tófani Cruz
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 211590/D


Evandro Moura Correa Fonseca
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 2027102718

R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

DIÁRIO DE OBRA

Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO
Contrato:	043001/2024
Contratada:	R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
Prazo da Obra:	28 MESES
Clima:	BOM (X) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()

Data: 06/09/2025

EQUIPAMENTOS	PESSOAL	QUANTITATIVO
Pá	FUNÇÃO	
Enxada	Encarregado de Obras	1
Gerador	Pedreiro	2
Martelete	Servente	3
Caminhão	Motorista	1
Retro-escavadeira	Operador de retro-escavadeira	1
Compactador a percussão		

SERVIÇOS EXECUTADOS

FINAL DE SEMANA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Arian do Carmo Mendonça
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 177324/D

Renato Stoque Martins
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 330209MG

Daniela Murucci Monteiro
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Densur
CREA Nº: 147.585/D - MG

Gustavo Goretto Rodrigues
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Densur
CREA Nº: 133.497/D-MG

Marcos Guarino de Oliveira
Prefeito do Município de Muriaé
CNPJ: 17.947.581/0001-76

ASSINADO DIGITALMENTE
RUBENS OLIVEIRA SIMBRA DE SOUZA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



Rubens Oliveira Simbra de Souza
Sócio Administrador
CPF 483.546.787-68

ASSINADO DIGITALMENTE
ANTONIO JOSE OLSEN SARAIVA CAMARA

CPF
23613130300

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA- RJ0881038130D MG

ASSINADO DIGITALMENTE
ANDREA OLIVEIRA DA SILVA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



Andrea Oliveira da Silva
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 363405

PAULO CESAR REIS
ROSA:41474007791

Digitally signed by PAULO CESAR
REIS ROSA:41474007791
Date: 2025.09.24 12:45:29 -03'00'

Paulo César Reis Rosa
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço

ASSINADO DIGITALMENTE
SONIA RIBEIRO DE JESUS

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



Sônia Ribeiro de Jesus
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço

ASSINADO DIGITALMENTE
CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



Crislaine Fonseca Barbosa
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 362917

VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637

Assinado digitalmente por
VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637
Date: 2025.09.19 15:19:58 -0300

Vinicius Tófani Cruz
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 211590/D

Evandro Moura Correa Fonseca
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 2027102718

R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

DIÁRIO DE OBRA

Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO
Contrato:	043001/2024
Contratada:	R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
Prazo da Obra:	28 MESES
Clima:	BOM (X) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()


Data: 07/09/2025

EQUIPAMENTOS	PESSOAL	QUANTITATIVO
Pá	FUNÇÃO	
Enxada	Encarregado de Obras	1
Gerador	Pedreiro	2
Martelete	Servente	3
Caminhão	Motorista	1
Retro-escavadeira	Operador de retro-escavadeira	1
Compactador a percussão		


SERVIÇOS EXECUTADOS

FINAL DE SEMANA

RESPONSÁVEL TÉCNICO


Arlan do Carmo Mendonça
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 177324/D


Renato Stoque Martins
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 330209MG


Daniela Murucci Monteiro
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Demsur
CREA Nº: 147.585/D - MG


Gustavo Gótti Rodrigues
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Demsur
CREA Nº: 133.497/D-MG

Marcos Guarino de Oliveira
Prefeito do Município de Muriaé
CNPJ: 17.947.581/0001-76

ASSINADO DIGITALMENTE
RUBENS OLIVEIRA SIMBRA DE SOUZA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



Rubens Oliveira Simbra de Souza
Sócio Administrador
CPF: 409.546.707-00

ASSINADO DIGITALMENTE
ANTONIO JOSE OLSEN SARAIVA CAMARA
CPF
23613130300

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



Antônio José Olsen Saraiva Camara
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA- RJ0881038130D MG

ASSINADO DIGITALMENTE
ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



Andresa Oliveira da Silva
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 363405

PAULO CESAR REIS ROSA:41474007791
Digitally signed by PAULO CESAR REIS ROSA:41474007791
Date: 2025.09.24 12:46:38 -03'00'

Paulo César Reis Rosa
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço

ASSINADO DIGITALMENTE
SONIA RIBEIRO DE JESUS

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



Sônia Ribeiro de Jesus
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço

ASSINADO DIGITALMENTE
CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



Crislaine Fonseca Barbosa
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 362917

VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637

Assinado digitalmente por
VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637
Data: 2025.09.19 15:20:16 -0300

Vinicius Tófani Cruz
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 211590/D


Evandro Moura Correa Fonseca
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 2027102718

R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

DIÁRIO DE OBRA

Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO		
Contrato:	043001/2024		
Contratada:	R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA		
Prazo da Obra:	28 MESES		
Clima:	BOM (X) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()		


Data: 08/09/2025

EQUIPAMENTOS	PESSOAL	
Pá	FUNÇÃO	QUANTITATIVO
Enxada	Encarregado de Obras	1
Gerador	Pedreiro	2
Martelete	Servente	3
Caminhão	Motorista	1
Retro-escavadeira	Operador de retro-escavadeira	1
Compactador a percussão		

SERVIÇOS EXECUTADOS

- CORTE DE VIA COM MAKITÃO
- RETIRADO ESCORAMENTO REALIZADO
- LIMPEZA DE TERRENO
- SINALIZAÇÃO COM FITA ZEBRADA
- SEPARAÇÃO DE PEDRAS
- COMPACTAÇÃO DE SOLO COM "SAPO"
- ATERRO DE VALA
- CORTE DE VALA
- CORTE PARA LIGAÇÃO DO RAMAL DA RESIDÊNCIA 29
- LIGAÇÃO DA DO RAMAL DA CASA 29 (3.5M DE TUBO 100MM)
- LOCALIZADO RAMAL DE ESGOTO DA CASA 34
- LIGAÇÃO DO RAMAL DE ESGOTO DA CASA 34 (2,20M DE TUBO 100MM)
- ROMPIMENTO E REPARO DE TUBO DE 20MM EM FRENTE A CASA 34
- INSTALAÇÃO DE 1 TUBO DE 150MM DA REDE PRINCIPAL (6M)
- ROMPIMENTO E REPARO DE RAMAL DE AGUA DE 20MM EM FRENTE A CASA 42

RESPONSÁVEL TÉCNICO


Arián do Carmo Mendonça
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 177324/D


Renato Stoque Martins
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 330209MG

Daniela Murucci Monteiro
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Densur
CREA Nº: 47.585/D - MG


Gustavo Goretto Rodrigues
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Densur
CREA Nº: 133.497/D-MG

Marcos Guarino de Oliveira
Prefeito do Município de Muriaé
CNPJ: 17.947.581/0001-76

ASSINADO DIGITALMENTE
RUBENS OLIVEIRA SIMBRA DE SOUZA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

Rubens Oliveira Simbra de Souza
Sócio Administrador
CPF 483.546.787-68

ASSINADO DIGITALMENTE
ANTONIO JOSE OLSEN SARAIVA CAMARA
CPF
23613130300

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA- RJ0881038130D MG

ASSINADO DIGITALMENTE
ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

Andresa Oliveira da Silva
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 363405

PAULO CESAR REIS ROSA:41474007791
Digitally signed by PAULO CESAR REIS ROSA:41474007791
Date: 2025.09.24 12:47:57 -03'00'

Paulo César Reis Rosa
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 420058

ASSINADO DIGITALMENTE
SONIA RIBEIRO DE JESUS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>


Sônia Ribeiro de Jesus
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço

ASSINADO DIGITALMENTE
CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

Crislaine Fonseca Barbosa
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 362917

VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637
Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637
Data: 2025.09.19 15:20:28 -0300

Vinicius Tofani Cruz
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 211590/D


Evandro Moura Correa Fonseca
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 2027102718

R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

DIÁRIO DE OBRA

Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO		
Contrato:	043001/2024		
Contratada:	R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA		
Prazo da Obra:	28 MESES		
Clima:	BOM (X) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()		

Data: 09/09/2025

EQUIPAMENTOS	PESSOAL	
Pá	FUNÇÃO	QUANTITATIVO
Enxada	Encarregado de Obras	1
Gerador	Pedreiro	2
Martelete	Servente	3
Caminhão	Motorista	1
Retro-escavadeira	Operador de retro-escavadeira	1
Compactador a percussão		

SERVIÇOS EXECUTADOS

- CORTE DE VALA
- ATERRO DE VALA
- COMPACTAÇÃO DE SOLO
- EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO
- COMPACTAÇÃO DE CALÇAMENTO COM PLACA VIBRATÓRIA
- SINALIZAÇÃO COM FITA ZEBRADA
- SEPARAÇÃO DE PEDRAS
- ROMPIMENTO E REPARO DE RAMAL DE 20MM DE AGUA EM FRENTE A CASA 35
- EXECUÇÃO DE LIMPEZA DE TERRENO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Alan do Carmo Mendonça
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 177324/D

Renato Stoque Martins
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 330209/MG

Daniela Murucci Monteiro
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Densur
CREA Nº: 147.585/D - MG

Gustavo Goretti Rodrigues
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Densur
CREA Nº: 133.497/D-MG

Marcos Guarino de Oliveira
Prefeito do Município de Muriaé
CNPJ: 17.947.581/0001-76

ASSINADO DIGITALMENTE
RUBENS OLIVEIRA SIMBRA DE SOUZA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

Rubens Oliveira Simbra de Souza
Sócio Administrador
CPF 483.546.787-68

ASSINADO DIGITALMENTE
ANTONIO JOSE OLSEN SARAIVA CAMARA
CPF
23613130300

Antônio José Olsen Saraiva Camara
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA- RJ0881038130D MG

ASSINADO DIGITALMENTE
ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

Andresa Oliveira da Silva
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 363405

PAULO CESAR REIS
REIS ROSA:41474007791
Rosa:41474007791

Paulo César Reis Rosa
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 133020

ASSINADO DIGITALMENTE
SONIA RIBEIRO DE JESUS

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

Sônia Ribeiro de Jesus
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço

ASSINADO DIGITALMENTE
CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

Crislaine Fonseca Barbosa
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 362917

VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637

Vinicius Tófani Cruz
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 211590/D

Evandro Moura Correa Fonseca
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 2027102718

R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

DIÁRIO DE OBRA

Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO
Contrato:	043001/2024
Contratada:	R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
Prazo da Obra:	28 MESES
Clima:	BOM (X) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()

Data: 10/09/2025

EQUIPAMENTOS	PESSOAL	QUANTITATIVO
Pá	FUNÇÃO	
Enxada	Encarregado de Obras	1
Gerador	Pedreiro	2
Martelete	Servente	3
Caminhão	Motorista	1
Retro-escavadeira	Operador de retro-escavadeira	1
Compactador a percussão		

SERVIÇOS EXECUTADOS

- TRANSPORTE DE MATERIAIS DO CANTEIRO PARA A OBRA
- CORTE DE VALA
- ATERRO DE VALA
- COMPACTAÇÃO DE SOLO COM "SAPO"
- EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO
- MANUTENÇÃO DE PVP
- EXECUÇÃO DE LIMPEZA DE TERRENO
- SINALIZAÇÃO COM FITA ZEBRADA
- EXECUÇÃO DE CORTE PARA LOCALIZAR RAMAIS DE ESGOTO DAS RESIDÊNCIAS 42,41 E 35
- REALIZADA LIGAÇÃO DE ESGOTO DA CASA 42(2,5M DE TUBO 100MM)
- REALIZADA LIGAÇÃO DE ESGOTO DA CASA 41(3,20M DE TUBO 100MM)
- REALIZADA LIGAÇÃO DE ESGOTO DA CASA 35(3,0M DE TUBO 100MM)
- ROMPIMENTO E REPARO DE REDE DE 60MM DE AGUA EM FRENTE A CASA NUMERO 42
- ROMPIMENTO E REPARO DE REDE DE 20MM DE AGUA EM FRENTE A CASA 50

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Arlan do Carmo Mendonça
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 177324/D

Renato Stoque Martins
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 330209MG

Daniela Murucci Monteiro
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Densur
CREA Nº: 147.585/D - MG

Gustavo Gofetti Rodrigues
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Densur
CREA Nº: 133.497/D-MG

Marcos Guarino de Oliveira
Prefeito do Município de Muriaé
CNPJ: 17.947.581/0001-76

ASSINADO DIGITALMENTE

RUBENS OLIVEIRA SIMBRA DE SOUZA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

Rubens Oliveira Simbra de Souza
Sócio Administrador
CPF: 483.546.787-68

ASSINADO DIGITALMENTE

ANTONIO JOSE OLSEN SARAIVA CAMARA

CPF
23613130300A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

Antônio José Olsen Saraiva Camara
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA- RJ0881038130D MG

ASSINADO DIGITALMENTE

ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

Andresa Oliveira da Silva
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 363405

PAULO CESAR REIS
ROSA:41474007791

Digitally signed by PAULO CESAR
REIS ROSA:41474007791
Date: 2025.09.24 12:50:33 -03'00'

Paulo César Reis Rosa
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 420058

ASSINADO DIGITALMENTE

SONIA RIBEIRO DE JESUS

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

Sônia Ribeiro de Jesus
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço

ASSINADO DIGITALMENTE

CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

Crislaine Fonseca Barbosa
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 362917

VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637

Assinado digitalmente por
VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637
Data: 2025.09.19 15:20:49 -0300

Vinicius Tófani Cruz
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 211590/D

Evandro Moura Correa Fonseca
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 2027102718

R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

DIÁRIO DE OBRA

Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO
Contrato:	043001/2024
Contratada:	R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
Prazo da Obra:	28 MESES
Clima:	BOM (X) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()


Data: 11/09/2025


EQUIPAMENTOS	PESSOAL	QUANTITATIVO
Pá	FUNÇÃO	
Enxada	Encarregado de Obras	1
Gerador	Pedreiro	2
Martelete	Servente	3
Caminhão	Motorista	1
Retro-escavadeira	Operador de retro-escavadeira	1
Compactador a percussão		


SERVIÇOS EXECUTADOS

- CORTE DE VALA
- ATERRO DE VALA
- COMPACTAÇÃO DE SOLO
- EXECUÇÃO DO 2º PVP (COLOCANDO ANEIS)
- LOCALIZADO O RAMAL DE ESGOTO DA CASA 49
- REALIZADA A LIGAÇÃO DO RAMAL DE ESGOTO DA CASA 49 (3,50M DE TUBO 100MM)
- INSTALAÇÃO DE 2 TUBOS DE 150MM DA REDE PRINCIPAL (12M)
- SINALIZAÇÃO COM FITA ZEBRADA
- LIMPEZA DO TERRENO
- REALIZAÇÃO DE ESCORAMENTO
- ROMPIMENTO E REPARO EM 2 RAMAIS DE AGUA DE 20MM EM FRENTE A CASA 56

RESPONSÁVEL TÉCNICO


Arian do Carmo Mendonça
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA N°: 177324/D


Renato Stoque Martins
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA N°: 330209/MG


Daniela Murucci Monteiro
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Densur
CREA N°: 147.585/D - MG


Gustavo Gorzetti Rodrigues
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Densur
CREA N°: 133.497/D-MG

Marcos Guarino de Oliveira
Prefeito do Município de Muriaé
CNPJ: 17.947.581/0001-76

ASSINADO DIGITALMENTE
RUBENS OLIVEIRA SIMBRA DE SOUZA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

Rubens Oliveira Simbra de Souza
Sócio Administrador
CPF 483.546.787-68

ASSINADO DIGITALMENTE
ANTONIO JOSE OLSEN SARAIVA CAMARA
CPF
23613130300

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>
ANTONIO JOSE OLSEN SARAIVA CAMARA
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA- RJ0881038130D MG

ASSINADO DIGITALMENTE
ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

Andresa Oliveira da Silva
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 363405

PAULO CESAR REIS
REIS ROSA:41474007791
Rosa:41474007791

Digitally signed by PAULO CESAR
REIS ROSA:41474007791
Date: 2025.09.24 12:51:58 -03'00'

Paulo César Reis Rosa
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço

ASSINADO DIGITALMENTE
SONIA RIBEIRO DE JESUS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

Sônia Ribeiro de Jesus
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço


ASSINADO DIGITALMENTE
CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

Crislaine Fonseca Barbosa
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 362917

VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637

Assinado digitalmente por
VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637
Data: 2025.09.19 15:20:58 -0300

Vinicius Tófani Cruz
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 211590/D


Evandro Moura Correa Fonseca
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 2027102718

R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

DIÁRIO DE OBRA

Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO
Contrato:	043001/2024
Contratada:	R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
Prazo da Obra:	28 MESES
Clima:	BOM (X) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()

Data: 12/09/2025

EQUIPAMENTOS	PESSOAL	QUANTITATIVO
Pá	FUNÇÃO	
Enxada	Encarregado de Obras	1
Gerador	Pedreiro	2
Martelete	Servente	3
Caminhão	Motorista	1
Retro-escavadeira	Operador de retro-escavadeira	1
Compactador a percussão		

SERVIÇOS EXECUTADOS


- ATERRO DE VALA
- COMPACTAÇÃO DE SOLO
- JOGADO PÓ DE PEDRA PARA FORRAGEM DE CANO DE 20MM
- LIMPEZA DE TERRENO
- SINALIZAÇÃO COM FITA ZEBRADA
- SEPARAÇÃO DE PEDRAS
- INSTALAÇÃO DE 1 TUBO DE 150MM DA REDE PRINCIPAL(6M)

RESPONSÁVEL TÉCNICO


Arlan do Carmo Mendonça
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 177324/D


Renato Stoque Martins
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 330209/MG


Daniela Murucci Monteiro
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Densur
CREA Nº: 147.585/D - MG


Gustavo Goletti Rodrigues
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Densur
CREA Nº: 133.497/D-MG

Marcos Guarino de Oliveira
Prefeito do Município de Muriaé
CNPJ: 17.947.581/0001-76

ASSINADO DIGITALMENTE
RUBENS OLIVEIRA SIMBRA DE SOUZA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

Rubens Oliveira Simbra de Souza
Sócio Administrador
CPF 483.546.787-68

ASSINADO DIGITALMENTE
ANTONIO JOSE OLSEN SARAIVA CAMARA
CPF
23613130300

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

Antônio José Olsen Saraiva Camara
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA- RJ0881038130D MG

ASSINADO DIGITALMENTE
ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

Andresa Oliveira da Silva
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 363405

PAULO CESAR REIS
ROSA:41474007791

Digitally signed by PAULO CESAR
REIS ROSA:41474007791
Date: 2025.09.24 12:53:11 -03'00'

Paulo César Reis Rosa
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 400050

ASSINADO DIGITALMENTE
SONIA RIBEIRO DE JESUS

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

Sônia Ribeiro de Jesus
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço

ASSINADO DIGITALMENTE
CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

Crislaine Fonseca Barbosa
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 362917

VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637

Assinado digitalmente por
VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637
Data: 2025.09.19 15:21:11 -0300

Vinicius Tófani Cruz
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 211590/D


Evandro Moura Correa Fonseca
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 2027102718

R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

DIÁRIO DE OBRA

Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO
Contrato:	043001/2024
Contratada:	R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
Prazo da Obra:	28 MESES
Clima:	BOM (X) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()


Data: 13/09/2025

EQUIPAMENTOS	PESSOAL	
Pá	FUNÇÃO	QUANTITATIVO
Enxada	Encarregado de Obras	1
Gerador	Pedreiro	2
Martelete	Servente	3
Caminhão	Motorista	1
Retro-escavadeira	Operador de retro-escavadeira	1
Compactador a percussão		


SERVIÇOS EXECUTADOS

FINAL DE SEMANA

RESPONSÁVEL TÉCNICO


Afan do Carmo Mendonça
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 177324/D


Renato Stoque Martins
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 330209/MG


Daniela Murucci Monteiro
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Demsur
CREA Nº: 147.585/D - MG


Gustavo Goretti Rodrigues
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Demsur
CREA Nº: 133.497/D-MG

Marcos Guarino de Oliveira
Prefeito do Município de Muriaé
CNPJ: 17.947.581/0001-76

ASSINADO DIGITALMENTE
RUBENS OLIVEIRA SIMBRA DE SOUZA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



Rubens Oliveira Simbra de Souza
Sócio Administrador
CPF 483.546.787-68

ASSINADO DIGITALMENTE
ANTONIO JOSE OLSEN SARAIVA CAMARA

CPF
23613130300

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA- RJ0881038130D MG

ASSINADO DIGITALMENTE
ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



Andresa Oliveira da Silva
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 363405

PAULO CESAR REIS
ROSA:41474007791

Digitally signed by PAULO CESAR
REIS ROSA:41474007791
Date: 2025.09.24 12:54:29 -03'00'

Paulo César Reis Rosa
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço

ASSINADO DIGITALMENTE
SONIA RIBEIRO DE JESUS

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



Sônia Ribeiro de Jesus
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço

ASSINADO DIGITALMENTE
CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>




















Crislaine Fonseca Barbosa
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 362917

VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637

Assinado digitalmente por
VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637
Date: 2025.09.19 15:21:20 -0300

Vinicius Tófani Cruz
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 211590/D


Evandro Moura Correa Fonseca
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 2027102718

R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA		
DIÁRIO DE OBRA		
Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO	
Contrato:	043001/2024	
Contratada:	R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	
Prazo da Obra:	28 MESES	
Clima:	BOM (X) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()	
Data: 14/09/2025		
EQUIPAMENTOS		PESSOAL
Pá	FUNÇÃO	QUANTITATIVO
Enxada	Encarregado de Obras	1
Gerador	Pedreiro	2
Martelete	Servente	3
Caminhão	Motorista	1
Retro-escavadeira	Operador de retro-escavadeira	1
Compactador a percussão		
SERVIÇOS EXECUTADOS		
FINAL DE SEMANA		
RESPONSÁVEL TÉCNICO		
 Arlan do Carmo Mendonça Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 177324/D	 Marcos Guarino de Oliveira Prefeito do Município de Muriáe CNPJ: 17.947.581/0001-76	 PAULO CESAR REIS ROSA:41474007791 Digitally signed by PAULO CESAR REIS ROSA:41474007791 Date: 2025.09.24 12:55:47 -03'00'  Paulo César Reis Rosa Resp. Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 422250
 Renato Stoque Martins Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 330209/MG	 ASSINADO DIGITALMENTE RUBENS OLIVEIRA SIMBRA DE SOUZA A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital  Rubens Oliveira Simbra de Souza Sócio Administrador CPF 483.546.787-68	 ASSINADO DIGITALMENTE SONIA RIBEIRO DE JESUS A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital  Sônia Ribeiro de Jesus
 Daniela Murucci Monteiro Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Demsur CREA Nº: 147.585/D - MG	 ASSINADO DIGITALMENTE ANTONIO JOSE OLSEN SARAIVA CAMARA CPF 23613130300 A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital  Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço CREA- RJ0881038130D MG	 ASSINADO DIGITALMENTE CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital  Crislaine Fonseca Barbosa Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 362917
 Gustavo Goretti Rodrigues Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Demsur CREA Nº: 133.497/D-MG	 ASSINADO DIGITALMENTE ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital  Andresa Oliveira da Silva Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 363405	 ASSINADO DIGITALMENTE VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Data: 2025.09.19 15:21:30 -0300  Vinicius Tófani Cruz Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 211590/D
		 Evandro Moura Correa Fonseca Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 2027102718

R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

DIÁRIO DE OBRA

Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO
Contrato:	043001/2024
Contratada:	R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
Prazo da Obra:	28 MESES
Clima:	BOM (X) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()

Data: 15/09/2025

EQUIPAMENTOS	PESSOAL	QUANTITATIVO
Pá	FUNÇÃO	
Enxada	Encarregado de Obras	1
Gerador	Pedreiro	2
Martelete	Servente	3
Caminhão	Motorista	1
Retro-escavadeira	Operador de retro-escavadeira	1
Compactador a percussão		

SERVIÇOS EXECUTADOS

- CORTE DE VALA
- ATERRO DE VALA
- COMPACTAÇÃO DE SOLO
- EXECUÇÃO DO FUNDO DO 2ºPVP
- EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO
- COMPACTAÇÃO DE CALÇAMENTO COM PLACA VIBRATÓRIA
- LIMPEZA DE TERRENO
- SINALIZAÇÃO COM FITA ZEBRADA
- DEMOLIÇÃO DO PVE NA RUA
- INSTALAÇÃO DE 7 TUBOS DE 150MM DA REDE PRINCIPAL (42M)
- MEDIDA A LARGURA DA VALA DO 2ºPVP: 1,80x1,80x1,20
- REALIZAÇÃO DE ESCORAMENTO
- FORAM ROMPIDOS E REPARADOS 9 RAMAIS DE AGUA DE 20MM EM FRENTE AS CASAS 72,66,68,74,72,64

RESPONSÁVEL TÉCNICO


Arlan do Carmo Mendonça
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 177324/D


Renato Stoque Martins
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 330209/MG


Daniela Murucci Monteiro
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Densur
CREA Nº: 147.505/D - MG


Gustavo Goratti Rodrigues
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Densur
CREA Nº: 133.497/D-MG

Marcos Guarino de Oliveira
Prefeito do Município de Muriaé
CNPJ: 17.947.581/0001-76

ASSINADO DIGITALMENTE
RUBENS OLIVEIRA SIMBRA DE SOUZA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

Rubens Oliveira Simbra de Souza
Sócio Administrador
CPF 483.546.787-68

ASSINADO DIGITALMENTE
ANTONIO JOSE OLSEN SARAIVA CAMARA
CPF
23613130300

ASSINADO DIGITALMENTE
ANTÔNIO JOSÉ OLSEN SARAIVA CAMARA
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA- RJ0881038130D MG

ASSINADO DIGITALMENTE
ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

Andresa Oliveira da Silva
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 363405

PAULO CESAR REIS
Rosa:4147400779
Date: 2025.09.24 12:57:02
-03'00'

Paulo César Reis Rosa
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 420059


ASSINADO DIGITALMENTE
SONIA RIBEIRO DE JESUS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

Sônia Ribeiro de Jesus
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
ASSINADO DIGITALMENTE
CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

Crislaine Fonseca Barbosa
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 362917

VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637
Data: 2025.09.19 15:21:39 -0300

Vinicius Tófani Cruz
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 211590/D


Evandro Moura Correa Fonseca
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 2027102718

R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

DIÁRIO DE OBRA

Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO
Contrato:	043001/2024
Contratada:	R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
Prazo da Obra:	28 MESES
Clima:	BOM (X) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()


Data: 16/09/2025

EQUIPAMENTOS	PESSOAL	QUANTITATIVO
Pá	FUNÇÃO	
Enxada	Encarregado de Obras	1
Gerador	Pedreiro	2
Martelete	Servente	3
Caminhão	Motorista	1
Retro-escavadeira	Operador de retro-escavadeira	1
Compactador a percussão		

SERVIÇOS EXECUTADOS


- CORTE DE VALA
- ATERRO DE VALA
- COMPACTAÇÃO DE SOLO
- LIMPEZA DO TERRENO
- SINALIZAÇÃO COM FITA ZEBRADA
- EXECUÇÃO DO 3ºPVP (INSTALAÇÃO DE ANEIS E CONCRETO AO FUNDO)
- INSTALAÇÃO DE 1 TUBO DE 150MM + 2M DA REDE PRINCIPAL(8M)
- REALIZAÇÃO DE ESCORAMENTO
- LOCALIZADA OS RAMAIS DE ESGOTO DAS CASAS 56, 55 E 50
- EXECUÇÃO DE RAMAL DE ESGOTO DA CASA 56(3,20M DE TUBO 100MM)
- EXECUÇÃO DE RAMAL DE ESGOTO DA CASA 55 (2,80M DE TUBO 100MM)
- EXECUÇÃO DE RAMAL DE ESGOTO DA CASA 50 (2,50M DE TUBO 100MM)
- EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO
- COMPACTAÇÃO DE CALÇAMENTO COM PLACA VIBRATÓRIA

RESPONSÁVEL TÉCNICO


Alan do Carmo Mendonça
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 177324/D


Renato Stoque Martins
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 330209/MG


Daniela Murucci Monteiro
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Demsur
CREA Nº: 147.585/D - MG


Gustavo Goretli Rodrigues
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Demsur
CREA Nº: 133.497/D-MG

Marcos Guarino de Oliveira
Prefeito do Município de Muriaé
CNPJ: 17.947.581/0001-76

ASSINADO DIGITALMENTE
RUBENS OLIVEIRA SIMBRA DE SOUZA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



Rubens Oliveira Simbra de Souza
Sócio Administrador
CPF 483.546.787-68

ASSINADO DIGITALMENTE
ANTONIO JOSE OLSEN SARAIVA CAMARA

CPF
23613130300

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



Antonio Jose Olsen Saraiva Camara
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA- RJ0881038130D MG

ASSINADO DIGITALMENTE
ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



Andresa Oliveira da Silva
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 363405

PAULO CESAR REIS
ROSA:41474007791

Digitally signed by PAULO
CESAR REIS ROSA:41474007791
Date: 2025.09.24 12:58:24
-03'00'

Paulo César Reis Rosa
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 400050

ASSINADO DIGITALMENTE
SONIA RIBEIRO DE JESUS

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



Sônia Ribeiro de Jesus
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço

ASSINADO DIGITALMENTE
CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



Crislaine Fonseca Barbosa
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 362917

VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637

Assinado digitalmente por
VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637
Data: 2025.09.19 15:21:49 -0300

Vinicius Tófani Cruz
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 211590/D


Evandro Moura Correa Fonseca
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 2027102718

R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

DIÁRIO DE OBRA

Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO		
Contrato:	043001/2024		
Contratada:	R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA		
Prazo da Obra:	28 MESES		
Clima:	BOM (X) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()		


Data: 17/09/2025

EQUIPAMENTOS	PESSOAL	
	FUNÇÃO	QUANTITATIVO
Pá	Encarregado de Obras	1
Enxada	Pedreiro	2
Gerador	Servente	3
Martelete	Motorista	1
Caminhão	Operador de retro-escavadeira	1
Retro-escavadeira		
Compactador a percussão		

SERVIÇOS EXECUTADOS

- ATERRO DE VALA
- EXECUÇÃO DE LIMPEZA DE TERRENO
- SINALIZAÇÃO COM FOTA ZEBRADA
- COMPACTAÇÃO DE SOLO
- REALIZAÇÃO DE LAVAGEM DE CALÇADA POR CONTA DO BARRO
- LOCALIZADO OS RAMAIS DAS CASAS 64,65,72,67 E 66
- EXECUÇÃO DO RAMAL DE ESGOTO DA CASA 64(3,60M DE TUBO 100MM)
- EXECUÇÃO DO RAMAL DE ESGOTO DA CASA 65(2,50M DE TUBO 100MM)
- EXECUÇÃO DO RAMAL DE ESGOTO DA CASA 72(3,90M DE TUBO 100MM)
- EXECUÇÃO DO RAMAL DE ESGOTO DA CASA 67(3,10M DE TUBO 100MM)
- EXECUÇÃO DO RAMAL DE ESGOTO DA CASA 66(3,80M DE TUBO 100MM)

RESPONSÁVEL TÉCNICO


Afian do Carmo Mendonça
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 177324/D


Renato Stoque Martins
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 330209/MG


Daniela Murucci Monteiro
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Damsur
CREA Nº: 147.585/D - MG


Gustavo Garretti Rodrigues
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Damsur
CREA Nº: 133.497/D-MG

Marcos Guarino de Oliveira
Prefeito do Município de Muriaé
CNPJ: 17.947.581/0001-76

ASSINADO DIGITALMENTE
RUBENS OLIVEIRA SIMBRA DE SOUZA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

Rubens Oliveira Simbra de Souza
Sócio Administrador
CPE 183.546.787.68

ASSINADO DIGITALMENTE
ANTONIO JOSE OLSEN SARAIVA CAMARA
CPF
23613130300

Antônio José Olsen Saraiva Camara
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA- RJ0881038130D MG

ASSINADO DIGITALMENTE
ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

Andresa Oliveira da Silva
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 363405

PAULO CESAR REIS
ROSA:41474007791
Date: 2025.09.24 12:59:45 -03'00'

Paulo César Reis Rosa
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 420058

ASSINADO DIGITALMENTE
SONIA RIBEIRO DE JESUS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

Sônia Ribeiro de Jesus
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço

ASSINADO DIGITALMENTE
CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

Crislaine Fonseca Barbosa
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 362917

VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637
Data: 2025.09.19 15:21:57 -0300

Vinicius Tofani Cruz
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 211590/D


Evandro Moura Correa Fonseca
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 2027102718

R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

DIÁRIO DE OBRA

Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO
Contrato:	043001/2024
Contratada:	R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
Prazo da Obra:	28 MESES
Clima:	BOM (X) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()


Data: 18/09/2025

EQUIPAMENTOS	PESSOAL	QUANTITATIVO
Pá	FUNÇÃO	
Enxada	Encarregado de Obras	1
Gerador	Pedreiro	2
Martelete	Servente	3
Caminhão	Motorista	1
Retro-escavadeira	Operador de retro-escavadeira	1
Compactador a percussão		

SERVIÇOS EXECUTADOS

- ATERRO DE VALA
- COMPACTAÇÃO DE SOLO
- FORRAGEM COM PÓ DE PEDRA
- 1 VIAGEM DE ATERRO
- EXECUÇÃO DE SEPARAÇÃO DE PEDRAS
- SINALIZAÇÃO COM FITA ZEBRADA
- LIMPEZA DE TERRENO
- REALIZAÇÃO DAS LIGAÇÕES DE ESGOTO DAS CASAS 68,69,73,74,67
- EXECUÇÃO DO RAMAL DE ESGOTO DA CASA 68(3,50M DE TUBO 100MM)
- EXECUÇÃO DO RAMAL DE ESGOTO DA CASA 69(3,30M DE TUBO 100MM)
- EXECUÇÃO DO RAMAL DE ESGOTO DA CASA 73(3,50M DE TUBO 100MM)
- EXECUÇÃO DO RAMAL DE ESGOTO DA CASA 74(3,50M DE TUBO 100MM)
- EXECUÇÃO DO RAMAL DE ESGOTO DA CASA 67(2,80M DE TUBO 100MM)

RESPONSÁVEL TÉCNICO


Arlan do Carmo Mendonça
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 177324/D


Renato Stoque Martins
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 330209/MG

Daniela Murucci Monteiro
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Densur
CREA Nº: 147.585/D - MG


Gustavo Goretti Rodrigues
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Densur
CREA Nº: 133.497/D-MG

Marcos Guarino de Oliveira
Prefeito do Município de Muriaé
CNPJ: 17.947.581/0001-76

ASSINADO DIGITALMENTE
RUBENS OLIVEIRA SIMBRA DE SOUZA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

Rubens Oliveira Simbra de Souza
Sócio Administrador
CPF 483.546.787-68

ASSINADO DIGITALMENTE
ANTONIO JOSE OLSEN SARAIVA CAMARA
CPF 23513130300

Antônio José Olsen Saraiva Camara
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA- RJ0881038130D MG

ASSINADO DIGITALMENTE
ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

Andresa Oliveira da Silva
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 363405

PAULO CESAR REIS
ROSA:41474007791

Digitally signed by PAULO CESAR
REIS ROSA:41474007791
Date: 2025.09.24 13:01:08 -03'00'

Paulo César Reis Rosa
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 143227

ASSINADO DIGITALMENTE
SONIA RIBEIRO DE JESUS

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

Sônia Ribeiro de Jesus
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 000000

ASSINADO DIGITALMENTE
CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA


A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

Crislaine Fonseca Barbosa
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 362917

VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637

Assinado digitalmente por
VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637
Data: 2025.09.19 15:22:06 -0300

Vinicius Tófani Cruz
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 211590/D


Evandro Moura Correa Fonseca
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 2027102718

R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

DIÁRIO DE OBRA

Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO
Contrato:	043001/2024
Contratada:	R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
Prazo da Obra:	28 MESES
Clima:	BOM (X) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()


Data: 19/09/2025

EQUIPAMENTOS	PESSOAL	QUANTITATIVO
Pá	FUNÇÃO	
Enxada	Encarregado de Obras	1
Gerador	Pedreiro	2
Martelete	Servente	3
Caminhão	Motorista	1
Retro-escavadeira	Operador de retro-escavadeira	1
Compactador a percussão		

SERVIÇOS EXECUTADOS

- ATERRO DE VALA
- COMPACTAÇÃO DE SOLO
- 1 VIAGEM DE ATERRO
- REPARO EM RAMAL DE AGUA DE 20MM
- EXECUÇÃO DO 2º PVP (COLOCANDO TAMPA)

RESPONSÁVEL TÉCNICO


Alan do Carmo Mendonça
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 177324/D


Renato Stoque Martins
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 330209MG

Daniela Murucci Monteiro
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Densur
CREA Nº: 147.585/D - MG


Gustavo Grefi Rodrigues
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Densur
CREA Nº: 133.497/D-MG

Marcos Guarino de Oliveira
Prefeito do Município de Muriaé
CNPJ: 17.947.581/0001-76

ASSINADO DIGITALMENTE
RUBENS OLIVEIRA SIMBRA DE SOUZA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



Rubens Oliveira Simbra de Souza
Sócio Administrador
CPF: 493.546.787-68

ASSINADO DIGITALMENTE
ANTONIO JOSE OLSEN SARAIVA CAMARA

CPF
23613130300

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



Antônio José Olsen Saraiva Camara
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA- RJ0881038130D MG

ASSINADO DIGITALMENTE
ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



Andresa Oliveira da Silva
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 363405

PAULO CESAR REIS
ROSA:41474007791

Digitally signed by PAULO CESAR
REIS ROSA:41474007791
Date: 2025.09.24 13:03:06 -03'00'

Paulo César Reis Rosa
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço

ASSINADO DIGITALMENTE
SONIA RIBEIRO DE JESUS

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



Sônia Ribeiro de Jesus
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço

ASSINADO DIGITALMENTE
CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



Crislaine Fonseca Barbosa
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 362917

VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637

Assinado digitalmente por
VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637
Data: 2025.09.19 15:22:14 -
0300

Vinicius Tofani Cruz
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 211590/D


Evandro Moura Correa Fonseca
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 2027102718