









ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 01
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	1
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	6
Truques		Meio oficial	2
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
Escavadeira			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Desmonte de rocha			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 19/09/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 02
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	1
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	6
Truques		Meio oficial	2
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
Escavadeira			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
SÁBADO			
 Responsável/Técnico Pela Fiscalização Arian Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 20/09/2025


ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 03
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	1
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	6
Truques		Meio oficial	2
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
Escavadeira			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
DOMINGO			
			
Responsável Técnico Pela Fiscalização Arian Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
DATA			21/09/2025


ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 04
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	1
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	6
Truques		Meio oficial	2
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
Escavadeira			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Desmonte de rocha			
Responsável Técnico Pela Fiscalização		Responsável Pela Execução	
Arlan Do Carmo Mendonça		Rosane Carvalho de Souza	
CREA-MG 177324/D		CREA-RJ 2020106346	
DATA			22/09/2025

ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 05
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	1
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	6
Truques		Meio oficial	2
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
Escavadeira			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Desmonte de rocha			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 23/09/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 06
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	1
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	6
Truques		Meio oficial	2
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
Escavadeira			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Início das escavações Av. Monsenhor Soares			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 24/09/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 07
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	1
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	6
Truques		Meio oficial	2
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
Escavadeira			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Execução de rede nova de esgoto			
Instalação de 5 manilhas			
Reaterro + compactação			
Desmonte de rocha			
			
Responsável Técnico Pela Fiscalização Arian Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 25/09/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 08
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	1
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	6
Truques		Meio oficial	2
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
Escavadeira			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Execução de rede nova de esgoto			
Instalação de 3 manilhas			
Reaterro + compactação			
Desmonte de rocha			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 26/09/2025


ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 09
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	1
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	6
Truques		Meio oficial	2
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
Escavadeira			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
SÁBADO			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 27/09/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 10
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	1
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	6
Truques		Meio oficial	2
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
Escavadeira			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
DOMINGO			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 28/09/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 11
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	1
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	6
Truques		Meio oficial	2
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
Escavadeira			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Execução de rede nova de esgoto			
Instalação de 3 manilhas			
Reaterro + compactação			
Desmonte de rocha			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 29/09/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 12
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	1
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	6
Truques		Meio oficial	2
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
Escavadeira			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Execução de rede nova de esgoto			
Execução de PV de esgoto			
Reaterro + compactação			
Desmonte de rocha			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arian Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 30/10/2025


ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 13
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	1
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	6
Truques		Meio oficial	2
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
Escavadeira			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Execução de rede nova de esgoto			
Execução de PV de esgoto			
Reaterro + compactação			
Desmonte de rocha			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arián Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 01/10/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 14
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	1
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	6
Truques		Meio oficial	2
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
Escavadeira			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Execução de rede nova de esgoto			
Escavação			
Reaterro + compactação			
Desmonte de rocha			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 02/10/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 15
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	1
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	6
Truques		Meio oficial	2
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
Escavadeira			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Execução de rede nova de esgoto			
Instalação de 3 manilhas			
Reaterro + compactação			
Desmonte de rocha			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D  Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346			
			DATA 03/10/2025


ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 16
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	1
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	6
Truques		Meio oficial	2
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
Escavadeira			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
SABADO			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arian Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 04/10/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 17
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	1
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	6
Truques		Meio oficial	2
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
Escavadeira			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
DOMINGO			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 05/10/2025


ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 18
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	1
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	6
Truques		Meio oficial	2
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
Escavadeira			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Execução de rede nova de esgoto			
Escavação			
Reaterro + compactação			
Desmonte de rocha			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arian Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
DATA			06/10/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 19
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	1
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	6
Truques		Meio oficial	2
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
Escavadeira			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Execução de rede nova de esgoto			
Escavação			
Reaterro + compactação			
Desmonte de rocha			
			
Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
DATA			07/10/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 20
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	1
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	6
Truques		Meio oficial	2
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
Escavadeira			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Execução de rede nova de esgoto			
Instalação de 3 manilhas			
Reaterro + compactação			
Desmonte de rocha			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 08/10/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 21
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	1
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	6
Truques		Meio oficial	2
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
Escavadeira			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Execução de rede nova de esgoto			
Regularização de sub base com solo brita			
Desmonte de rocha			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 09/10/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 22
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	1
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	6
Truques		Meio oficial	2
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
Escavadeira			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Execução de rede nova de esgoto			
Escavação			
Reaterro + compactação			
Desmonte de rocha			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D  Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346			
DATA			10/10/2025


ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 23
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	1
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	6
Truques		Meio oficial	2
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
Escavadeira			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
SÁBADO			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 11/10/2025


ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		Nº 24
DIÁRIO DE OBRA		
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO	
CONTRATO	2501/2024	
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES	
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()
EQUIPAMENTOS		CHUVA FORTE ()
		PESSOAL
		FUNÇÃO
		QUANTIDADE
Pá		Engenheiro
Carrinho de Mão		Pedreiros
Enxada		Ajudantes de obras
Truques		Meio oficial
Retroescavadeira		Estagiário
Caminhão		
Colher de Pedreiro		
Escavadeira		
SERVIÇOS EXECUTADOS		
DRENAGEM		
DOMINGO		
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D  Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346		
		DATA 12/10/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 25
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	1
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	6
Truques		Meio oficial	2
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
Escavadeira			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Execução de rede nova de esgoto			
Escavação			
Reaterro + compactação			
Desmonte de rocha			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 13/10/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		Nº 26	
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	1
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	6
Truques		Meio oficial	2
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
Escavadeira			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Execução de rede nova de esgoto			
Instalação de 4 manilhas			
Reaterro + compactação			
Desmonte de rocha			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
		DATA	14/10/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 27
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	1
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	6
Truques		Meio oficial	2
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
Escavadeira			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Execução de rede nova de esgoto			
Instalação de 4 manilhas			
Reaterro + compactação			
Desmonte de rocha			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 15/10/2025


ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 28
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM ()	CHUVA FRACA (x)	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	1
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	6
Truques		Meio oficial	2
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
Escavadeira			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Execução de rede nova de esgoto			
Instalação de 4 manilhas			
Reaterro + compactação			
Desmonte de rocha			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arian Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 16/10/2025



ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 30
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	1
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	6
Truques		Meio oficial	2
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
Escavadeira			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
SÁBADO			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 18/10/2025

ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 31
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	1
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	6
Truques		Meio oficial	2
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
Escavadeira			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
DOMINGO			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 19/10/2025

ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		Nº 32	
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	1
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	6
Truques		Meio oficial	2
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
Escavadeira			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Manutenção de afundamento na Rua Princesa Isabel			
Manutenção de patrimônio tombado na Av. Jk			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D  Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346			
		DATA	20/10/2025

ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 33
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	1
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	6
Truques		Meio oficial	2
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
Escavadeira			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Manutenção de afundamento na Rua Princesa Isabel			
Aplicação de solo brita			
Manutenção de patrimônio tombado na Av. Jk			
Desmonte de rocha			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arian Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D  Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346			
			DATA 21/10/2025

ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		Nº 35	
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	1
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	6
Truques		Meio oficial	2
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
Escavadeira			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Início das escavações Praça Evaristo de Carvalho			
Manutenção de patrimônio tombado na Av. Jk			
Desmonte de rocha			
Início perfuração horizontal com a PW			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D  Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346			
			DATA 23/10/2025

ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 36
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS	PESSOAL		
	FUNÇÃO	QUANTIDADE	
Pá	Engenheiro	1	
Carrinho de Mão	Pedreiros	4	
Enxada	Ajudantes de obras	6	
Truques	Meio oficial	2	
Retroescavadeira	Estagiário	1	
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
Escavadeira			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Manutenção de patrimônio tombado na Av. Jk			
Desmonte de rocha			
Início perfuração horizontal com a PW			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 24/10/2025