

















R SIMBRA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA					
DIÁRIO DE OBRA					
Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO				
Contrato:	043001/2024				
Contratada:	R SIMBRA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA				
Prazo da Obra:	28 MESES				
Clima:	BOM () CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()				
Data: 25/10/2025					
EQUIPAMENTOS		PESSOAL			
Pá	FUNÇÃO	QUANTITATIVO			
Enxada	Encarregado de Obras	1			
Gerador	Pedreiro	2			
Martelete	Servente	5			
Caminhão	Motorista	1			
Retro-escavadeira	Operador de retro-escavadeira	1			
Compactador a percussão					
SERVIÇOS EXECUTADOS					
FINAL DE SEMANA					
HORÍMETRO RETRO-ESCAVADEIRA					
Horas Trabalhadas	-	Horas Paradas	-		
MOTIVO DA PARALISAÇÃO					
-					
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS					
 Arian do Carmo Mendonça Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 177324/D		 Marcos Guarino de Oliveira Prefeito do Município de Muiaé CNPJ: 17.947.581/0001-76		 Vinicius Tófani Cruz Co-Res.Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 211590/D	
 Renato Stoque Martins Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 330209MG		 Gustavo Goretti Rodrigues Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Demsur CREA Nº: 133.497/D-MG		 Evandro Moura Correa Fonseca Co-Res.Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 2027102718	
 Daniela Murucci Monteiro Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Demsur CREA Nº: 147.585/D - MG					

R SIMBRA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA					
DIÁRIO DE OBRA					
Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO				
Contrato:	043001/2024				
Contratada:	R SIMBRA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA				
Prazo da Obra:	28 MESES				
Clima:	BOM () CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()				
Data: 26/10/2025					
EQUIPAMENTOS		PESSOAL			
Pá	FUNÇÃO		QUANTITATIVO		
Enxada	Encarregado de Obras		1		
Gerador	Pedreiro		2		
Martelete	Servente		5		
Caminhão	Motorista		1		
Retro-escavadeira	Operador de retro-escavadeira		1		
Compactador a percussão					
SERVIÇOS EXECUTADOS					
FINAL DE SEMANA					
HORIMETRO RETRO-ESCAVADEIRA					
Horas Trabalhadas	-	Horas Paradas	-		
MOTIVO DA PARALISAÇÃO					
-					
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS					
Arlan do Carmo Mendonça Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 177324/D		Marcos Guarino de Oliveira Prefeito do Município de Muriaé CNPJ: 17.947.581/0001-76		Vinicius Tófani Cruz Co-Res.Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 211590/D	
Renato Stoque Martins Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 330209/MG		Gustavo Goretti Rodrigues Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Demsur CREA Nº: 133.497/D-MG		Evandro Moura Correa Fonseca Co-Res.Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 2027102718	
Daniela Murucci Monteiro Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Demsur CREA Nº: 147.585/D - MG					

R SIMBRA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA		
DIÁRIO DE OBRA		
Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO	
Contrato:	043001/2024	
Contratada:	R SIMBRA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	
Prazo da Obra:	28 MESES	
Clima:	BOM (X) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()	
Data: 27/10/2025		
EQUIPAMENTOS	PESSOAL	
Pá	FUNÇÃO	QUANTITATIVO
Enxada	Encarregado de Obras	1
Gerador	Pedreiro	2
Martelete	Servente	5
Caminhão	Motorista	1
Retro-escavadeira	Operador de retro-escavadeira	1
Compactador a percussão		
SERVIÇOS EXECUTADOS		
RUA PROFESSOR GERALDO RODRIGUES		
•ESCAVAÇÃO DE VALA		
•COMPACTAÇÃO DE SOLO		
•REPARO EM 3 RAMAIS DE 20MM DE ÁGUA		
•RE-ATERRO DE VALA		
RUA ÓTAVIO TIBURCIO		
•EXECUÇÃO DE TAMPAS PARA PVP		
•CALÇAMENTO		
•COMPACTAÇÃO E CALÇAMENTO		
•REPARO EM RAMAL DE 20MM DE ÁGUA		
•COMPACTAÇÃO DE SOLO		
HORIMETRO RETRO-ESCAVADEIRA		
Horas Trabalhadas	2h28min	Horas Paradas 6h32min
MOTIVO DA PARALISAÇÃO		
A máquina ficou parada devido à necessidade de aguardar a conclusão dos reparos nos ramais de água, etapa indispensável antes da retomada do reaterro e da compactação.		
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS		
 Ariag do Carmo Mendonça Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 177324/D	 Marcos Guarino de Oliveira Prefeito do Município de Muriaé CNPJ: 17.947.581/0001-76	 Vinicius Tófani Cruz Co-Res.Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 211590/D
 Renato Stoque Martins Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 330209MG	 Gustavo Goretti Rodrigues Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Demsur CREA Nº: 133.497/D-MG	 Evandro Moura Correa Fonseca Co-Res.Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 2027102718
 Daniela Murucci Monteiro Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Demsur CREA Nº: 147.585/D - MG		

R SIMBRA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA		
DIÁRIO DE OBRA		
Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO	
Contrato:	043001/2024	
Contratada:	R SIMBRA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	
Prazo da Obra:	28 MESES	
Clima:	BOM (X) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()	
Data: 28/10/2025		
EQUIPAMENTOS	PESSOAL	
Pá	FUNÇÃO	QUANTITATIVO
Enxada	Encarregado de Obras	1
Gerador	Pedreiro	2
Martelete	Servente	5
Caminhão	Motorista	1
Retro-escavadeira	Operador de retro-escavadeira	1
Compactador a percussão		
SERVIÇOS EXECUTADOS		
RUA PROFESSOR GERALDO RODRIGUES		
•RE-ATERRO DE VALA		
• LIMPEZA DE TERRENO		
• MANUTENÇÃO EM RAMAL DE 20MM DE ÁGUA		
•SEPARAÇÃO DE PEDRAS		
•SINALIZAÇÃO COM FITA ZEBRADA		
RUA ÓTAVIO TIBURCIO		
•CALÇAMENTO		
•COMPACTAÇÃO DE CALÇAMENTO		
•MANUTENÇÃO EM RAMAL DE 20MM DE ÁGUA		
HORIMETRO RETRO-ESCAVADEIRA		
Horas Trabalhadas	5h	Horas Paradas 4h
MOTIVO DA PARALISAÇÃO		
A máquina ficou parada enquanto era realizada a manutenção do ramal de 20 mm, o que impediu o avanço do reaterro e das demais atividades previstas.		
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS		
 Arian do Carmo Mendonça Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 177324/D	 Marcos Guarino de Oliveira Prefeito do Município de Muriaé CNPJ: 17.947.581/0001-76	 Vinicius Tófani Cruz Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 211590/D
 Renato Stoque Martins Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 330209MG	 Gustavo Goretti Rodrigues Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Demsur CREA Nº: 133.497/D-MG	 Evandro Moura Correa Fonseca Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 2027102718
 Daniela Murucci Monteiro Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Demsur CREA Nº: 147.585/D - MG		

R SIMBRA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA		
DIÁRIO DE OBRA		
Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO	
Contrato:	043001/2024	
Contratada:	R SIMBRA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	
Prazo da Obra:	28 MESES	
Clima:	BOM (x) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()	
Data: 29/10/2025		
EQUIPAMENTOS	PESSOAL	
Pá	FUNÇÃO	QUANTITATIVO
Enxada	Encarregado de Obras	1
Gerador	Pedreiro	2
Martelete	Servente	5
Caminhão	Motorista	1
Retro-escavadeira	Operador de retro-escavadeira	1
Compactador a percussão		
SERVIÇOS EXECUTADOS		
RUA PROFESSOR GERALDO RODRIGUES •RE-ATERRO DE VALA •LIMPEZA DE TERRENO •ESCAVAÇÃO DE VALA •COMPACTAÇÃO DE SOLO •INSTALAÇÃO DE 2 TUBOS DE 150MM DA REDE PRINCIPAL(12M) •REPARO EM 2 RAMAIS DE 20MM DE ÁGUA •PROTEÇÃO DOS TUBOS COM LONA NO DEPÓSITO •EXECUÇÃO DE PVP •SINALIZAÇÃO COM FITA ZEBRADA •SEPARAÇÃO DE PEDRAS RUA ÓTAVIO TIBURCIO •CALÇAMENTO •COMPACTAÇÃO DE CALÇAMENTO		
HORIMETRO RETRO-ESCAVADEIRA		
Horas Trabalhadas	5h30min	Horas Paradas 3h30min
MOTIVO DA PARALISAÇÃO		
A máquina ficou parada enquanto a equipe realizava a instalação dos tubos de 150 mm na rede principal, atividade que exigiu trabalho manual e alinhamento preciso, não permitindo o uso do equipamento nesse período.		
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS		
 Arlan do Carmo Mendonça Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 177324/D	 Marcos Guarino de Oliveira Prefeito do Município de Muriaé CNPJ: 17.947.581/0001-76	 Vinicius Tófani Cruz Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 211590/D
 Renato Stoque Martins Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 330209MG	 Gustavo Goretti Rodrigues Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Demsur CREA Nº: 133.497/D-MG	 Evandro Moura Correa Fonseca Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 2027102718
 Daniela Murucci Monteiro Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Demsur CREA Nº: 147.585/D - MG		

R SIMBRA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

DIÁRIO DE OBRA

Obra: EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO
Contrato: 043001/2024
Contratada: R SIMBRA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
Prazo da Obra: 28 MESES
Clima: BOM () CHUVA FRACA () CHUVA FORTE (x)

Data: 30/10/2025

EQUIPAMENTOS	PESSOAL	
Pá	FUNÇÃO	QUANTITATIVO
Enxada	Encarregado de Obras	1
Gerador	Pedreiro	2
Martelete	Servente	5
Caminhão	Motorista	1
Retro-escavadeira	Operador de retro-escavadeira	1
Compactador a percussão		

SERVIÇOS EXECUTADOS

- RE-ATERRO DE VALA
- LIMPEZA DE TERRENO
- COMPACTAÇÃO DE SOLO
- EXECUÇÃO DE PVP
- EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO
- COMPACTAÇÃO DE CALÇAMENTO
- SINALIZAÇÃO COM FITA ZEBRADA
- SEPARAÇÃO DE PEDRAS
- 1 VIAGEM DE DESCARTE DE MATERIAL


HORIMETRO RETRO-ESCAVADEIRA

Horas Trabalhadas	5h	Horas Paradas	4h
-------------------	----	---------------	----

MOTIVO DA PARALISAÇÃO

A máquina ficou parada enquanto a equipe realizava a execução do calçamento e sua compactação, atividades manuais e de precisão que não demandaram o uso do equipamento naquele período.

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS



Arian do Carmo Mendonça
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 177324/D

Marcos Guarino de Oliveira
Prefeito do Município de Muriaé
CNPJ: 17.947.581/0001-76





Vinicius Tófani Cruz
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 211590/D


Renato Stoque Martins
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 330209MG

Gustavo Goretti Rodrigues
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Densur
CREA Nº: 133.497/D-MG


Evandro Moura Correa Fonseca
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 2027102718


Daniela Murucci Monteiro
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Densur
CREA Nº: 147.585/D - MG

R SIMBRA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA			
DIÁRIO DE OBRA			
Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO		
Contrato:	043001/2024		
Contratada:	R SIMBRA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA		
Prazo da Obra:	28 MESES		
Clima:	BOM () CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()		
Data: 01/11/2025			
EQUIPAMENTOS	PESSOAL		
Pá	FUNÇÃO	QUANTITATIVO	
Enxada	Encarregado de Obras	1	
Gerador	Pedreiro	2	
Martelete	Servente	5	
Caminhão	Motorista	1	
Retro-escavadeira	Operador de retro-escavadeira	1	
Compactador a percussão			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
FINAL DE SEMANA			
HORÍMETRO RETRO-ESCAVADEIRA			
Horas Trabalhadas	-	Horas Paradas	-
MOTIVO DA PARALISAÇÃO			
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS			
 Arian do Carmo Mendonça Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 177324/D	 Marcos Guarino de Oliveira Prefeito do Município de Muriaé CNPJ: 17.947.581/0001-76	 Vinicius Tófani Cruz Co-Res.Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 211590/D	
 Renato Stoque Martins Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 330209MG	 Gustavo Goretti Rodrigues Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Demsur CREA Nº: 133.497/D-MG	 Evandro Moura Correa Fonseca Co-Res.Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 2027102718	
 Daniela Murucci Monteiro Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Demsur CREA Nº: 147.585/D - MG			

R SIMBRA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

DIÁRIO DE OBRA

Obra: EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO
Contrato: 043001/2024
Contratada: R SIMBRA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
Prazo da Obra: 28 MESES
Clima: BOM () CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()

Data: 02/11/2025

EQUIPAMENTOS	PESSOAL	
	FUNÇÃO	QUANTITATIVO
Pá		1
Enxada	Encarregado de Obras	2
Gerador	Pedreiro	5
Martelete	Servente	1
Caminhão	Motorista	1
Retro-escavadeira	Operador de retro-escavadeira	1
Compactador a percussão		

SERVIÇOS EXECUTADOS


FINAL DE SEMANA

HORIMETRO RETRO-ESCAVADEIRA

Horas Trabalhadas	-	Horas Paradas	-
-------------------	---	---------------	---

MOTIVO DA PARALISAÇÃO

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS



Arlan do Carmo Mendonça
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 177324/D

Marcos Guarino de Oliveira
Prefeito do Município de Muriaé
CNPJ: 17.947.581/0001-76



Vinicius Tófani Cruz
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 211590/D


Renato Stoque Martins
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 330209MG

Gustavo Goretti Rodrigues
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Densur
CREA Nº: 133.497/D-MG


Evandro Moura Correa Fonseca
Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 2027102718


Daniela Murucci Monteiro
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Densur
CREA Nº: 147.585/D - MG

R SIMBRA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA			
DIÁRIO DE OBRA			
Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO		
Contrato:	043001/2024		
Contratada:	R SIMBRA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA		
Prazo da Obra:	28 MESES		
Clima:	BOM (X) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()		
Data: 03/11/2025			
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
Pá	FUNÇÃO	QUANTITATIVO	
Enxada	Encarregado de Obras	1	
Gerador	Pedreiro	2	
Martelete	Servente	5	
Caminhão	Motorista	1	
Retro-escavadeira	Operador de retro-escavadeira	1	
Compactador a percussão			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
•EXECUÇÃO DE REPARO EM PVP •TRANSPORTE DE MATERIAIS •LIMPEZA NA RUA JOÃO GROSSI •CONSTRUÇÃO DE DEPÓSITO E REFEITÓRIO •EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO •COMPACTAÇÃO DE CALÇAMENTO			
HORIMETRO RETRO-ESCAVADEIRA			
Horas Trabalhadas	2h48min	Horas Paradas	6h12min
MOTIVO DA PARALISAÇÃO			
A máquina ficou parada porque os serviços do dia, como o reparo em PVP, a construção do depósito e refeitório e a execução do calçamento com posterior compactação, exigiram principalmente trabalho manual e organização da equipe, não havendo necessidade de operação do equipamento nesse período.			
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS			
 Arian do Carmo Mendonça Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 177324/D	 Marcos Guarino de Oliveira Prefeito do Município de Muriaé CNPJ: 17.947.581/0001-76	 Vinicius Tófani Cruz Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 211590/D	
 Renato Stoque Martins Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 330209/MG	 Gustavo Goretti Rodrigues Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Demsur CREA Nº: 133.497/D-MG	 Evandro Moura Correa Fonseca Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 2027102718	
 Daniela Murucci Monteiro Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Demsur CREA Nº: 147.585/D - MG			

R SIMBRA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

DIÁRIO DE OBRA

Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO
Contrato:	043001/2024
Contratada:	R SIMBRA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
Prazo da Obra:	28 MESES
Clima:	BOM () CHUVA FRACA (X) CHUVA FORTE ()

Data: 04/11/2025

EQUIPAMENTOS	PESSOAL	
Pá	FUNÇÃO	QUANTITATIVO
Enxada	Encarregado de Obras	1
Gerador	Pedreiro	2
Martelete	Servente	5
Caminhão	Motorista	1
Retro-escavadeira	Operador de retro-escavadeira	1
Compactador a percussão		

SERVIÇOS EXECUTADOS

- RECEBIMENTO DE TUBOS
- ESCAVAÇÃO DE VALA
- MARCAÇÃO DE RUA PARA CORTE
- CORTE DE RUA COM MAKITÃO
- CONSTRUÇÃO DE DEPÓSITO
- EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO
- SEPARAÇÃO DE PEDRAS
- LIMPEZA DE TERRENO


HORIMETRO RETRO-ESCAVADEIRA

Horas Trabalhadas	4h18min	Horas Paradas	4h42min
-------------------	---------	---------------	---------

MOTIVO DA PARALISAÇÃO

A máquina ficou parada enquanto eram realizados os cortes de rua com makitão e a marcação da via, etapas que exigiram interrupção temporária da escavação e não permitiram o uso do equipamento durante esse período.

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS



Arlan do Carmo Mendonça
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 177324/D

Marcos Guarino de Oliveira
Prefeito do Município de Muriaé
CNPJ: 17.947.581/0001-76




Vinicius Tófani Cruz
Co-Res.Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 211590/D





Renato Stoque Martins
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 330209/MG





Gustavo Goretti Rodrigues
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Demsur
CREA Nº: 133.497/D-MG





Evandro Moura Correa Fonseca
Co-Res.Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 2027102718







Daniela Murucci Monteiro
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Demsur
CREA Nº: 147.585/D - MG




R SIMBRA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA		
DIÁRIO DE OBRA		
Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO	
Contrato:	043001/2024	
Contratada:	R SIMBRA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	
Prazo da Obra:	28 MESES	
Clima:	BOM (X) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()	
Data: 05/11/2025		
EQUIPAMENTOS	PESSOAL	
Pá	FUNÇÃO	QUANTITATIVO
Enxada	Encarregado de Obras	1
Gerador	Pedreiro	2
Martelete	Servente	5
Caminhão	Motorista	1
Retro-escavadeira	Operador de retro-escavadeira	1
Compactador a percussão		
SERVIÇOS EXECUTADOS		
•INSTALAÇÃO DE 2 TUBOS DE 150MM DA REDE PRINCIPAL(12M) •ESCAVAÇÃO DE VALA •CONSTRUÇÃO DE DEPÓSITO •LIMPEZA DE TERRENO •SEPARAÇÃO DE PEDRAS •REPARO EM 3 RAMAIS DE 20MM DE ÁGUA •RE-ATERRO DE VALA •SINALIZAÇÃO COM FITA ZEBRADA •SONDAGEM DE RAMAIS DE ÁGUA •CALÇAMENTO NA RUA ÓTAVIO TIBURCIO •LIMPEZA DE TERRENO NA RUA ÓTAVIO TIBURCIO		
HORIMETRO RETRO-ESCAVADEIRA		
Horas Trabalhadas	7h06min	Horas Paradas 1h54min
MOTIVO DA PARALISAÇÃO		
A máquina ficou parada devido à sondagem e aos reparos nos ramais de água, etapas que demandaram intervenção manual e interromperam temporariamente o avanço da escavação e do reaterro, impossibilitando o uso do equipamento nesse período.		
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS		
 Afonso do Carmo Mendonça Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 177324/D	 Marcos Guarino de Oliveira Prefeito do Município de Muriaé CNPJ: 17.947.581/0001-76	 Vinicius Tófani Cruz Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 211590/D
 Renato Stoque Martins Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 330209MG	 Gustavo Goretti Rodrigues Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Demsur CREA Nº: 133.497/D-MG	 Evandro Moura Correa Fonseca Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 2027102718
 Daniela Murucci Monteiro Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Demsur CREA Nº: 147.585/D - MG		

R SIMBRA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA		
DIÁRIO DE OBRA		
Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO	
Contrato:	043001/2024	
Contratada:	R SIMBRA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	
Prazo da Obra:	28 MESES	
Clima:	BOM (X) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()	
Data: 06/11/2025		
EQUIPAMENTOS	PESSOAL	
Pá	FUNÇÃO	QUANTITATIVO
Enxada	Encarregado de Obras	1
Gerador	Pedreiro	2
Martelete	Servente	5
Caminhão	Motorista	1
Retro-escavadeira	Operador de retro-escavadeira	1
Compactador a percussão		
SERVIÇOS EXECUTADOS		
•COMPACTAÇÃO DE SOLO •LIMPEZA DE TERRENO •RE-ATERRO DE VALA •TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA DEPÓSITO •SINALIZAÇÃO COM FITA ZEBRADA •SEPARAÇÃO DE PEDRAS •EXECUÇÃO DE DEPÓSITO		
HORÍMETRO RETRO-ESCAVADEIRA		
Horas Trabalhadas	5h00min	Horas Paradas 4h00min
MOTIVO DA PARALISAÇÃO		
A máquina ficou parada porque as atividades do dia, como a execução do depósito, o transporte de materiais e a limpeza do terreno, concentraram a equipe em serviços manuais e de organização, não sendo necessária a operação do equipamento nesse período.		
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS		
 Arjan do Carmo Mendonça Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 177324/D	 Marcos Guarino de Oliveira Prefeito do Município de Muriaé CNPJ: 17.947.581/0001-76	 Vinicius Tófani Cruz Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 211590/D
 Renato Stoque Martins Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 330209MG	 Gustavo Goretti Rodrigues Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Demsur CREA Nº: 133.497/D-MG	 Evandro Moura Correa Fonseca Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 2027102718
 Daniela Murucci Monteiro Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Demsur CREA Nº: 147.585/D - MG		

R SIMBRA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA			
DIÁRIO DE OBRA			
Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO		
Contrato:	043001/2024		
Contratada:	R SIMBRA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA		
Prazo da Obra:	28 MESES		
Clima:	BOM (X) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()		
Data: 07/11/2025			
EQUIPAMENTOS	PESSOAL		
Pá	FUNÇÃO	QUANTITATIVO	
Enxada	Encarregado de Obras	1	
Gerador	Pedreiro	2	
Martelete	Servente	5	
Caminhão	Motorista	1	
Retro-escavadeira	Operador de retro-escavadeira	1	
Compactador a percussão			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
•INSTALAÇÃO DE 1 TUBO DE 150MM DA REDE PRINCIPAL (6M) •COMPACTAÇÃO DE SOLO •RE-ATERRO DE VALA •SINALIZAÇÃO COM FITA ZEBRADA •LIMPEZA DE TERRENO •FORAM RECEBIDAS 2 VIAGENS DE TERRA •SEPARAÇÃO DE PEDRAS			
HORÍMETRO RETRO-ESCAVADEIRA			
Horas Trabalhadas	1h46min	Horas Paradas	6h14min
MOTIVO DA PARALISAÇÃO			
A máquina ficou parada enquanto era realizada a instalação do tubo de 150 mm na rede principal, etapa que exigiu alinhamento manual e movimentação cuidadosa do material, não permitindo o uso do equipamento durante esse período.			
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS			
 Arian do Carmo Mendonça Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 177324/D	 Marcos Guarino de Oliveira Prefeito do Município de Muriaé CNPJ: 17.947.581/0001-76	 Vinicius Tófani Cruz Co-Res.Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 211590/D	
 Renato Stoque Martins Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 330209MG	 Gustavo Goretti Rodrigues Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Demsur CREA Nº: 133.497/D-MG	 Evandro Moura Correa Fonseca Co-Res.Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 2027102718	
 Daniela Murucci Monteiro Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Demsur CREA Nº: 147.585/D - MG			

R SIMBRA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA		
DIÁRIO DE OBRA		
Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO	
Contrato:	043001/2024	
Contratada:	R SIMBRA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	
Prazo da Obra:	28 MESES	
Clima:	BOM () CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()	
Data: 08/11/2025		
EQUIPAMENTOS	PESSOAL	
Pá	FUNÇÃO	QUANTITATIVO
Enxada	Encarregado de Obras	1
Gerador	Pedreiro	2
Martelete	Servente	5
Caminhão	Motorista	1
Retro-escavadeira	Operador de retro-escavadeira	1
Compactador a percussão		
SERVIÇOS EXECUTADOS		
FINAL DE SEMANA		
HORÍMETRO RETRO-ESCAVADEIRA		
Horas Trabalhadas	-	Horas Paradas -
MOTIVO DA PARALISAÇÃO		
-		
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS		
 Arlan do Carmo Mendonça Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 177324/D	 Marcos Guarino de Oliveira Prefeito do Município de Muriaé CNPJ: 17.947.581/0001-76	 Vinicius Tófani Cruz Co-Res.Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 211590/D
 Renato Stoque Martins Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 330209MG	 Gustavo Goretti Rodrigues Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Densur CREA Nº: 133.497/D-MG	 Evandro Moura Correa Fonseca Co-Res.Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 2027102718
 Daniela Murucci Monteiro Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Densur CREA Nº: 147.585/D - MG		

R SIMBRA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA		
DIÁRIO DE OBRA		
Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO	
Contrato:	043001/2024	
Contratada:	R SIMBRA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	
Prazo da Obra:	28 MESES	
Clima:	BOM (X) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()	
Data: 10/11/2025		
EQUIPAMENTOS	PESSOAL	
Pá	FUNÇÃO	QUANTITATIVO
Enxada	Encarregado de Obras	1
Gerador	Pedreiro	2
Martelete	Servente	5
Caminhão	Motorista	1
Retro-escavadeira	Operador de retro-escavadeira	1
Compactador a percussão		
SERVIÇOS EXECUTADOS		
•ESCAVAÇÃO DE VALA •INSTALAÇÃO DE 4 TUBOS DE 150MM DA REDE PRINCIPAL (24M) •COMPACTAÇÃO DE SOLO •RE-ATERRO DE VALA •LIMPEZA DE TERRENO •SEPARAÇÃO DE PEDRAS •SINALIZAÇÃO COM FITA ZEBRADA •CALÇAMENTO •REPARO EM 2 RAMAIS DE 20MM DE ÁGUA •SONDAGEM DE TUBULAÇÕES •LIGAÇÃO DA CASA 240 (3,0M DE TUBO 100MM) •LIGAÇÃO DA CASA 138 (3,0M DE TUBO 100MM) •LIGAÇÃO DA CASA 136 (3,0M DE TUBO 100MM) •LIGAÇÃO DA CASA 226 (2,5M DE TUBO 100MM)		
HORIMETRO RETRO-ESCAVADEIRA		
Horas Trabalhadas	5h12min	Horas Paradas 3h48min
MOTIVO DA PARALISAÇÃO		
A máquina ficou parada devido aos reparos e sondagens nas tubulações e ramais de água, serviços que exigiram intervenção totalmente manual e interromperam o avanço das etapas de escavação e reaterro, impossibilitando o uso do equipamento durante esse período.		
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS		
 Arlan do Carmo Mendonça Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 177324/D	 Marcos Guarino de Oliveira Prefeito do Município de Muriaé CNPJ: 17.947.581/0001-76	 Vinicius Tófani Cruz Co-Res.Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 211590/D
 Renato Stoque Martins Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 330209MG	 Gustavo Goretti Rodrigues Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Densur CREA Nº: 133.497/D-MG	 Evandro Moura Correa Fonseca Co-Res.Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 2027102718
 Daniela Murucci Monteiro Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Densur CREA Nº: 147.585/D - MG		

R SIMBRA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA		
DIÁRIO DE OBRA		
Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO	
Contrato:	043001/2024	
Contratada:	R SIMBRA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	
Prazo da Obra:	28 MESES	
Clima:	BOM (X) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()	
Data: 11/11/2025		
EQUIPAMENTOS	PESSOAL	
Pá	FUNÇÃO	QUANTITATIVO
Enxada	Encarregado de Obras	1
Gerador	Pedreiro	2
Martelete	Servente	5
Caminhão	Motorista	1
Retro-escavadeira	Operador de retro-escavadeira	1
Compactador a percussão		
SERVIÇOS EXECUTADOS		
•INSTALAÇÃO DE 1 TUBO DE 150MM DA REDE PRINCIPAL (6M) •LIGAÇÃO DE 2 RAMAIS DE 20MM DE ÁGUA •COMPACTAÇÃO DE SOLO •RE-ATERRO DE VALA •CALÇAMENTO •LIMPEZA DE TERRENO •SINALIZAÇÃO COM FITA ZEBRADA •LIGAÇÃO DA CASA 208 (2,5M DE TUBO 100MM) •LIGAÇÃO DA CASA 220 (2,0M DE TUBO 100MM) •LIGAÇÃO DA CASA 127 (3,5M DE TUBO 100MM) •LIGAÇÃO DA CASA 230 (3,5M DE TUBO 100MM) •LIGAÇÃO DA CASA 145 (7,5M DE TUBO 100MM)		
HORÍMETRO RETRO-ESCAVADEIRA		
Horas Trabalhadas	4h48min	Horas Paradas 4h12min
MOTIVO DA PARALISAÇÃO		
A máquina ficou parada porque as ligações dos ramais e das residências exigiram ajustes manuais finos nas tubulações, o que interrompeu temporariamente o avanço da escavação e do reaterro, não havendo necessidade de uso do equipamento nesse período.		
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS		
 Arlan do Carmo Mendonça Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 177324/D	 Marcos Guarino de Oliveira Prefeito do Município de Muriaé CNPJ: 17.947.581/0001-76	 Vinicius Tófani Cruz Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 211590/D
 Renato Stoque Martins Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 330209MG	 Gustavo Goretti Rodrigues Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Densur CREA Nº: 133.497/D-MG	 Evandro Moura Correa Fonseca Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 2027102718
 Daniela Murucci Monteiro Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Densur CREA Nº: 147.585/D - MG		

R SIMBRA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

DIÁRIO DE OBRA

Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO		
Contrato:	043001/2024		
Contratada:	R SIMBRA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA		
Prazo da Obra:	28 MESES		
Clima:	BOM (X) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()		

Data: 12/11/2025

EQUIPAMENTOS	PESSOAL	
	FUNÇÃO	QUANTITATIVO
Pá	Encarregado de Obras	1
Enxada	Pedreiro	2
Gerador	Servente	5
Martelete	Motorista	1
Caminhão	Operador de retro-escavadeira	1
Retro-escavadeira		
Compactador a percussão		

SERVIÇOS EXECUTADOS

- EXECUÇÃO DE ASFALTO
- CALÇAMENTO

HORIMETRO RETRO-ESCAVADEIRA

Horas Trabalhadas	6h54min	Horas Paradas	2h06min
-------------------	---------	---------------	---------

MOTIVO DA PARALISAÇÃO

A máquina ficou parada porque as atividades de execução de asfalto e calçamento foram realizadas de forma manual e com equipamentos específicos dessas etapas, não sendo necessária a operação da máquina durante o período.

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS


Arlan do Carmo Mendonça
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 177324/D

Marcos Guarino de Oliveira
Prefeito do Município de Muriaé
CNPJ: 17.947.581/0001-76




Vinícius Tófani Cruz
Co-Res.Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 211590/D


Renato Stoque Martins
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 330209MG






Gustavo Goretti Rodrigues
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Demsur
CREA Nº: 133.497/D-MG


Evandro Moura Correa Fonseca
Co-Res.Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 2027102718


Daniela Murucci Monteiro
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Demsur
CREA Nº: 147.585/D - MG

R SIMBRA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA			
DIÁRIO DE OBRA			
Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO		
Contrato:	043001/2024		
Contratada:	R SIMBRA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA		
Prazo da Obra:	28 MESES		
Clima:	BOM (X) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()		
Data: 13/11/2025			
EQUIPAMENTOS	PESSOAL		
Pá	FUNÇÃO	QUANTITATIVO	
Enxada	Encarregado de Obras	1	
Gerador	Pedreiro	2	
Martelete	Servente	5	
Caminhão	Motorista	1	
Retro-escavadeira	Operador de retro-escavadeira	1	
Compactador a percussão			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
•EXECUÇÃO DE ASFALTO •CALÇAMENTO •EXECUÇÃO DE DEPÓSITO •EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO			
HORIMETRO RETRO-ESCAVADEIRA			
Horas Trabalhadas	1h14min	Horas Paradas	7h47min
MOTIVO DA PARALISAÇÃO			
A máquina ficou parada porque as atividades do dia execução de asfalto, calçamento e construção do depósito e do escritório foram realizadas com equipes e equipamentos específicos, não exigindo o uso da máquina nesse período.			
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS			
 Arlan do Carmo Mendonça Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 177324/D	 Marcos Guarino de Oliveira Prefeito do Município de Muriaé CNPJ: 17.947.581/0001-76	 Vinicius Tófani Cruz Co-Res.Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 211590/D	
 Renato Stoque Martins Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 330209/MG	 Gustavo Goretti Rodrigues Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Densur CREA Nº: 133.497/D-MG	 Evandro Moura Correa Fonseca Co-Res.Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 2027102718	
 Daniela Murucci Monteiro Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Densur CREA Nº: 147.585/D - MG			

[illegible]

R SIMBRA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA		
DIÁRIO DE OBRA		
Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO	
Contrato:	043001/2024	
Contratada:	R SIMBRA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	
Prazo da Obra:	28 MESES	
Clima:	BOM () CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()	
Data: 16/11/2025		
EQUIPAMENTOS	PESSOAL	
Pá	FUNÇÃO	QUANTITATIVO
Enxada	Encarregado de Obras	1
Gerador	Pedreiro	2
Martelete	Servente	5
Caminhão	Motorista	1
Retro-escavadeira	Operador de retro-escavadeira	1
Compactador a percussão		
SERVIÇOS EXECUTADOS		
FINAL DE SEMANA		
HORIMETRO RETRO-ESCAVADEIRA		
Horas Trabalhadas	-	Horas Paradas -
MOTIVO DA PARALISAÇÃO		
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS		
 Arian do Carmo Mendonça Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 177324/D	 Marcos Guarino de Oliveira Prefeito do Município de Muriaé CNPJ: 17.947.581/0001-76	 Vinicius Tófani Cruz Co-Res.Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 211590/D
 Renato Stoque Martins Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 330209MG	 Gustavo Goretti Rodrigues Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Demsur CREA Nº: 133.497/D-MG	 Evandro Moura Correa Fonseca Co-Res.Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 2027102718
 Daniela Murucci Monteiro Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Demsur CREA Nº: 147.585/D - MG		

R SIMBRA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

DIÁRIO DE OBRA

Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO
Contrato:	043001/2024
Contratada:	R SIMBRA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
Prazo da Obra:	28 MESES
Clima:	BOM (X) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()

Data: 18/11/2025

EQUIPAMENTOS	PESSOAL	
Pá	FUNÇÃO	QUANTITATIVO
Enxada	Pedreiro	2
Gerador	Servente	1
Martelete	Motorista	1
Caminhão	Operador de retro-escavadeira	1
Retro-escavadeira		
Compactador a percussão		

SERVIÇOS EXECUTADOS

- ESCAVAÇÃO DE VALA
- EXECUÇÃO DE PVP
- INSTALAÇÃO DE 2 TUBOS DE 20MM DA REDE PRINCIPAL(12M)
- REPARO EM 1 RAMAL DE 20MM DE ÁGUA


HORIMETRO RETRO-ESCAVADEIRA

Horas Trabalhadas	4h	Horas Paradas	5h
-------------------	----	---------------	----

MOTIVO DA PARALISAÇÃO

A máquina ficou parada enquanto eram realizados os reparos e a instalação dos tubos de 20 mm, serviços que demandaram intervenção manual detalhada e impediram a continuidade da escavação naquele período.

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS



Artân do Carmo Mendonça
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 177324/D

Marcos Guarino de Oliveira
Prefeito do Município de Muriaé
CNPJ: 17.947.581/0001-76




Vinicius Tófani Cruz
Co-Res.Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 211590/D





Renato Stoque Martins
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 330209MG




Gustavo Goretti Rodrigues
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Demsur
CREA Nº: 133.497/D-MG






Evandro Moura Correa Fonseca
Co-Res.Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 2027102718





Daniela Murucci Monteiro
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Demsur
CREA Nº: 147.585/D - MG




R SIMBRA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA		
DIÁRIO DE OBRA		
Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO	
Contrato:	043001/2024	
Contratada:	R SIMBRA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	
Prazo da Obra:	28 MESES	
Clima:	BOM (x) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()	
Data: 19/11/2025		
EQUIPAMENTOS	PESSOAL	
Pá	FUNÇÃO	QUANTITATIVO
Enxada	Pedreiro	2
Gerador	Servente	1
Martelete	Motorista	1
Caminhão	Operador de retro-escavadeira	1
Retro-escavadeira		
Compactador a percussão		
SERVIÇOS EXECUTADOS		
•ESCAVAÇÃO DE VALA •EXECUÇÃO DE PVP •SINALIZAÇÃO COM FITA ZEBRADA •RE-ATERRO DE VALA •RECEBIMENTO DE TUBOS		
HORIMETRO RETRO-ESCAVADEIRA		
Horas Trabalhadas	5h	Horas Paradas 4h
MOTIVO DA PARALISAÇÃO		
A máquina ficou parada enquanto a equipe realizava o recebimento e a conferência dos tubos, etapa que exigiu interrupção temporária das frentes de escavação e reaterro, não sendo possível utilizar o equipamento nesse período.		
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS		
 Arlan do Carmo Mendonça Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 177324/D	 Marcos Guarino de Oliveira Prefeito do Município de Muriaé CNPJ: 17.947.581/0001-76	 Vinicius Tófani Cruz Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 211590/D
 Renato Stoque Martins Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 330209MG	 Gustavo Goretti Rodrigues Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Demsur CREA Nº: 133.497/D-MG	 Evandro Moura Correa Fonseca Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 2027102718
 Daniela Murucci Monteiro Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Demsur CREA Nº: 147.585/D - MG		




R SIMBRA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA			
DIÁRIO DE OBRA			
Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO		
Contrato:	043001/2024		
Contratada:	R SIMBRA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA		
Prazo da Obra:	28 MESES		
Clima:	BOM () CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()		
Data: 20/11/2025			
EQUIPAMENTOS	PESSOAL		
Pá	FUNÇÃO	QUANTITATIVO	
Enxada	Pedreiro	2	
Gerador	Servente	1	
Martelete	Motorista	1	
Caminhão	Operador de retro-escavadeira	1	
Retro-escavadeira			
Compactador a percussão			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
FERIADO			
HORIMETRO RETRO-ESCAVADEIRA			
Horas Trabalhadas	-	Horas Paradas	-
MOTIVO DA PARALISAÇÃO			
-			
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS			
 Arlan do Carmo Mendonça Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 177324/D	 Marcos Guarino de Oliveira Prefeito do Município de Muriaé CNPJ: 17.947.581/0001-76	 Vinicius Tófani Cruz Co-Res.Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 211590/D	
 Renato Stoque Martins Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 330209MG	 Gustavo Goretti Rodrigues Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Demsur CREA Nº: 133.497/D-MG	 Evandro Moura Correa Fonseca Co-Res.Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 2027102718	
 Daniela Murucci Monteiro Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Demsur CREA Nº: 147.585/D - MG			





R SIMBRA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA		
DIÁRIO DE OBRA		
Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO	
Contrato:	043001/2024	
Contratada:	R SIMBRA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	
Prazo da Obra:	28 MESES	
Clima:	BOM () CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()	
Data: 21/11/2025		
EQUIPAMENTOS	PESSOAL	
Pá	FUNÇÃO	QUANTITATIVO
Enxada	Pedreiro	2
Gerador	Servente	1
Martelete	Motorista	1
Caminhão	Operador de retro-escavadeira	1
Retro-escavadeira		
Compactador a percussão		
SERVIÇOS EXECUTADOS		
FERIADO		
HORIMETRO RETRO-ESCAVADEIRA		
Horas Trabalhadas	-	Horas Paradas
		-
MOTIVO DA PARALISAÇÃO		
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS		
 Arian do Carmo Mendonça Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 177324/D	 Marcos Guarino de Oliveira Prefeito do Município de Muriaé CNPJ: 17.947.581/0001-76	 Vinicius Tófani Cruz Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 211590/D
 Renato Stoque Martins Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 330209MG	 Gustavo Goretti Rodrigues Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Demsur CREA Nº: 133.497/D-MG	 Evandro Moura Correa Fonseca Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 2027102718
 Daniela Murucci Monteiro Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Demsur CREA Nº: 147.585/D - MG		

R SIMBRA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA			
DIÁRIO DE OBRA			
Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO		
Contrato:	043001/2024		
Contratada:	R SIMBRA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA		
Prazo da Obra:	28 MESES		
Clima:	BOM () CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()		
Data: 22/11/2025			
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
Pá	FUNÇÃO	QUANTITATIVO	
Enxada	Pedreiro	2	
Gerador	Servente	1	
Martelete	Motorista	1	
Caminhão	Operador de retro-escavadeira	1	
Retro-escavadeira			
Compactador a percussão			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
FINAL DE SEMANA			
HORIMETRO RETRO-ESCAVADEIRA			
Horas Trabalhadas	-	Horas Paradas	-
MOTIVO DA PARALISAÇÃO			
-			
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS			
 Afrian do Carmo Mendonça Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 177324/D  Marcos Guarino de Oliveira Prefeito do Município de Muriaé CNPJ: 17.947.581/0001-76  Vinicius Tófani Cruz Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 211590/D  Renato Stoque Martins Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 330209MG  Gustavo Goretti Rodrigues Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Demsur CREA Nº: 133.497/D-MG  Evandro Moura Correa Fonseca Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 2027102718  Daniela Murucci Monteiro Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Demsur CREA Nº: 147.585/D - MG			

R SIMBRA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA		
DIÁRIO DE OBRA		
Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO	
Contrato:	043001/2024	
Contratada:	R SIMBRA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	
Prazo da Obra:	28 MESES	
Clima:	BOM () CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()	
Data: 23/11/2025		
EQUIPAMENTOS	PESSOAL	
Pá	FUNÇÃO	QUANTITATIVO
Enxada	Pedreiro	2
Gerador	Servente	1
Martelete	Motorista	1
Caminhão	Operador de retro-escavadeira	1
Retro-escavadeira		
Compactador a percussão		
SERVIÇOS EXECUTADOS		
FINAL DE SEMANA		
HORIMETRO RETRO-ESCAVADEIRA		
Horas Trabalhadas	-	Horas Paradas
MOTIVO DA PARALISAÇÃO		
-		
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS		
 Arian do Carmo Mendonça Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 177324/D	 Marcos Guarino de Oliveira Prefeito do Município de Muriaé CNPJ: 17.947.581/0001-76	 Vinicius Tófani Cruz Co-Res.Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 211590/D
 Renato Stoque Martins Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 330209MG	 Gustavo Goretti Rodrigues Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Demsur CREA Nº: 133.497/D-MG	 Evandro Moura Correa Fonseca Co-Res.Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 2027102718
 Daniela Murucci Monteiro Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Demsur CREA Nº: 147.585/D - MG		

R SIMBRA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA		
DIÁRIO DE OBRA		
Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO	
Contrato:	043001/2024	
Contratada:	R SIMBRA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	
Prazo da Obra:	28 MESES	
Clima:	BOM () CHUVA FRACA (X) CHUVA FORTE ()	
Data: 24/11/2025		
EQUIPAMENTOS	PESSOAL	
Pá	FUNÇÃO	QUANTITATIVO
Enxada	Pedreiro	2
Gerador	Servente	1
Martelete	Motorista	1
Caminhão	Operador de retro-escavadeira	1
Retro-escavadeira		
Compactador a percussão		
SERVIÇOS EXECUTADOS		
•EXECUÇÃO DE PVP •SINALIZAÇÃO COM FITA ZEBRADA •RE-ATERRO DE VALA •COMPACTAÇÃO DE SOLO •2 VIAGENS DE ATERRO - SEPARAÇÃO DE PEDRAS •LIMPEZA DE TERRENO		
HORIMETRO RETRO-ESCAVADEIRA		
Horas Trabalhadas	5h24min	Horas Paradas
		3h36min
MOTIVO DA PARALISAÇÃO		
A máquina ficou parada porque as atividades do dia, como o PVP, a separação de pedras e a limpeza do terreno, concentraram a equipe em serviços manuais e de apoio, não sendo necessária a operação do equipamento nesse período.		
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS		
 Arian do Carmo Mendonça Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 177324/D	 Marcos Guarino de Oliveira Prefeito do Município de Muriaé CNPJ: 17.947.581/0001-76	 Vinicius Tófani Cruz Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 211590/D
 Renato Stoque Martins Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 330209MG	 Gustavo Goretti Rodrigues Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Demsur CREA Nº: 133.497/D-MG	 Evandro Moura Correa Fonseca Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 2027102718
 Daniela Murucci Monteiro Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Demsur CREA Nº: 147.585/D - MG		

R SIMBRA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA		
DIÁRIO DE OBRA		
Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO	
Contrato:	043001/2024	
Contratada:	R SIMBRA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	
Prazo da Obra:	28 MESES	
Clima:	BOM (X) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()	
Data: 25/11/2025		
EQUIPAMENTOS	PESSOAL	
Pá	FUNÇÃO	QUANTITATIVO
Enxada	Pedreiro	2
Gerador	Servente	1
Martelete	Motorista	1
Caminhão	Operador de retro-escavadeira	1
Retro-escavadeira		
Compactador a percussão		
SERVIÇOS EXECUTADOS		
•ESCAVAÇÃO DE VALA •EXECUÇÃO DE PVP •SINALIZAÇÃO COM FITA ZEBRADA •RE-ATERRO DE VALA •COMPACTAÇÃO DE SOLO •LIMPEZA DE TERRENO •REALIZADA 2 LIGAÇÕES DE ESGOTO 2,0M E 6,5M AMBAS DE TUBO 100MM		
HORIMETRO RETRO-ESCAVADEIRA		
Horas Trabalhadas	4h36min	Horas Paradas 4h24min
MOTIVO DA PARALISAÇÃO		
A máquina ficou parada devido às ligações de esgoto realizadas no dia, que exigiram ajustes manuais precisos nas tubulações e interromperam temporariamente o avanço da escavação e do reaterro, não havendo necessidade de uso do equipamento nesse período.		
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS		
 Arlan do Carmo Mendonça Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 177324/D	 Marcos Guarino de Oliveira Prefeito do Município de Muriaé CNPJ: 17.947.581/0001-76	 Vinicius Tófani Cruz Co-Res.Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 211590/D
 Renato Stoque Martins Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 330209MG	 Gustavo Goretti Rodrigues Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Demsur CREA Nº: 133.497/D-MG	 Evandro Moura Correa Fonseca Co-Res.Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 2027102718
 Daniela Murucci Monteiro Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Demsur CREA Nº: 147.585/D - MG		

R SIMBRA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA		
DIÁRIO DE OBRA		
Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO	
Contrato:	043001/2024	
Contratada:	R SIMBRA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	
Prazo da Obra:	28 MESES	
Clima:	BOM (X) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()	
Data: 26/11/2025		
EQUIPAMENTOS	PESSOAL	
Pá	FUNÇÃO	QUANTITATIVO
Enxada	Pedreiro	2
Gerador	Servente	1
Martelete	Motorista	1
Caminhão	Operador de retro-escavadeira	1
Retro-escavadeira		
Compactador a percussão		
SERVIÇOS EXECUTADOS		
RUA PROFESSOR GERALDO RODRIGUES •EXECUÇÃO DE PVP •COMPACTAÇÃO DE SOLO •RECEBIMENTO DE PEDRAS RUA EVARISTO P. DE CARVALHO •COMPACTAÇÃO DE SOLO •LIMPEZA DE TERRENO		
HORIMETRO RETRO-ESCAVADEIRA		
Horas Trabalhadas	2h24min	Horas Paradas
		6h36min
MOTIVO DA PARALISAÇÃO		
A máquina ficou parada porque o recebimento e a organização das pedras, junto com as atividades de PVP e limpeza de terreno, concentraram a equipe em tarefas manuais que não demandaram o uso do equipamento naquele período.		
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS		
 Arlan do Carmo Mendonça Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 177324/D	 Marcos Guarino de Oliveira Prefeito do Município de Muriaé CNPJ: 17.947.581/0001-76	 Vinicius Tófani Cruz Co-Res.Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 211590/D
 Renato Stoque Martins Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 330209/MG	 Gustavo Goretti Rodrigues Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Densur CREA Nº: 133.497/D-MG	 Evandro Moura Correa Fonseca Co-Res.Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 2027102718
 Daniela Murucci Monteiro Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Densur CREA Nº: 147.585/D - MG		

R SIMBRA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

DIÁRIO DE OBRA

Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO
Contrato:	043001/2024
Contratada:	R SIMBRA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
Prazo da Obra:	28 MESES
Clima:	BOM () CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()

Data: 30/11/2025

EQUIPAMENTOS	PESSOAL	
Pá	FUNÇÃO	QUANTITATIVO
Enxada	Pedreiro	2
Gerador	Servente	1
Martelete	Motorista	1
Caminhão	Operador de retro-escavadeira	1
Retro-escavadeira		
Compactador a percussão		

SERVIÇOS EXECUTADOS


FINAL DE SEMANA

HORIMETRO RETRO-ESCAVADEIRA

Horas Trabalhadas	-	Horas Paradas	-
-------------------	---	---------------	---

MOTIVO DA PARALISAÇÃO

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS



Arlan do Carmo Mendonça
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 177324/D

Marcos Guarino de Oliveira
Prefeito do Município de Muriaé
CNPJ: 17.947.581/0001-76


Vinicius Tófani Cruz
Co-Res.Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 211590/D





Renato Stoque Martins
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 330209MG





Gustavo Goretti Rodrigues
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Demsur
CREA Nº: 133.497/D-MG



Evandro Moura Correa Fonseca
Co-Res.Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 2027102718










Daniela Murucci Monteiro
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio
0424.419
Engenheiro Civil - Demsur
CREA Nº: 147.585/D - MG

R SIMBRA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA			
DIÁRIO DE OBRA			
Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO		
Contrato:	043001/2024		
Contratada:	R SIMBRA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA		
Prazo da Obra:	28 MESES		
Clima:	BOM (X) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()		
Data: 01/12/2025			
EQUIPAMENTOS	PESSOAL		
Pá	FUNÇÃO	QUANTITATIVO	
Enxada	Pedreiro	2	
Gerador	Servente	1	
Martelete	Motorista	1	
Caminhão	Operador de retro-escavadeira	1	
Retro-escavadeira			
Compactador a percussão			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
•REPARO EM CALÇADAS •EXECUÇÃO DE PVP •LIMPEZA DE TERRENO			
HORIMETRO RETRO-ESCAVADEIRA			
Horas Trabalhadas	2h06min	Horas Paradas	6h54min
MOTIVO DA PARALISAÇÃO			
A máquina ficou parada porque os reparos nas calçadas e o PVP exigiram execução manual detalhada, não havendo necessidade de uso do equipamento durante essas etapas.			
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS			
 Arlan do Carmo Mendonça Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA N°: 177324/D		 Marcos Guarino de Oliveira Prefeito do Município de Muriaé CNPJ: 17.947.581/0001-76	
 Renato Stoque Martins Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA N°: 330209MG		 Gustavo Goretti Rodrigues Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Demsur CREA N°: 133.497/D-MG	
 Daniela Murucci Monteiro Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Demsur CREA N°: 147.585/D - MG		 Evandro Moura Correa Fonseca Co-Res.Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 2027102718	

R SIMBRA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA					
DIÁRIO DE OBRA					
Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO				
Contrato:	043001/2024				
Contratada:	R SIMBRA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA				
Prazo da Obra:	28 MESES				
Clima:	BOM (X) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()				
Data: 02/12/2025					
EQUIPAMENTOS		PESSOAL			
Pá	FUNÇÃO		QUANTITATIVO		
Enxada	Pedreiro		2		
Gerador	Servente		1		
Martelete	Motorista		1		
Caminhão	Operador de retro-escavadeira		1		
Retro-escavadeira					
Compactador a percussão					
SERVIÇOS EXECUTADOS					
•MARCAÇÃO PARA CORTE DE ASFALTO •CORTE DE ASFALTO •LIMPEZA DE TERRENO •SEPARAÇÃO DE PEDRAS					
HORÍMETRO RETRO-ESCAVADEIRA					
Horas Trabalhadas	3h12min		Horas Paradas	5h48min	
MOTIVO DA PARALISAÇÃO					
A máquina ficou parada porque as etapas de marcação e corte do asfalto foram executadas com equipamentos manuais específicos, não sendo necessária a operação da máquina durante esse período.					
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS					
 Arian do Carmo Mendonça Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 177324/D		 Marcos Guarino de Oliveira Prefeito do Município de Muriaé CNPJ: 17.947.581/0001-76		 Vinicius Tófani Cruz Co-Res.Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 211590/D	
 Renato Stoque Martins Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 330209MG		 Gustavo Goretti Rodrigues Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Densur CREA Nº: 133.497/D-MG		 Evandro Moura Correa Fonseca Co-Res.Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 2027102718	
 Daniela Murucci Monteiro Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Densur CREA Nº: 147.585/D - MG					

R SIMBRA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA		
DIÁRIO DE OBRA		
Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO	
Contrato:	043001/2024	
Contratada:	R SIMBRA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	
Prazo da Obra:	28 MESES	
Clima:	BOM () CHUVA FRACA (X) CHUVA FORTE ()	
Data: 03/12/2025		
EQUIPAMENTOS	PESSOAL	
Pá	FUNÇÃO	QUANTITATIVO
Enxada	Pedreiro	2
Gerador	Servente	1
Martelete	Motorista	1
Caminhão	Operador de retro-escavadeira	1
Retro-escavadeira		
Compactador a percussão		
SERVIÇOS EXECUTADOS		
•ESCAVAÇÃO DE VALA •RE-ATERRO DE VALA •INSTALAÇÃO DE 3 TUBOS DE 150MM DA REDE PRINCIPAL (18M) •REPARO EM 3 RAMAIS DE 20MM DE ÁGUA •REPARO EM RAMAL DE 60MM DE ÁGUA EXECUÇÃO DE PVP •LIMPEZA DE TERRENO •SEPARAÇÃO DE PEDRAS •SINALIZAÇÃO COM FITA ZEBRADA •ORGANIZAÇÃO DE DEPÓSITO		
HORIMETRO RETRO-ESCAVADEIRA		
Horas Trabalhadas	6h18min	Horas Paradas 2h42min
MOTIVO DA PARALISAÇÃO		
A máquina ficou parada devido aos reparos nos ramais de água, que exigiram intervenção manual detalhada e interromperam temporariamente o avanço da escavação e do reaterro, não sendo possível utilizar o equipamento durante esse período.		
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS		
 Arlan do Carmo Mendonça Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 177324/D	 Marcos Guarino de Oliveira Prefeito do Município de Muriaé CNPJ: 17.947.581/0001-76	 Vinicius Tófani Cruz Co-Res.Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 211590/D
 Renato Stoque Martins Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 330209MG	 Gustavo Goretti Rodrigues Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Densur CREA Nº: 133.497/D-MG	 Evandro Moura Correa Fonseca Co-Res.Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 2027102718
 Daniela Murucci Monteiro Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Densur CREA Nº: 147.585/D - MG		

R SIMBRA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA			
DIÁRIO DE OBRA			
Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO		
Contrato:	043001/2024		
Contratada:	R SIMBRA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA		
Prazo da Obra:	28 MESES		
Clima:	BOM (X) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()		
Data: 04/12/2025			
EQUIPAMENTOS	PESSOAL		
Pá	FUNÇÃO	QUANTITATIVO	
Enxada	Pedreiro	2	
Gerador	Servente	1	
Martelete	Motorista	1	
Caminhão	Operador de retro-escavadeira	1	
Retro-escavadeira			
Compactador a percussão			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
•ESCAVAÇÃO DE VALA •RE-ATERRO DE VALA •COMPACTAÇÃO DE SOLO •REPARO EM TAMPA EXISTENTE •LIMPEZA DE TERRENO •EXECUÇÃO DO PRIMEIRO PVP			
HORIMETRO RETRO-ESCAVADEIRA			
Horas Trabalhadas	4h06min	Horas Paradas	4h54min
MOTIVO DA PARALISAÇÃO			
A máquina ficou parada porque o reparo na tampa existente demandou trabalho manual e interrompeu temporariamente a continuidade da escavação e do reaterro, não sendo necessário operar o equipamento nesse período.			
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS			
 Arlan do Carmo Mendonça Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 177324/D	 Marcos Guarino de Oliveira Prefeito do Município de Muriaé CNPJ: 17.947.581/0001-76	 Vinicius Tófani Cruz Co-Res.Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 211590/D	
 Renato Stoque Martins Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 330209MG	 Gustavo Goretti Rodrigues Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Densur CREA Nº: 133.497/D-MG	 Evandro Moura Correa Fonseca Co-Res.Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 2027102718	
 Daniela Murucci Monteiro Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Densur CREA Nº: 147.585/D - MG			

R SIMBRA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA			
DIÁRIO DE OBRA			
Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO		
Contrato:	043001/2024		
Contratada:	R SIMBRA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA		
Prazo da Obra:	28 MESES		
Clima:	BOM (X) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()		
Data: 05/12/2025			
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
Pá	FUNÇÃO	QUANTITATIVO	
Enxada	Pedreiro	2	
Gerador	Servente	1	
Martelete	Motorista	1	
Caminhão	Operador de retro-escavadeira	1	
Retro-escavadeira			
Compactador a percussão			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
•ESCAVAÇÃO DE VALA •RE-ATERRO DE VALA •EXECUÇÃO DE PVP •SINALIZAÇÃO COM FITA ZEBRADA •INSTALAÇÃO DE 4 TUBOS DE 150MM DA REDE PRINCIPAL (24M) •EXECUÇÃO DE RAMAL RESIDENCIAL •LIMPEZA DE TERRENO •LIGAÇÃO DA CASA 226 (4M DE TUBO 100MM)			
HORIMETRO RETRO-ESCAVADEIRA			
Horas Trabalhadas	7h	Horas Paradas	2h
MOTIVO DA PARALISAÇÃO			
A máquina ficou parada porque a execução do ramal residencial e da ligação da casa exigiu ajustes manuais precisos nas tubulações, interrompendo temporariamente o avanço da escavação e do reaterro e dispensando o uso do equipamento nesse período.			
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS			
 Arlan do Carmo Mendonça Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 177324/D	 Marcos Guarino de Oliveira Prefeito do Município de Muriaé CNPJ: 17.947.581/0001-76	 Paulo César Reis Rosa Resp. Técnico pela execução da obra/serviço	 ASSINADO DIGITALMENTE SONIA RIBEIRO DE JESUS A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital
 Renato Stoque Martins Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 330209MG	 ASSINADO DIGITALMENTE RUBENS OLIVEIRA SIMBRA DE SOUZA A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital	 ASSINADO DIGITALMENTE SÔNIA RIBEIRO DE JESUS A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital	 ASSINADO DIGITALMENTE CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital
 Daniela Murucci Monteiro Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Densur CREA Nº: 147.585/D - MG	 ASSINADO DIGITALMENTE ANTONIO JOSE OLSEN SARAIVA CAMARA CPF: 23613130300 A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital	 ASSINADO DIGITALMENTE CRISLAINE FONSECA BARBOSA A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital	 ASSINADO DIGITALMENTE CRISLAINE FONSECA BARBOSA A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital
 Gustavo Goretti Rodrigues Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Densur CREA Nº: 133.497/D-MG	 ASSINADO DIGITALMENTE ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital	 ASSINADO DIGITALMENTE VINICIUS TOFANI CRUZ A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital	 ASSINADO DIGITALMENTE VINICIUS TOFANI CRUZ A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital
	 ASSINADO DIGITALMENTE ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital	 ASSINADO DIGITALMENTE EVANDRO MOURA CORREA FONSECA A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital	 ASSINADO DIGITALMENTE EVANDRO MOURA CORREA FONSECA A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital