



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO AS MARGENS DO RIO MURIAÉ

DATA:

17/01/2020

Local: Rua Lacyr Goulart Silva, s/n B. Coronel Izalino - Muriaé - MG

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 Meses

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	4,71%	100,00%						100,00%
		Financeiro	R\$ 33.041,64	R\$ 33.041,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.041,64
2	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	Físico %	1,50%	100,00%						100,00%
		Financeiro	R\$ 10.493,02	R\$ 10.493,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.493,02
3	MOVIMENTO DE TERRA	Físico %	8,18%		33,00%	34,00%	33,00%			100,00%
		Financeiro	R\$ 57.311,60	R\$ 0,00	R\$ 18.912,83	R\$ 19.485,94	R\$ 18.912,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.311,60
4	MURO DE CONTENÇÃO	Físico %	66,06%		33,00%	34,00%	33,00%			100,00%
		Financeiro	R\$ 463.137,05	R\$ 0,00	R\$ 152.835,23	R\$ 157.466,60	R\$ 152.835,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 463.137,05
5	URBANIZAÇÃO E DRENAGEM	Físico %	4,62%				50,00%	50,00%		100,00%
		Financeiro	R\$ 32.359,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.179,62	R\$ 16.179,62	R\$ 0,00	R\$ 32.359,24
6	PAVIMENTAÇÃO	Físico %	11,00%					50,00%	50,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 77.113,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.556,91	R\$ 38.556,91	R\$ 77.113,82
7	SERRALHERIA	Físico %	3,87%						100,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 27.119,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.119,00	R\$ 27.119,00
8	SERVIÇOS FINAIS	Físico %	0,07%						100,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 483,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 483,91	R\$ 483,91
		Físico %	100%	6,21%	24,50%	25,24%	26,81%	7,81%	9,44%	100,00%
		Financeiro	R\$ 701.059,28	R\$ 43.534,66	R\$ 171.748,05	R\$ 176.952,54	R\$ 187.927,67	R\$ 54.736,53	R\$ 66.159,82	R\$ 701.059,28

Arlan do Carmo Mendonça
CREA MG 177324/D

Prefeitura Municipal de Muriaé
CNPJ: 17.947.581/0001-76