



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: RECONSTRUÇÃO DA PONTE DA FUMAÇA

DATA: 30/07/2021

**LOCAL: ESTRADA RURAL DE LIGAÇÃO COM A CACHOEIRA DO RIO PRETO - UTM 23K -
Latitude: 7668536 S / Longitude: 0769445 E**

PRAZO DE EXECUÇÃO: 05 Meses

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	TOTAL
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	1,37%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 6.805,73	R\$ 6.805,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.805,73
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	Físico %	2,68%	20,00%	40,00%	30,00%	10,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 13.359,25	R\$ 2.671,85	R\$ 5.343,70	R\$ 4.007,78	R\$ 1.335,93	R\$ 13.359,25
3	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	Físico %	1,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 4.986,45	R\$ 4.986,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.986,45
4	INFRAESTRUTURA	Físico %	64,42%	30,00%	35,00%	35,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 321.044,34	R\$ 96.313,30	R\$ 112.365,52	R\$ 112.365,52	R\$ 0,00	R\$ 321.044,34
5	SUPERESTRUTURA	Físico %	28,50%	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 142.034,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.406,95	R\$ 113.627,79	R\$ 142.034,74
6	OBRAS COMPLEMENTARES	Físico %	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 201,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 201,00	R\$ 201,00
7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	1,99%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 9.917,80	R\$ 2.479,45	R\$ 2.479,45	R\$ 2.479,45	R\$ 2.479,45	R\$ 9.917,80
		Físico %	100%	22,73%	24,12%	29,55%	23,61%	100,00%
		Financeiro	R\$ 498.349,31	R\$ 113.256,78	R\$ 120.188,67	R\$ 147.259,69	R\$ 117.644,17	R\$ 498.349,31

Carlos Geraldo Rocha Kneip
CREA MG 113388/D

Prefeitura Municipal de Muriaé
CNPJ: 17.947.581/0001-76