



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO LAVIOLA

DATA: 27/09/2021

LOCAL: RUA SIMEÃO FÉRES, 276 - BAIRRO BARRA, MURIAÉ-MG

PRAZO DE EXECUÇÃO: 18 Meses

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	SUB-TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS	Físico %	3,24%	100,00%									100,00%
		Financeiro	R\$ 260.906,39	R\$ 260.906,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	Físico %	4,78%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	50,00%
		Financeiro	R\$ 385.000,43	R\$ 21.388,91	R\$ 21.388,91	R\$ 21.388,91	R\$ 21.388,91	R\$ 21.388,91	R\$ 21.388,91	R\$ 21.388,91	R\$ 21.388,91	R\$ 21.388,91	R\$ 21.388,91
3	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	Físico %	1,14%	100,00%									100,00%
		Financeiro	R\$ 91.615,44	R\$ 91.615,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	TERRAPLENAGEM	Físico %	2,43%	100,00%									100,00%
		Financeiro	R\$ 195.379,81	R\$ 0,00	R\$ 195.379,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	INFRAESTRUTURA	Físico %	6,41%	25,00%									100,00%
		Financeiro	R\$ 516.333,67	R\$ 0,00	R\$ 129.083,42	R\$ 258.166,84	R\$ 129.083,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	SUPERESTRUTURA	Físico %	15,97%	25,00%									100,00%
		Financeiro	R\$ 1.286.559,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 321.639,86	R\$ 321.639,86	R\$ 321.639,86	R\$ 321.639,86	R\$ 321.639,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7	ALVENARIA	Físico %	4,12%	34,00%									67,00%
		Financeiro	R\$ 332.157,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 109.612,09	R\$ 112.933,67	R\$ 222.545,77
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	Físico %	0,14%	100,00%									100,00%
		Financeiro	R\$ 11.094,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.094,70	R\$ 0,00
9	CONTRAPISO	Físico %	0,20%	50,00%									50,00%
		Financeiro	R\$ 16.359,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.179,59	R\$ 8.179,59
10	ESQUADRIAS E FERRAGENS	Físico %	5,21%	34,00%									34,00%
		Financeiro	R\$ 420.004,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 142.801,62	R\$ 142.801,62
11	COBERTURA	Físico %	6,91%	10,00%									40,00%
		Financeiro	R\$ 557.049,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 167.114,75	R\$ 55.704,92	R\$ 222.819,67
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ÁGUA	Físico %	2,25%	5,00%									40,00%
		Financeiro	R\$ 180.943,21	R\$ 0,00	R\$ 9.047,16	R\$ 9.047,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54.282,96	R\$ 72.377,28
13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ESGOTO	Físico %	2,47%	5,00%									40,00%
		Financeiro	R\$ 199.308,45	R\$ 0,00	R\$ 9.965,42	R\$ 9.965,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59.792,54	R\$ 79.723,38
14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - PLUVIAL	Físico %	1,18%	5,00%									40,00%
		Financeiro	R\$ 94.935,72	R\$ 0,00	R\$ 4.746,79	R\$ 4.746,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.480,72	R\$ 37.974,29
15	COMBATE A INCENDIO	Físico %	1,20%	10,00%									20,00%
		Financeiro	R\$ 96.850,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.685,04	R\$ 9.685,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16	SPDA	Físico %	2,50%	0,00%									0,00%
		Financeiro	R\$ 201.113,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	12,25%	5,00%									10,00%
		Financeiro	R\$ 986.509,94	R\$ 0,00	R\$ 49.325,50	R\$ 49.325,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18	CABEAMENTO ESTRUTURADO	Físico %	3,77%	0,00%									0,00%
		Financeiro	R\$ 303.809,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	Físico %	0,32%	0,00%									0,00%
		Financeiro	R\$ 25.451,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20	DRENAGEM PLUVIAL	Físico %	0,53%	25,00%									100,00%
		Financeiro	R\$ 42.883,46	R\$ 0,00	R\$ 10.720,87	R\$ 21.441,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.720,87
21	CONTENÇÃO	Físico %	4,64%	0,00%									0,00%
		Financeiro	R\$ 373.458,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22	REVESTIMENTOS E PINTURAS	Físico %	10,87%	0,00%									0,00%
		Financeiro	R\$ 875.793,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23	DIVISÓRIAS, BANCADAS, PRATELEIRAS, BALCÕES E SÓCULO	Físico %	0,69%	0,00%									0,00%
		Financeiro	R\$ 55.955,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
24	FECHAMENTO	Físico %	0,49%	0,00%									0,00%
		Financeiro	R\$ 39.757,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
25	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	Físico %	1,50%	0,00%									0,00%
		Financeiro	R\$ 121.083,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
26	URBANIZAÇÃO, ACESSIBILIDADE E PAISAGISMO	Físico %	1,59%	0,00%									0,00%
		Financeiro	R\$ 127.904,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27	RESERVATÓRIOS	Físico %	0,57%	0,00%									0,00%
		Financeiro	R\$ 46.060,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28	CERCAMENTO	Físico %	0,67%	0,00%									0,00%
		Financeiro	R\$ 53.652,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29	EQUIPAMENTOS	Físico %	1,76%	0,00%									0,00%
		Financeiro	R\$ 141.742,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30	LIMPEZA FINAL - ENTREGA OBRA	Físico %	0,21%	0,00%									0,00%
		Financeiro	R\$ 16.544,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUB-TOTAL		Físico %	100%	4,64%	5,33%	4,64%	5,98%	4,38%	4,26%	4,26%	3,84%	6,14%	43,47%
		Financeiro	R\$ 8.056.217,49	R\$ 373.910,74	R\$ 429.657,87	R\$ 374.082,34	R\$ 481.797,23	R\$ 352.713,82	R\$ 343.028,78	R\$ 343.028,78	R\$ 309.210,46	R\$ 494.285,79	R\$ 3.501.715,81

Fabiola Batista Pires
78.851/D

Prefeitura Municipal de Muriaé
CNPJ: 17.947.581/0001-76



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO LAVIOLA				DATA: 27/09/2021									
LOCAL: RUA SIMEÃO FÉRES, 276 - BAIRRO BARRA, MURIAÉ-MG				PRAZO DE EXECUÇÃO: 18 Meses									
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	SUB-TOTAL
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18	SUB-TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS	Físico %	3,24%										100,00%
		Financeiro	R\$ 260.906,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 260.906,39
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	Físico %	4,78%										100,00%
		Financeiro	R\$ 385.000,43	R\$ 21.388,91	R\$ 21.388,91	R\$ 21.388,91	R\$ 21.388,91	R\$ 21.388,91	R\$ 21.388,91	R\$ 21.388,91	R\$ 21.388,91	R\$ 21.388,91	R\$ 385.000,43
3	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	Físico %	1,14%										100,00%
		Financeiro	R\$ 91.615,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 91.615,44
4	TERRAPLENAGEM	Físico %	2,43%										100,00%
		Financeiro	R\$ 195.379,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 195.379,81
5	INFRAESTRUTURA	Físico %	6,41%										100,00%
		Financeiro	R\$ 516.333,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 516.333,67
6	SUPERESTRUTURA	Físico %	15,97%										100,00%
		Financeiro	R\$ 1.286.559,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.286.559,45
7	ALVENARIA	Físico %	4,12%										100,00%
		Financeiro	R\$ 332.157,86	R\$ 109.612,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 332.157,86
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	Físico %	0,14%										100,00%
		Financeiro	R\$ 11.094,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.094,70
9	CONTRAPISO	Físico %	0,20%										100,00%
		Financeiro	R\$ 16.359,18	R\$ 8.179,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.359,18
10	ESQUADRIAS E FERRAGENS	Físico %	5,21%										100,00%
		Financeiro	R\$ 420.004,76	R\$ 138.601,57	R\$ 138.601,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 420.004,76
11	COBERTURA	Físico %	6,91%										100,00%
		Financeiro	R\$ 557.049,18	R\$ 27.852,46	R\$ 83.557,38	R\$ 83.557,38	R\$ 139.262,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 557.049,18
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ÁGUA	Físico %	2,25%										100,00%
		Financeiro	R\$ 180.943,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.188,64	R\$ 36.188,64	R\$ 36.188,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 180.943,21
13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ESGOTO	Físico %	2,47%										100,00%
		Financeiro	R\$ 199.308,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.861,69	R\$ 39.861,69	R\$ 39.861,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 199.308,45
14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - PLUVIAL	Físico %	1,18%										100,00%
		Financeiro	R\$ 94.935,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.987,14	R\$ 18.987,14	R\$ 18.987,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 94.935,72
15	COMBATE A INCENDIO	Físico %	1,20%										100,00%
		Financeiro	R\$ 96.850,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.370,08	R\$ 19.370,08	R\$ 19.370,08	R\$ 19.370,08	R\$ 0,00	R\$ 96.850,42
16	SPDA	Físico %	2,50%										100,00%
		Financeiro	R\$ 201.113,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.222,67	R\$ 40.222,67	R\$ 40.222,67	R\$ 40.222,67	R\$ 40.222,67	R\$ 201.113,34
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	12,25%										100,00%
		Financeiro	R\$ 986.509,94	R\$ 98.650,99	R\$ 98.650,99	R\$ 98.650,99	R\$ 98.650,99	R\$ 98.650,99	R\$ 98.650,99	R\$ 98.650,99	R\$ 98.650,99	R\$ 98.650,99	R\$ 986.509,94
18	CABEAMENTO ESTRUTURADO	Físico %	3,77%										100,00%
		Financeiro	R\$ 303.809,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75.952,42	R\$ 75.952,42	R\$ 75.952,42	R\$ 75.952,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 303.809,66
19	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	Físico %	0,32%										100,00%
		Financeiro	R\$ 25.451,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.451,11	R\$ 0,00	R\$ 25.451,11
20	DRENAGEM PLUVIAL	Físico %	0,53%										100,00%
		Financeiro	R\$ 42.883,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.883,46
21	CONTENÇÃO	Físico %	4,64%										100,00%
		Financeiro	R\$ 373.458,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 93.364,52	R\$ 93.364,52	R\$ 93.364,52	R\$ 93.364,52	R\$ 0,00	R\$ 373.458,07
22	REVESTIMENTOS E PINTURAS	Físico %	10,87%										100,00%
		Financeiro	R\$ 875.793,64	R\$ 218.948,41	R\$ 218.948,41	R\$ 218.948,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 87.579,36	R\$ 87.579,36	R\$ 43.789,68	R\$ 875.793,64
23	DIVISÓRIAS, BANCADAS, PRATELEIRAS, BALCÕES E SÓCULO	Físico %	0,69%										100,00%
		Financeiro	R\$ 55.955,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.988,86	R\$ 13.988,86	R\$ 13.988,86	R\$ 13.988,86	R\$ 55.955,43
24	FECHAMENTO	Físico %	0,49%										100,00%
		Financeiro	R\$ 39.757,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.939,35	R\$ 9.939,35	R\$ 9.939,35	R\$ 9.939,35	R\$ 39.757,38
25	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	Físico %	1,50%										100,00%
		Financeiro	R\$ 121.083,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60.541,59	R\$ 30.270,79	R\$ 30.270,79	R\$ 121.083,17
26	URBANIZAÇÃO, ACESSIBILIDADE E PAISAGISMO	Físico %	1,59%										100,00%
		Financeiro	R\$ 127.904,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 63.952,12	R\$ 63.952,12	R\$ 127.904,23
27	RESERVATÓRIOS	Físico %	0,57%										100,00%
		Financeiro	R\$ 46.060,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.030,02	R\$ 23.030,02	R\$ 0,00	R\$ 46.060,04
28	CERCAMENTO	Físico %	0,67%										100,00%
		Financeiro	R\$ 53.652,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.652,76	R\$ 53.652,76
29	EQUIPAMENTOS	Físico %	1,76%										100,00%
		Financeiro	R\$ 141.742,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 141.742,14	R\$ 141.742,14
30	LIMPEZA FINAL - ENTREGA OBRA	Físico %	0,21%										100,00%
		Financeiro	R\$ 16.544,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.544,45	R\$ 16.544,45
TOTAL		Físico %	100%	7,74%	6,97%	5,24%	4,16%	5,51%	5,81%	7,93%	6,54%	6,63%	100,00%
		Financeiro	R\$ 8.056.217,49	R\$ 623.234,03	R\$ 561.147,26	R\$ 422.545,69	R\$ 335.254,62	R\$ 443.987,07	R\$ 467.915,27	R\$ 639.066,24	R\$ 527.208,78	R\$ 534.142,72	R\$ 8.056.217,49