



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
 CNPJ: 17.947.581/0001-76

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: MANUTENÇÃO E PINTURA NA E.M. JOAQUIM RIBEIRO CAIC

DATA: 21/08/2024

Local: ENCÓBERTA - MURIAÉ - MG

PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 Meses + 15 dias

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	EXECUTADO ATÉ 15/08	SALDO A EXECUTAR	SERVIÇOS EM EXECUÇÃO		TOTAL	SALDO RESIDUAL
						16/08 A 23/08	24/08 A 30/08		
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	Físico %	0,48%	0,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,48%	0,00%
		Financeiro	R\$ 953,85	R\$ 953,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 953,85	R\$ 0,00
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	3,39%	2,78%	0,61%	0,00%	0,39%	3,16%	0,23%
		Financeiro	R\$ 6.684,52	R\$ 5.478,61	R\$ 1.205,91	R\$ 0,00	R\$ 762,10	R\$ 6.240,71	R\$ 443,81
3	SINALIZAÇÃO	Físico %	1,28%	0,74%	0,54%	0,00%	0,00%	0,74%	0,54%
		Financeiro	R\$ 2.522,86	R\$ 1.455,93	R\$ 1.066,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.455,93	R\$ 1.066,93
4	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	Físico %	3,59%	3,59%	0,00%	0,00%	0,00%	3,59%	0,00%
		Financeiro	R\$ 7.087,73	R\$ 7.087,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.087,73	R\$ 0,00
5	PLACA DE OBRA	Físico %	0,28%	0,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,28%	0,00%
		Financeiro	R\$ 548,73	R\$ 548,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 548,73	R\$ 0,00
6	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	Físico %	2,32%	2,15%	0,17%	0,11%	0,06%	2,32%	0,00%
		Financeiro	R\$ 4.577,18	R\$ 4.249,57	R\$ 327,61	R\$ 209,83	R\$ 117,78	R\$ 4.577,18	R\$ 0,00
7	TRANSPORTE	Físico %	0,19%	0,04%	0,15%	0,00%	0,00%	0,04%	0,15%
		Financeiro	R\$ 370,85	R\$ 82,54	R\$ 288,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 82,54	R\$ 288,31
8	PINTURA	Físico %	81,45%	71,34%	10,11%	6,31%	3,80%	81,45%	0,00%
		Financeiro	R\$ 160.704,23	R\$ 140.768,63	R\$ 19.935,60	R\$ 12.443,20	R\$ 7.492,40	R\$ 160.704,23	R\$ 0,00
9	ANDAIMES	Físico %	1,47%	0,00%	1,47%	0,00%	0,00%	0,00%	1,47%
		Financeiro	R\$ 2.905,93	R\$ 0,00	R\$ 2.905,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.905,93
10	SERRALHERIA E REPAROS	Físico %	2,72%	1,38%	1,34%	0,00%	0,68%	2,05%	0,67%
		Financeiro	R\$ 5.369,03	R\$ 2.717,94	R\$ 2.651,09	R\$ 0,00	R\$ 1.334,28	R\$ 4.052,20	R\$ 1.316,83
11	LIMPEZA	Físico %	2,83%	1,84%	0,99%	0,38%	0,61%	2,83%	0,00%
		Financeiro	R\$ 5.580,78	R\$ 3.636,35	R\$ 1.944,43	R\$ 745,62	R\$ 1.198,81	R\$ 5.580,78	R\$ 0,00
		Físico %	100%	84,63%	15,37%	6,79%	5,53%	96,95%	3,05%
		Financeiro	R\$ 197.305,69	R\$ 166.979,88	R\$ 30.325,81	R\$ 13.398,65	R\$ 10.905,35	R\$ 191.283,88	R\$ 6.021,81

Maria Cristina Navarro de Aquino Ribeiro
 Secretária Municipal de Educação
 Responsável pela aprovação

Tamara Dalice de Souza Braga
 Coordenadora Setor financeiro Educação
 Responsável pela solicitação

Arlete Carolina Antunes P. Dantas
 CAU 252926-2
 Responsável técnico orçamento e fiscalização obra/serviço

ALEX CORREA
 LOUREIRO:084
 55411708

ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS
 CNPJ: 05.035.581/0001-10
 Representante legal empresa

Digitally signed by ALEX CORREA
 LOUREIRO:08455411708
 DN: cn=ALEX CORREA,
 LOUREIRO:08455411708 o=BR
 ou=ICP-Brasil ou=AC, ou=Munícipal de Muriaé
 Reason: I am the author of this document
 Location:
 Date: 2024.08.21 15:51:03.00