



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Objeto do Contrato: Contratação de empresa para a instalação de sistema completo de geração de energia solar fotovoltaica conectada à rede de energia elétrica.

BM - Data de Emissão: 9/2/2023

Empresa Contratada: Empreender Energia Solar Ltda

Local da Obra (Bairro, município e UF): Centro Administrativo da Prefeitura Municipal de Muriaé

BM - Período de Referência da Medição: 18/11/2022 - 03/02/2023

CNPJ: 35.886.443/0001-06

Pregão: 092/2022

Contrato: 195001/22

Valor da Medição:

R\$ 0,00

BM - Número: 01


Valor Total Inicial do Contrato: R\$ 1.128.000,00

Valor Total Medido Acumulado: R\$ 829.152,66

Item	Descrição	Previsto no Orçamento				Executado acumulado até este BM				Executado no Período			Executado acumulado inclusive este BM			Serviços a executar	
		Unid.	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Preço Final (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	
I.1.1	PROJETO EXECUTIVO	Unid.	1,00	7.787,30	R\$ 7.787,30	100,00%	1,00	R\$ 7.787,30	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	1,00	7787,30	0,00	0,00	
I.1.2	MÓDULOS FOTOVOLTAÍCOS 555W	Unid.	653,00	1.000,32	R\$ 653.206,40	100,00%	653,00	R\$ 653.206,40	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	653,00	653206,40	0,00	0,00	
I.1.3	INVERSORES	Unid.	3,00	40.825,40	R\$ 122.476,20	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	0,00	3,00	122476,20	
I.1.4	CABOS TUBULAÇÕES E CONEXÕES	Conj.	1,00	24.495,24	R\$ 24.495,24	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	0,00	1,00	24495,24	
I.1.5	QUADROS, DISJUNTORES E DEMAIS ITENS DE PROTEÇÃO	Conj.	1,00	16.330,16	R\$ 16.330,16	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	0,00	1,00	16330,16	
I.1.6	SISTEMA DE MONITORAMENTO	Conj.	1,00	7.787,30	R\$ 7.787,30	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	0,00	1,00	7787,30	
I.1.7	MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO	Conj.	1,00	285.015,18	R\$ 285.015,18	59,00%	0,59	R\$ 168.158,96	0,00%	0,00	R\$ 0,00	59,00%	0,59	168158,96	0,41	116856,22	
I.1.8	COMISSIONAMENTO	Conj.	1,00	3.114,92	R\$ 3.114,92	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	0,00	1,00	3114,92	
I.1.9	DESPESAS JUNTO A DISTRIBUIDORA	Conj.	1,00	7.787,30	R\$ 7.787,30	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	0,00	1,00	7787,30	
TOTAIS				R\$ 1.128.000,00			R\$ 829.152,66			R\$ 0,00			R\$ 829.152,66		R\$ 298.847,34		


Representante legal do município
Nome: Jorge Feres Filho
Cargo: Secretário Municipal de Obras Públicas

NADINE MARTINS MAGALHAES:
11216061645
Resp. técnico pela fiscalização da obra/serviço
Nome: Nadine Martins Magalhães
CREA N°: CREA RJ 2019101128/D


Resp. técnico pela empresa contratada
Nome: Vinicius Murilo Lima Rodrigues
CREA N°: 198422/D