



Prefeitura Municipal de Muriae
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Objeto do Contrato: Projeto de Calçamento em Piso Intertravado Sextavado de Concreto Pré-moldado - Trecho 3		BM - Data de Emissão: 10/08/2023		Empresa Contratada: SCALLBERI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA										
Local da Obra (Bairro, município e UF): Prontamento da Rua Pedro Mazine no sentido da comunidade da Gamaelra - Trecho 3		BM - Período de Referência da Medição: 21/06/2023 até 09/08/2023		CNPJ: 14.015.461/0001-42										
Concorrência Pública: 001/2021		Contrato: 072/2021		Valor do Contrato: R\$ 316.394,19										
		Valor da Medição: R\$ 184.021,32		Valor Medido Acumulado: R\$ 316.394,19										
Previsto no Orçamento		Executado acumulado até este BM		Executado no Período										
		Executado acumulado Inclusive este BM		Serviços a executar										
Unid.	Quant.	Preço Unit. com BDI (R\$)	Preço Final (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)

CONTRATO ORIGINAL

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit. com BDI (R\$)	Preço Final (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)
1 SERVIÇOS PRELIMINARES																
1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00X1,50M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFXDAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRJEICADA COM METALON 20X20, SU PORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	UN	1,00	1.134,92	1.134,92	100,00%	1,00	R\$ 1.134,92	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	1,00	R\$ 1.134,92	0,00	R\$ -
2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA																
2.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	M3	20,40	7,27	148,30	100,00%	20,40	R\$ 148,30	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	20,40	R\$ 148,30	0,00	R\$ -
2.2	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	M3	14,37	17,67	253,92	100,00%	14,37	R\$ 253,92	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	14,37	R\$ 253,92	0,00	R\$ -
2.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRAMENTO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE	M3	63,00	4,68	294,84	50,00%	31,50	R\$ 147,42	50,00%	31,50	R\$ 147,42	100,00%	63,00	R\$ 294,84	0,00	R\$ -
2.4	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M3 / 11 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M3, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 4KM/H	M3	63,00	5,97	376,11	50,00%	31,50	R\$ 188,06	50,00%	31,50	R\$ 188,06	100,00%	63,00	R\$ 376,11	0,00	R\$ -
3 OBRAS VIÁRIAS																
3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO	M2	2.310,00	1,08	2.494,80	43,82%	1012,19	R\$ 1.093,16	56,18%	1297,80	R\$ 1.401,64	100,00%	2309,99	R\$ 2.494,80	0,01	R\$ -
3.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE	M3	210,00	95,30	20.013,00	43,82%	92,03	R\$ 8.770,46	56,18%	117,97	R\$ 11.242,54	100,00%	210,00	R\$ 20.013,00	0,00	R\$ -
3.3	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURAS DE SOLOS E AGREGADOS (BASES ESTABILIZADAS EM USINA) COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	T	357,00	4,94	1.763,58	43,82%	156,43	R\$ 772,77	56,18%	200,57	R\$ 990,81	100,00%	357,00	R\$ 1.763,58	0,00	R\$ -
3.4	TRANSPORTE COMERCIAL DE SOLO-BRITA	M3XKM	1.932,00	2,52	4.868,64	43,82%	846,55	R\$ 2.133,31	56,18%	1085,45	R\$ 2.735,33	100,00%	1932,00	R\$ 4.868,64	0,00	R\$ -
3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESURA 8 CM	M2	2.100,00	75,73	159.033,00	43,82%	920,16	R\$ 69.683,72	56,18%	1179,84	R\$ 89.349,28	100,00%	2100,00	R\$ 159.033,00	0,00	R\$ -
4 URBANIZAÇÃO																
4.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO	M2	420,00	63,15	26.523,00	43,82%	184,03	R\$ 11.621,49	56,18%	235,97	R\$ 14.901,51	100,00%	420,00	R\$ 26.523,00	0,00	R\$ -
4.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	M	712,00	68,25	48.594,00	43,50%	309,72	R\$ 21.138,39	56,50%	402,28	R\$ 27.455,61	100,00%	712,00	R\$ 48.594,00	0,00	R\$ -
4.3	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	0,72	61,61	44,36	0,00%	0,00	R\$ -	100,00%	0,72	R\$ 44,36	100,00%	0,72	R\$ 44,36	0,00	R\$ -
5 DRENAGEM																
5.1	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA	M	700,00	57,03	39.921,00	18,82%	131,72	R\$ 7.511,99	81,18%	568,28	R\$ 32.409,01	100,00%	700,00	R\$ 39.921,00	0,00	R\$ -
5.2	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	14,00	178,12	2.493,68	100,00%	14,00	R\$ 2.493,68	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	14,00	R\$ 2.493,68	0,00	R\$ -




Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76


BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO


Objeto do Contrato: Projeto de Calçamento em Piso Intertravado Sextavado de Concreto Pré-moldado - Trecho 3		BM - Data de Emissão:	10/08/2023	Empresa Contratada:	SCALLBERI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Local da Obra (Bairro, município e UF): Pralongamento da Rua Pedro Mazine no sentido da comunidade da Gameteira - Trecho 3		BM - Período de Referência da Medição:	21/06/2023 até 09/08/2023	CNPJ:	14.015.461/0001-42
Concorrência Pública:	001/2021	Contrato:	072/2021	Valor do Contrato:	R\$ 316.394,19
		Valor da Medição:	R\$ 184.021,32	Valor Medido Acumulado:	R\$ 316.394,19


Item	Descrição	Previsto no Orçamento			Executado acumulado até este BM			Executado no Período			Executado acumulado inclusive este BM			Serviços a executar		
		Unid.	Quant.	Preço Unit. com BDI (R\$)	Preço Final (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)
5.3	BOCA DE LOBO PADRÃO DEMSUR EM BLOCO DE CONCRETO CHEIO DE CONCRETO 14X19X39CM, MEDIDAS EXTERNAS: 140X75X158CM (LARGURA, COMPRIMENTO E ALTURA)	UN	4,00	1.201,58	4.806,32	100,00%	4,00	R\$ 4.806,32	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	4,00	R\$ 4.806,32	0,00	R\$ -
5.4	GRELHA FF 30X90CM, 135KG, P/ CX RALO COM ASSENTAMENTO DE ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	309,05	1.236,20	0,00%	0,00	R\$ -	100,00%	4,00	R\$ 1.236,20	100,00%	4,00	R\$ 1.236,20	0,00	R\$ -
5.5	DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01	UN	2,00	474,96	949,92	50,00%	1,00	R\$ 474,96	50,00%	1,00	R\$ 474,96	100,00%	2,00	R\$ 949,92	0,00	R\$ -
6	SINALIZAÇÃO															
6.1	PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT-PLACA CIRCULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)	M2	0,40	461,51	184,60	0,00%	0,00	R\$ -	100,00%	0,40	R\$ 184,60	100,00%	0,40	R\$ 184,60	0,00	R\$ -
7	SERVIÇOS FINAIS															
7.1	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	2.100,00	0,60	1.260,00	0,00%	0,00	R\$ -	100,00%	2.100,00	R\$ 1.260,00	100,00%	2.100,00	R\$ 1.260,00	0,00	R\$ -
				R\$ 316.394,19			R\$ 132.372,87			R\$ 184.021,32			R\$ 316.394,19		R\$ -	

Observações:


Jorge Fagundes Filho
Representante Legal do Município
Secretário Municipal de Obras Públicas


Afonso Camo Mendonça
Chefe do Setor de Infraestrutura
CREA Nº: 177324/D


Deivid Ferraz
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA Nº: GO - 1014704421/D


Paulo de Jesus Berizonzi
Socio Administrador
SCALLBERI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

DEIVID
FERRAZ:01
392520614

Assinado digitalmente por DEIVID FERRAZ-01392520614
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=11717421000154, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARLIDERSIS, OU=RFB e-CPF A1, CN=DEIVID FERRAZ-01392520614
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.08.10 11:07:09-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0

PAULO DE
JESUS
BERIZONZI:
00666091609

Assinado digitalmente por PAULO DE JESUS BERIZONZI:00666091609
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=23018274000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=PAULO DE JESUS BERIZONZI:00666091609
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.08.10 11:08:26-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0



Prefeitura Municipal de Muriae
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Objeto do Contrato: Projeto de Calçamento em Piso Intertravado Sextavado de Concreto Pré-moldado - Trecho 3
Local da Obra (Bairro, município e UF): Prolongamento da Rua Pedro Mazine no sentido da comunidade da Gameleira - Trecho 3

BM - Data de Emissão: 10/08/2023

BM - Período de Referência da Medição: 21/06/2023 até 09/08/2023

Empresa Contratada: SCALLIERRI
CONSTRUÇÕES E

CNPJ: 14.015.461/0001-42

Início da Obra: 11/08/2022

Valor do Contrato: R\$ 316.354,19

Concorrência Pública:

001/2021

Contrato: 072/2021

Valor da Medição:

R\$ 184.021,32

BM - Número: 04

Valor Medido Acumulado: R\$ 316.354,19

Item	Descrição	Unid.	Quant.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00X1,50M) -EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20X20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	UN	0,00
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
2.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAP ACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	M3	0,00
2.2	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	M3	0,00
2.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE	M3	31,50
<p style="text-align: right;"> COMPRIMENTO: 175 M LARGURA: 1,2 M ALTURA: 0,15 M VOLUME: 31,5 M3 TOTAL PARA ESTA MEDIÇÃO: 31,50 </p>			
2.4	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAFADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H	M3	31,50
<p style="text-align: right;"> COMPRIMENTO: 175 M LARGURA: 1,2 M ALTURA: 0,15 M VOLUME: 31,5 M3 TOTAL PARA ESTA MEDIÇÃO: 31,50 </p>			
3	OBRAS VIÁRIAS		
3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO	M2	1297,80
<p style="text-align: right;"> Comprimento: 196,636 M Largura: 6,60 M Área de regularização: 1297,8 M2 TOTAL PARA ESTA MEDIÇÃO: 1297,8 M2 </p>			
3.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE	M3	117,97
<p style="text-align: right;"> Comprimento: 196,622 M Largura: 6 M Profundidade: 0,1 M 117,97 TOTAL PARA ESTA MEDIÇÃO: 117,97 M3 </p>			
3.3	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURAS DE SOLOS E AGREGADOS (BASES ESTABILIZADAS EM USINA) COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	T	200,57
<p style="text-align: right;"> Comprimento: 196,634 M Largura: 6 M Profundidade: 0,1 M Volume: 117,9804 M³ Massa específica: 1,7 T/M3 Massa total: 200,57 T TOTAL PARA ESTA MEDIÇÃO: 200,57 T </p>			

Handwritten signature

3.4	TRANSPORTE COMERCIAL DE SOLO-BRITA	M3XKM	1085,45
	<p>Comprimento: 196,64 M Largura: 6 M Profundidade: 0,1 M Volume: 117,984 M³ DMT: 9,2 KM</p> <p>Volume de transporte: 1085,45 M3XKM</p> <p>TOTAL PARA ESTA MEDIÇÃO: 1085,45 M3XKM</p>		
3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM	M2	1179,84
	<p>Comprimento: 196,64 M Largura: 6 M Área de calçamento: 1179,84 M2</p> <p>TOTAL PARA ESTA MEDIÇÃO: 1179,84 M2</p>		
4	URBANIZAÇÃO		
4.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO	M2	235,97
	<p>COMPRIMENTO: 196,64 M LARGURA: 1,2 M ÁREA: 235,97</p> <p>TOTAL PARA ESTA MEDIÇÃO: 235,97</p>		
4.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	M	402,28
	<p>Comprimento: 201,14 M Quantidade: 2 M Comprimento Total: 402,28 M</p> <p>TOTAL PARA ESTA MEDIÇÃO: 402,28 M</p>		
4.3	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	0,72
5	DRENAGEM		
5.1	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA	M	568,28
	<p>Comprimento: 284,14 M Quantidade: 2 M Comprimento Total: 568,28 M</p> <p>TOTAL PARA ESTA MEDIÇÃO: 568,28 M</p>		
5.2	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	0,00
5.3	BOCA DE LOBO PADRÃO DEMSUR EM BLOCO DE CONCRETO CHEIO DE CONCRETO 14X19X39CM, MEDIDAS EXTERNAS: 140X75X158CM (LARGURA, COMPRIMENTO E ALTURA)	UN	0,00
5.4	GRELHA FF 30X90CM, 135KG, P/ CX RALO COM ASSENTAMENTO DE ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
5.5	DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01	UN	1,00
6	SINALIZAÇÃO		
6.1	PLACA DE AÇO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT-PLACA CIRCULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)	M2	0,40
7	SERVIÇOS FINAIS		
7.1	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	2100,00

Jorge Neves Filho
Representante Legal do Município
Secretário Municipal de Obras Públicas

Ariano Carmo Mendonça
Chefe do Setor de Infraestrutura
CREA Nº: 177324/D

Deivid Ferraz
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA Nº: GO - 101470421/D

Paulo de Jesus Berizonzi
Sócio Administrador
SCALLBERI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

DEIVID
FERRAZ:0139252
0614

Assinado digitalmente por DEIVID FERRAZ 01392520014
ND, C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videconterenda, OU=11717421000154, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARLDESIS, OU=RFB, OU=CPF A1, CN=DEIVID FERRAZ 01392520014
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.06.10 12:49:21-03'00"
Fonte PDF Reader Versão: 12.1.0

PAULO DE JESUS
BERIZONZI:00666
091609

Assinado digitalmente por PAULO DE JESUS BERIZONZI:00666091609
ND, C=BR, O=ICP-Brasil, OU=3018274000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB, OU=CPF A3, OU=EM BRANCO, OU=presencial, CN=PAULO DE JESUS BERIZONZI:00666091609
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.06.10 12:59:03-03'00"
Fonte PDF Reader Versão: 12.1.0