

 Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76		BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO																	
		Objeto do Contrato: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE PONTES MISTA EM CONCRETO ARMADO NA ZONA RURAL DA COMUNIDADE DO SÃO JOÃO DO GLÓRIA, COORDENADAS 21°3'11,094"S, 42°17'2,974"O, MURIAÉ-MG, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS						BM - Data de Emissão:		18/12/2025		Empresa Contratada:		QUALIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA					
								BM - Período de Referência da Medição:		20/08/2025 – 17/12/2025									
		Local da Obra (Bairro, ZONA RURAL DA COMUNIDADE DO SÃO JOÃO DO GLÓRIA, COORDENADAS município e UF): 21°3'11,094"S, 42°17'2,974"O, MURIAÉ-MG						Início da Obra:		R\$ 24.389,42		BM-04 (Ponte São João de Glória 2)		CNPJ: 38.293.121/0001-41					
		Concorrência Pública:		008/2024		Contrato: 078001/2024		Valor da Medição:				Valor do Contrato: R\$ 336.395,78		Valor Medido Acumulado: R\$ 336.395,78					
Item	Descrição	Previsto no Orçamento				Executado acumulado até este BM				Executado no Período				Executado acumulado inclusive este BM				Serviços a executar	
		Unid.	Quant.	Preço Unit. com BDI (R\$)	Preço Final (R\$)	(R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	(R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	(R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	(R\$)	%
CONTRATO ORIGINAL																			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE PONTES MISTA EM CONCRETO ARMADO NA ZONA RURAL DA COMUNIDADE DO SÃO JOÃO DO GLÓRIA, COORDENADAS 21°3'11,094"S, 42°17'2,974"O, MURIAÉ-MG, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS																			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES																		
1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALITO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	UN	1,00	R\$ 1.324,85	R\$ 1.324,85	100,00%	1,00	R\$ 1.324,85	0%	0,0000	R\$ 0,00	100%	1,00	R\$ 1.324,85	-	-	R\$ 0,00		
1.2	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 01/2024 PE	M2	4,4	R\$ 808,29	R\$ 3.556,48	100,00%	4,40	R\$ 3.556,48	0%	0,0000	R\$ 0,00	100%	4,40	R\$ 3.556,48	-	-	R\$ 0,00		
1.3	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	M³	5,00	R\$ 792,58	R\$ 3.962,90	80,00%	4,00	R\$ 3.170,32	20%	1,0000	R\$ 792,58	100%	5,00	R\$ 3.962,90	-	-	R\$ 0,00		
2	REMOÇÕES E DEMOLICOES																		
2.1	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOLHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	UN	36,36	R\$ 24,43	R\$ 888,27	100,00%	36,36	R\$ 888,27	0%	0,0000	R\$ 0,00	100%	36,36	R\$ 888,27	-	-	R\$ 0,00		
2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	UN	205,07	R\$ 2,47	R\$ 506,52	100,00%	205,07	R\$ 506,52	0%	0,0000	R\$ 0,00	100%	205,07	R\$ 506,52	-	-	R\$ 0,00		
2.3	REMOÇÃO DE CANALETA MEIA-CANA	MÊS	11,41	R\$ 15,72	R\$ 179,37	100,00%	11,41	R\$ 179,37	0%	0,0000	R\$ 0,00	100%	11,41	R\$ 179,37	-	-	R\$ 0,00		
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA- ESCAVACAO																		
3.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M2	377,78	R\$ 8,09	R\$ 3.056,24	100,00%	377,78	R\$ 3.056,24	0%	0,0000	R\$ 0,00	100%	377,78	R\$ 3.056,24	-	-	R\$ 0,00		
3.2	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	UN	129,65	R\$ 6,92	R\$ 897,18	100,00%	129,65	R\$ 897,18	0%	0,0000	R\$ 0,00	100%	129,65	R\$ 897,18	-	-	R\$ 0,00		
3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2437,48	R\$ 2,47	R\$ 6.020,58	100,00%	2437,48	R\$ 6.020,58	0%	0,0000	R\$ 0,00	100%	2437,48	R\$ 6.020,58	-	-	R\$ 0,00		
3.4	CORTE DE ÁRVORE COM MOTOSERRA, DIÂMETRO DO TRONCO ACIMA DE TRINTA (30) CENTÍMETROS ATÉ CINQUENTA (50) CENTÍMETROS, EXCLUSIVE DESTOCAMENTO E AFASTAMENTO	M3	1,00	R\$ 87,59	R\$ 87,59	100,00%	1,00	R\$ 87,59	0%	0,0000	R\$ 0,00	100%	1,00	R\$ 87,59	-	-	R\$ 0,00		
3.5	DESTOCAMENTO E AFASTAMENTO DE REMANESCENTE ARBÓREO, INCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M2	1,00	R\$ 506,02	R\$ 506,02	100,00%	1,00	R\$ 506,02	0%	0,0000	R\$ 0,00	100%	1,00	R\$ 506,02	-	-	R\$ 0,00		
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA- ATERRO E REATERRO																		
4.1	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATORIO	M2	282,93	R\$ 15,41	R\$ 4.359,95	100,00%	282,93	R\$ 4.359,95	0%	0,0000	R\$ 0,00	100%	282,93	R\$ 4.359,95	-	-	R\$ 0,00		
4.2	PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M2	78,53	R\$ 9,80	R\$ 769,59	100,00%	78,53	R\$ 769,59	0%	0,0000	R\$ 0,00	100%	78,53	R\$ 769,59	-	-	R\$ 0,00		
5	CONTENÇÃO																		
5.1	ESTACAS																		
5.1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO CRAVADA (CUSTO FIXO), INCLUSIVE CARGA E DESCARGA, EXCLUSIVE TRANSPORTE EM QUILOMETRO RODADO (CUSTO VARIÁVEL)	M2	1,00	R\$ 11.685,76	R\$ 11.685,76	100,00%	1,00	R\$ 11.685,76	0%	0,0000	R\$ 0,00	100%	1,00	R\$ 11.685,76	-	-	R\$ 0,00		
5.1.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO CRAVADA (CUSTO VARIÁVEL), EXCLUSIVE CUSTO FIXO DE TRANSPORTE	M2	97,2	R\$ 30,91	R\$ 3.004,45	100,00%	97,20	R\$ 3.004,45	0%	0,0000	R\$ 0,00	100%	97,20	R\$ 3.004,45	-	-	R\$ 0,00		
5.1.3	ESTACA TRILHO TR 45 - FORNECIMENTO E CRAVACAO	M3	98,9	R\$ 250,77	R\$ 24.801,15	100,00%	98,90	R\$ 24.801,15	0%	0,0000	R\$ 0,00	100%	98,90	R\$ 24.801,15	-	-	R\$ 0,00		
5.1.4	FÓRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA	M2	29,44	R\$ 69,19	R\$ 2.036,95	100,00%	29,44	R\$ 2.036,95	0%	0,0000	R\$ 0,00	100%	29,44	R\$ 2.036,95	-	-	R\$ 0,00		

[Assinatura manuscrita]



 Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76		BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO																
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE PONTES MISTA EM CONCRETO ARMADO NA ZONA RURAL DA COMUNIDADE DO SÃO JOÃO DO GLÓRIA, COORDENADAS 21°3'11,094"S, 42°17'2,974"O, MURIAÉ-MG, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS Objeto do Contrato:							BM - Data de Emissão:		18/12/2025		Empresa Contratada:		QUALIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			
									BM - Período de Referência da Medição:		20/08/2025 – 17/12/2025							
		Local da Obra (Bairro, ZONA RURAL DA COMUNIDADE DO SÃO JOÃO DO GLÓRIA, COORDENADAS município e UF): 21°3'11,094"S, 42°17'2,974"O, MURIAÉ-MG							Início da Obra: 10/03/2025		BM-04 (Ponte São João do Glória 2)		CNPJ: 16.963.191/0001-41					
		Concorrência Pública:			008/2024		Contrato:		078001/2024		Valor da Medição:		R\$ 24.389,42		Valor do Contrato: R\$ 3.586.395,49		Valor Medido Acumulado: R\$ 356.395,49	
		Item		Descrição		Previsto no Orçamento				Executado acumulado até este BM				Executado acumulado inclusive este BM				Serviços a executar
Unid.	Quant.					Preço Unit. com BDI (R\$)	Preço Final (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)
5.1.5	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO		M3	356,19	R\$ 10,95	R\$ 3.900,28	100,00%	356,19	R\$ 3.900,28	0%	0,0000	R\$ 0,00	100%	356,19	R\$ 3.900,28	-	R\$ 0,00	
5.1.6	CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, FCK >= 30,0 MPA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS)		M3	2,94	R\$ 565,60	R\$ 1.662,86	100,00%	2,94	R\$ 1.662,86	0%	0,0000	R\$ 0,00	100%	2,94	R\$ 1.662,86	-	R\$ 0,00	
5.2	ARRIMOS																	
5.2.1	CONCRETO MAGRO - CONFECCÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS		M3	3,33	R\$ 440,80	R\$ 1.467,86	100,00%	3,33	R\$ 1.467,86	0%	0,0000	R\$ 0,00	100%	3,33	R\$ 1.467,86	-	R\$ 0,00	
5.2.2	FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA		M2	239,53	R\$ 69,16	R\$ 16.565,89	100,00%	239,53	R\$ 16.565,89	0%	0,0000	R\$ 0,00	100%	239,53	R\$ 16.565,89	-	R\$ 0,00	
5.2.3	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO		M3	1622,56	R\$ 10,95	R\$ 17.767,03	100,00%	1622,56	R\$ 17.767,03	0%	0,0000	R\$ 0,00	100%	1622,56	R\$ 17.767,03	-	R\$ 0,00	
5.2.4	CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, FCK >= 30,0 MPA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS)		KG	96,54	R\$ 565,65	R\$ 54.607,85	100,00%	96,54	R\$ 54.607,85	0%	0,0000	R\$ 0,00	100%	96,54	R\$ 54.607,85	-	R\$ 0,00	
5.2.5	GUARDA-CORPO DE CONCRETO - FABRICAÇÃO - AREIA E BRITA COMERCIAIS		M	6,80	R\$ 89,52	R\$ 608,73	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	6,8000	R\$ 608,73	100%	6,80	R\$ 608,73	-	R\$ 0,00	
5.3	DRENAGEM MURO																	
5.3.1	PINTURA COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS		M2XMS	102,28	R\$ 23,66	R\$ 2.419,94	100,00%	102,28	R\$ 2.419,94	0%	0,0000	R\$ 0,00	100%	102,28	R\$ 2.419,94	-	R\$ 0,00	
5.3.2	ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF 07/2021		M3	32,55	R\$ 139,59	R\$ 4.543,65	100,00%	32,55	R\$ 4.543,65	0%	0,0000	R\$ 0,00	100%	32,55	R\$ 4.543,65	-	R\$ 0,00	
5.3.3	DRENO DE PVC Ø = 50 MM, COMPRIMENTO UNITÁRIO = 40 CM (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)		KG	64,00	R\$ 21,27	R\$ 1.361,28	100,00%	64,00	R\$ 1.361,28	0%	0,0000	R\$ 0,00	100%	64,00	R\$ 1.361,28	-	R\$ 0,00	
5.3.4	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2021		M2	95,65	R\$ 7,50	R\$ 717,38	100,00%	95,65	R\$ 717,38	0%	0,0000	R\$ 0,00	100%	95,65	R\$ 717,38	0,00	R\$ 0,00	
6	SUPERESTRUTURA																	
6.1	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL SOLDADO PARA PONTES, EM AÇO PATINÁVEL, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E LANÇAMENTO		KG	2987,54	R\$ 18,15	R\$ 54.223,85	100,00%	2987,54	R\$ 54.223,85	0%	0,0000	R\$ 0,00	100%	2987,54	R\$ 54.223,85	-	R\$ 0,00	
6.2	CONECTOR DE CISCALHAMENTO ESTRUTURA METÁLICA ASTM A36-U102X9,3		M2	111,6	R\$ 8,68	R\$ 968,69	100,00%	111,60	R\$ 968,69	0%	0,0000	R\$ 0,00	100%	111,60	R\$ 968,69	-	R\$ 0,00	
6.3	TRANSPORTE DE VIGA OU TABULEIRO PARA PONTE (CUSTO FIXO), INCLUSIVE CARGA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO, DESCARGA E TRANSPORTE EM QUILOMETRO RODADO (CUSTO VARIÁVEL)		M2	1,00	R\$ 2.995,04	R\$ 2.995,04	100,00%	1,00	R\$ 2.995,04	0%	0,0000	R\$ 0,00	100%	1,00	R\$ 2.995,04	-	R\$ 0,00	
6.4	TRANSPORTE DE VIGA OU TABULEIRO PARA PONTE (CUSTO VARIÁVEL), EXCLUSIVE FORNECIMENTO, DESCARGA E CUSTO FIXO DE TRANSPORTE		M2	1415,72	R\$ 0,94	R\$ 1.330,78	100,00%	1415,72	R\$ 1.330,78	0%	0,0000	R\$ 0,00	100%	1415,72	R\$ 1.330,78	-	R\$ 0,00	
6.5	DESCARGA DE CAMINHÃO, PARA ELEMENTOS DE VIGA OU TABULEIRO PARA PONTE, INCLUSIVE DESCARGA DE PERFIS LONGARINAS, TRANSVERSINAS, CHAPAS E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE		UN	1,00	R\$ 4.657,29	R\$ 4.657,29	100,00%	1,00	R\$ 4.657,29	0%	0,0000	R\$ 0,00	100%	1,00	R\$ 4.657,29	-	R\$ 0,00	
6.6	LANÇAMENTO DE VIGA PARA PONTE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO, DESCARGA E TRANSPORTE - PROJETO PADRÃO SEINFRA-MG		M2	2987,54	R\$ 1,76	R\$ 5.258,07	100,00%	2987,54	R\$ 5.258,07	0%	0,0000	R\$ 0,00	100%	2987,54	R\$ 5.258,07	0,0	R\$ 0,00	
6.7	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO		M2	2251,97	R\$ 10,95	R\$ 24.659,07	100,00%	2251,97	R\$ 24.659,07	0%	0,0000	R\$ 0,00	100%	2251,97	R\$ 24.659,07	-	R\$ 0,00	
6.8	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020		M2	42,00	R\$ 60,00	R\$ 2.520,00	100,00%	42,00	R\$ 2.520,00	0%	0,0000	R\$ 0,00	100%	42,00	R\$ 2.520,00	-	R\$ 0,00	
6.9	FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA		M2	53,36	R\$ 69,16	R\$ 3.690,38	100,00%	53,36	R\$ 3.690,38	0%	0,0000	R\$ 0,00	100%	53,36	R\$ 3.690,38	-	R\$ 0,00	
6.10	CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, FCK >= 30,0 MPA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS)		M2	19,12	R\$ 565,60	R\$ 10.814,27	100,00%	19,12	R\$ 10.814,27	0%	0,0000	R\$ 0,00	100%	19,12	R\$ 10.814,27	-	R\$ 0,00	





Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE PONTES MISTA EM CONCRETO ARMADO NA ZONA RURAL DA COMUNIDADE DO SÃO JOÃO DO GLÓRIA, COORDENADAS 21°3'11,094"S, 42°17'2,974"O, MURIAÉ-MG, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS

BM - Data de Emissão: 18/12/2025

Empresa Contratada:

QUALIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

BM - Período de Referência da Medição: 20/08/2025 - 17/12/2025

Local da Obra (Bairro, ZONA RURAL DA COMUNIDADE DO SÃO JOÃO DO GLÓRIA, COORDENADAS município e UF): 21°3'11,094"S, 42°17'2,974"O, MURIAÉ-MG

Início da Obra: 19/07/2022

BM-04 (Ponte São João de Glória 2)

CNPJ: 38.293.121/0001-41

Valor do Contrato: R\$ 356.395,78

Valor Medido Acumulado: R\$ 356.395,78

Concorrência Pública:

008/2024




Contrato: 078001/2024

Valor da Medição:

R\$ 29.349,92

Item	Descrição	Previsto no Orçamento				Executado acumulado até este BM			Executado acumulado inclusive este BM			Executado acumulado inclusive este BM			Serviços a executar	
		Unid.	Quant.	Preço Unit. com BDI (R\$)	Preço Final (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)
6.11	APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	12,48	R\$ 86,35	R\$ 1.077,65	100,00%	12,48	R\$ 1.077,65	0%	0,0000	R\$ 0,00	100%	12,48	R\$ 1.077,65	-	R\$ 0,00
6.12	JUNTA DE DILATAÇÃO EM ELASTÔMERO E PERFIL VV - L = 25 MM E H = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	8,4	R\$ 514,59	R\$ 4.322,56	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	8,4000	R\$ 4.322,56	100%	8,40	R\$ 4.322,56	-	R\$ 0,00
6.13	LÁBIOS POLIMÉRICOS EM JUNTA DE PAVIMENTO DE CONCRETO - L = 20 MM E H = 30 MM - CONFEÇÃO E ASSENTAMENTO	M2	16,8	R\$ 28,65	R\$ 481,32	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	16,8000	R\$ 481,32	100%	16,80	R\$ 481,32	-	R\$ 0,00
7	PAVIMENTAÇÃO															
7.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF 10/2018	M	40,00	R\$ 0,64	R\$ 25,60	100,00%	40,00	R\$ 25,60	0%	0,0000	R\$ 0,00	100%	40,00	R\$ 25,60	-	R\$ 0,00
7.2	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	168,00	R\$ 1,36	R\$ 228,48	100,00%	168,00	R\$ 228,48	0%	0,0000	R\$ 0,00	100%	168,00	R\$ 228,48	-	R\$ 0,00
7.3	BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO BRITA (70% - 30%) EM USINA COM MATERIAL DE JAZIDA E BRITA COMERCIAL	M2	16,8	R\$ 90,33	R\$ 1.517,54	100,00%	16,80	R\$ 1.517,54	0%	0,0000	R\$ 0,00	100%	16,80	R\$ 1.517,54	-	R\$ 0,00
7.4	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ E DESCARGA LIVRE	M3	30,24	R\$ 3,16	R\$ 95,56	100,00%	30,24	R\$ 95,56	0%	0,0000	R\$ 0,00	100%	30,24	R\$ 95,56	-	R\$ 0,00
7.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL	M2	438,48	R\$ 1,05	R\$ 460,40	100,00%	438,48	R\$ 460,40	0%	0,0000	R\$ 0,00	100%	438,48	R\$ 460,40	-	R\$ 0,00
7.6	IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	M2	168,00	R\$ 3,46	R\$ 581,28	100,00%	168,00	R\$ 581,28	0%	0,0000	R\$ 0,00	100%	168,00	R\$ 581,28	-	R\$ 0,00
7.7	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	19,29	R\$ 2,16	R\$ 41,67	100,00%	19,29	R\$ 41,67	0%	0,0000	R\$ 0,00	100%	19,29	R\$ 41,67	-	R\$ 0,00
7.8	SERRAGEM DE JUNTAS EM PAVIMENTO DE CONCRETO, LIMPEZA E ENCHIMENTO COM SELANTE A FRIJO	UN	65,2	R\$ 20,02	R\$ 1.305,30	100,00%	65,20	R\$ 1.305,30	0%	0,0000	R\$ 0,00	100%	65,20	R\$ 1.305,30	-	R\$ 0,00
7.9	BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 12,5 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (CÓD. REF. 97120 SINAPI/MG)	KG	65,48	R\$ 7,28	R\$ 476,69	100,00%	65,48	R\$ 476,69	0%	0,0000	R\$ 0,00	100%	65,48	R\$ 476,69	-	R\$ 0,00
7.10	BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 20,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2022	KG	103,57	R\$ 17,97	R\$ 1.861,15	100,00%	103,57	R\$ 1.861,15	0%	0,0000	R\$ 0,00	100%	103,57	R\$ 1.861,15	-	R\$ 0,00
7.11	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF 04/2022	M2	30,00	R\$ 2,39	R\$ 71,70	100,00%	30,00	R\$ 71,70	0%	0,0000	R\$ 0,00	100%	30,00	R\$ 71,70	-	R\$ 0,00
7.12	FORMA METÁLICA PARA PAVIMENTO DE CONCRETO COM ALTURA DE 15 CM - MÓDULO DE 2,50M	UN	8,00	R\$ 780,49	R\$ 6.243,92	100,00%	8,00	R\$ 6.243,92	0%	0,0000	R\$ 0,00	100%	8,00	R\$ 6.243,92	-	R\$ 0,00
7.13	PAVIMENTO DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO DE PEQUENO PORTE - ÁREA E BRITA COMERCIAIS	M3	25,2	R\$ 555,80	R\$ 14.006,16	100,00%	25,20	R\$ 14.006,16	0%	0,0000	R\$ 0,00	100%	25,20	R\$ 14.006,16	-	R\$ 0,00
7.14	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL	M3XKM	756,00	R\$ 1,21	R\$ 914,76	100,00%	756,00	R\$ 914,76	0%	0,0000	R\$ 0,00	100%	756,00	R\$ 914,76	-	R\$ 0,00
8	OBRAS COMPLEMENTARES															
8.1	DRENO DE PVC Ø = 50 MM, COMPRIMENTO UNITÁRIO = 30 CM (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	UN	8,00	R\$ 20,25	R\$ 162,00	100,00%	8,00	R\$ 162,00	0%	0,0000	R\$ 0,00	100%	8,00	R\$ 162,00	-	R\$ 0,00
8.2	REMANEJAMENTO DE CERCA, COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E ASSENTAMENTO DE TODOS OS MATERIAIS)	M	68,1	R\$ 19,43	R\$ 1.323,18	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	68,1000	R\$ 1.323,18	100%	68,10	R\$ 1.323,18	-	R\$ 0,00
8.3	PLANTIO DE GRAMA COMERCIAL EM PLACAS	M2	35,65	R\$ 14,24	R\$ 507,66	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	35,6540	R\$ 507,66	100%	35,65	R\$ 507,66	-	R\$ 0,00
8.4	CANALETA MEIA CANA D = 0,30 M ASSENTE SOBRE LASTRO DE ÁREA - ÁREA E BRITA COMERCIAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	53,61	R\$ 57,55	R\$ 3.085,26	100,00%	53,61	R\$ 3.085,26	0%	0,0000	R\$ 0,00	100%	53,61	R\$ 3.085,26	-	R\$ 0,00
8.5	DESCIDA D'ÁGUA DE ÁTERROS EM DEGRAUS - DAD 01 - ÁREA E BRITA COMERCIAIS	M	8,4	R\$ 201,47	R\$ 1.692,35	100,00%	8,40	R\$ 1.692,35	0%	0,0000	R\$ 0,00	100%	8,40	R\$ 1.692,35	-	R\$ 0,00
9	SINALIZAÇÃO															
9.1	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I+ SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	4,00	R\$ 409,22	R\$ 1.636,88	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	4,0000	R\$ 1.636,88	100%	4,00	R\$ 1.636,88	-	R\$ 0,00
9.2	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I+ SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	U	2,00	R\$ 409,19	R\$ 818,38	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	2,0000	R\$ 818,38	100%	2,00	R\$ 818,38	-	R\$ 0,00
9.3	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM	M	12,01	R\$ 40,53	R\$ 486,77	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	12,0090	R\$ 486,77	100%	12,01	R\$ 486,77	0,00	R\$ 0,00



 Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76		BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO															
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE PONTES MISTA EM CONCRETO ARMADO NA ZONA RURAL DA COMUNIDADE DO SÃO JOÃO Objeto do Contrato: DO GLÓRIA, COORDENADAS 21°3'11,094"S, 42°17'2,974"O, MURIAÉ-MG, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS								BM - Data de Emissão:		18/12/2025		Empresa Contratada:		QUALIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	
										BM - Período de Referência da Medição:		20/08/2025 - 17/12/2025					
		Local da Obra (Bairro, ZONA RURAL DA COMUNIDADE DO SÃO JOÃO DO GLÓRIA, COORDENADAS município e UF): 21°3'11,094"S, 42°17'2,974"O, MURIAÉ-MG								Início da Obra:		19/02/2025		BM-04 (Ponte São João do Glória 2)		CNPJ: 38.293.121/0001-41	
		Concorrência Pública:				008/2024		Contrato:		078001/2024		Valor da Medição:		R\$ 24.389,42		Valor do Contrato:	
Concorrência Pública:				008/2024		Contrato:		078001/2024		Valor da Medição:		R\$ 24.389,42		Valor Medido Acumulado:		R\$ 356.395,78	
Item	Descrição	Previsto no Orçamento				Executado acumulado até este BM				Executado inclusive este BM				Serviços a executar			
		Unid.	Quant.	Preço Unit. com BDI (R\$)	Preço Final (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	
10	ADMINISTRAÇÃO LOCAL																
10.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	R\$ 15.724,04	R\$ 15.724,04	96,00%	0,96510	R\$ 15.176,17	3,00%	0,0335	R\$ 547,87	99,00%	0,99860	R\$ 15.724,04	0,00140	R\$ 0,00	
TOTAL DO CONTRATO:				R\$ 343.532,30				R\$ 332.006,37				R\$ 11.525,94		R\$ 343.532,30		R\$ 0,00	
5º TERMO ADITIVO																	
8	OBRAS COMPLEMENTARES																
8.3	PLANTIO DE GRAMA COMERCIAL EM PLACAS	M2	764,35	R\$ 14,24	R\$ 10.884,34	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	764,3500	R\$ 10.884,34	100%	764,35	R\$ 10.884,34	-	R\$ 0,00	
8.4	CANAleta MEIA CANA D - 0,30 M ASSENTE SOBRE LASTRO DE AREIA - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	34,39	R\$ 57,55	R\$ 1.979,14	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100%	34,3900	R\$ 1.979,14	100%	34,39	R\$ 1.979,14	-	R\$ 0,00	
TOTAL DO 5º TERMO ADITIVO:				R\$ 12.863,48				R\$ 0,00				R\$ 12.863,48		R\$ 12.863,48		R\$ 0,00	
TOTAL GERAL DO CONTRATO:				R\$ 356.395,78				R\$ 332.006,37				R\$ 24.389,42		R\$ 356.395,78		R\$ 0,00	
Observações:																	
 Jorge Ferraz Filho Secretário Municipal de Obras Públicas  Adilson do Carmo Mendonça Engenheiro Civil CREA Nº: 177324/D  MATHEUS AMARAL ROCHA Resp. Técnico pela execução da obra/serviço CREA MG 433755/D  FELIPE CERQUEIRA FINTELMAN Sócio Administrador QUALIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA																	

SIGNATÁRIO

FELIPE CERQUEIRA
FINTELMAN:1307153
3640



Matheus Rocha
Data 19/12/2025 13:06
#a67b1497dcf411f0800e42010a2b601f





ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas

MEMÓRIAL DE CÁLCULO CONTRATO ORIGINAL

Objeto do Contrato:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE PONTES MISTA EM CONCRETO ARMADO NA ZONA RURAL DA COMUNIDADE DO SÃO JOÃO DO GLÓRIA, COORDENADAS 21°3'11,094"S, 42°17'2,974"O, MURIAÉ-MG, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL CONFORME ESPECIFICAÇÕES	BM-04 (Ponte Sao Joao do Gloria 2)
Local da Obra (Bairro, município e UF):	ZONA RURAL DA COMUNIDADE DO SÃO JOÃO DO GLÓRIA, COORDENADAS 21°3'11,094"S, 42°17'2,974"O, MURIAÉ-MG	

Concorrência Pública:	008/2024	Contrato:	078001/2024
BM - Data de Emissão:	18/12/2025	Empresa Contratada:	QUALIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
BM - Período de Referência da Medição:	20/08/2025 – 17/12/2025		
		CNPJ:	38.293.121/0001-41

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.3	ED-50155	SETOP	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	mês	1,00

QUANT. (UNID.)	PRAZO (MÊS)	FÓRMULA
1,00	1,00	QUANT.x PRAZO OBRA

2			DEMOLIÇÃO		
3			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA- ESCAVAÇÃO		
4			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA- ATERRO E REATERRO		
5			CONTENÇÃO		
5.1			ESTACAS		
5.2			ARRIMOS		
5.2.5	3816118	SICRO	Guarda-corpo de concreto - fabricação - areia e brita comerciais	m	6,80

	Comprimento (M)	Quantidade (un)	Total (M)	FÓRMULA
Contenção 1	1,70	2	3,40	Comprimento * quantidade





Objeto do Contrato:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE PONTES MISTA EM CONCRETO ARMADO NA ZONA RURAL DA COMUNIDADE DO SÃO JOÃO DO GLÓRIA, COORDENADAS 21°3'11,094"S, 42°17'2,974"O, MURIAÉ-MG, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL CONFORME ESPECIFICAÇÕES					BM-04 (Ponte Sao Joao do Gloria 2)
Local da Obra (Bairro, município e UF):		ZONA RURAL DA COMUNIDADE DO SÃO JOÃO DO GLÓRIA, COORDENADAS 21°3'11,094"S, 42°17'2,974"O, MURIAÉ-MG					
Concorrência Pública:		008/2024			Contrato:	078001/2024	
BM - Data de Emissão:		18/12/2025			Empresa Contratada:	QUALIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	
BM - Período de Referência da Medição:		20/08/2025 – 17/12/2025				CNPJ:	38.293.121/0001-41
		Contenção 2	1,70	2	3,40	Comprimento * quantidade	
		TOTAL			6,80	SOMATÓRIO	
5.3			DRENAGEM MURO				
6			SUPERESTRUTURA				
6.12	307734	SICRO	Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 25 mm e H = 50 mm - fornecimento e instalação	m	8,40		
		Junta	Comprimento (m)	Quantidade (unid)	TOTAL (m)	FÓRMULA	
		2540W	4,20	2,00	8,40	Comprimento linear das juntas *	
6.13	307084	SICRO	Lábios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20 mm e H = 30 mm - confecção e assentamento	m	16,80		
		Comprimento (m)		Quant.	Total (m)	FÓRMULA	
		4,20		4	16,80	Comprimento * 2 por lado * 2 lados	
7			PONTE PEDRA ALTA- PAVIMENTAÇÃO				
8			OBRAS COMPLEMENTARES				
8.2	RO-41288	SETOP	Remanejamento de cerca, com aproveitamento do material (Execução, incluindo escavação e assentamento de todos os materiais)	m	68,10		
		Comprimento (m)		Total (m)	FÓRMULA		



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas

MEMÓRIAL DE CÁLCULO CONTRATO ORIGINAL

Objeto do Contrato:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE PONTES MISTA EM CONCRETO ARMADO NA ZONA RURAL DA COMUNIDADE DO SÃO JOÃO DO GLÓRIA, COORDENADAS 21°3'11,094"S, 42°17'2,974"O, MURIAÉ-MG, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL CONFORME ESPECIFICAÇÕES			BM-04 (Ponte Sao Joao do Gloria 2)	
Local da Obra (Bairro, município e UF):	ZONA RURAL DA COMUNIDADE DO SÃO JOÃO DO GLÓRIA, COORDENADAS 21°3'11,094"S, 42°17'2,974"O, MURIAÉ-MG				
Concorrência Pública:	008/2024		Contrato:	078001/2024	
BM - Data de Emissão:	18/12/2025		Empresa Contratada:		QUALIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
BM - Período de Referência da Medição:	20/08/2025 – 17/12/2025				

	Cerca	68,10	68,10	Comprimento	
--	-------	-------	-------	-------------	--

8.3	4413200	SICRO	Plantio de grama comercial em placas	m²	35,65
-----	---------	-------	--------------------------------------	----	-------

Estaca	Comprimento pista (m)	Altura grama inicial (m)	Altura grama final (m)	Quantidade (un)	Área (m²)	FÓRMULA
Estaca 0 até 1+0,00	20,00	0,00	1,39	2	27,80	Área de grama no taludes de aterro da pista= (((Altura grama inicial + altura grama final) x Comprimento pista) / 2) x 2 lados
Estaca 1+10,65 até 2+0,00	9,35	0,00	0,84	2	7,85	
Total					35,65	

9			SINALIZAÇÃO		
---	--	--	--------------------	--	--

9.1	5213441	SICRO	Placa de regulamentação em aço D = 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	4,00
-----	---------	-------	---	----	------

DESCRIÇÃO
4 unidades de placa de regulamentação

9.2	5213465	SICRO	Placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	2,00
-----	---------	-------	---	----	------

DESCRIÇÃO
2 unidades de placa de advertência

Handwritten signature in blue ink.





ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas

MEMÓRIAL DE CÁLCULO CONTRATO ORIGINAL

Objeto do Contrato:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE PONTES MISTA EM CONCRETO ARMADO NA ZONA RURAL DA COMUNIDADE DO SÃO JOÃO DO GLÓRIA, COORDENADAS 21°3'11,094"S, 42°17'2,974"O, MURIAÉ-MG, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL CONFORME ESPECIFICAÇÕES			BM-04 (Ponte Sao Joao do Gloria 2)		
Local da Obra (Bairro, município e UF):	ZONA RURAL DA COMUNIDADE DO SÃO JOÃO DO GLÓRIA, COORDENADAS 21°3'11,094"S, 42°17'2,974"O, MURIAÉ-MG					
Concorrência Pública:		008/2024		Contrato:	078001/2024	
BM - Data de Emissão:		18/12/2025		Empresa Contratada:	QUALIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	
BM - Período de Referência da Medição:		20/08/2025 – 17/12/2025			CNPJ:	38.293.121/0001-41

9.3	5213401	SICRO	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	m²	12,01
-----	---------	-------	---	----	-------

	Comprimento Lado esquerdo (m)	Lado direito (m)	Centro (m)	Largura das faixas (m)	Total (m2)	FÓRMULA
Estaca 0 até ponte	20,38	19,72	20,00	0,10	6,01	Somatório do comprimento das faixas x largura
Ponte até final pavimentação	20,82	19,17	20,00	0,10	6,00	
Total					12,01	Somatório

10			ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
10.1	COMP 001	CCU	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	0,03350

VALOR TOTAL DA OBRA SEM ADM LOCAL: R\$ 327.808,26
VALOR DO ADM LOCAL: R\$ 15.724,04
VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 343.532,30
% DO ADM LOCAL: 4,80%
VALOR DO BM 01 SEM ADM LOCAL: R\$ 10.978,06
VALOR DO ADM LOCAL NO BM 01: R\$ 526,95
QUANTIDADE DO ADM LOCAL: 0,0335

MEMÓRIAL DE CÁLCULO 5º TERMO ADITIVO





ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas

MEMÓRIAL DE CÁLCULO CONTRATO ORIGINAL

Objeto do Contrato:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE PONTES MISTA EM CONCRETO ARMADO NA ZONA RURAL DA COMUNIDADE DO SÃO JOÃO DO GLÓRIA, COORDENADAS 21°3'11,094"S, 42°17'2,974"O, MURIAÉ-MG, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL CONFORME ESPECIFICAÇÕES				BM-04 (Ponte Sao Joao do Gloria 2)	
Local da Obra (Bairro, município e UF):		ZONA RURAL DA COMUNIDADE DO SÃO JOÃO DO GLÓRIA, COORDENADAS 21°3'11,094"S, 42°17'2,974"O, MURIAÉ-MG					
Concorrência Pública:		008/2024			Contrato:	078001/2024	
BM - Data de Emissão:		18/12/2025			Empresa Contratada:	QUALIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	
BM - Período de Referência da Medição:		20/08/2025 – 17/12/2025				CNPJ:	38.293.121/0001-41
8			OBRAS COMPLEMENTARES				
8.3	4413200	SICRO	Plantio de grama comercial em placas	m²	764,35		
8.4	2003799	SICRO	Canaleta meia cana D = 0,30 m assente sobre lastro de areia - areia e brita comerciais - fornecimento e instalação	m	34,39		

Jorge Feres Filho
Secretário Municipal de Obras Públicas

Arlan do Carmo Mendonça
Engenheiro Civil
CREA Nº: 177324/D

MATHEUS AMARAL ROCHA
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA MG 433755/D

FELIPE CERQUEIRA FINTELMAN
Sócio Administrador
QUALIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Internet: www.muriae.mg.gov.br / Telefone: (32) 3696-3362
Centro Administrativo Municipal Presidente Tancredo Neves - 2º andar
Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro - CEP 36880-000 - Muriaé - MG

SIGNATÁRIO



Matheus Rocha
Data 19/12/2025 13:06
#a67b1497dcf411f0800e42010a2b601f

FELIPE CERQUEIRA
FINTELMAN:13071
533640
Assinado de forma digital por
FELIPE CERQUEIRA
FINTELMAN:13071533640
Dados: 2025.12.23 10:13:32
-03'00'

