ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ 17.947.581/0001-76

BOLETIM DE MEDIÇÃO 02 - O.S. 007

MANUTENÇÃO VIÁRIA (RECAPEAMENTO) EM RUAS DO CENTRO - RUA DR. AFONSO CANEDO - RUA DR. ALVES PEQUENOS - RUA DESEMBARGADOR CANEDO - RUA BAIRRO CENTRO, MURIAÉ-MG

BM - Data de Emissão: 08/04/2024
BM - Período de Referência da Medição: 06/11/2023 A 31/01/2024
CONTRATO: 066001/2023
BM - Número: 01

Empresa Contratada: ASFALTEK CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 34.361.676/0001-72
ValorTotal da Ordem de Serviço: R$ 796.296,19
Valor Total Acumulado: R$ 796.296,19

Pregão Eletrônico: 046/2023
Ata: 143/2023
Valor da Medição: **R$ 10.712,25**

Item	Descrição	Previsto no Orçamento				Executado acumulado até este BM			Executado no período			Executado acumulado inclusive este BM			Serviços a executar	
		Unid.	Quant.	Preço Unit. (R$)	Preço Final (R$)	%	Quant.	Total (R$)	%	Quant.	Total (R$)	%	Quant.	Total (R$)	Quant.	Total (R$)
	CONTRATO ORIGINAL															
	MANUTENÇÃO VIÁRIA (RECAPEAMENTO) EM RUAS DO CENTRO - RUA DR. AFONSO CANEDO - RUA DR. ALVES PEQUENOS - RUA DESEMBARGADOR CANEDO - RUA CORONEL IZALINO - RUA BARÃO DO MONTE ALTO															
1	**OBRAS VIÁRIAS - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**															
1.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	359,35	R$ 2.035,43	R$ 731.431,77	90,83%	359,35	731431,77	0,00%	0,00	R$ 0,00	90,83%	359,35	731431,77	0,00	0,00
1.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³	T	862,45	R$ 6,89	R$ 5.942,28	90,83%	862,45	5942,28	0,00%	0,00	R$ 0,00	90,83%	862,45	5942,28	0,00	0,00
1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA , DMT ATÉ 30 KM	TXKM	3721,47	R$ 1,90	R$ 7.070,79	90,82%	3721,47	7070,79	0,00%	0,00	R$ 0,00	90,82%	3.721,47	7070,79	0,00	0,00
1.4	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	M2	8129,05	R$ 2,43	R$ 19.753,59	100,00%	8129,05	19753,59	0,00%	0,00	R$ 0,00	100,00%	8.129,05	19753,59	0,00	0,00
2	**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE**															
2.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	0,005	R$ 835.120,00	R$ 4.175,60	100,00%	0,01	4175,60	0,00%	0,000	R$ 0,00	100,00%	0,01	4175,60	0,00	0,00
3	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**															
3.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Un	0,89	R$ 18.421,38	R$ 16.446,61	89,28%	0,89	16446,61	0,00%	0,00	R$ 0,00	89,28%	0,89	16446,61	0,00	0,00
4	**SERVIÇOS INICIAIS**															
4.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	M2	2,00	R$ 381,65	R$ 763,30	100,00%	2,00	763,30	0,00%	0,00	R$ 0,00	100,00%	2,00	763,30	0,00	0,00
4.2	CILINDRO CANALIZADOR DE TRÁFEGO COM BASE QUADRADA DE 111 X 56 X 56 CM - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	UN.DIA	2025,00	R$ 5,29	R$ 10.712,25	0,00%	0,00	0,00	100,00%	2025,00	R$ 10.712,25	100,00%	2.025,00	10712,25	0,00	0,00
	TOTAIS GERAL				**R$ 796.296,19**			**R$ 784.820,64**			**R$ 10.712,25**			**R$ 796.296,19**		**R$ 0,00**

Observações:

Secretário de Obras Públicas
Jorge Feres Filho

Resp. Técnico pela fiscalização da Obra/serviço
Arlan do Carmo Mendonça
CREA MG 177324/D

gov.br
Documento assinado digitalmente
RODRIGO NUNES FUENTES
Data: 09/04/2024 10:54:46-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
Rodrigo Nunes Fuentes
CREA Nº: MG 65327/D

KLEBER JOSE RODRIGUES: 53030486672
Assinado digitalmente por KLEBER JOSE RODRIGUES:53030486672
DN: CN=KLEBER JOSE RODRIGUES:53030486672, OU=Presencial, OU=33602907000133, OU=AC Syngular4S multipla, O=ICP-Brasil, C=BR
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.04.09 08:56:21-03'00'
Foxit PhantomPDF Versão: 10.1.0

Representante legal da empresa
ASFALTEK CONSTRUÇÕES LTDA
Kleber José Rodrigues